

福島第一原子力発電所1～4号機の安定化・廃止措置等に向けた現在の取り組みについて


平成23年12月に、「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている」安定状態を達成したものと判断し、次のステップとして「福島第一原子力発電所1～4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」をとりまとめ、政府・東京電力中長期対策会議にて決定しました。現在、その第1期「使用済み燃料プール内の燃料取り出しが開始されるまでの期間（ステップ2完了後2年以内）」のなかで取り組みを進めています。

【1】現在、原子炉は安定的に冷温停止状態（10℃台～30℃台）が維持されています。

- 1～3号機の原子炉圧力容器底部温度、格納容器雰囲気温度は、10℃台～30℃台（2/4現在）であり、100℃以下を満足しています。
- 注水をコントロールすることにより、格納容器内の蒸気の発生を抑制しています。これにより1～3号機原子炉建屋からの放出量（セシウム）は十分に低い値となりました。
- 適切なバックアップ設備を確保しています。
（注水ポンプ：3系統、水源：2種類、複数の母線から電源を確保、消防車の配備など）
- 万一、事故により、原子炉注水に係る複数の設備が同時に機能喪失したとしても、3時間程度で原子炉注水の再開が可能です。

【2】現在、滞留水等の液体廃棄物については、貯蔵、または、水処理施設による放射性物質の低減処理（浄化処理）を行っています。浄化処理に伴い発生する処理水はタンクに貯蔵するとともに、淡水化した上で再利用を行う等、適切に管理しています。

- 建屋地下階に滞留している高濃度の放射性物質を含んだ滞留水を処理して原子炉への注水冷却に利用します。この過程で発生する汚染水を貯蔵しています。
 - a. 建屋への流入水を抑制 → 地下水バイパスの実施を計画
 - b. 汚染水中の放射性物質の除去 → 多核種除去設備の設置を計画
 - c. 汚染水・処理済水の貯蔵 → 構内貯水タンクの増設を計画




<原子炉の冷温停止状態を維持するための循環注水冷却システム概略図>

【3】平成24年度内に、新たに放出される放射性物質及び事故後に発生した放射性廃棄物からの放射線による敷地境界線量を気体、液体、固体の合計値として年間1 mSv未満とすることを目指しています。


- 1～3号機合計の放出量は変動要因等を考慮して最大で約0.1億ベクレル/時と評価しています。
- 事故当初と比較して、約1/8,000万の放出量であり、昨年2月以降はこの値を下回る値で推移しています。
- これによる敷地境界における被ばく線量は0.03mSv/年と評価しています。(これまでに放出された放射性物質の影響を除く)

- 復旧工事等に伴い回収したガレキ等は放射線量率や材質によって、また、伐採木は枝葉と幹を可能な限り分別して一時保管エリアに保管しています。(コンクリート・金属は59,000m³、伐採木は72,000m³(H24/12/27時点))
- 敷地境界線量の低減対策として、土や土壌等による遮へい対策を行う一時保管施設へのガレキの搬入を開始しました。また、敷地境界に保管中の線量率の高いガレキ等は、敷地境界から距離をおいて保管します。



事故当初と比較し
約1/8,000万に減少

＜1～3号機からの放射性物質（セシウム）の一時間当たりの放出量＞



＜1号機原子炉建屋のカバー排気設備と格納容器ガス管理システム＞


※1：カバー内の空気を綺麗にするため、カバー内の気体を抽出し、フィルタを通して外気に放出する設備。
 ※2：格納容器から漏れいする放射性物質を低減するため、格納容器内の気体を抽出し、フィルタを通して外気に放出する設備。

敷地境界線量の低減への主な取り組み


- ◆ガレキや伐採木など
 - 敷地境界に近い線量率の高いガレキ等を境界から離れる方向に移動
 - 比較的線量の高いガレキは、覆土式の一時保管施設で保管
 - ※2槽分の準備工事が完了し、ガレキの受入を開始 (H24/9/5～)
 - 敷地境界線量に影響のある伐採木を覆土し線量を低減
 - その他として、減容処理や再利用を検討及び実施 (焼却炉の設置等)



1槽目の状況 (1/16撮影)



2槽目の状況 (1/16撮影)




一時保管施設イメージ図

- ◆タンクや各設備など
 - 敷地境界への影響をできるだけ低くするための配置の工夫
 - 追加の遮へい

- ◆放射性物質の放出抑制
 - 建屋へのカバーリング
 - 建屋開口部への養生


1号機原子炉建屋カバー設置



【4】海洋汚染拡大防止に努めています。

遮水壁の設置工事



- 万一、地下水が汚染し、その地下水が海洋へ到達した場合にも、海洋への汚染拡大を防ぐため、遮水壁の設置工事を実施しています。(本格施工：H24/4/25～)



遮水壁 (イメージ)

取水路前面エリアの汚染拡大防止

- 1～4号機及び5, 6号機取水路前面エリアの汚染濃度が高い海底土の拡散防止を図るための固化土による被覆工事が完了しました。
- 1～4号機取水路開渠内の汚染濃度低減のため、繊維状のセシウム吸着材を用いて浄化することを予定しています。




放射性物質を含む液体の拡散防止強化対策


【5】現在、使用済燃料プールの冷却を継続しています。
今後、使用済燃料プール内の燃料の取り出しを開始します。

4号機

- 4号機燃料取り出し用カバーの鉄骨建方を開始しました。(1/8～)
- 4号機使用済燃料プールからの燃料取り出しについて、平成25年11月開始を目指します。
- 原子炉建屋の健全性確認を年4回定期的に行っています。




第1節部分鉄骨建方終了 (1/14)




第1節部分の鉄骨建方終了

燃料取り出し用カバー完成イメージ



傾きの確認 (水位測定)



傾きの確認 (外壁面の測定)

3号機

- 3号機燃料取り出し用カバー設置に向けて、構台設置作業及び原子炉建屋上部ガレキ撤去作業を継続しています。(3月頃完了予定)



3号機原子炉建屋 (1/29)




燃料取り出し用カバー完成イメージ

【6】プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた作業を進めています。

1号機


- 格納容器漏えい箇所の調査・補修工法の検討のため、トーラス室内にイメージスコープ等を挿入し、調査を実施しました。(H24/6/26)
- 格納容器内部の画像取得やデータ直接採取(雰囲気温度、滞留水温度・水位、滞留水採取・分析)を実施しました。(H24/10/9~13)



トーラス室底部(H24/6/26) 格納容器底部(H24/10/11)

2号機


- 格納容器貫通部からイメージスコープ等を挿入し、内部調査を実施しました。(H24/1/19, 3/26, 27)
- 既設温度計の故障に伴い、原子炉圧力容器温度計を追加設置し監視計器としました。(H24/11/6)
- 格納容器内雰囲気温度計の信頼性向上を目的として、格納容器内に温度計を設置し、監視計器としました。(H24/11/6)



圧力容器温度計設置状況(H24/10/3)

3号機

- ロボットにより原子炉建屋内の汚染状況を調査し(H24/6/11~15)、最適な除染方法を選択するため除染サンプルを採取しました(H24/6/29~7/3)。
- 格納容器漏えい箇所の調査・補修工法の検討のため、トーラス室内等の滞留水水位を測定し(H24/6/6)、ロボットによるトーラス室内の調査を実施しました(H24/7/11)。



100mSv/h (汚染表面50cm)




ガンマカメラによる大物搬入口付近撮影(H24/6/11~15)

ロボットによるトーラス室調査(H24/7/11)

設備の現況

- 建屋カバー
- 使用済燃料プール
- 原子炉建屋
- 格納容器
- 原子炉圧力容器
- 燃料デブリ
- トーラス室
- 圧力抑制室
- 滞留水



2月4日5:00現在

原子炉	圧力容器下部温度 : 18.4℃ / 格納容器内温度 : 19.6℃	30.9℃ / 32.3℃	31.3℃ / 31.4℃	燃料なし
燃料プール	12.5℃	13.5℃	11.9℃	22℃