

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年7月11日～7月15日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
7月11日	海側遮水壁鋼管矢板のたわみの状況確認	1～4号機護岸	○海側遮水壁鋼管矢板のたわみの状況を目視で確認し、特に異常がないことを確認した。	13時40分現在
	B/C排水路プラスチックシンチレーションファイバーの設置状況確認	B/C排水路	○B/C排水路に7月末設置完了予定のプラスチックシンチレーションファイバー検出器の設置状況を確認したが、設備は設置されていなかった。工事は始まっており、B/C排水路の5つのゲートに設置するとの説明を受けた。	
	G1タンク周辺での汚染水漏えいの状況確認	G1タンクエリア	○当日発生したG1タンクエリアでの汚染水漏えい現場の状況を確認した。漏えいした汚染水の回収や側溝への土嚢の設置が行われていた。	
7月12日	海側遮水壁鋼管矢板のたわみの状況確認	免震重要棟	○海側遮水壁のたわみがわずかに進行していることについて、聞き取りを行った。東京電力も原因を特定できておらず、さらにデータを採取していくとの説明を受けた。	13時43分現在
	G1タンクエリア西側での移送水漏えいに係る対応状況の確認	G1タンクエリア西側付近	○G1タンクエリアでの汚染水漏えい現場の状況を確認した。漏えいした汚染水の回収作業が行われるとの説明を受けた。	
	旧K排水路汲み上げポンプ等の現状確認	旧K排水路末端部付近 地下水バイパスエリア枝排水路ポンプ付近	○K排水路の付け替えが完了したことから、旧排水口、及び地下水バイパスエリアに設置されていた汲み上げポンプの状況を確認した。ポンプはいずれも撤去が決定しているが、残置されたままであった。	
7月13日	陸側遮水壁補助工法の施工状況確認	1号機タービン建屋東側	○陸側遮水壁補助工法の施工状況について聞き取りと現場確認を行った。1号機東側を除いて、補助工法の1次注入は完了したとの説明を受けた。1号機東側の現場では凍結管上に足場が設置され、注入機が設置されていた。	13時05分現在
	伐採木エリアにおけるアスファルト乳剤漏えい原因調査結果の確認	免震重要棟	○4月26日に発生したアスファルト乳剤の漏えい原因調査結果と対策について聞き取りを行った。作業終了後のパトロール後にバックホーを操作したため、当日のうちに漏えいを発見できなかったとの説明を受けた。パトロールは全作業終了後に行う等の再発防止対策を行うとの説明を受けた。	
7月14日	雑固体廃棄物焼却設備の状況確認	雑固体廃棄物焼却設備 固体廃棄物貯蔵庫第4棟	○雑固体廃棄物焼却設備の結露水等の処理方法について聞き取りを行った。排ガス冷却器の噴霧水として利用するとの説明を受けた。焼却灰の保管状況を確認し、固体廃棄物貯蔵庫第4棟に80本のドラム缶が保管されていることを確認した。	13時05分現在
	溜まり水のあるトレンチ等への対応に関する確認	免震重要棟	○たまり水のあるトレンチ等について、充填作業が行われることから、作業概要を聞き取りした。すでに4箇所のトレンチ等について作業に着手しており、1月末までに完了予定との説明を受けた。	
7月15日	伐採木エリアにおけるアスファルト乳剤漏えい事案の対応状況の確認	伐採木エリア	○アスファルト乳剤漏えい事象について、現場の確認を行った。漏えいしたドラム缶は現場に残置されていた。バックホウのバケット置き場を明示する等の対策を確認した。	13時05分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。