

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成30年 8月15日 (水)
- 2 確認箇所
H4南タンクエリア
- 3 確認項目
H4南タンクエリアにおけるタンク設置工事の進捗状況
- 4 確認結果の概要
H4南タンクエリアでは、溶接型タンクの設置工事が行われていることから、工事の進捗状況を確認した。
 - ・前回（平成29年12月13日）、コンクリート製の堰の設置が開始されたことを確認したが、今回確認時はエリア東側を除いて内堰及び外堰が完成しており、計画設置基数51基のうち約40基が設置されていた。（写真1）
 - ・エリア東側では、タンクの設置に向けたコンクリート基礎工事が進捗していた。（写真2）



(写真1-1)
エリア南側の状況①



(写真1-2)
エリア南側の状況②



(写真2-1)
エリア東側の状況①



(写真2-2)
エリア東側の状況②

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。