

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年12月13日（木）

2 確認箇所

H3タンクエリア

3 確認項目

H3タンクエリアにおけるタンク設置工事の進捗状況

4 確認結果の概要

H3タンクエリアにおいて実施されている溶接型タンク設置工事の進捗状況について確認した。（前回確認：平成30年8月6日）

- ・前回、計画設置基数10基のうち4基のタンクが設置中であったが、本日は10基全てが据え付けられていた。それらのうち、7基が使用されていた。（写真1）
- ・コンクリート製の内堰設置工事も着手されていた。（写真2）
- ・使用中のタンクの周囲には仮堰が設置されていた。（写真3）



（写真1－1）

平成30年8月6日



（写真1－2）

平成30年12月13日



（写真2）



(写真3)
黄枠内が仮堰

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて異常な値は確認されなかった。