

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年10月23日（水）

2 確認箇所

- ・ 1 / 2号機共用排気筒（1 / 2号機開閉所前から確認）
- ・ 千島海溝津波対策防潮堤設置工事現場（3号機タービン建屋東側）

3 確認項目

- （1） 1 / 2号機共用排気筒解体工事の状況
- （2） 千島海溝津波対策防潮堤設置工事の状況


4 確認結果の概要

- （1） 1 / 2号機共用排気筒解体工事の状況について

1 / 2号機共用排気筒解体工事は、10月22日に3ブロック目の解体作業が終了したことから、その後の状況を確認した。

- ・ 本日（10月23日）は解体作業は行っておらず、3ブロック目の解体部材は、2号機原子炉建屋の西側ヤードに養生されて仮置きされていた。

（写真1、写真2）



（写真1）

3ブロック目解体後の排気筒の状況（1/2号機開閉所前から撮影）



（写真2）

3ブロック目解体部材の仮置き状況（1/2号機開閉所前から撮影）

(2) 千島海溝津波対策防潮堤設置工事の状況について

前回(9月25日)に引き続き、工事の進捗状況を確認した。

- 千島海溝津波対策防潮堤の整備箇所は図1のとおりであり、前回確認時は、L型擁壁の初回据付範囲(3号機タービン建屋東側約80m)のうち、北側の部分に未据付箇所があったが、今回確認時は初回据付範囲の全てにL型擁壁が据え付けられていた。(写真3、写真4)




図1 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真3-1) 初回据付範囲北側の状況
(前回(9月25日)撮影)



(写真3-2) 初回据付範囲北側の状況
(今回(10月23日)撮影)



(写真4)
防潮堤(初回据付範囲)の全景
(北側から撮影)

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。