

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年11月15日（金）

2 確認箇所

H5タンクエリア


3 確認項目

H5タンクエリア設置工事の状況

4 確認結果の概要

H5タンクエリアでは溶接型タンクの設置工事が行われており、前回（平成31年2月4日）に引き続き、進捗状況について確認した。

- ・前回確認時、タンクが24基設置されていたが、今回確認時、タンクはすべて（32基）設置されており、タンクの全周において堰の設置工事が完了していた。（写真1）
- ・既設多核種除去設備及び増設多核種除去設備からの処理済水移送配管が計画どおりに接続されていた。（写真1）
- ・前回、設置工事が着手されていた雨除けカバーも設置が完了しており（写真1）、外堰の塗装や堰内雨水の排水設備等を残すのみであった（写真2）。



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
H5タンクエリア外観
(エリア南部を南側から撮影)



(写真1-2)
同上



(写真1-3)
H5タンクエリア外観
(エリア中央部を東側から撮影)



(写真1-4)
赤丸が移送配管



(写真2)
設置工事中の堰内雨水の排水設備

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。