

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和元年8月19日（月）
- 2 確認箇所  
G6タンクエリア
- 3 確認項目  
G6タンクエリアにおける溶接型タンク設置工事の進捗状況
- 4 確認結果の概要  
G6タンクエリアにおける溶接型タンク設置工事の進捗状況を確認した。
  - ・前回確認時（平成31年2月14日）には、エリア南側に10基のタンクが設置されていたが、今回確認時は、当該エリアの全てのタンク38基の設置が完了しており、エリア全周に渡り、コンクリート製の内堰が設置されていた。（写真1）
  - ・エリア東側では外堰の床付け、盛土、整形等の工事が行われており、南側や西側では外堰の鉄筋組立工事が行われていた。（写真2）



(写真1-1)  
G6タンクエリア外観①  
(南東側から撮影)



(写真1-2)  
G6タンクエリア外観②  
(北西側から撮影)



(写真 2 - 1)  
エリア東側の外堰床付け工事等の状況（北側から撮影）



(写真 2 - 2)  
エリア南側の外堰鉄筋組立工事の状況（南側から撮影）

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。