

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和2年2月21日（金）

2 確認箇所

H6（Ⅱ）タンクエリア（旧H6、旧H6北）


3 確認項目

H6（Ⅱ）タンクエリア溶接型タンク設置工事完了後の状況


4 確認結果の概要

当該エリアでは溶接型タンク設置工事が行われていたが、1月下旬に原子力規制庁による使用前検査が終了していることから、堰の設置状況や配管接続状況等を確認した。（図1・2）（前回確認：[令和元年8月9日](#)）

- ・前回確認時に未設置であった1基のタンクは設置され、24基の全てのタンクの設置が完了していた。（写真1）
- ・前回確認時に未設置であった内堰については設置が完了し、全周にわたって設置が完了していた。（写真2）
- ・既設多核種除去設備及び増設多核種除去設備からの処理済水移送配管が計画どおりに接続されていた。（写真3）
- ・上記のとおり、タンク及び内堰の設置が完了し、運用が開始されていた。
- ・なお、外堰及び雨水カバー設置工事が進捗中であった。（写真4）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(図2) H6 (Ⅱ)
タンクエリア配置図

○ : タンク
 ─ : 堰
 ← : 写真撮影方向、() 内は写真番号



(写真1-1)
タンクエリア外観



(写真1-2)
同上



(写真2)

内堰

外堰



(写真3)



(写真4-1)



(写真4-2)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。