



令和4年3月福島県沖地震に伴う

災害復旧の進捗状況



福島県土木部
令和6年9月30日現在

災害復旧事業全体の進捗状況（令和6年9月30日現在）

工種	査定箇所数 (箇所)	着工箇所数 (箇所)	着工率 (%)	完了箇所数 (箇所)	完了率 (%)
道路	62	62	100.0	59	95.2
橋梁	6	6	100.0	4	66.7
河川	6	6	100.0	6	100.0
砂防	1	1	100.0	1	100.0
港湾	33	33	100.0	30	90.9
漁港	25	25	100.0	24	96.0
海岸	5	5	100.0	5	100.0
公営住宅	3	3	100.0	3	100.0
合計	141	141	100.0	132	93.6

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

大芦鹿島線 檜原1号

南相馬市鹿島区檜原地内

復旧延長

44.8m

復旧概要

ロープ伏せ工、落石防護網工

進捗率

100.0%



施工前



令和6年9月完了



災害復旧事業の進捗状況について（道路）

相馬亘理線

相馬市尾浜字高塚地内

復旧延長	552.8m
復旧概要	舗装工、擁壁工
進捗率	30.0%



施工前



施工状況



災害復旧事業の進捗状況について（橋梁）

相馬新地線（百槻橋側道橋）

相馬市百槻字的場内

復旧延長

104.2m

復旧概要

支承取替工

進捗率

70.0%



施工前



施工状況



災害復旧事業の進捗状況について（橋梁）

相馬新地線（第一福迫橋）

相馬市馬場野字福迫地内

復旧延長	12.5m
復旧概要	上部工移動対策工、 ゴム支承工、伸縮継手工
進捗率	70.0%



施工前



施工状況



災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 1号ふ頭岸壁

相馬市原釜地内

復旧延長 130.0m

復旧概要 岸壁工

進捗率 50.0%



施工前



施工状況



災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 1号ふ頭岸壁

相馬市原釜地内

復旧延長 260.0m

復旧概要 岸壁工

進捗率 10.0%



施工前



施工状況



災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 2号ふ頭岸壁 2-2バース

相馬市原釜地内

復旧延長 150.2m

復旧概要 岸壁工

進捗率 80.0%



施工前



施工状況



災害復旧事業の進捗状況について（漁港）

松川浦漁港 鵜ノ尾岬地区

相馬市尾浜地内

復旧延長


155.5m

復旧概要

岸壁復旧工

進捗率

85.0%



被災箇所

施工前



施工状況

