

## 平田村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)



註記：空間線量率測定の結果、公共施設等の除染を実施。

## 平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年3月末時点)

### 住宅(戸)

進捗数	5
発注数	5
計画数	5

(参考)全体計画数=5戸

### 公共施設等(施設数)

進捗数	5
発注数	5
計画数	5

(参考)全体計画数=5施設

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)

進捗数	152
発注数	152
計画数	152

(参考)全体計画数=152ha



校庭除染工事表土剥取



校庭除染工事表土剥取

## 仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み	1ヶ所
搬入中	0ヶ所
搬入前	0ヶ所



仮置場



仮置場