

田村市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年10月完了)

面的除染終了



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

計画数に対する除染の進捗状況(平成27年12月完了)

住宅(戸)	
進捗数	11,779 (100%)
発注数	11,779 (100%)
計画数	11,779

公共施設等(施設数)	
進捗数	651 (100%)
発注数	651 (100%)
計画数	651

道路(km)	
進捗数	270.1 (100%)
発注数	270.1 (100%)
計画数	270.1

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)	
進捗数	1,529.5 (100%)
発注数	1,529.5 (100%)
計画数	1,529.5

森林(生活圏)(ha)	
進捗数	住宅に含む
発注数	
計画数	



パイロット輸送実施現場

仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

搬入済み	97ヶ所
搬入中	0ヶ所
搬入前	0ヶ所



通気性防水シートキャッピング前



キャッピング完了後