

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年12月19日～12月22日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連パラメータ
12月19日	高性能ALPSでの漏えいの状況確認	高性能ALPS建屋	○高性能多核種除去設備(ALPS)建屋で発見された滴下跡について現場確認した。いずれも滴下は微少であり、確認時には停止していた。気温による配管やパッキンの収縮によるものであるとの説明を受けた。	14時40分現在
	CST窒素バブリング装置の状況確認	ろ過水タンク周辺、4号機原子炉建屋周辺、4号機逆洗弁室周辺 免震重要棟	○原子炉注水配管の腐食防止のため、復水貯蔵タンク(CST)に通気されている窒素ガスの発生装置が、4号機逆洗弁室の地面陥没箇所にあることから、聞き取りおよび現場確認を行った。窒素供給設備は来年2月に移設を予定しており、地面陥没箇所からは応急的にずらして配置されていた。	
12月20日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室 地下水バイパス排水口(旧C排水路排水口付近)	○地下水バイパスの排水に立ち会った。水質が確認されたタンクから排水されていることを確認した。	13時05分現在
	地下水バイパス海水サンプリング状況の確認	海水サンプリング地点	○地下水バイパス排水に伴う海水採取に立ち会った。	
12月21日	H2タンクエリア横置きブルータンクの状況確認	H2タンクエリア	○H2タンクエリアにある横置きタンク(ブルータンク)の移設状況を確認した。3基のうち2基が遮蔽壁の中の堰内に設置されていた。残る1基は今後内容物を遮蔽壁内の2基に移してから、遮蔽壁を構築するとの説明を受けた。	11時35分現在
12月22日	H4タンクエリアの状況確認	H4タンクエリア	○H4タンクエリアの基礎撤去や地盤改良が進捗していた。	13時15分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。