


福島駅前通り工事進捗状況

事業概要

路線名 福島停車場線(福島駅前通り) 福島県福島市栄町地内
 延長 L=230m
 幅員 W=約6.0(20.0)m
 内容 現況道路幅員の中で歩道、車道等を再配置します。車道は2車線を確保し型押しアスファルト舗装、歩道は拡幅し、インターロッキングブロック舗装とします。
 工期 平成28年11月～平成30年3月(予定)

施工箇所図



現場状況写真

①南4ブロック工事着手前(平成29年2月1日撮影)



平成29年4月末現在



南4ブロックの歩道工事が完了しました。

②南3ブロック工事着手前(平成29年2月28日撮影)



平成29年4月末現在



南2ブロック、南3ブロックのアーケードが撤去され、車道側溝の設置に着手しました。

5月の施工予定

南2ブロック、南3ブロックの車道側溝の設置、歩道側溝の設置を行います。