

(様式1)

広野町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

広野町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	33,750	0
24	1,085,887	167,936	
25	1,483,924	1,020,065	
26	458,296	715,093	
27	732,527	444,139	
28	606,144	912,315	
29	31,927	228,110	
30	0	0	
合 計		4,432,455	3,487,658

<参考>	広野町東日本大震災 復興交付金基金残高	広野町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	広野町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		948,412	3,615

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	16,000	0
24	260,000	34,836	
25	1,056,801	553,743	
26	1,142,166	1,123,233	
27	2,232,200	1,158,314	
28	18,000	961,457	
29	0	31,221	
30	0	0	
合 計		4,725,167	3,862,804

(様式2A)

広野町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
17	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財試掘調査事業 (被災個人住宅試掘・記録保存調査)	広野町全域	町	町	直接	廃止	13,050	24	23						
															24	9,787	0	-			
															25		0	-			
															26		0	-			
															27		0	-			
															28		0	-			
															29		0	9,787			
															30						
															累計	9,787	0	0	9,787		
															22	A	-	4	-	2	-
24																					
25	2,268	1,106	-	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始																	
26	0	0	-																		
27	0	100	1,062	27年4月から埋蔵文化財に係る調整を開始、調査不要となる																	
28																					
29																					
30																					
累計	2,268	0	1,206	1,062																	
(注)													都道県 交付分	各年度 別合計							
	24	0	0	0	0																
	25	2,268	0	1,106	0																
	26	0	0	0	0																
	27	0	0	100	1,062																
	28	0	0	0	0																
	29	0	0	0	0																
	30	0	0	0	0																
	3,024	都道県交付分 計	2,268	0	1,206	1,062															
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
24		9,787	0	0	0																
25		0	0	0	0																
26		0	0	0	0																
27		0	0	0	0																
28		0	0	0	0																
29		0	0	0	9,787																
30		0	0	0	0																
13,050		市町村交付分 計	9,787	0	0	9,787															
														都道県・ 市町村 交付分			各年度 別合計	23	0	0	0
	24	9,787	0	0	0																
	25	2,268	0	1,106	0																
	26	0	0	0	0																
	27	0	0	100	1,062																
	28	0	0	0	0																
	29	0	0	0	9,787																
	30	0	0	0	0																
	16,074	合計	12,055	0	1,206	10,849															

(様式2D)

広野町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	20	-	1	-	都市防災推進事業(広野町復興まちづくり計画(仮称)策定)	広野町域	町	町	直接	完了	45,000	23	~	25	23	22,500			-	H24年5月計画作成業務委託発注。
																	24			22,499		
																	25	11,250		11,183	68	H25年7月計画作成業務委託発注。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	33,750	0	33,682	68	
																	2	D	-	23	-	1
24			4,725	6,525																		
25																						
26																						
27																						
28		▲ 6,525		▲ 6,525																		
29																						
30																						
累計	11,250	▲ 6,525	4,725	0																		
3	◆ D	-	22	-	1	-	防災緑地基本計画策定事業	浅見川地区	県	県	直接	完了	20,000	23	~	23						
																	24			12,209		
																	25				3,791	未執行
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	16,000	0	12,209	3,791	
																	4	D	-	1	-	1
24	141,825		488																			
25	107,725		26,243		H25年6月設計完了。H25年9月用地買取着手。																	
26	17,050		27,452		H27年1月 一部道路改良舗装工事発注済。																	
27		▲ 31,006	36,539		H27年12月 一部道路改良舗装(L=100m)工事発注済。																	
28			41,328		H28年8月 一部道路改良舗装(L=203m)工事発注済。																	
29			21,637		H29年9月 一部道路改良舗装工事発注済。																	
30																						
累計	266,600	▲ 31,006	153,687	0																		
5	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久保田1号線	町	町	直接	完了	1,092,000	24	~	29						
																	24	99,975		34,641		
																	25	402,225		217,742		H25年6月設計完了。H25年7月用地買取着手。同月工事着手。
																	26	172,050		122,484		H26年9月JRアンダー工事完了。
																	27			983		
																	28		▲ 45,183			H28.9月道路新設工(L=501m)工事発注済。
																	29			104,470	148,747	H29.6月道路新設工工事発注済。
																	30					
																	累計	674,250	▲ 45,183	480,320	148,747	

(様式2D)

広野町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	D	-	1	-	3	道路事業(市街地相互の接続道路等)	浜田線	町	町	直接	継続	80,437	24	~	30	23				H24年6月測量設計委託発注。	
																24	24,025				
																25	18,600		2,877	- H25年3月設計完了。H26年4月用地買収着手。	
																26			5,742	- 用地買収	
																27	14,858		2,533	- 用地買収	
																28	4,855		81	- 用地買収	
																29			3,312	- H29.6月道路改良舗装工事発注済。	
																30					
累計	62,338	0	14,545	0																	
7	D	-	1	-	4	道路事業(市街地相互の接続道路等)	JR常磐線 広野駅 自由通路	町	町	直接	完了	437,988	24	~	29	23					
																24	9,300				
																25	48,825			- H25年11月測量設計発注。	
																26			14,817	- JR協議	
																27	89,751		27,505	- JR工事協定(27年度、28年度)協定締結済	
																28	191,564		220,367	- JR工事協定(28年度)工事協定 完了	
																29			21,535	55,216	- 二線橋付帯工事
																30					
累計	339,440	0	284,224	55,216																	
8	D	-	1	-	5	道路事業(市街地相互の接続道路等)	下浅見川 線	町	町	直接	完了	397,741	24	~	28	23				H24年8月測量設計委託発注。	
																24	12,400		3,088		
																25	76,725		11,408	- H25年6月工事着手。(一部完了)	
																26	71,300		22,863	- 残工区工事未着手。H27年度発注予定	
																27	138,456		124,469	- H27年10月 橋梁整備工事発注	
																28	9,368		132,435	13,986	- H29年3月整備工事完了
																29					
																30					
累計	308,249	0	294,263	13,986																	
9	D	-	1	-	6	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮) 1号線	町	町	直接	継続	427,790	24	~	31	23				H24年6月測量設計委託発注。	
																24	123,000				
																25	88,500		26,407	- H25年6月設計完了。H25年9月用地買収着手。	
																26	52,500		17,779	- H26年8月 一部道路改良舗装工事発注済。H27年5月完了。	
																27			54,251	- H27年12月(約400m舗装)発注済。H28年3月完了。	
																28	56,842		10,689	- 用地買収	
																29			15,196	- H29年道路改良着手	
																30					
累計	320,842	0	124,322	0																	
10	D	-	1	-	7	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮) 2号線	町	町	直接	完了	260,108	24	~	29	23				H24年6月測量設計委託発注。	
																24	54,000		0		
																25	21,750		14,069	- H25年6月設計完了。H25年8月用地買収着手。	
																26			21,342	- H27年3月一部工事(25繰越分)完了。H27年4月一部工事(26年度分)完了	
																27	88,409		44,328	- H27年12月(約200m舗装)発注済。H28年3月完了。	
																28	30,921		48,113	- H28年5月(約180m舗装)発注済。取付道路工H28年11月(約246m)発注済。	
																29		▲ 49,810	0	17,418	
																30					
累計	195,080	▲ 49,810	127,852	17,418																	

(様式2D)

広野町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
11	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮) 3号線	町	町	直接	完了	26,845	24	23						
															24	35,250		2,503	-		
															25			12,638	-	H25年10月用地買収着手。	
															26			4,696	-	H26年11月 全線工事完了	
															27		▲ 15,117		296		
															28						
															29						
															30						
															累計	35,250	▲ 15,117	19,837	296		
															12	D	-	1	-	9	-
24	22,500		0	-																	
25	51,750		8,050	-	H25年6月設計完了。H25年10月用地買収着手。																
26	7,875		64,203	-	H27年2月一部工事完了。																
27		46,123	0	-	H27年12月(約200m)発注済。H28年4月完了予定。																
28			30,310	25,685	用地買収																
29																					
30																					
累計	82,125	46,123	102,563	25,685																	
13	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業等 (災害公営住 宅の整備、災 害公営住宅に 係る用地取得 造成等)	下浅見川 字桜田地 区	町	町	直接	完了	1,227,032	24							
															24	450,625		86,376	-		
															25	540,054		650,941	-		
															26		82,974	321,592	-	H26年9月 建築竣工。	
															27				14,744		
															28						
															29						
															30						
															累計	990,679	82,974	1,058,909	14,744		
															14	◆	D	-	1	-	1
24	20,800			-																	
25	6,400		7,842	-	H25年9月用地取得。																
26			0	-	設計未着手。																
27			0	-																	
28			9,315	10,043	H28年8月 設計完了。H29年3月 整備工事完了																
29																					
30																					
累計	27,200	0	17,157	10,043																	
15	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	広野小高 線(北迫 工区)	県	県	直接	完了	2,280,187	24							
															24	40,000		12,082	-		
															25	391,200		360,156	-	25年11月、道路改良工発注	
															26	588,000		776,371	-	27年3月、道路改良工実施	
															27	1,107,200		562,935	-	28年3月、道路改良工実施。	
															28			22,568		29年3月、道路改良工実施。	
															29		▲ 302,250		90,038		
															30						
															累計	2,126,400	▲ 302,250	1,734,112	90,038		

(様式2D)

広野町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	★	F	-	2	-	1															-	1		
16	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	広野町	町	町	直接	継続	299,515	24	~	32	23					
																			24	2,400	0	-		
																			25		0	-		
																			26		0	-		
																			27	211,749	0	-		
																			28	25,461		2,755	-	第Ⅱ期災害公営住宅駐車場整備完了。
																			29			0	-	
																			30					
累計	239,610	0	2,755	0																				
18	D	-	14	-	1	-		造成宅地滑動崩落緊急対策事業	下北迫字 苗代替地区	町	町	直接	完了	140,740	24	~	25	23				H24年9月測量設計業務発注。		
																		24	80,000		13,616	-		
																		25	37,283		30,665	-	H25年4月工事着手。H26年5月竣工。	
																		26			58,312	14,690		
																		27						
																		28						
																		29						
																		30						
累計	117,283	0	102,593	14,690																				
19	D	-	22	-	1	-		都市公園事業(浅見川地区防災緑地)※施設費	浅見川地区	県	県	直接	完了	3,150,000	24	~	28	23				25年3月、詳細設計実施		
																		24	180,000		10,545			
																		25	570,000		167,796		25年11月 盛土工実施	
																		26	487,500		224,825		27年3月盛土工工事	
																		27	1,125,000		562,056		27年10月 園路工実施	
																		28			935,742			
																		29			0	461,536		
																		30						
累計	2,362,500	0	1,900,964	461,536																				
20	D	-	22	-	2	-		都市公園事業(浅見川地区防災緑地)※用地費	浅見川地区	県	県	直接	継続	327,000	24	~	29	23				25年3月、用地交渉実施		
																		24	40,000					
																		25	93,333		24,685		25年9月 用地交渉実施	
																		26	66,666		122,037		27年3月 用地交渉実施	
																		27	0		33,223			
																		28	18,000		3,147		29年1月 町下水道補償工事	
																		29			31,221	3,686		
																		30						
累計	217,999	0	214,313	3,686																				
21	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅整備事業(駐車場整備)	下浅見川 字桜田地区	町	町	直接	完了	10,643	25	~	26	23					
																			24					
																			25	4,800		0	-	H26年9月竣工予定。
																			26		3,714	6,903	1,611	H26年度事業完了
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
累計	4,800	3,714	6,903	1,611																				

(様式2D)

広野町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	◆	D	-	14	-	1															-	1			
23	◆	D	-	14	-	1	-	1	町	町	直接	完了	4,000	25	~	26	23								
																	24								
																	25	3,200		0	-				
																	26			2,149	1,051	H26年4月 調査完了			
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	累計	3,200	0	2,149	1,051				
																	23								
24	D	-	4	-	2	-	-	町	町	直接	完了	418,335	25	~	28	23									
																24									
																25	64,837		0	-					
																26	102,494	▲ 86,688	10,464	-	H26年1月 用地取得済、測量設計着手				
																27	44,043		72,105	-	H28年1月 造成工事発注				
																28	241,356	45,183	317,199	11,457					
																29									
																30									
																累計	452,730	▲ 41,505	399,768	11,457					
																23									
25	D	-	20	-	2	-	-	町	町	直接	完了	133,084	26	~	28	23									
																24									
																25									
																26	8,538		2,718	-	測量設計、建築設計業務発注				
																27	92,280		41,834	-	H27年10月 防災備蓄倉庫工事発注				
																28		▲ 1,006	54,435	825	H28年8月 完成 事業完了				
																29									
																30									
																累計	100,818	▲ 1,006	98,987	825					
																23									
26	D	-	5	-	1	-	-	町	町	直接	継続	359,621	26	~	32	23									
																24									
																25									
																26	24,878		10,548	-	低廉化事業着手				
																27	49,757		36,209	-	事業継続				
																28	36,946		36,830	-	事業継続				
																29	31,927	46,865	54,455	-	事業継続				
																30									
																累計	143,508	46,865	138,042	0					
																23									
27	D	-	6	-	1	-	-	町	町	直接	継続	33,208	26	~	32	23									
																24									
																25									
																26	1,611		1,029	-	低減事業着手				
																27	3,224		3,383	-	事業継続				
																28		7,531	3,325	-	事業継続				
																29		2,945	3,876	-	事業継続				
																30									
																累計	4,835	10,476	11,613	0					
																23									

(様式2D)

広野町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
																23	24	25
28	◆ D - 20 - 2 - 1	都市防災推進 事業(防災備 蓄倉庫整備効 果促進事業)	下北迫字 岩作地内	町	町	直接	継続	11,040	28 ~ 28	23						事業継続 H29年度事業完了		
										24								
										25								
										26								
										27								
										28	8,831			5,133				
										29				3,629			69	
										30								
										累計	8,831	0	8,762	69				
										23	16,000	0	0	0				
										24	260,000	0	34,836	0				
25	1,054,533	0	552,637	3,791														
26	1,142,166	0	1,123,233	0														
27	2,232,200	0	1,158,214	0														
28	18,000	0	961,457	0														
29	0	▲ 302,250	31,221	555,260														
30	0	0	0	0														
		都道府県 交付分	各年度 別合計	5,777,187	都道府県交付分 計	4,722,899	▲ 302,250	3,861,598	559,051									
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	33,750	0	0	0										
24	1,076,100			0	167,936	6,525												
25	1,483,924			0	1,020,065	68												
26	458,296			0	715,093	17,352												
27	732,527			0	444,139	15,040												
28	606,144			0	912,315	55,471												
29	31,927			0	228,110	221,450												
30	0			0	0	0												
		5,920,417	市町村交付分 計	4,422,668	0	3,487,658	315,906											
		都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	49,750	0	0	0										
24	1,336,100			0	202,772	6,525												
25	2,538,457			0	1,572,702	3,859												
26	1,600,462			0	1,838,326	17,352												
27	2,964,727			0	1,602,353	15,040												
28	624,144			0	1,873,772	55,471												
29	31,927			▲ 302,250	259,331	776,710												
30	0			0	0	0												
		11,697,604	合計	9,145,567	▲ 302,250	7,349,256	874,957											

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。