

(様式1)

浪江町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

浪江町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	18,750	17,805	
H25	242,820	180,979	
H26	4,251,184	2,371,343	
H27	1,439,249	991,235	
H28	137,951	584,579	
H29	531,825	639,015	
H30	1,389,909	301,403	
H31	681,567	1,791,986	
H32	10,962	0	
合計	8,704,217	6,878,345	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	1,871,883	8,704,217	1,482	6,180,819	652,997

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	0	0	
H25	8,000	0	
H26	0	0	
H27	0	0	
H28	0	0	
H29	0	14,170	
H30	0	976	
H31	0	0	
H32	0	0	
合計	8,000	15,146	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	8,040,258	8,693,255	0	0	652,997
都道府県交付分	15,147	8,000	15,147	0	8,000
合計	8,055,405	8,701,255	15,147	0	660,997

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

浪江町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
13	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	浪江町	町	浪江町	直接	完了	23,022	26 ~ 27	H23				0	埋蔵文化財発掘調査事業 27年1月~3月 埋蔵文化財発掘調査業務委託 27年9月~12月、埋蔵文化財立竹木調査業務委託 27年7月~8月、埋蔵文化財立竹木調査算定業務委託 27年9月、埋蔵文化財立木補償 27年9月~28															
														H24				0																
														H25				0																
														H26	8,487		2,221	6,266																
														H27	8,778		13,434	▲ 4,656																
														H28				0																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	17,265	0	15,655	1,610																
														A	-	-	-	-										~	H23				0	
																													H24				0	
H25				0																														
H26				0																														
H27				0																														
H28				0																														
H29				0																														
H30				0																														
H31				0																														
H32				0																														
累計	0	0	0	0																														
市町村 交付分											23,022	市町村交付分 別合計	H23						0										0	0	0	市町村交付分 別合計		
													H24						0										0	0	0			
													H25	0	0	0	0																	
													H26	8,487	0	2,221	6,266																	
													H27	8,778	0	13,434	▲ 4,656																	
													H28	0	0	0	0																	
													H29	0	0	0	0																	
													H30	0	0	0	0																	
													H31	0	0	0	0																	
													H32	0	0	0	0																	
													累計	17,265	0	15,655	1,610																	
													都道県 交付分											0	都道県交付分 別合計	H23	0	0	0	0	都道県交付分 別合計			
																										H24	0	0	0	0				
H25	0	0	0	0																														
H26	0	0	0	0																														
H27	0	0	0	0																														
H28	0	0	0	0																														
H29	0	0	0	0																														
H30	0	0	0	0																														
H31	0	0	0	0																														
H32	0	0	0	0																														
累計	0	0	0	0																														
市町村 都道県 計											23,022	合計														H23	0	0	0	0		合計		
																										H24	0	0	0	0				
													H25	0	0	0	0																	
													H26	8,487	0	2,221	6,266																	
													H27	8,778	0	13,434	▲ 4,656																	
													H28	0	0	0	0																	
													H29	0	0	0	0																	
													H30	0	0	0	0																	
													H31	0	0	0	0																	
													H32	0	0	0	0																	
													累計	17,265	0	15,655	1,610																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～																						
17	◆	C	-	7	-	1	-	3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(延伸 斜路整備事 業)	請戸漁港	県	県	直接	完了	18,933	29	～	30	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29	16,000	14,170	1,830		29年11月工事発注
																			H30		976	▲ 976		30年12月完了
																			H31	▲ 853		▲ 853		福島県事業へ853千円を流用
																			H32			0		
																			累計	0	15,147	15,146		1
18	C	-	7	-	2	-		請戸地区水産 加工団地整備 事業	請戸地区	町	民間団体	間接	継続	1,373,029	30	～	32	H23			0			
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28			0			
																		H29			0			
																		H30	697,125	81	697,206		C-7-1～24,669千円、◆C-7-1-5～22,061千円流用	
																		H31	293,481	▲ 46,730	697,526			▲ 450,775
																		H32			0			
																		累計	990,606	▲ 46,649	697,526		246,431	
20	◆	C	-	7	-	1	-	5	水産業共同利 用施設備品整 備事業	請戸地区	町	浪江町	直接	完了	27,577	31	～	31	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31	22,061	15,865	6,196		備品購入
																			H32			0		
																			累計	0	22,061	15,865		6,196

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	48,000	0	47,972	28	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	137,951	0	34,976	102,975	
										H29	531,825	0	455,613	76,212	
										H30	1,317,940	0	14,645	1,303,295	
										H31	676,009	0	1,607,688	▲ 931,679	
										H32	0	0	0	0	
								3,718,700	市町村交付分 計		2,711,725	0	2,160,894	550,831	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	16,000	14,170	1,830	
										H30	0	0	976	▲ 976	
										H31	0	▲ 853	0	▲ 853	
										H32	0	0	0	0	
								18,933	都道府県交付分 計		0	15,147	15,146	1	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	48,000	0	47,972	28	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	137,951	0	34,976	102,975	
										H29	531,825	16,000	469,783	78,042	
										H30	1,317,940	0	15,621	1,302,319	
										H31	676,009	▲ 853	1,607,688	▲ 932,532	
										H32	0	0	0	0	
								3,737,633	合計		2,711,725	15,147	2,176,040	550,832	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(津 波シミュレ ーション等の計 画策定)	棚塩・請 戸地区沿 岸区域・ 町中心部	町	浪江町	直接	完了	77,270	24	~	26	H23				0	津波シミュレーション等策定業務委託 24年10月~25年3月
																	H24	18,750		17,805	945	
																	H25	30,003		24,837	5,166	まちづくり計画策定支援業務委託、アドバイザー等業務委託 25年6月~26年3月
																	H26	10,301		15,309	▲ 5,008	中心市街地区建物被害状況調査 26年5月~9月、まちづくり実 施計画検討業務委託 26年8月~27年3月
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 1,102		▲ 1,102	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
				累計	59,054	▲ 1,102	57,951	1														
2	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定費)	棚塩・請 戸地区沿 岸区域	町	浪江町	直接	完了	114,318	25	~	29	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	115,603		74,606	40,997	防災集団移転促進事業計画策定業務委託 25年6月~27年3 移転先不動産鑑定業務委託 27年1月~3月、移転先地形測量 業務委託 27年1月~3月、移転先地質調査業務委託 27年1月
																	H26			11,131	▲ 11,131	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 29,865		▲ 29,865	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
				累計	115,603	▲ 29,865	85,737	1														
4	◆	D	-	1	-	1	交通インフラ 検討事業	請戸地区	県	県	直接	廃止	10,000	25	~	25	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	8,000		0	8,000	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
				累計	8,000	0	0	8,000														

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
5	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	浪江町	町	浪江町	直接	継続	982,796	25	～	32	H23			0	請戸共同墓地設計等業務 25年6月～11月、測量 25年8月～26年2月、地質調査 25年6月～10月、不動産鑑定 25年10月、埋蔵文化財調査 25年7月～8月 移転元地権利調査業務委託 26年5月～8月、移転先用地登記業務委託 26年12月～27年3月、コミュニティ広場実施設計業務委託 26年5月～11月、コミュニティ広場公有財産購入 26年7月～9月、大平山霊園トイレ設計業務委託 26年10月～27年3月、防災行政無線システム改修工事 26年11月～27年2月、盛土材検討業務委託 26年8月～27年3月 防災集団移転促進事業用地登記業務委託 27年4月～28年3月、町営大平山霊園トイレ建築工事 27年6月～11月、コミュニティ広場造成工事27年6月～28年3月、津波被災施設等レーザー測量委託 27年8月～12月、モニュメント等移設管理保存委託 28年1月～3月、交流・情報発信拠点施設基本計画策定支援業務委託 27年5月～28年3月 防災集団移転促進事業用地登記業務委託 28年4月～29年3月、防災集団移転促進事業用地登記業務委託 29年4月～30年3月 請戸小学校震災遺構保存調査事業、請戸小学校屋根修繕事業、旧請戸共同墓地跡地利用構想策定事業 請戸小学校震災遺構保存調査事業、旧請戸共同墓地跡地利用構想策定事業	
																		H24			0		
																		H25	24,661		12,879		11,782
																		H26	545,544		55,343		490,201
																		H27	216,032		126,084		89,948
																		H28			2,653		▲ 2,653
																		H29		▲ 1	0		▲ 1
																		H30			12,726		▲ 12,726
																		H31			9,680		▲ 9,680
																		H32					0
累計	786,237	▲ 1	219,365	566,871																			
6	◆	D	-	23	-	1	-	請戸共同墓地整備事業	浪江町	町	浪江町	直接	完了	219,178	25	～	26	H23			0	請戸共同墓地草刈 26年2月、実施設計 26年1月～3月、境界測量 26年2月～3月、囃託登記 26年1月～3月、用地買収 請戸共同墓地整備事業造成工事 26年3月～27年3月	
																		H24			0		
																		H25	24,553		20,685		3,868
																		H26	160,000		154,656		5,344
																		H27					0
																		H28					0
																		H29		▲ 9,211			▲ 9,211
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
累計	184,553	▲ 9,211	175,341	1																			
7		D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	浪江町沿岸地域	町	浪江町	直接	継続	644,350	26	～	32	H23			0	がけ地近接等危険住宅移転事業補助 27年1月 がけ地近接等危険住宅移転事業補助 27年7月～28年2月 がけ地近接等危険住宅移転事業補助 28年6月～29年1月 がけ地近接等危険住宅移転事業補助 29年～30年 がけ地近接等危険住宅移転事業補助 がけ地近接等危険住宅移転事業補助	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26	483,262		3,258		480,004
																		H27			13,187		▲ 13,187
																		H28			14,299		▲ 14,299
																		H29			8,773		▲ 8,773
																		H30			5,131		▲ 5,131
																		H31			6,175		▲ 6,175
																		H32					0
累計	483,262	0	50,823	432,439																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
8	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業	棚塩・請 戸地区沿 岸区域	町	浪江町	直接	継続	4,892,783	26	～	32	H23				0	移転元用地買収 26年11月～27年3月 移転元用地買収 27年4月～28年3月 移転元用地買収 28年4月～29年3月、災害公営住宅整備事業 移転促進事業計画変更申請業務委託、移転元用地買収、災害 移転元用地買収、幾世橋住宅団地集会所整備事業、請戸住宅 移転元用地買収、幾世橋住宅団地集会所整備事業、請戸住宅
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	2,983,445		2,085,681	897,764	
																	H27	1,181,430		799,080	382,350	
																	H28			532,651	▲ 532,651	
																	H29		50,138	174,629	▲ 124,491	
																	H30	66,171		263,205	▲ 197,034	
																	H31			162,683	▲ 162,683	
																	H32				0	
																	累計	4,231,046	50,138	4,017,929	263,255	
9	◆	D	-	20	-	1	津波被災情報 等基盤整備事 業	棚塩・請 戸地区沿 岸区域・ 町中心部	町	浪江町	直接	完了	15,930	26	～	26	H23				0	津波被災情報等基盤整備業務委託 26年4月～12月
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	13,425		12,744	681	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 681		▲ 681	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	13,425	▲ 681	12,744	0	
10	D	-	1	-	1	-	道路事業(請 戸漁港-大平 山)	請戸・高 瀬地区	町	浪江町	直接	完了	42,990	26	～	28	H23				0	地質調査業務委託 27年2月～10月、測量調査業務委託 27年 路線測量調査業務委託 28年1月～7月、道路予備設計B業務
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	22,689		16,729	5,960	
																	H27	8,587		17,662	▲ 9,075	
																	H28		3,115		3,115	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	31,276	3,115	34,391	0	
11	D	-	1	-	2	-	道路事業(大 平山-幾世 橋)	請戸・幾 世橋地区	町	浪江町	直接	完了	8,809	26	～	28	H23				0	地質調査業務委託 27年2月～10月、測量調査業務委託 27年 路線測量調査業務委託 28年1月～7月、道路予備設計B業務
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	4,936		4,278	658	
																	H27	5,741		2,769	2,972	
																	H28		▲ 3,115		▲ 3,115	
																	H29		▲ 515		▲ 515	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	10,677	▲ 3,630	7,047	0	
12	D	-	1	-	3	-	道路事業(幾 世橋-北幾 世橋)	幾世橋・ 北幾世橋 地区	町	浪江町	直接	完了	36,267	26	～	28	H23				0	地質調査業務委託 27年2月～10月、測量調査業務委託 27年 路線測量調査業務委託 28年1月～7月、道路予備設計B業務
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	19,095		9,993	9,102	
																	H27	18,681		19,019	▲ 338	
																	H28				0	
																	H29		▲ 8,763		▲ 8,763	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	37,776	▲ 8,763	29,012	1	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	18,750	0	17,805	945	
										H25	194,820	0	133,007	61,813	
										H26	4,242,697	0	2,369,122	1,873,575	
										H27	1,430,471	0	977,801	452,670	
										H28	0	0	549,603	▲ 549,603	
										H29	0	0	183,402	▲ 183,402	
										H30	66,171	0	281,062	▲ 214,891	
										H31	0	0	178,538	▲ 178,538	
										H32	0	0	0	0	
								7,034,691	市町村交付分 計		5,952,909	0	4,690,340	1,262,569	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	8,000	0	0	8,000	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								10,000	都道府県交付分 計		8,000	0	0	8,000	
										H23	0	0	0	0	
										H24	18,750	0	17,805	945	
										H25	202,820	0	133,007	69,813	
										H26	4,242,697	0	2,369,122	1,873,575	
										H27	1,430,471	0	977,801	452,670	
										H28	0	0	549,603	▲ 549,603	
										H29	0	0	183,402	▲ 183,402	
										H30	66,171	0	281,062	▲ 214,891	
										H31	0	0	178,538	▲ 178,538	
										H32	0	0	0	0	
								7,044,691	合計		5,960,909	0	4,690,340	1,270,569	

(様式2E)

浪江町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
19	E-1-1-1	浪江町合併浄 化槽設置整備 事業	町内一円 (公共下 水道整備 区域、災 害危険区 域及び帰 還困難区 域を除く)	町	浪江町	直接	継続	29,758	30 ~ 32	H23				0	5人槽10件・7人槽9件・10人槽1件へ浄化槽補助金支給 5人槽14件・7人槽6件・10人槽1件へ浄化槽補助金支給				
										H24				0					
										H25				0					
										H26				0					
										H27				0					
										H28				0					
										H29				0					
										H30	5,798		5,696	102					
										H31	5,558		5,760	▲202					
										H32	10,962			10,962					
										累計	22,318	0	11,456	10,862					
										市町村 交付分		各年度 別合計		H23		0	0	0	0
														H24		0	0	0	0
										都道府 県 交付分		各年度 別合計		H25		0	0	0	0
H26	0	0	0	0															
0		都道府 県 交付分 計		H27	0	0	0	0											
				H28	0	0	0	0											
市町村 都道府 県 計		各年度 別合計		H29	0	0	0	0											
				H30	5,798	0	5,696	102											
29,758		合計		H31	5,558	0	5,760	▲202											
				H32	10,962	0	0	10,962											
29,758		合計		交付額	22,318	0	11,456	10,862											
				執行残額															