

クリーンセンターふたばの状況確認の実施結果

1 概要

調査日時	令和7年7月16日 13時30分 ~ 15時40分
------	---------------------------

2 調査事項（各法令等の基準に基づき福島県が選定）

(1) 放射性物質汚染対処特措法に基づく特定廃棄物の埋立処分基準（10万Bq/kg以下）

調査事項	要求事項		特記事項
	無	有	
1 埋立処分の方法 - 飛散・流出の防止 - 悪臭・騒音・振動の防止 - 外周囲い、処分場所の表示 - 分散しない埋立	■	□	
2 最終処分場の敷地の境界において、放射線の量を7日に1回以上測定・記録	■	□	
3 ねずみ・蚊・はえ・その他の害虫の発生防止	■	□	
4 生活環境保全上の必要な措置	■	□	
5 廃酸・廃アルカリの埋立処分の禁止	■	□	
6 公共用水域と遮断されている場所以外での埋立処分の方法 - 埋立場所に厚さ50cm以上の土壤層の敷設	■	□	
Cs137溶出量 150Bq/L超	- セメント等による固型化 - 損傷しにくい容器への収納（固型化後） - 不透水性土壤層の敷設（下面・側面・表面） ※表面敷設までの間は一日の作業終了時に遮水シートによる被覆	■	□
Cs137溶出量 150Bq/L以下	- 埋立厚さ3mごとに表面に不透水性土壤層の敷設 ※敷設までの間は一日の作業終了時に遮水シートによる被覆	■	□
7 浸出液による公共用水域・地下水汚染防止措置 (設備関係) - 遮水工 - 保有水等集排水設備 - 浸出液処理設備 - 地表水流入防止の開渠	■	□	
(放流水関係) - 水質基準への適合 - 水質検査の実施	■	□	
(地下水関係) - 水質検査の実施 - 水質悪化時の原因調査・必要な措置	■	□	
8 埋立量等の記録・埋立位置図の作成 (最終処分場の廃止まで保存)	■	□	
9 一日の埋立作業終了時の措置 - 放射線障害防止（覆土等）	■	□	
10 埋立処分終了時の措置 - 開口部の閉鎖（厚さ50cm以上の最終覆土等） - 不透水性土壤層の流出防止（最終覆土の表面勾配による雨水排水等）	□	□	該当なし

クリーンセンターふたばの状況確認の実施結果

(2) 最終処分基準省令に基づく構造基準・維持管理基準

調査事項	要求事項		特記事項
	無	有	
・地滑り防止工又は沈下防止工の設置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
・埋立物流出防止のための擁壁、えん堤等の設置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
・浸出液の水量及び水質を調整する調整池の設置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
・火災発生の防止、消火設備の具備	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
・擁壁、えん堤等の定期的な点検、損壊防止措置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
・遮水工が損傷するおそれがある場合、表面を砂等で被覆	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
・遮水工の定期的な点検、遮水効果低下時の速やかな回復措置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
・浸出液処理設備の機能点検、異状時の必要な措置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
・導水管等の防凍措置の定期的な点検、異状時の必要な措置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
・開渠等の機能維持、堆積土砂等の除去	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
・通気装置設置による埋立地発生ガスの排除	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
・残余の埋立容量測定・記録→1回／年以上	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3 調査時の様子

	
1期埋立地 異常なし。	2期埋立地 異常なし。
	
セメント固型化施設 異常なし。	不燃物詰替施設 異常なし。