



# 令和4年3月福島県沖地震に伴う

# 災害復旧の進捗状況



福島県土木部  
令和6年3月31日現在

## 災害復旧事業全体の進捗状況（令和6年3月31日現在）

工種	査定箇所数 (箇所)	着工箇所数 (箇所)	着工率 (%)	完了箇所数 (箇所)	完了率 (%)
道路	62	62	100.0	58	93.5
橋梁	6	6	100.0	4	66.7
河川	6	6	100.0	6	100.0
砂防	1	1	100.0	1	100.0
港湾	33	33	100.0	29	87.8
漁港	25	25	100.0	22	88.0
海岸	5	5	100.0	4	80.0
公営住宅	3	3	100.0	3	100.0
合計	141	141	100.0	127	90.0

# 災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

## 相馬港 1号ふ頭岸壁

相馬市原釜地内

復旧延長 90.0m

復旧概要 岸壁工

進捗率 100.0%



施工前



令和5年12月完了



# 災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

## 相馬港 1号ふ頭岸壁

相馬市原釜地内

復旧延長 90.0m

復旧概要 岸壁工

進捗率 100.0%



施工前



令和6年3月完了



# 災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

## 相馬港 1号ふ頭岸壁

相馬市原釜地内

復旧延長 130.0m

復旧概要 岸壁工

進捗率 10.0%



施工前



施工状況



# 災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

## 相馬港 1号ふ頭岸壁

相馬市原釜地内

復旧延長 260.0m

復旧概要 岸壁工

進捗率 10.0%



施工前



施工状況



# 災害復旧事業の進捗状況について（漁港）

## 松川浦漁港 原釜地区

相馬市尾浜地内

復旧延長

371.3m

復旧概要

護岸復旧工

進捗率

100.0%



施工前



令和6年3月完了



# 災害復旧事業の進捗状況について（漁港）

松川浦漁港 松川浦地区  
相馬市尾浜地内

復旧延長 47.0m

復旧概要 岸壁復旧工

進捗率 100.0%



施工前



令和6年3月完了






# 災害復旧事業の進捗状況について（漁港）

松川浦漁港 鵜ノ尾地区  
相馬市尾浜地内

復旧延長 172.0m

復旧概要 道路復旧工

進捗率 100.0%



被災箇所

施工前



令和6年3月完了

