

中島村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年12月末時点)

除染作業中



平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年2月末時点)

住宅(戸)




(参考)全体計画数=1,527 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=67 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=調整中

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=調整中



表土剥ぎ取り



除染後

仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み	0ヶ所
搬入中	0ヶ所
搬入前	1ヶ所

中島村の除染情報(中島村のホームページにリンク)

- ・ 中島村除染実施計画
http://www.vill-nakaijima.jp/forms/info/info.aspx?info_id=26792
- ・ 災害状況
http://www.vill-nakaijima.jp/forms/menu/top/menu/top.aspx?menu_id=1270



中島村役場