

第2回 平成26年度 小野町早渡地区地域づくり懇談会

平成27年3月 13日 (木)
小野町早渡公民館 午後 1.00 ~

早渡地区地域づくり懇談会（第2回）は、早渡ふち公園工事行程、いぼ地蔵移設案、ふち公園案内サイン（標識）についての内容で懇談会を開催した。

懇談会内容

1. 早渡ふち公園工事行程について

- 2015年 1月 上旬～ 施工計画・現地調査
- 4月 上旬～ 起工測量・丁張工
- 中旬～ 畦畔盛土
- 10月 中旬～ 樹木伐採
- 11月 上旬～ 伐採樹木運び出し
- 11月 中旬～ 工事用道路設置
- 下旬～ 仮締め切り設置、河川盛土
- 12月 上旬～ 河川土工
- 中旬～ 巨石張工
- 下旬～ 階段工
- 2016年 1月 中旬～ 飛石工
- 下旬～ 仮締切撤去、擁壁工
- 2月 上旬～ 排水構造物工
- 中旬～ 路床盛土・盛土法面整形、工事用道路撤去
- 3月 上旬～ 植生工

2. いぼ地蔵移設案について

(いぼ地蔵)



(不動尊)



(水神)

3. 案内サインについて



○いぼ地蔵の案内板

- ・いぼ地蔵の案内板を作成するにあたって、地域の話し合いが必要
- ・いぼ地蔵のいわれ、説明等を地域でまとめる。
- ・移設後の管理の仕方など

○ふち公園の案内板

- ・設置個所やサインの様式など地元で検討する。
- ・設置は工事の最後になる。

平面図



懇談会開催状況



懇談会内容まとめ

1. 工事について
 - ・4月より丁張工に入る。予算の関係上、工事は3年かかる予定
 - ・石積工は、地元と調整を行いながら、景観を重視した現場合わせで工事を行う
2. いぼ地蔵移設について
 - ・いぼ地蔵移設案内板の内容については、地元で話し合いを行う
 - ① 移設の仕方
 - ② 移設箇所のたたきの部分（コンクリート、砂利、芝生）
 - ③ いぼ地蔵のいわれ など
3. ふち公園の案内板
 - ・設置個所やサインの様式など地元で検討する。
4. 今後の地域づくりについて
 - ・ふち公園完成後のPRと活用方法
 - ・早渡地域に遊びに来たくなるような仕掛け
 - ・他地域（施設）との連携について（ACNあぶくまキャンランド、おのファミリーランド キャンプ場など）