

(様式1)

西郷村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

西郷村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	540,937	35,688	
25	0	409,193	
26	0	0	
27	0	0	
合計		540,937	444,881

<参考>	西郷村東日本大震災 復興交付金基金残高	西郷村東日本大震災 復興交付金基金の利息額	西郷村東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	96,228	172	444,881

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

西郷村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5														
1	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	東高山 ニュータ ウン地区	村	村	直接	完了	138,516	23 ~ 25	23	0	0	-	24年4月、実施設計発注。(実施時期 24年4月~10月)
															24	103,887	7,035	-	25年3月、本体工事発注。
															25	0	91,694	5,158	26年3月、本体工事完了。
															26				
															27				
															累計	103,887	98,729	5,158	
2	D	-	14	-	2	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	甲子ガー デン1地 区	村	村	直接	完了	304,888	23 ~ 25	23	0	0	-	24年4月、実施設計発注。(実施時期 24年4月~10月)
															24	228,666	10,276	-	25年3月、本体工事発注。
															25	0	170,109	48,281	26年3月、本体工事完了。
															26				
															27				
															累計	228,666	180,385	48,281	
3	D	-	14	-	3	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	甲子ガー デン2地 区	村	村	直接	完了	91,749	23 ~ 25	23	0	0	-	24年4月、実施設計発注。(実施時期 24年4月~10月)
															24	68,811	6,283	-	25年3月、本体工事発注。
															25	0	22,204	40,324	26年3月、本体工事完了。
															26				
															27				
															累計	68,811	28,487	40,324	
4	D	-	14	-	4	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	勝負沢団 地地区	村	村	直接	完了	67,691	23 ~ 25	23	0	0	-	24年4月、実施設計発注。(実施時期 24年4月~11月)
															24	50,768	4,950	-	25年3月、本体工事発注。
															25	0	44,758	1,060	26年3月、本体工事完了。
															26				
															27				
															累計	50,768	49,708	1,060	
5	◆ D	-	14	-	1	-	がけ地法面復 旧事業	東高山 ニュータ ウン地区	村	村	直接	完了	111,007	24 ~ 25	23	0	0	-	24年10月、実施設計発注。(実施時期 24年10月~25年2月)
															24	88,805	7,144	-	25年3月、本体工事発注。
															25	0	80,428	1,233	26年3月、本体工事完了。
															26				
															27				
															累計	88,805	87,572	1,233	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0
		24	540,937	35,688	0
		25	0	409,193	96,056
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		540,937	444,881	96,056	
県・市町村交付分 合計		540,937	444,881	96,056	