

(様式1)

広野町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

広野町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	33,750	0
24	1,085,887	395,438	
25	1,483,924	1,002,996	
26	458,296	588,135	
27	264,730		
合計		3,326,587	1,986,569

<参考>	広野町東日本大震災 復興交付金基金残高	広野町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	広野町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		1,192,003	2,060

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	16,000	0
24	260,000	59,989	
25	1,056,801	1,466,559	
26	1,142,166	1,045,866	
27	2,232,200		
合計		4,707,167	2,572,414

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

広野町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
17	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財試掘調査事業 (被災個人住宅試掘・記録保存調査)	広野町	町	町	直接	継続	13,050	24 ~ 25	23					
															24	9,787	0	-		
															25		0	-		
															26		0	-		
															27					
															累計	9,787	0	0	事業未着手	
22	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業	広野町	県	県	直接	継続	3,024	25 ~ 27	23					
															24					
															25	2,268	1,106	-	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始	
															26	0	0	-		
															27					
															累計	2,268	1,106	0		
(注)	<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p>												都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
															24	0	0	0		
													25	2,268	1,106	0				
													26	0	0	0				
													27	0	0	0				
													都道府県交付分 計			2,268	1,106	0		
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
															24	9,787	0	0		
															25	0	0	0		
															26	0	0	0		
															27	0	0	0		
													市町村交付分 計			9,787	0	0		
県・市町村交付分 合計			12,055	1,106	0															

(様式2D)

広野町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	20	-	1	-	都市防災推進事業(広野町復興まちづくり計画(仮称)策定)	広野町域	町	町	直接	完了	45,000	23	~	25	23	22,500	-	H24年5月計画作成業務委託発注。	
																	24	-	22,498	-	
																	25	11,250	11,182	70	H25年7月計画作成業務委託発注。
																	26	-	-	-	
																	27	-	-	-	
累計	33,750	33,680	70																		
2	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業	下北迫宇苗代替外1地区	町	町	直接	完了	15,000	23	~	23	23	11,250	-	H24年7月移転候補地検討委託業務発注。	
																	24	-	4,725	6,525	
																	25	-	-	-	
																	26	-	-	-	
																	27	-	-	-	
累計	11,250	4,725	6,525																		
4	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	広野小高線(現道)	町	町	直接	継続	366,000	24	~	26	23	-	-	H24年6月実施設計発注。	
																	24	141,825	12,245	-	
																	25	107,725	12,105	-	H25年6月設計完了。H25年9月用地買収着手。
																	26	17,050	50,049	-	H27年1月 一部道路改良舗装工事発注済。
																	27	-	-	-	
累計	266,600	74,399	0																		
5	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久保田1号線	町	町	直接	継続	1,092,000	24	~	26	23	-	-	H24年6月測量設計委託発注。	
																	24	99,975	44,698	-	
																	25	402,225	175,874	-	H25年6月設計完了。H25年7月用地買収着手。同月工事着手。
																	26	172,050	122,483	-	H26年9月JRアンダー工事完了。
																	27	-	-	-	
累計	674,250	343,055	0																		
6	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	浜田線	町	町	直接	継続	55,000	24	~	25	23	-	-	H24年6月測量設計委託発注。	
																	24	24,025	2,878	-	
																	25	18,600	2,136	-	H25年3月設計完了。H26年4月用地買収着手。
																	26	-	5,741	-	工事未着手
																	27	-	-	-	
累計	42,625	10,755	0																		
7	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	JR常磐線 広野駅 自由通路	町	町	直接	継続	189,000	24	~	27	23	-	-		
																	24	9,300	0	-	
																	25	48,825	21,700	-	H25年11月測量設計発注。
																	26	-	0	-	JR協議中
																	27	-	-	-	
累計	58,125	21,700	0																		
8	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	下浅見川線	町	町	直接	継続	260,000	24	~	27	23	-	-	H24年8月測量設計委託発注。	
																	24	12,400	3,088	-	
																	25	76,725	34,979	-	H25年6月工事着手。(一部完了)
																	26	71,300	35	-	残工区工事未着手。H27年度発注予定
																	27	-	-	-	
累計	160,425	38,102	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
9	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮) 1号線	町	町	直接	継続	422,000	24	～	26	23			H24年6月測量設計委託発注。	
																	24	123,000	20,920	-	
																	25	88,500	0	H25年6月設計完了。H25年9月用地買収着手。	
																	26	52,500	37,807	H26年8月 一部道路改良舗装工事発注済。H27年5月中旬 完了予定	
																	27				
累計	264,000	58,727	0																		
10	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮) 2号線	町	町	直接	継続	101,000	24	～	25	23			H24年6月測量設計委託発注。	
																	24	54,000	5,021	-	
																	25	21,750	24,683	H25年6月設計完了。H25年8月用地買収着手。	
																	26		13,945	H27年3月一部工事(25繰越分)完了。H27年4月一部工事(26 年度分)完了	
																	27				
累計	75,750	43,649	0																		
11	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮) 3号線	町	町	直接	完了	47,000	24	～	24	23				
																	24	35,250	0	-	
																	25		0	H25年10月用地買収着手。	
																	26		20,796	14,454	H26年11月 全線工事完了
																	27				
累計	35,250	20,796	14,454																		
12	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮) 4号線	町	町	直接	継続	120,000	24	～	26	23			H24年6月測量設計委託発注。	
																	24	22,500	7,344	-	
																	25	51,750	-2,169	H25年6月設計完了。H25年10月用地買収着手。	
																	26	7,875	64,201	H27年2月一部工事完了。	
																	27				
累計	82,125	69,376	0																		
13	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業等(災 害公営住宅の 整備、災害公営 住宅に係る用地 取得造成等)	下浅見川 字桜田地区	町	町	直接	完了	1,227,032	24	～	26	23			H24年6月建築設計業務発注。H24年6月敷地造成工事設計業 務発注。H24年11月造成工事発注。	
																	24	450,625	258,402	-	
																	25	540,054	620,841	H26年9月 建築竣工。	
																	26		189,321		
																	27				
累計	990,679	1,068,564	0																		
14	◆	D	-	1	-	1	都市公園事業	下浅見川 字本町地区	町	町	直接	継続	34,000	24	～	25	23				
																	24	20,800	0	-	
																	25	6,400	8,264	H25年9月用地取得。	
																	26		0	設計未着手。	
																	27				
累計	27,200	8,264	0																		
16	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	広野町	町	町	直接	継続	267,688		～	23					
																24	2,400	0	-		
																25		0	-		
																26		0	-		
																27	211,749				
累計	214,149	0	0																		
18	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	下北迫字 苗代替地区	町	町	直接	完了	140,740	24	～	25	23			H24年9月測量設計業務発注。	
																	24	80,000	13,619	-	
																	25	37,283	93,401	H25年4月工事着手。H26年5月竣工。	
																	26		-4,410	14,673	
																	27				
累計	117,283	102,610	14,673																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	4	-	1														-	1	
21	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 整備事業(駐 車場整備)	下浅見川 字桜田地 区	町	町	直接	完了	10,643	25	~	26	23			H26年9月竣工予定。
																			24			
																			25	4,800	0	
																			26		6,903	
																			27			
累計	4,800	6,903	0																			
3	◆	D	-	22	-	1	-	1	防災緑地基本 計画策定事業	浅見川地 区	県	県	直接	完了	20,000	23	~	23	23	16,000		25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施
																			24		12,208	-
																			25		0	-
																			26			3,792
																			27			
累計	16,000	12,208	3,792	未執行																		
15		D	-	1	-	10	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	広野小高 線(北迫 工区)	県	県	直接	継続	2,658,000	24	~	27	23			24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。
																			24	40,000	12,082	-
																			25	391,200	360,156	-
																			26	588,000	776,371	-
																			27	1,107,200		-
累計	2,126,400	1,148,609	0	25年11月、道路改良工発注 27年3月、道路改良工実施																		
19		D	-	22	-	1	-		都市公園事業 (浅見川地区 防災緑地) ※施設費	浅見川地 区	県	県	直接	継続	3,150,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施
																			24	180,000	35,699	-
																			25	570,000	1,000,000	-
																			26	487,500	228,144	-
																			27	1,125,000		-
累計	2,362,500	1,263,843	0	25年11月 盛土工実施 27年3月 盛土工事																		
20		D	-	22	-	2	-		都市公園事業 (浅見川地区 防災緑地) ※用地費	浅見川地 区	県	県	直接	継続	300,000	24	~	27	23			25年3月、用地交渉実施
																			24	40,000	0	-
																			25	93,333	105,297	-
																			26	66,666	41,351	-
																			27			-
累計	199,999	146,648	0	25年9月 用地交渉実施 27年3月 用地交渉実施																		
23	◆	D	-	14	-	1	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(工損調 査事業)	下北迫宇 苗代替地 区	町	町	直接	完了	4,000	25	~	25	23			H26年4月 調査完了。
																			24			
																			25	3,200	0	
																			26		2,149	
																			27			
累計	3,200	2,149	1,051																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
24	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業等 (災害公営住 宅の整備、災 害公営住宅に 係る用地取得 造成等)	折木地区	町	町	直接	継続	403,099	25 ~ 27	23							
															24							
															25	64,837	0					
															26	102,494	53,698					
															27							
累計	167,331	53,698	0																			
H26年1月 用地取得済。測量設計着手。																						
25	D	-	20	-	2	-	都市防災推進 事業(防災備 蓄倉庫整備)	中央台一 丁目地区	町	町	直接	継続	11,385	26 ~ 26	23							
															24							
															25							
															26	8,538	8,266					
															27							
累計	8,538	8,266	0																			
測量設計、建築設計業務発注																						
26	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	下浅見川 字桜田地区	町	町	直接	継続	369,634	26 ~ 32	23							
															24							
															25							
															26	24,878	16,971					
															27	49,757						
累計	74,635	16,971	0																			
低廉化事業着手																						
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	下浅見川 字桜田地区	町	町	直接	継続	26,335	26 ~ 32	23							
															24							
															25							
															26	1,611	180					
															27	3,224						
累計	4,835	180	0																			
低減事業着手																						

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。		都道府県 交付分	各年度 別合計	23	16,000	0	0	都道府県 交付分 計	23	33,750	0	0					
				24	260,000	59,989	0		24	1,076,100	395,438	6,525					
				25	1,054,533	1,465,453	0		25	1,483,924	1,002,996	70					
				26	1,142,166	1,045,866	3,792		26	458,296	588,135	30,178					
				27	2,232,200	0	0		27	264,730	0	0					
									都道府県交付分 計	4,704,899	2,571,308	3,792					
				市町村 交付分	各年度 別合計	23	33,750		0	0	市町村交付分 計	23		33,750	0	0	
						24	1,076,100		395,438	6,525		24		1,076,100	395,438	6,525	
						25	1,483,924		1,002,996	70		25		1,483,924	1,002,996	70	
						26	458,296		588,135	30,178		26		458,296	588,135	30,178	
						27	264,730		0	0		27		264,730	0	0	
									市町村交付分 計	3,316,800	1,986,569	36,773					
									県・市町村交付分 合計	8,021,699	4,557,877	40,565					