

(様式1)

浪江町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

| 浪江町 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|-----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 18,750 | 17,805 | |
| 25 | 242,820 | 229,666 | |
| 26 | 4,251,184 | 2,369,266 | |
| 27 | 1,430,471 | | |
| 合計 | | 5,943,225 | 2,616,737 |

| <参考> | 浪江町東日本大震災 復興交付金基金残高 | 浪江町東日本大震災 復興交付金基金の利息額 | 浪江町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額 |
|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 3,345,244 | 765 | 2,598,746 |

| <参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|---------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 8,000 | 1,594 | |
| 26 | 0 | -1,594 | |
| 27 | 0 | | |
| 合計 | | 8,000 | 0 |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

浪江町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|--|-----------------|-------------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| 3 | ◆ C - 7 - 1 - 1 | 水産業共同利 用施設復興整 備事業(効果 促進事業) | 請戸漁港 | 町 | 浪江町 | 直接 | 継続 | 60,000 | 25 ~ 27 | 23 | | | | | 浪江町の新しい水産業デザイン実現化事業 25年9月~28年1月 |
| | | | | | | | | | | 24 | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | 25 | 48,000 | 47,972 | - | | |
| | | | | | | | | | | 26 | | | - | | |
| | | | | | | | | | | 27 | | | - | | |
| | | | | | | | | | | 累計 | 48,000 | 47,972 | 0 | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 都道府 県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 都道府県交付分 計 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 25 | 48,000 | 47,972 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 市町村交付分 計 | | | 48,000 | 47,972 | 0 | | | | | | | | |
| | | 県・市町村交付分 合計 | | | | 48,000 | 47,972 | 0 | | | | | | | |

(様式2D)

浪江町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|---------|---------|-------|----|---|---|--|------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | D | - | 20 | - | 1 | - | 都市防災総合 推進事業(津 波シミュレ ーション等の計 画策定) | 棚塩・請 戸地区沿 岸区域・ 町中心部 | 町 | 浪江町 | 直接 | 継続 | 78,740 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | 津波シミュレーション等策定業務委託 24年10月~25年3月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 18,750 | 17,805 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 30,003 | 24,837 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 10,301 | 15,309 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 59,054 | 57,951 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | D | - | 23 | - | 1 | - | 防災集団移転 促進事業(計 画策定費) | 棚塩・請 戸地区沿 岸区域 | 町 | 浪江町 | 直接 | 継続 | 154,138 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 115,603 | 77,910 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 7,827 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 115,603 | 85,737 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ◆ | D | - | 1 | - | 1 | 交通インフラ 検討事業 | 請戸地区 | 県 | 県 | 直接 | 廃止 | 10,000 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 8,000 | 1,594 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | -1,594 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 8,000 | 0 | 8,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ★ | F | - | 2 | - | 1 | 市街地復興効 果促進事業 | | 町 | | | | | | ~ | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 24,661 | 58,262 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 545,544 | 55,343 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 216,032 | | | |
| 累計 | 786,237 | 113,605 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ◆ | D | - | 23 | - | 1 | 請戸共同墓地 整備事業 | 浪江町 | 町 | 町 | 直接 | 完了 | 230,692 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 24,553 | 20,685 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 160,000 | 154,656 | 9,212 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 184,553 | 175,341 | 9,212 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----|----|---|---|--|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|--------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---------------------------------|-----|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | D | - | 13 | - | 1 | - | 住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業) | 浪江町沿 岸地域 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 1,288,700 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 483,262 | 3,258 | - | がけ地近接等危険住宅移転事業補助 27年1月 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| 累計 | 483,262 | 3,258 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | D | - | 23 | - | 2 | - | 防災集団移転 促進事業 | 棚塩・請 戸地区沿 岸区域 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 10,784,131 | 26 | ~ | 31 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 2,983,445 | 2,085,681 | - | 移転元用地買収 26年11月~27年3月 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,181,430 | | | | | | |
| 累計 | 4,164,875 | 2,085,681 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | - | 1 | 津波被災情報 等基盤整備事 業 | 棚塩・請 戸地区沿 岸区域・ 町中心部 | 町 | 町 | 直接 | 完了 | 16,782 | 26 | ~ | 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 13,425 | 12,744 | 681 | 津波被災情報等基盤整備業務委託 26年4月~12月 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 13,425 | 12,744 | 681 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | D | - | 1 | - | 1 | - | 道路事業(請 戸漁港-大平 山) | 請戸・高 瀬地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 1,624,050 | 26 | ~ | 30 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 22,689 | 17,186 | - | 地質調査業務委託 27年2月~、測量調査業務体躯 27年2月~ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 8,587 | | | | | | |
| 累計 | 31,276 | 17,186 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | D | - | 1 | - | 2 | - | 道路事業(大 平山-幾世 橋) | 請戸・幾 世橋地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 288,758 | 26 | ~ | 29 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 4,936 | 4,404 | - | 地質調査業務委託 27年2月~、測量調査業務体躯 27年2月~ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 5,741 | | | | | | |
| 累計 | 10,677 | 4,404 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|--|------|---|---|---|---|------------------------|--------------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|-----------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | D | - | 1 | - | 3 | 道路事業(幾 世橋-北幾世 橋) | 幾世橋・ 北幾世橋 地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 1,001,433 | 26 | ~ | 31 | 23 | | | | 地質調査業務委託 27年2月~、測量調査業務体躯 27年2月~ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 19,095 | 10,637 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 18,681 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 37,776 | 10,637 | 0 | |
| (注) | | | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | 都道 県 交付分 | 各年度 別合計 | 24 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 25 | 8,000 | | 1,594 | 0 | | |
| 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | -1,594 | 8,000 | | |
| 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 都道県交付分 計 | | | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 24 | 18,750 | | 17,805 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 194,820 | | 181,694 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 4,242,697 | | 2,367,045 | 9,893 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,430,471 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 | | | 5,886,738 | | 2,566,544 | 9,893 | | |
| | | | | | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | | | 5,894,738 | | 2,566,544 | 17,893 | | |