

(様式1)

福島県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

福島県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	510,164	36,638
24	12,248,919	4,757,666	
25	29,860,010	17,336,642	
26	19,630,801	20,372,352	
27	21,272,667	15,428,975	
28	6,121,908	0	
合計		89,644,469	57,932,273

<参考>	福島県東日本大震災 復興交付金基金残高	福島県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	福島県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		27,621,554	78,251

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	128	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	下仁井田 地区	県	県	直接	完了	9,840	25	~	27	23				25年1月 埋蔵文化財分布調査開始
																		24		3,093		
																		25	7,380	803	-	25年12月 埋蔵文化財試掘確認調査開始
																		26	0	2,293	-	26年11月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了
																		27	0	406	785	28年3月 調査報告書刊行
																		28 累計	7,380	0	6,595	785
いわき市	148	A	-	4	-	8	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	錦・関田 地区	県	県	直接	完了	16,752	25	~	27	23				
																		24				
																		25	12,564	2,279	-	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
																		26	0	4,842	-	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、12月終了
																		27	0	406	5,037	28年3月 調査報告書刊行
																		28 累計	12,564	0	7,527	5,037
いわき市	166	A	-	4	-	9	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	継続	41,664	25	~	31	23				
																		24				
																		25	31,248	2,659	-	26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
																		26	0	8,410	-	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、1月終了
																		27	0	3,076	-	27年11月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行
																		28 累計	31,248	0	14,145	0
相馬市	79	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬市相 馬亘理線 他	県	県	直接	継続	50,976	25	~	31	23				
																		24				
																		25	38,232	3,538	-	25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
																		26	0	3,058	-	26年7月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、10月終了
																		27	0	0		
																		28 累計	38,232	0	6,596	0
南相馬市	46	A	-	4	-	5	-	埋蔵文化財発 掘調査事業 (原町海老相 馬線道路改良 他)	南相馬市 原町海老 相馬線 他	県	県	直接	継続	90,168	25	~	31	23				
																		24				
																		25	67,626	12,503	-	25年5月から埋蔵文化財試掘調査を開始
																		26	0	1,529	-	26年4月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、7月終了
																		27	0	1,619	-	27年6月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行
																		28 累計	67,626	0	15,651	0

(様式2A)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
南相馬市	54	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	南相馬市 右田・海 老地区 他	県	県	直接	継続	164,256	25	~	31	23				25年6月から埋蔵文化財試掘調査を開始 26年6月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了 27年7月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行
																		24				
																		25	123,192	47,967	-	
																		26	0	5,352	-	
																		27		20,791	-	
																		28				
累計															123,192	0	74,110	0				
広野町	22	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	広野町	県	県	直接	完了	3,024	25	~	27	23				25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始 27年4月から埋蔵文化財に係る調整を開始、調査不要となる
																		24				
																		25	2,268	1,106	-	
																		26	0	0	-	
																		27	0	100	1,062	
																		28				
累計															2,268	0	1,206	1,062				
新地町	55	A	-	4	-	6	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	新地町	県	県	直接	継続	12,072	25	~	30	23				25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始
																		24				
																		25	9,054	2,440	-	
																		26	0	0	-	
																		27	0	0	-	
																		28				
累計															9,054	0	2,440	0				
(注)															23	0	0	0				
															24	0	0	3,093	0			
															25	291,564	0	73,295	0			
															26	0	0	25,484	0			
															27	0	0	26,398	6,884			
															28	0	0	0	0			
															388,752	都道府県交付分 計	291,564	0	128,270	6,884		
															23	0	0	0	0			
															24	0	0	0	0			
															25	0	0	0	0			
															26	0	0	0	0			
															27	0	0	0	0			
															28	0	0	0	0			
															0	市町村交付分 計	0	0	0			
															388,752	合計	291,564	0	128,270	6,884		

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
郡山市	1	C	-	8	-	1	-	林業研究センター施設管理事業	福島県林業研究センター	県	県	直接	完了	87,814	23	~	24	23	65,860			<ul style="list-style-type: none"> 管理道路等修繕:24年8月契約。24年12月完了。 分取用高速液体クロマトグラフィー:24年8月契約。24年10月完了。 ボイラー室撤去:24年9月、10月契約。24年12月完了。 倉庫撤去:24年12月契約。25年1月完了。 ガラス器具類等試験用具。取り下げ。 クロマトグラフ装置:24年8月契約。24年10月完了。 フィンガージョインター:24年10月契約。24年12月完了。 グレーディングマシン:24年11月契約。25年3月完了。 加湿器:24年9月契約。24年10月完了。 研修本館視聴覚工事:24年8月契約。24年10月完了。 人工乾燥装置:25年1月契約。25年2月完了。 人工乾燥装置委託:24年7月契約。24年9月完了。 	
																		24			33,313		32,547
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	65,860	0	33,313		32,547
いわき市	9	C	-	4	-	1	-	園芸産地復興プロジェクト支援事業	夏井地区いちご栽培ハウス	県	市	間接	完了	58,784	24	~	24	23				平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工	
																		24	44,088		44,084		4
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	44,088	0	44,084		4
いわき市	10	C	-	8	-	1	-	水産種苗研究施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	43,041	23	~	24	23	32,280	0		平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年3月完成 平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入	
																		24			32,060		220
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	32,280	0	32,060		220
いわき市	60	◆C	-	1	-	4	-	道の駅よつくら港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	完了	71,400	24	~	25	23				いわき市に対する間接補助 24年11月、いわき市に対して交付決定(H25へ繰越) H26年3月完了	
																		24	57,120		57,120		
																		25			▲ 2,481		2,481
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	57,120	0	54,639		2,481
いわき市	61	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	四倉漁港	県	県	直接	継続	520,000	24	~	28	23				未執行 H25年5月、舗装工発注 H25年7月、緑地設計発注。 H26年6月、緑地詳細設計発注 H26年11月、一部緑地復旧工事発注 H27年10月緑地復旧工事発注	
																		24	267,750		0		
																		25	67,500		45,027		
																		26		54,750	47,283		
																		27			230,422		
																		28					
																		累計	335,250	54,750	322,732		0

(様式2C)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
いわき市	62	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	小浜漁港	県	県	直接	完了	80,000	24	~	27	23				24年11月、測量設計発注。			
																		24	7,500		1,217				
																		25	52,500		1,097	-	25年8月トイレ建築設計発注		
																		26			52,470		H26年4月トイレ工事発注 H27年2月緑地復旧工事発注		
																		27			5,216		H28年3月工事完了		
																		累計	60,000	0	60,000	0			
いわき市	63	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	完了	19,000	24	~	26	23				24年8月、測量設計発注。			
																		24	69,000	▲ 54,750	11,844	-	25年3月、工事発注(H25へ繰越)		
																		25			2,138	-	25年7月工事発注(H26へ事故繰越)		
																		26				268	H26年6月工事完了		
																		27							
																		累計	69,000	▲ 54,750	13,982	268			
いわき市	64	C	-	8	-	2	-	調査船いわき 丸代船建造事 業	小名浜地 区	県	県	直接	完了	1,269,857	24	~	26	23				平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約			
																		24	4,803		4,803		平成25年3月設計業務完了		
																		25	473,795		473,794	-	平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約		
																		26	473,793		473,225	569	平成26年10月9日完了		
																		27							
																		累計	952,391	0	951,822	569			
いわき市	84	◆	C	-	1	-	4	-	2	四倉地区防災 対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	24	~	24	23				24年12月四倉地区防災対策検討業務	
																				24	16,000		15,999	1	
																				25					
																				26					
																				27					
																				累計	16,000	0	15,999	1	
いわき市	129	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	下仁井田 地区	県	県	直接	継続	1,127,184	25	~	29	23				地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続きに着手し、H25年5月計画確定。			
																		24							
																		25	201,052		150,657	-	H25年11月、区画整理工契約。		
																		26	262,700		276,578	-	H26年10月、区画整理工契約。		
																		27	112,202		148,719		H27年7月、区画整理工契約。		
																		累計	804,153	0	575,954	0			
いわき市	149	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	錦・関田 地区	県	県	直接	継続	1,920,118	25	~	30	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続きに着手し、H25年5月計画確定。			
																		24							
																		25	264,450		216,938	-	H26年1月、区画整理工契約。		
																		26	294,763		282,274	-	H26年9月、区画整理工契約。		
																		27	256,462		263,651		H27年11月、区画整理工契約。		
																		累計	1,291,968	0	762,863	0			

(様式2C)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
いわき市	167	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	夏井地区	県	県	直接	継続	3,959,770	25	~	31	23								
																		24								
																		25	628,792		112,256	-	H25年11月、実施設計・境界測量契約。			
																		26	915,195		776,516	-	H26年12月、区画整理工契約。			
																		27			303,631		H27年9月、区画整理工契約。			
																		28	354,597							
累計	1,898,584	0	1,192,403	0																						
いわき市	168	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	夏井川地 区	県	県	直接	完了	20,000	25	~	26	23								
																		24								
																		25	20,000		19,872	-	事業計画書作成H26年5月未完了。			
																		26								
																		27								
																		28								
累計	20,000	0	19,872	128																						
いわき市	199	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地防災事 業)	細谷・沢 常地区	県	県	直接	継続	1,184,000	26	~	30	23								
																		24								
																		25								
																		26	60,000		35,296	-	H26年12月実施設計を契約			
																		27	45,000		32,601		H27年11月、排水機場機器整備工事を契約。			
																		28	303,750							
累計	408,750	0	67,897	0																						
相馬市	1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	20,000	23	~	24	23	20,000	0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。				
																		24								
																		25								
																		26								
																		27								
																		28								
累計	20,000	0	0	20,000																						
相馬市	2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 等整備導入事 業)	岩子・新 田・柏崎・ 磯部・古 磯部・蒲 庭・孫目 地区等	県	市	間接	完了	1,093,238	24	~	24	23				平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、平成25年2月14日(育苗ハウス、付帯設備)着工 平成25年3月26日竣工				
																		24	819,928		651,814	168,114				
																		25								
																		26								
																		27								
																		28								
累計	819,928	0	651,814	168,114																						
相馬市	4	C	-	8	-	1	-	農林水産関係 試験研究機関 緊急整備事業 (水産試験場 相馬支場復旧 事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	23	~	25	23	47,424	0		平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了 平成24年11月工事着工 平成24年12月研究備品発注、平成25年4月納入				
																		24			47,380					
																		25					44	平成25年4月納入、平成25年6月完成		
																		26								
																		27								
																		28								
累計	47,424	0	47,380	44																						

(様式2C)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
相馬市	33	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	105,201	24	~	24	23				平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着工 平成25年3月1日(機械)、3月26日(収納庫)竣工
																		24	78,900		69,961	8,939
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
累計	78,900	0	69,961	8,939																		
相馬市	59	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興整備基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	完了	35,232	24	~	25	23				H24年12月に事業計画書作成業務を発注。
																		24	35,232		35,232	-
																		25				0
																		26				
																		27				
																		28				
累計	35,232	0	35,232	0																		
相馬市	66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	松川浦漁港	県	県	直接	継続	1,210,000	25	~	28	23				
																		24				
																		25	49,500		43,045	-
																		26	250,500		247,810	
																		27	435,000		346,114	
																		28	172,500			
累計	907,500	0	636,969	0																		
相馬市	67	◆C	-	1	-	3	-	漁港環境整備事業(農山漁村地域復興基盤総合整備事業)	尾浜地区	県	県	直接	継続	285,000	25	~	27	23				
																		24				
																		25	16,000		13,331	-
																		26				
																		27	212,000		141,920	
																		28				
累計	228,000	0	155,251	0																		
相馬市	80	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	八沢地区	県	県	直接	継続	3,415,166	25	~	31	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、H25年12月計画確定。
																		24				
																		25	100,065		83,722	-
																		26	877,312		86,499	
																		27			607,279	
																		28	388,323			
累計	1,365,700	0	777,500	0																		
相馬市	81	C	-	8	-	2	-	水産種苗研究・生産施設復旧事業	光陽地区	県	県	直接	継続	8,963,137	25	~	29	23				基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了(平成25年11月)
																		24				
																		25	84,507		10,104	
																		26	120,345		90,221	
																		27	1,416,427		297,382	
																		28	3,921,190			
累計	5,542,469	0	397,707	0																		

(様式2C)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
相馬市	84	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	和田地区	県	市	間接	完了	104,502	25	~	25	23				平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始	
																		24					
																		25	78,376		69,889		8,487
																		26					
																		27					
																		28					
累計																		78,376	0	69,889	8,487		
南相馬市	15	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	右田地区 他	県	県	直接	完了	128,075	23	~	25	23	104,600	36,638	-	H24年1月に事業計画書作成業務を発注。	
																		24	23,475	80,755	-		
																		25			108	H26年1月完了。	
																		26			10,574		
																		27					
																		28					
累計																		128,075	0	127,967	108		
南相馬市	16	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	1,192,642	24	~	27	23				平成25年2月18日着工	
																		24	286,755	31,298	-	平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工	
																		25	210,000	78,582	-	平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11月30日 使用開始	
																		26		234,073	-	平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工	
																		27	397,726	418,639	131,889	平成27年7月2日着工、平成28年3月18日竣工	
																		28					
累計																		894,481	0	762,592	131,889		
南相馬市	17	◆C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (効果促進事 業)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	23,111	24	~	24	23				平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了	
																		24	18,488	15,475	0		
																		25			3,013	平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催	
																		26					
																		27					
																		28					
累計																		18,488	0	15,475	3,013		
南相馬市	19	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	115,000	24	~	24	23				平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工	
																		24	86,250	86,231	19		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
累計																		86,250	0	86,231	19		
南相馬市	34	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	八沢地区 他	県	県	直接	完了	64,893	24	~	25	23				H24年12月に事業計画書作成業務を発注。	
																		24	64,893	64,893	-		
																		25			0	H25年12月完了。	
																		26					
																		27					
																		28					
累計																		64,893	0	64,893	0		

(様式2C)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
南相馬市	41	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	真野川漁 港	県	県	直接	継続	300,000	25	~	28	23									
																		24									
																		25	15,000		9,054	-	25年7月測量設計発注				
																		26	169,500		1,346		26年10月積算委託発注				
																		27	40,500		198,835		27年9月 工事発注				
																		28									
累計	225,000	0	209,235	0																							
南相馬市	42	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	金沢・北 泉地区	県	県	直接	継続	1,187,566	24	~	29	23				地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、H25年3月に 事業着手(実施設計に着手)した。					
																		24	26,250		25,414		-				
																		25	238,462		232,095		-				
																		26	254,266		226,635		H26年10月、区画整理工契約。				
																		27	263,962		71,502		H27年7月、実施設計契約。				
																		28									
累計	782,940	0	555,646	0																							
南相馬市	47	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢	県	県	直接	完了	2,058,770	25	~	27	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手 し、H25年12月計画確定。					
																		24									
																		25	175,335		146,697		-				
																		26	1,368,742		127,383		-				
																		27			838,115		H26年7月、区画整理工契約				
																		28					H27年10月、区画整理工契約。				
累計	1,544,077	0	1,112,195	0																							
南相馬市	48	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町東	県	県	直接	完了	3,734,370	25	~	27	23				地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手続きに着 手し、H25年7月計画確定。					
																		24									
																		25	176,475		156,386		-				
																		26	2,556,802		427,223		-				
																		27		67,500	1,853,808		H26年7月、区画整理工契約。				
																		28					H27年10月、区画整理工契約。				
累計	2,733,277	67,500	2,437,417	0																							
南相馬市	49	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画作成)	飯崎	県	県	直接	完了	10,000	25	~	25	23									
																		24									
																		25	10,000		9,999	1	H26年11月災害計画調査委託発注。H26年3月完了。				
																		26									
																		27									
																		28									
累計	10,000	0	9,999	1																							
南相馬市	50	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸施設整 備事業)	鹿島区	県	市	間接	継続	1,200,000	25	~	28	23									
																		24									
																		25	900,000				平成26年度繰越				
																		26					平成27年度に延期				
																		27			894,240		平成27年12月21日着工、平成28年11月竣工予定(H28債務負担行為 設定)				
																		28									
累計	900,000	0	894,240	0																							

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
南相馬市	55	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	右田・海 老地区	県	県	直接	完了	1,175,390	25	~	27	23					
																		24					
																		25	127,642		82,395	-	H25年10月、実施設計契約。H25年11月、境界測量契約。
																		26	753,900		424,147	-	H26年12月、区画整理工契約。
																		27			128,400		H27年7月、区画整理工契約。
																		28					
累計	881,542	0	634,942	0																			
南相馬市	56	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	真野地区	県	県	直接	完了	1,011,970	25	~	27	23					
																		24					
																		25	82,027		61,155	-	H25年10月、実施設計・境界測量契約。
																		26	676,950		12,907	-	H26年12月、換地業務契約。
																		27			84,436		H27年10月、区画整理工契約。
																		28					
累計	758,977	0	158,498	0																			
南相馬市	59	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町南部 地区	県	県	直接	完了	542,978	25	~	27	23					
																		24					
																		25	236,533		92,378	-	H25年促進費支出
																		26	208,725	▲ 38,025	44,319	-	H26年9月設計業務契約、H27年12月完了予定
																		27	29,475	▲ 29,475	182,224		H27年10月、区画整理工契約。
																		28					
累計	474,733	▲ 67,500	318,921	0																			
南相馬市	60	◆ C	-	1	-	6	- 1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	原町第1	県	県	直接	完了	380,197	25	~	27	23					
																		24					
																		25	2,353		2,353	-	H26年1月、埋蔵文化財発掘調査契約。
																		26	196,488		165,804	-	H26年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。
																		27	105,316		75,040		H27年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。
																		28					
累計	304,157	0	243,197	0																			
川俣町	1	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	川俣町全 域	県	町	間接	完了	59,613	24	~	25	23				平成25年1月28日着工	
																		24	44,709		43,848	-	
																		25			630	231	平成25年6月28日竣工、平成25年8月20日使用開始
																		26					
																		27					
																		28					
累計	44,709	0	44,478	231																			
塙町	1	C	-	9	-	1	-	塙町木質バイ オマス発電事 業	塙ウッド パワー発 電所	県	間事業	間接	廃止	6,072,000	25	~	25	23					
																		24					
																		25	3,036,000		0	3,036,000	地域住民の同意が得られず、事業廃止
																		26					
																		27					
																		28					
累計	3,036,000	0	0	3,036,000																			
川内村	2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	水耕栽培 施設	県	村	間接	完了	269,994	24	~	24	23				平成24年8月15日着工、平成25年3月28日竣工	
																		24	202,495		201,118	1,377	
																		25					平成25年4月26日使用開始
																		26					
																		27					
																		28					
累計	202,495	0	201,118	1,377																			

(様式2C)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
新地町	46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)「農業経営高度化支援事業」	作田前地区	県	県	直接	継続	24,060	24	~	29	23				工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越し、H25分と合わせて執行する。 - 経営体育成促進事業を実施。 - 経営体育成促進事業を実施。 - 経営体育成促進事業を実施。	
																		24	825				
																		25	3,282	3,114			
																		26	3,660	3,660			
																		27	1,087	1,087			
																		28	1,612				
累計	10,466	0	7,861	0																			
新地町	47	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	釣師浜漁港	県	県	直接	継続	201,000	25	~	27	23				25年7月測量設計発注 26年10月積算委託発注 27年10月 工事発注	
																		24					
																		25	15,000	4,187			
																		26		1,979			
																		27	135,750	135,750			
																		28					
累計	150,750	0	141,916	0																			
新地町	64	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	福田地区新地地区駒ヶ嶺地区	県	町	間接	完了	194,480	25	~	26	23				平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始 - 平成26年5月27日着工、平成26年9月10日竣工・使用開始	
																		24					
																		25	92,610	14,253			
																		26	53,250	33,534			
																		27			98,073		
																		28					
累計	145,860	0	47,787	98,073																			
飯舘村	1	C	-	4	-	1	-	いいたて までの農業復興計画基幹事業	福島市	県	村	間接	完了	210,194	24	~	24	23				平成24年8月14日・10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年1月9日・3月28日(ハウス)、2月8日・3月1日・3月18日(付属機器)竣工	
																		24	157,535	152,148	5,387		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
累計	157,535	0	152,148	5,387																			
飯舘村	3	C	-	4	-	2	-	いいたて までの農業復興計画基幹事業	喜多方市	県	村	間接	完了	12,786	24	~	24	23				平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年3月21日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工 平成25年4月1日使用開始	
																		24	9,589	8,725	864		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
累計	9,589	0	8,725	864																			
飯舘村	4	C	-	4	-	3	-	いいたて までの農業復興計画基幹事業	二本松市	県	村	間接	完了	6,558	24	~	25	23				貸与する予定の者の急病により事業中止 - 貸与予定者の回復により事業再開。平成26年1月16日着工、平成26年3月25日竣工	
																		24	4,882	0			
																		25		36	4,646		272
																		26					
																		27					
																		28					
累計	4,882	36	4,646	272																			

(様式2C)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
飯舘村	5	C	-	4	-	4	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	田村市	県	村	間接	完了	19,678	24	~	24	23				平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年2月20日・3月21日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工	
																		24	14,758		12,544	2,214	
																		25					平成25年4月1日使用開始
																		26					
																		27					
																		28					
累計	14,758	0	12,544	2,214																			
飯舘村	6	C	-	4	-	5	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	南相馬市	県	村	間接	完了	8,080	24	~	24	23				平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工	
																		24	6,060		6,016	44	
																		25					平成25年4月1日使用開始
																		26					
																		27					
																		28					
累計	6,060	0	6,016	44																			
飯舘村	7	C	-	4	-	6	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	中島村	県	村	間接	完了	6,998	24	~	24	23				平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年3月14日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工	
																		24	5,248		4,988	260	
																		25					平成25年4月1日使用開始
																		26					
																		27					
																		28					
累計	5,248	0	4,988	260																			
飯舘村	8	C	-	4	-	7	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	栃木県那 須塩原市	県	村	間接	完了	50,825	24	~	24	23				平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工	
																		24	38,154		36,162	1,992	
																		25		▲ 36		▲ 36	平成25年4月1日使用開始
																		26					
																		27					
																		28					
累計	38,154	▲ 36	36,162	1,956																			
飯舘村	9	C	-	4	-	8	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	相馬市	県	村	間接	完了	29,644	24	~	26	23				平成25年1月8日着工、平成25年3月25日竣工	
																		24	7,623		7,245	-	
																		25					平成25年4月1日使用開始
																		26	14,610		12,393	2,595	平成26年7月16日着工、平成27年3月25日竣工・利用開始
																		27					
																		28					
累計	22,233	0	19,638	2,595																			
飯舘村	16	C	-	4	-	9	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	北塩原村	県	村	間接	完了	50,281	26	~	26	23					
																		24					
																		25					
																		26	37,710		37,122	588	平成26年6月4日着工、平成27年3月30日竣工・利用開始
																		27					
																		28					
累計	37,710	0	37,122	588																			

(様式2C)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
飯舘村	18	C	-	4	-	10	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	山形県 最上郡 舟形町	県	村	間接	完了	7,185	26	~	26	23					
																		24					
																		25					
																		26	5,388		5,014	374	平成26年7月17日着工、平成26年11月14日竣工・利用開始
																		27					
																		28					
累計	5,388	0	5,014	374																			
飯舘村	19	C	-	4	-	11	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	北海道 夕張郡 栗山町	県	村	間接	完了	39,752	26	~	26	23					
																		24					
																		25					
																		26	29,814		29,001	813	平成26年8月8日着工、平成27年3月31日竣工・利用開始
																		27					
																		28					
累計	29,814	0	29,001	813																			
飯舘村	20	C	-	4	-	12	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	千葉県 山武市	県	村	間接	完了	79,974	26	~	27	23					
																		24					
																		25					
																		26	59,980				平成27年度に延期
																		27			59,967	13	平成27年11月27日着工、平成28年3月28日竣工・利用開始
																		28					
累計	59,980	0	59,967	13																			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県交付分	各年度 別合計	23	270,164	0	36,638	20,000																
			24	2,398,310	▲ 54,750	1,781,687	221,982																
			25	7,357,256	0	2,137,313	3,050,601																
			26	9,644,393	16,725	4,165,286	5,335																
			27	3,450,907	38,025	7,318,978	229,975																
			28	5,846,464	0	0	0																
			46,143,741	都道府県交付分 計	28,967,494	0	15,439,902	3,527,893															
			0	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0													
						24	0	0	0	0													
						25	0	0	0	0													
26	0	0				0	0																
27	0	0				0	0																
28	0	0				0	0																
0	市町村交付分 計	0	0	0	0																		
46,143,741	合計	28,967,494	0	15,439,902	3,527,893																		

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
会津若松市	2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	古川町	県	県	直接	完了	541,872	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		24	141,856		14,565	-	
																		25	350,000		350,289	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		▲ 17,718	18,564	90,720	26年12月、完成
																		27					
																		28					
累計	491,856	▲ 17,718	383,418	90,720																			
会津若松市	3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	門田町	県	県	直接	完了	1,740,086	24	~	27	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		24	279,856		156,293	-	
																		25	1,225,000		1,037,162	-	25年8月設計完了。26年2月、本体工事発注。
																		26		17,718	225,186		本体建設工事中
																		27			▲ 1,991	105,924	平成27年5月完了
																		28					
累計	1,504,856	17,718	1,416,650	105,924																			
郡山市	5	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	安積町	県	県	直接	完了	662,508	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。	
																		24	42,000		10,783	-	
																		25	525,000		515,894	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		12,694	22,072	30,945	27年2月、完成
																		27					
																		28					
累計	567,000	12,694	548,749	30,945																			
郡山市	6	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	富田町	県	県	直接	完了	1,150,265	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		24	293,012		251,440	-	
																		25	700,000		683,717	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		13,468	32,113	39,210	27年1月、完成
																		27					
																		28					
累計	993,012	13,468	967,270	39,210																			
郡山市	7	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	日和田町	県	県	直接	完了	535,638	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		24	125,125		104,590	-	
																		25	350,000		329,222	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		▲ 6,441	15,215	19,657	26年10月、完成
																		27					
																		28					
累計	475,125	▲ 6,441	449,027	19,657																			
郡山市	8	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業	富久山町	県	県	直接	完了	557,331	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		24	142,341		121,542	-	
																		25	350,000		333,092	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		▲ 4,676	12,413	20,618	26年10月、完成
																		27					
																		28					
累計	492,341	▲ 4,676	467,047	20,618																			
郡山市	9	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業	喜久田町	県	県	直接	完了	1,371,745	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		24	340,322		288,344	-	
																		25	875,000		835,920	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		▲ 15,045	26,920	49,093	26年12月、完成
																		27					
																		28					
累計	1,215,322	▲ 15,045	1,151,184	49,093																			

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
郡山市	10	◆	D	-	4	-	1	-	1			直接	完了	2,700	25	~	25	23				25年4月、発注。26年3月、完了	
																		24					
																		25	2,160		2,128		32
																		26					
																		27					
																		28					
累計	2,160	0	2,128	32																			
いわき市	47		D	-	1	-	5	-			直接	廃止	36,885	23	~	26	23				廃止。		
																	24	29,508		0			
																	25						
																	26					29,508	
																	27						
																	28						
累計	29,508	0	0	29,508																			
いわき市	48		D	-	1	-	6	-			直接	継続	1,718,000	24	~	29	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計。 27年3月、橋梁下部工事発注済。 28年3月、橋梁下部工実施。		
																	24	25,508		0			
																	25	175,916		21,361		-	
																	26	190,576		356,552			
																	27	982,400		334,489			
																	28						
累計	1,374,400	0	712,402	0																			
いわき市	49		D	-	1	-	7	-			直接	継続	695,000	24	~	28	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計。 27年3月、橋梁工事発注済。 28年3月、橋梁工実施。		
																	24	21,131		5,302			
																	25	240,000		26,228		-	
																	26	147,434		235,811			
																	27	147,434		222,027			
																	28						
累計	555,999	0	489,368	0																			
いわき市	50	◆	D	-	22	-	2	-	1		直接	完了	200,000	23	~	25	23	160,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施 25年11月 防災緑地マネジメント検討業務実施。26年3月 完了		
																	24			116,048			
																	25			28,392		-	
																	26					15,560	
																	27						
																	28						
累計	160,000	0	144,440	15,560																			
いわき市	72		D	-	1	-	8	-			直接	継続	610,000	24	~	28	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去。 27年1月、道路改良工事発注済。 28年3月、道路改良工実施。		
																	24	12,000		5,664			
																	25	160,000		23,196		-	
																	26	160,000		314,740			
																	27	156,000		57,892			
																	28						
累計	488,000	0	401,492	0																			
いわき市	73 205		D	-	1	-	9	-			直接	継続	2,314,293	24	~	29	23				25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施。 26年3月 用地交渉実施、電線共同溝設計完了。 27年3月 用地交渉実施、電線共同溝・改良舗装工着手 28年3月 用地補償、舗装改良工実施		
																	24	776,000		23,001			
																	25	320,000		192,580		-	
																	26	312,000		851,706			
																	27	433,021		101,833			
																	28						
累計	1,841,021	0	1,169,120	0																			

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	85 206	D	-	1	-	10	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	1,359,400	24	~	29	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																	24	12,000	0		
																	25	32,000	31,337	-	25年11月、URへ道路整備業務発注、26年3月、橋梁実施設計。
																	26	390,400	762,336		27年3月、URへ橋梁工事発注。
																	27	647,065	89,556		28年3月、道路改良工事実施。
																	28				
累計	1,081,465	0	883,229	0																	
いわき市	86	D	-	1	-	11	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平薄磯 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	392,000	24	~	28	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																	24	4,000	0		
																	25	8,000	6,720	-	25年11月、URへ道路整備業務発注
																	26	207,200	148,608		27年3月、UR業務継続
																	27	94,400	80,157		28年3月、道路改良工事実施。
																	28				
累計	313,600	0	235,485	0																	
いわき市	88	D	-	22	-	2	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※施設費	久之浜地 区	県	県	直接	継続	1,760,000	24	~	31	23				25年3月、詳細設計実施。
																	24	112,500	27,212		
																	25	360,000	108,831	-	25年11月 構造物取り壊し
																	26	195,000	310,404		27年3月 造成盛土工事、植栽工事施工
																	27	652,500	272,376		28年2月 園路工施工
																	28				
累計	1,320,000	0	718,823	0																	
いわき市	89	D	-	22	-	3	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※用地費	久之浜地 区	県	県	直接	継続	3,950,000	24	~	29	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。
																	24	900,000	396,406		
																	25	880,000	973,784	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																	26	853,333	584,323		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																	27		218,858		28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払
																	28				
累計	2,633,333	0	2,173,371	0																	
いわき市	90	D	-	22	-	4	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,370,000	24	~	31	23				25年3月、詳細設計実施。
																	24	112,500	28,480		
																	25	311,250	56,261	-	26年3月 盛土工発注。
																	26		164,388		27年3月 盛土造成工事施工
																	27	603,750	300,396		28年3月 園路工施工
																	28				
累計	1,027,500	0	549,525	0																	
いわき市	91	D	-	22	-	5	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※用地費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,582,000	24	~	28	23				未執行
																	24	633,333	0		
																	25	390,000	0	-	用地交渉継続
																	26	390,000	▲ 359,000	196,836	27年3月 補償工事(防潮堤)施工
																	27			62,369	28年3月 補償工事(防潮堤)施工
																	28				
累計	1,413,333	▲ 359,000	259,205	0																	
いわき市	92	D	-	22	-	6	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費	沼ノ内地 区	県	県	直接	継続	340,000	24	~	29	23				25年3月、詳細設計実施。
																	24	30,000	15,129		
																	25	15,000	5,985	-	25年5月 物件調査実施
																	26	37,500	26,569		27年3月 家屋基礎撤去工事施工
																	27	172,500	50,675		27年10月 盛土園路工施工
																	28				
累計	255,000	0	98,358	0																	

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	93	D	-	22	-	7	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	690,000	24	~	28	23				25年3月、用地交渉実施	
																		24	173,333	0			
																		25	186,666	118,821	-	用地交渉継続	
																		26	100,000	136,187		27年3月 用地交渉完了	
																		27		0		26年度に契約済みであるが、補償物件の移転が遅延 (29年3月完了予定)	
																		28					
累計	459,999	0	255,008	0																			
いわき市	94	D	-	22	-	8	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	継続	840,000	24	~	29	23				25年3月、詳細設計実施	
																		24	52,500	23,563			
																		25	75,000	103,242	-	25年4月 地質調査 25年11月発注者支援	
																		26	82,500	52,432		27年3月 造成盛土工事施工	
																		27	420,000	212,567		28年2月 園路植栽工施工	
																		28					
累計	630,000	0	391,804	0																			
いわき市	95	D	-	22	-	9	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	継続	1,220,000	24	~	29	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施	
																		24	286,666	218,702			
																		25	266,666	395,677	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。	
																		26	260,000	80,176		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払	
																		27		0		土地区画整理事業が遅延し、公共施設管理者負担金の支払が遅延 (区画整理事業期間H27からH29に延長)	
																		28					
累計	813,332	0	694,555	0																			
いわき市	96	D	-	22	-	10	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	継続	1,310,000	24	~	30	23				25年3月、詳細設計実施	
																		24	127,500	51,407			
																		25	172,500	81,900	-	25年11月 発注者支援	
																		26	142,500	112,134		27年3月 造成盛土工事施工	
																		27	540,000	482,637		28年2月 園路植栽工施工	
																		28					
累計	982,500	0	728,078	0																			
いわき市	97	D	-	22	-	11	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	継続	3,810,000	24	~	29	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施	
																		24	820,000	325,186			
																		25	846,666	1,025,959	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。	
																		26	873,333	607,588		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払	
																		27		23,205		28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払	
																		28					
累計	2,539,999	0	1,981,938	0																			
いわき市	98	D	-	22	-	12	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	継続	750,000	24	~	30	23				25年3月、詳細設計実施	
																		24	45,000	17,804			
																		25	67,500	62,316	-	25年12月 盛土工発注	
																		26	75,000	29,088		27年3月 盛土造成工事実施	
																		27	375,000	87,669		27年7月 盛土工施工	
																		28					
累計	562,500	0	196,877	0																			
いわき市	99	D	-	22	-	13	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	継続	788,000	24	~	29	23				未執行	
																		24	26,666	0			
																		25	73,333	0	-	用地交渉実施	
																		26	66,666	359,000	206,403		用地交渉実施
																		27			118,480		27年11月 用地買収実施
																		28					
累計	166,665	359,000	324,883	0																			

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
いわき市	130	D	-	22	-	14	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	継続	1,040,000	24	~	30	23				25月3月、詳細設計実施		
																		24	30,000	18,191				
																		25	105,000	0	-	未執行		
																		26	75,000	438,366		27年1月 盛土造成工事発注		
																		27	570,000	34,681		28年2月 園路工施工		
																		累計	780,000	0	491,238	0		
いわき市	131	D	-	22	-	15	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	継続	730,000	24	~	28	23				未執行		
																		24	173,333	0				
																		25	173,333	0	-	用地交渉実施		
																		26		227,483		用地交渉実施		
																		27	140,000	94,751		28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払		
																		累計	486,666	0	322,234	0		
いわき市	132	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	完了	1,080,000	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。		
																		24	70,000	12,883				
																		25	875,000	829,660		25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。		
																		26		65,931	36,526	27年3月 本体完成。現在集会所建設工事。		
																		27						
																		累計	945,000	0	908,474	36,526		
いわき市	133	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地 区	県	県	直接	完了	4,867,336	24	~	26	23				25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。		
																		24	758,919	297,059				
																		25	3,500,000	3,601,467		25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。		
																		26		137,089	223,304	H27年3月完成		
																		27						
																		累計	4,258,919	0	4,035,615	223,304		
いわき市	147	D	-	1	-	13	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平沼ノ内 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	1,249,000	25	~	30	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。		
																		24		0				
																		25	464,000	199,893		26年3月、橋梁詳細設計。26年3月、用地交渉実施。		
																		26	431,200	658,978		26年11月、橋梁下部工事発注済。		
																		27	104,000	132,645		28年3月、橋梁下部工実施。上部工事発注手続き。		
																		累計	999,200	0	991,516	0		
いわき市	150	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県		継続	411,589	24	~	32	23						
																		24		0				
																		25	329,271	38,600		25年8月 海岸避難誘導階段設計委託		
																		26		150,504		26年12月 まちづくり計画策定業務		
																		27				27年9月 海岸避難誘導階段整備 外		
																		累計	329,271	0	189,104	0		
相馬市	23	◆	D	-	22	-	1	-	1	津波防災緑地 基本計画策定	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	30,000	23	~	25	23	24,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施
																				24		18,039		
																				25		5,951	10	25年11月 地質調査委託
																				26				
																				27				
																				累計	24,000	0	23,990	10

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
相馬市	48	D	-	1	-	24	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:相馬亘理線)	原釜地区	県	県	直接	継続	977,000	24	~	30	23				24年12月道路詳細設計・路線測量発注。
																		24	72,000	10,878		
																		25	384,000	38,180	-	26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。
																		26	128,000	316,330		27年3月道路改良工事発注済。
																		27	117,600	95,561		28年3月、用地取得困難箇所一部解消。
																		28				
累計	701,600	0	460,949	0																		
相馬市	49	D	-	1	-	25	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	継続	809,900	24	~	28	23				24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。24年12月用地測量発注。
																		24	72,000	20,651		
																		25	300,000	271,521		25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。
																		26	74,000	75,709		27年2月道路改良工事発注済。
																		27	201,920	196,969		28年3月、道路改良工事実施。
																		28				
累計	647,920	0	564,850	0																		
相馬市	50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	継続	1,152,500	24	~	30	23				24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路詳細設計発注
																		24	32,000	22,166		
																		25	312,000	179,581		25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。
																		26	445,200	549,961		26年7月道路改良工事発注済。
																		27	132,800	▲154,087		28年3月、道路改良工事実施。
																		28				
累計	922,000	0	597,621	0																		
相馬市	62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地) ※施設費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	4,752,000	24	~	31	23				25年3月、詳細設計実施
																		24	210,000	40,474		
																		25	450,000	158,756	-	26年3月 造成工実施
																		26	540,000	1,154,369		27年3月 造成工実施
																		27	1,425,000	1,111,875		27年10月 盛土工施工
																		28	225,000			
累計	2,850,000	0	2,465,474	0																		
相馬市	63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地) ※用地費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	3,250,000	24	~	30	23				25年3月、用地交渉実施
																		24	680,000	0		
																		25	1,486,666	0	-	用地交渉実施
																		26		53,655		用地交渉実施
																		27		60,099		27年7月 用地買収実施
																		28				
累計	2,166,666	0	113,754	0																		
相馬市	83	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県			421,975	25	~	32	23					
																	24					
																	25	287,135	65,820	-	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
																	26		156,800		26年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
																	27		47,520		27年7月 公設土取場関連CM 外	
																	28	50,444				
累計	337,579	0	270,140	0																		
南相馬市	23	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町海老相馬線	県	県	直接	継続	1,951,000	24	~	30	23				24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。
																		24	620,000	30,670	-	
																		25	292,000	194,240	-	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。
																		26	216,000	729,369		26年7月道路改良工事発注済。
																		27	432,800	56,926		28年3月、道路改良工事実施。
																		28				
累計	1,560,800	0	1,011,205	0																		

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
南相馬市	24	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	北泉小高線	県	県	直接	継続	2,299,000	24	~	30	23				24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。		
																		24	620,000	13,683	-			
																		25	260,000	31,694	-	26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。		
																		26	200,000	846,712	-	26年7月道路改良工事、橋梁下部工事発注済。		
																		27	644,000	267,785	-	28年3月、道路改良工事、橋梁下部工事実施。		
																		28						
累計	1,724,000	0	1,159,874	0																				
南相馬市	51	◆	D	-	1	-	3	-	1	交通インフラ検討事業	小高区	県	県	直接	完了	50,000	25	~	25	23				
																				24				
																				25	40,000	13,538	-	25年11月地質調査、道路概略設計発注。
																				26				26,462
																				27				
																				28				
累計	40,000	0	13,538	26,462																				
南相馬市	52	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)		県			377,403	25	~	32	23					
																			24					
																			25	301,922	48,512	-	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
																			26		25,600	-	26年9月 用地取得コーディネート委託	
																			27		9,600	-	27年11月 海拔標示版設置工事 外	
																			28					
累計	301,922	0	83,712	0																				
広野町	3	◆	D	-	22	-	1	-	1	防災緑地基本計画策定事業	浅見川地区	県	県	直接	完了	20,000	23	~	23	23	16,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施
																				24		12,208		
																				25		0		未執行
																				26				3,792
																				27				
																				28				
累計	16,000	0	12,208	3,792																				
広野町	15	D	-	1	-	10	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	広野小高線(北迫工区)	県	県	直接	継続	2,658,000	24	~	28	23				24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。
																				24	40,000	12,082		
																				25	391,200	360,156	-	25年11月、道路改良工発注
																				26	588,000	776,371	-	27年3月、道路改良工実施
																				27	1,107,200	562,935	-	28年3月、道路改良工事実施。
																				28				
累計	2,126,400	0	1,711,544	0																				
広野町	19	D	-	22	-	1	-	-	-	都市公園事業(浅見川地区防災緑地)※施設費	浅見川地区	県	県	直接	継続	3,150,000	24	~	28	23				25年3月、詳細設計実施
																				24	180,000	35,699		
																				25	570,000	1,000,000	-	25年11月 盛土工実施
																				26	487,500	228,144	-	27年3月盛土工
																				27	1,125,000	1,005,884	-	27年10月 園路工実施
																				28				
累計	2,362,500	0	2,269,727	0																				
広野町	20	D	-	22	-	2	-	-	-	都市公園事業(浅見川地区防災緑地)※用地費	浅見川地区	県	県	直接	継続	300,000	24	~	28	23				25年3月、用地交渉実施
																				24	40,000	0		
																				25	93,333	105,297	-	25年9月 用地交渉実施
																				26	66,666	41,351	-	27年3月 用地交渉実施
																				27		0		
																				28				
累計	199,999	0	146,648	0																				

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
檜葉町	10	◆	D	-	1	-	2	-	1				交通インフラ 検討事業	前原地区	県	県	直接	廃止	15,000	25	~	25	23									
																							24									
																							25	12,000								
																							26								12,000	
																							27									
																							28									
累計	12,000	0	0	12,000																												
富岡町	2	◆	D	-	1	-	1	-	1				交通インフラ 検討事業	仏浜地区	県	県	直接	完了	17,000	25	~	25	23									
																							24									
																							25	13,600		5,647				26年1月道路概略設計発注。		
																							26							7,953		
																							27									
																							28									
累計	13,600	0	5,647	7,953																												
浪江町	4	◆	D	-	1	-	1	-	1				交通インフラ 検討事業	請戸地区	県	県	直接	廃止	10,000	25	~	25	23									
																							24									
																							25	8,000								
																							26							8,000		
																							27									
																							28									
累計	8,000	0	0	8,000																												
新地町	4		D	-	1	-	1	-					道路事業(市 街地相互の接 続道路)	新地停車 場釣師線	県	県	直接	継続	2,879,700	24	~	30	23					24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量 発注。				
																							24	160,000		25,844						
																							25	136,000		28,326			26年3月路線測量、橋梁詳細設計完。			
																							26	351,200		435,173			26年9月橋梁下部工事、函渠工事発注済。			
																							27	1,496,560		256,357			28年3月、橋梁上部工事实施。			
																							28									
累計	2,143,760	0	745,700	0																												
新地町	5		D	-	1	-	2	-					道路事業(市 街地相互の接 続道路)	赤柴中島 線	県	県	直接	廃止	50,000	24	~	26	23					新地停車場釣師線延伸により新地停釣師線へ合併(廃止検討)				
																							24	40,000		0						
																							25									
																							26						40,000			
																							27									
																							28									
累計	40,000	0	0	40,000																												
新地町	6		D	-	1	-	3	-					道路事業(市 街地相互の接 続道路)	金山新地 停車場線	県	県	直接	継続	486,500	24	~	29	23					25年2月路線測量、道路詳細設計発注。				
																							24	80,000		4,609						
																							25	130,400		20,987			26年3月路線測量、用地測量、道路詳細設計完			
																							26	56,800		19,412			27年3月橋梁詳細設計完			
																							27	66,000		231,041			28年3月、橋梁上部工事实施。			
																							28									
累計	333,200	0	276,049	0																												
新地町	19	◆	D	-	22	-	1	-	1				都市公園事業 (防災緑地)	埴浜地区	県	県	直接	完了	50,000	23	~	25	23	40,000				基本計画に関連する設計調査業務を実施				
																							24						29,401			
																							25						8,519			
																							26						2,080			
																							27									
																							28									
累計	40,000	0	37,920	2,080																												

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
新地町	23	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	相馬亙理 線	県	県	直接	継続	7,290,700	24	~	30	23				24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量発注。
																		24	115,200	115,181	-	
																		25	974,400	86,091	-	26年3月道路・橋梁詳細設計完、用地測量完、
																		26	1,198,400	2,327,702	-	26年9月道路改良工事、橋梁下部工事、函渠工事発注済。
																		27	3,064,560	327,545	-	28年3月、用地交渉実施。
																		28				
累計	5,352,560	0	2,856,519	0																		
新地町	52	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※施 設費	埴浜地区	県	県	直接	継続	4,762,000	24	~	30	23				25年3月、詳細設計実施
																		24	292,500	51,707	-	
																		25	472,500	182,350	-	26年3月 造成工実施
																		26	525,000	1,201,580	-	27年3月 造成工実施
																		27	1,970,250	1,021,650	-	27年10月 盛土工施工
																		28				
累計	3,260,250	0	2,457,287	0																		
新地町	58	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※用 地費	埴浜地区	県	県	直接	継続	1,260,000	24	~	28	23				
																		24				
																		25	720,000	250,166	-	25年6月 用地交渉実施
																		26	120,000	13,829	-	27年3月 用地交渉実施
																		27		10,667	-	27年10月 補償工事施工
																		28				
累計	840,000	0	274,662	0																		
新地町	60	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業事 業(県分)	県	継続	214,717	25	~	32	23					
																	24					
																	25	171,773	51,068	-	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
																	26		22,400	-	26年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
																	27			-	27年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
																	28					
累計	171,773	0	73,468	0																		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															23	240,000	0	0	0			
															24	9,850,609	0	2,972,886	0			
都道府 県交付分	各年度 別合計	25	22,211,190	0	15,126,034	42																
		26	9,986,408	0	16,181,582	655,428																
		27	17,821,760	0	8,083,599	105,924																
		28	275,444	0	0	0																
		80,910,043	都道府県交付分 計	60,385,411	0	42,364,101	761,394															
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																
		24	0	0	0	0																
		25	0	0	0	0																
		26	0	0	0	0																
		27	0	0	0	0																
28	0	0	0	0																		
0	市町村交付分 計	0	0	0	0																	
80,910,043	合計	60,385,411	0	42,364,101	761,394																	