

# 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(広野町)

平成29年3月末予定

No.	市町村	河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
河川19	広野町	北迫川	661.3	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度
河川20	広野町	浅見川	640.9	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度
河川21	広野町	折木川	328.1	計画・諸手続	用地・補償	工事						H26年度
海岸52	広野町	下北迫	76.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度
海岸53	広野町	浅見川	837.0	計画・諸手続	用地・補償	工事	前倒しで完了					H28年度
海岸54	広野町	高萩	450.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H25年度
海岸55	広野町	折木	397.8	計画・諸手続	用地・補償	工事	前倒しで完了					H28年度
海岸56	広野町	夕筋	224.9	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
道整11	広野町	広野小高線 (北迫)	1,710	計画・諸手続	用地・補償	工事	前倒しで完了					H28年度
防緑3	広野町	ひろの (浅見川地区) 防災緑地	A=10.7ha	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年度