

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(新地町)

平成28年6月末現在

| No. | 市町村 | 河川名等 | 延長(m) | H25まで | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 完了時期 |
|------|------------|------------------------|----------|-----------------|-------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| 河川1 | 新地町 | 三滝川 | 197.0 | 計画・諸手続 用地・補償 | 工事 | | | | | | | H28年 9月 |
| 河川2 | 新地町 | 砂子田川 | 1,500.0 | 計画・諸手続 用地・補償 | 工事 | | | | | | | H29年度 |
| 河川3 | 新地町 | 地藏川 | 1,900.0 | 計画・諸手続 用地・補償 | 工事 | | | | | | | H31年度 |
| 海岸1 | 新地町 | 木崎 | 1060.8 | 計画・諸手続 用地・補償 | 工事 | | | | | | | H29年 3月 |
| 海岸2 | 新地町 | 埴浜 | 547.0 | 計画・諸手続 用地・補償 | 工事 | | 前倒しで完了 | | | | | H28年 6月 H27年度 |
| 海岸3 | 新地町 | 谷地小屋 | 974.0 | 計画・諸手続 用地・補償 | 工事 | | | | | | | H29年 3月 |
| 海岸4 | 新地町 | 大戸浜 | 127.0 | 計画・諸手続 用地・補償 | 工事 | | | | | | | H28年 9月 |
| 海岸5 | 新地町 | 大戸浜・今泉 | 665.5 | 計画・諸手続 工事 | | | | | | | | H25年度 |
| 海岸6 | 新地町 | 駒ヶ嶺 | 1496.0 | 計画・諸手続 用地・補償 | 工事 | | 前倒しで完了 | | | | | H28年 9月 H27年度 |
| 港湾1 | 新地町 相馬市 | 相馬港 | | 計画・諸手続 | 工事 | | | | | | | H29年度 |
| 漁港1 | 新地町 | 釣師浜漁港 | | 計画・諸手続 | 用地・補償 | 工事 | | | | | | H29年度 |
| 道災19 | 新地町 | 相馬亘理線 | 1821.3 | 計画・諸手続 | 用地・補償 | 工事 | | | | | | H29年度 |
| 道整1 | 新地町 | 相馬亘理線 (新地) | 3,500 | 計画・諸手続 | 用地・補償 | 工事 | | | | | | H30年度 |
| 道整2 | 新地町 | 相馬亘理線 (大戸浜) | 1,700 | 計画・諸手続 | 用地・補償 | | 工事 | | | | | H32年度 |
| 道整3 | 新地町 | 新地停車場 釣師線 (釣師) | 2,400 | 計画・諸手続 | 用地・補償 | 工事 | | | | | | H30年度 |
| 道整4 | 新地町 | 金山新地 停車場線 (谷地小屋) | 700 | 計画・諸手続 | 用地・補償 | 工事 | | | | | | H29年度 |
| 防緑1 | 新地町 | 埴浜地区 防災緑地 | A=24.5ha | 計画・諸手続 | 用地・補償 | | 工事 | | | | | H30年度 |

※前倒しで完了した箇所を赤字で修正しています。