

(様式1)

須賀川市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

須賀川市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	24,750	23,310
24	362,396	311,993	
25	2,035,281	1,240,713	
26	4,539,730	4,169,564	
27	3,634,770	3,142,816	
28	86,557	324,460	
29	931,345		
合 計		11,614,829	9,212,856

<参考>	須賀川市東日本大震災 復興交付金基金残高	須賀川市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	須賀川市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		3,691,718	3,330

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0		
合 計		0	0

(様式2C)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
5	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 基盤総合整備 事業)	須賀川市 長沼地区	市	須賀 川市	直接	完了	59,249	24	~	24	23				24年11月、実施設計発注。25年3月、解体工事発注。25年3月復旧工 事発注、H26年1月外構復旧工事発注(3月完了)
																	24	44,436	37,368	-	
																	25		5,481	1,587	
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	44,436	0	42,849	1,587																	
11	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業	須賀川市 長沼地区 (やまゆり 荘)	市	須賀 川市	直接	完了	294,100	24	~	26	23				25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注、26年2月 復旧工事等発注(27年3月完了)
																	24	9,000	8,865	-	
																	25	211,575	207,020	4,690	
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	220,575	0	215,885	4,690																	
12	C	-	2	-	2	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業	須賀川市 長沼地区 (ふるさと 体験館)	市	須賀 川市	直接	完了	93,000	24	~	26	23				25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注、12月復旧 工事発注(27年2月完了)
																	24	8,250	6,568	-	
																	25	61,500	57,822	5,360	
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	69,750	0	64,390	5,360																	
13	C	-	2	-	3	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業	須賀川市 長沼地区 (コテージ 外)	市	須賀 川市	直接	完了	112,000	24	~	26	23				25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注。26年2月、 復旧工事等発注(27年2月完了)
																	24	9,000	6,664	-	
																	25	75,000	71,258	6,078	
																	26		0		
																	27				
																	28				
																	29				
累計	84,000	0	77,922	6,078																	
16	C	-	9	-	1	-	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(北 町集会所整備 事業)	須賀川市 長沼地区	市	須賀 川市	直接	完了	51,000	25	~	26	23				26年9月、実施設計委託発注、12月、集会施設建築工事発注(27年9 月完了)
																	24				
																	25	6,750	4,457	-	
																	26	31,500	29,871	-	
																	27			3,922	
																	28				
																	29				
累計	38,250	0	34,328	3,922																	

15	◆	C	-	2	-	1	-	1	藤沼湖下流域 整備関連事業	須賀川市 長沼地区	市	須賀 川市	直接	継続	390,000	25	~	28	23 24 25 26 27 28 29 累計	160,000 33,600 118,400 0 312,000	86,329 49,353 95,354 78,570 0	- - - - 0	0 0 0 0 0	25年7月実施設計委託発注(26年3月完了)、用地取得、物件移転補償等契約、27年1月、公園粗造成工事発注(27年12月末完了)、27年12月公園整備(29年7月完了予定)
----	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	--------------	---	----------	----	----	---------	----	---	----	--	--	---	-----------------------	-----------------------	--

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
0 都道府県交付分 計		0	0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	70,686	0	59,465	0
		25	514,825	0	432,367	17,715
		26	65,100	0	79,224	0
		27	118,400	0	95,354	3,922
		28	0	0	78,570	0
		29	0	0	0	0
999,349	市町村交付分 計	769,011	0	744,980	21,637	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	70,686	0	59,465	0
		25	514,825	0	432,367	17,715
		26	65,100	0	79,224	0
		27	118,400	0	95,354	3,922
		28	0	0	78,570	0
		29	0	0	0	0
999,349	合計	769,011	0	744,980	21,637	

(様式2D)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	20	-	1	-	須賀川市復興まちづくり事業計画策定事業	須賀川市域	市	須賀川市	直接	完了	39,900	23	~	25	23	24,750		23,310	-	まちづくり事業計画策定業務委託(24年3月~25年3月完了) 土地利用検討事業(25年4月発注12月完了)
																	24				-	
																	25	7,200		6,615	-	
																	26				-	
																	27				-	
																	28		▲ 2,025		-	
																	29				-	
累計	31,950	▲ 2,025	29,925	0																		
2	D	-	16	-	1	-	須賀川市市街地整備事業(市街地再開発事業)	須賀川市八幡町地区	市	須賀川市	直接	継続	4,775,220	24	~	30	23					市庁舎設計業務委託(24年11月発注~26年3月) 各種建設物解体工事(26年3月発注~26年6月完了) 新庁舎建設本体工事(26年7月発注~29年3月完了)
																	24	117,390		118,289	-	
																	25	201,460		117,982	-	
																	26	1,203,222		1,492,766	-	
																	27	1,580,233		1,317,289	-	
																	28		53,461		-	
																	29				-	
累計	3,102,305	53,461	3,046,326	0																		
3	◆	D	-	16	-	1	大黒池埋立調査設計委託事業	須賀川市八幡山地区	市	須賀川市	直接	完了	16,800	24	~	24	23					24年7月、実施設計委託、測量調査委託、地質調査委託発注。24年9月、埋立地測量調査委託発注。25年1月、埋立地地質調査委託発注。25年3月完了
																	24	16,000		13,440	2,560	
																	25				-	
																	26				-	
																	27				-	
																	28		▲ 2,560		▲ 2,560	
																	29				-	
累計	16,000	▲ 2,560	13,440	0																		
4	◆	D	-	16	-	2	須賀川市市街地整備事業基本構想等作成委託事業	須賀川市八幡町地区	市	須賀川市	直接	完了	21,065	24	~	24	23					24年11月、設計業務委託発注(~26年3月完了)
																	24	38,640		16,852	-	
																	25				-	
																	26				-	
																	27				-	
																	28		▲ 21,788		-	
																	29				-	
累計	38,640	▲ 21,788	16,852	0																		
6	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業		市		継続	1,855,124	24	~	32	23					市道1529号線整備事業、市道1202号線整備事業(30年末完了予定) 須賀川市市街地コミュニティー活動支援施設整備事業(28年3月完了)	
																24	72,880		61,205	-		
																25	241,979		35,681	-		
																26	121,682		114,117	-		
																27	1,047,556		122,572	-		
																28			35,131	-		
																29				-		
累計	1,484,097	0	368,706	0																		
7	◆	D	-	16	-	3	(仮称)市民交流センター整備事業	須賀川市中町地区	市	須賀川市	直接	完了	79,721	25	~	26	23					25年10月基本設計発注(26年8月末完了)
																	24				-	
																	25	64,800		63,777	-	
																	26				-	
																	27				-	
																	28		▲ 1,023		-	
																	29				-	
累計	64,800	▲ 1,023	63,777	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								29	累計								
8	D	-	14	-	1	-	須賀川市造成 宅地滑動崩落 緊急対策事業	須賀川市 岩淵地区	市	須賀 川市	直接	完了	72,000	24	~	25	23				25年1月、測量設計発注。25年3月、復旧工事発注(～26年7月完了)		
																	24	46,800		42,534	-		
																	25	7,200		11,466	-		
																	26				-		
																	27				-		
																	28				-		
																	29				-		
累計	54,000	0	54,000	0																			
9	D	-	4	-	1	-	須賀川市災害 公営住宅整備 事業	須賀川市 東町地区	市	須賀 川市	直接	完了	633,322	24	~	27	23				25年10月設計委託等発注(26年3月末完了)、26年5月杭打工事発注、6月、建築主体工事発注(27年6月完了)		
																	24			208		-	
																	25	132,308		82,826		-	
																	26	437,297		448,145		-	
																	27			21,236		-	
																	28		▲ 15,449			1,741	
																	29					-	
累計	569,605	▲ 15,449	552,415	1,741																			
10	D	-	4	-	2	-	須賀川市災害 公営住宅整備 事業	須賀川市 南町地区	市	須賀 川市	直接	完了	213	24	~	27	23				25年2月不動産鑑定評価発注(25年5月完了)		
																	24					-	
																	25	128,073		187		-	
																	26					-	
																	27					-	
																	28		▲ 127,886			-	
																	29					-	
累計	128,073	▲ 127,886	187	0																			
14	D	-	2	-	1	-	市道1504号 線外整備事業	須賀川市 八幡町地区	市	須賀 川市	直接	継続	371,596	25	~	30	23				25年4月詳細設計発注(26年3月完了)、26年9月道路改良工事発注(27年3月完了)、27年7月道路改良工事等発注(28年3月完了)、28年1月道路改良工事等発注(29年3月完了)		
																	24					-	
																	25	15,500		5,289		-	
																	26	31,000		30,322		-	
																	27	75,175		45,272		-	
																	28		143,990	119,628		-	
																	29					-	
累計	121,675	143,990	200,511	0																			
17	◆	D	-	16	-	1	4	大黒池整備事 業(大黒池の 埋立及び防災 広場整備事 業)	須賀川市 八幡山地区	市	須賀 川市	直接	完了	1,143,658	25	~	27	23				25年8月 実施設計委託発注(26年3月完了)埋立工事発注(27年9月完了)	
																		24					-
																		25	424,000		335,051		-
																		26	460,000		579,875		-
																		27	36,000				-
																		28		▲ 5,073			-
																		29					-
累計	920,000	▲ 5,073	914,926	0																			
18	D	-	4	-	3	-	須賀川市災害 公営住宅整備 事業	須賀川市 馬町地区	市	須賀 川市	直接	完了	212,924	25	~	27	23				測量調査業務委託(25年12月～26年3月完了) 用地購入 住宅購入契約(公募買取型災害公営住宅)(27年3月完了)		
																	24					-	
																	25	69,693		37,943		-	
																	26	192,489		148,365		-	
																	27					75,874	
																	28		▲ 75,874			▲ 75,874	
																	29					-	
累計	262,182	▲ 75,874	186,308	0																			
19	D	-	4	-	4	-	須賀川市災害 公営住宅整備 事業	須賀川市 弘法坦地区	市	須賀 川市	直接	完了	1,320,788	25	~	27	23				測量設計業務委託(25年12月～26年3月) 用地購入、物件移転補償 建設工事発注(26年12月～28年3月完了)		
																	24					-	
																	25	168,306		111,529		-	
																	26	1,012,792		569,198		-	
																	27			470,505		-	
																	28		▲ 25,409			4,457	
																	29					-	
累計	1,181,098	▲ 25,409	1,151,232	4,457																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
20	D	-	4	-	5	-	須賀川市災害 公営住宅整備 事業	須賀川市 山寺北地 区	市	須賀 川市	直接	完了	664,022	25	~	27	23				測量設計業務委託(26年7月)
																	24				建設工事発注(26年12月~28年3月完了)
																	25	59,937		0	
																	26	545,740		293,342	
																	27			281,435	
																	28		▲ 24,658		6,242
																	29				
累計	605,677	▲ 24,658	574,777	6,242																	
21	◆	D	-	4	-	1	須賀川市災害 公営住宅駐車 場整備事業	須賀川市 東町、馬 町、弘法 坦、山寺 北各 地区	市	須賀 川市	直接	完了	25,000	26	~	27	23				馬町災害公営住宅(11台分)→27年3月完了
																	24				東町災害公営住宅(21台分)→27年6月完了
																	25				弘法坦・山寺北災害公営住宅(68台分)→28年3月完了
																	26	20,000			
																	27			12,440	7,560
																	28				
																	29				
累計	20,000	0	12,440	7,560																	
22	D	-	16	-	2	-	(仮称)市民交 流センター整 備事業	須賀川市 中町地区	市	須賀 川市	直接	継続	3,066,568	26	~	29	23				実施設計委託(27年12月完了)
																	24				あきない広場外解体工事(27年7月完了)
																	25				物件移転補償(27年8月完了)
																	26	450,408		414,210	
																	27	749,369		748,676	
																	28		15,474	4,574	
																	29	931,345			
累計	2,131,122	15,474	1,167,460	0																	
23	D	-	5	-	1	-	須賀川市災害 公営住宅家賃 低廉化事業	須賀川市 域	市	須賀 川市	直接	継続	500,393	27	~	32	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27	25,349		25,349	
																	28	80,426	81,876	80,426	
																	29				
累計	105,775	81,876	105,775	0																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																23
24	D - 6 - 1 -	須賀川市東日本大震災特別家賃低減事業	須賀川市域	市	須賀川市	直接	継続	48,403	27 ~ 32	23						
										24						
										25						
										26						
										27	2,688		2,688	-		
										28	6,131	6,944	6,131	-		
										29						
										累計	8,819	6,944	8,819	0		

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
		0	都道府県交付分 計	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	24,750	0	23,310	0
		24	291,710	0	252,528	2,560
		25	1,520,456	0	808,346	0
		26	4,474,630	0	4,090,340	0
		27	3,516,370	0	3,047,462	83,434
		28	86,557	0	245,890	▲ 65,994
		29	931,345	0	0	0
		14,846,717	市町村交付分 計	10,845,818	0	8,467,876
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	24,750	0	23,310	0
		24	291,710	0	252,528	2,560
		25	1,520,456	0	808,346	0
		26	4,474,630	0	4,090,340	0
		27	3,516,370	0	3,047,462	83,434
		28	86,557	0	245,890	▲ 65,994
		29	931,345	0	0	0
		14,846,717	合計	10,845,818	0	8,467,876