

(様式1)

広野町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

広野町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	33,750	0
24	1,085,887	194,341	
25	1,483,924	1,011,431	
26	458,296	752,399	
27	732,527	392,129	
28	606,144	912,538	
29	31,927		
合 計		4,432,455	3,262,838

<参考>	広野町東日本大震災 復興交付金基金残高	広野町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	広野町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	1,172,995	3,378	3,262,838

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	16,000	0
24	260,000	59,989	
25	1,056,801	1,466,559	
26	1,142,166	1,045,866	
27	2,232,200	1,568,919	
28	18,000	▲ 487,395	
29	0		
合 計		4,725,167	3,653,938

(様式2A)

広野町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								24	27							
17	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財試掘調査事業 (被災個人住宅試掘・記録保存調査)	広野町全域	町	町	直接	継続	13,050	24	~	28	23					
																	24	9,787	0	0		
																	25		0	0		
																	26		0	0		
																	27		0	0		
																	28		0	0		
																	29		0	0		
累計	9,787	0	0	0																		
22	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業	広野町	県	県	直接	完了	3,024	25	~	27	23					
																	24					
																	25	2,268		1,106	-	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始
																	26		0	0	-	
																	27			100	1,062	27年4月から埋蔵文化財に係る調整を開始、調査不要となる
																	28			0	0	
																	29			0	0	
累計	2,268	0	1,206	1,062																		
(注)	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>												都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	0		
													24	0	0	0	0	0				
													25	2,268	0	1,106	0	0				
													26	0	0	0	0	0				
													27	0	0	100	1,062	0				
													28	0	0	0	0	0				
													29	0	0	0	0	0				
													3,024	都道府県交付分 計	2,268	0	1,206	1,062				
													市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0			
													24	9,787	0	0	0	0				
													25	0	0	0	0	0				
													26	0	0	0	0	0				
													27	0	0	0	0	0				
													28	0	0	0	0	0				
29	0	0	0	0	0																	
13,050	市町村交付分 計	9,787	0	0	0																	
都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0																
24	9,787	0	0	0	0																	
25	2,268	0	1,106	0	0																	
26	0	0	0	0	0																	
27	0	0	100	1,062	0																	
28	0	0	0	0	0																	
29	0	0	0	0	0																	
16,074	合計	12,055	0	1,206	1,062																	

(様式2D)

広野町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(広野町 復興まちづくり 計画(仮称)策 定)	広野町域	町	町	直接	完了	45,000	23	~	25	23	22,500			-	H24年5月計画作成業務委託発注。		
																	24			22,498	-			
																	25	11,250		11,182	70	H25年7月計画作成業務委託発注。		
																	26							
																	27							
																	28							
																	29							
累計	33,750	0	33,680	70																				
2	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業	下北迫字 苗代替外 1地区	町	町	直接	完了	6,300	23	~	23	23	11,250			-	H24年7月移転候補地検討委託業務発注。		
																	24			4,725	6,525			
																	25							
																	26							
																	27							
																	28		▲ 6,525		▲ 6,525			
																	29							
累計	11,250	▲ 6,525	4,725	0																				
3	◆	D	-	22	-	1	-	1	防災緑地基本 計画策定事業	浅見川地 区	県	県	直接	完了	20,000	23	~	23	23	16,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施	
																			24			12,208	-	
																			25			0	-	未執行
																			26					3,792
																			27					
																			28					
																			29					
累計	16,000	0	12,208	3,792																				
4	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	広野小高 線(現道)	町	町	直接	継続	303,992	24	~	28	23				-	H24年6月実施設計発注。		
																	24	141,825		488	-			
																	25	107,725		26,242	-	H25年6月設計完了。H25年9月用地買収着手。		
																	26	17,050		27,452	-	H27年1月 一部道路改良舗装工事発注済。		
																	27		▲ 31,006	36,538	-	H27年12月 一部道路改良舗装(L=100m)工事発注済。		
																	28			41,328	-	H28年8月 一部道路改良舗装(L=203m)工事発注済。		
																	29							
累計	266,600	▲ 31,006	132,048	0																				
5	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久保田1 号線	町	町	直接	継続	1,092,000	24	~	29	23				-	H24年6月測量設計委託発注。		
																	24	99,975		34,641	-			
																	25	402,225		217,742	-	H25年6月設計完了。H25年7月用地買収着手。同月工事着手。		
																	26	172,050		122,483	-	H26年9月JRアンダー工事完了。		
																	27			982	-			
																	28		▲ 45,183		-	H289月道路新設工(L=501m)工事発注済。		
																	29							
累計	674,250	▲ 45,183	375,848	0																				
6	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	浜田線	町	町	直接	継続	80,437	24	~	28	23				-	H24年6月測量設計委託発注。		
																	24	24,025			-			
																	25	18,600		2,877	-	H25年3月設計完了。H26年4月用地買収着手。		
																	26			5,741	-	用地買収		
																	27	14,858		2,532	-	用地買収		
																	28	4,855		80	-	用地買収		
																	29							
累計	62,338	0	11,230	0																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
7	D	-	1	-	4	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	JR常磐線 広野駅 自由通路	町	町	直接	継続	437,988	24	~	28	23								
																24	9,300							
																25	48,825							H25年11月測量設計発注。
																26			14,816					JR協議
																27	89,751		27,504					JR工事協定(27年度、28年度)協定締結済
																28	191,564		220,366					JR工事協定(28年度)工事協定 完了
																29								
累計	339,440	0	262,686	0																				
8	D	-	1	-	5	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	下浅見川 線	町	町	直接	完了	397,741	24	~	28	23					H24年8月測量設計委託発注。			
																24	12,400		3,088					
																25	76,725		11,407					H25年6月工事着手。(一部完了)
																26	71,300		22,862					残工区工事未着手。H27年度発注予定
																27	138,456		124,468					H27年10月 橋梁整備工事発注
																28	9,368		132,435	13,989				H29年3月整備工事完了
																29								
累計	308,249	0	294,260	13,989																				
9	D	-	1	-	6	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮) 1号線	町	町	直接	継続	427,790	24	~	28	23					H24年6月測量設計委託発注。			
																24	123,000		26,407					
																25	88,500		17,779					H25年6月設計完了。H25年9月用地買収着手。
																26	52,500		54,250					H26年8月 一部道路改良舗装工事発注済。H27年5月完了。
																27								H27年12月(約400m舗装)発注済。H28年3月完了。
																28	56,842		10,689					用地買収
																29								
累計	320,842	0	109,125	0																				
10	D	-	1	-	7	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮) 2号線	町	町	直接	継続	260,108	24	~	28	23					H24年6月測量設計委託発注。			
																24	54,000		0					
																25	21,750		14,069					H25年6月設計完了。H25年8月用地買収着手。
																26			21,342					H27年3月一部工事(25繰越分)完了。H27年4月一部工事(26年度分)完了
																27	88,409		44,328					H27年12月(約200m舗装)発注済。H28年3月完了。
																28	30,921		48,112					H28年5月(約180m舗装)発注済。取付道路工H28年11月(約246m)発注済。
																29								
累計	195,080	0	127,851	0																				
11	D	-	1	-	8	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮) 3号線	町	町	直接	完了	26,845	24	~	26	23								
																24	35,250		2,503					
																25			12,637					H25年10月用地買収着手。
																26			4,696					H26年11月 全線工事完了
																27		▲ 15,117			297			
																28								
																29								
累計	35,250	▲ 15,117	19,836	297																				
12	D	-	1	-	9	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮) 4号線	町	町	直接	完了	170,998	24	~	28	23					H24年6月測量設計委託発注。			
																24	22,500		0					
																25	51,750		8,050					H25年6月設計完了。H25年10月用地買収着手。
																26	7,875		64,203					H27年2月一部工事完了。
																27		46,123	0					H27年12月(約200m)発注済。H28年4月完了予定。
																28			30,309	25,686				
																29								
累計	82,125	46,123	102,562	25,686																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
13	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業等 (災害公営住宅の 整備、災害公営住宅に 係る用地取得 造成等)	下浅見川 字桜田地区	町	町	直接	完了	1,227,032	24	~	26	23				H24年6月建築設計業務発注。H24年6月敷地造成工事設計業務発注。H24年11月造成工事発注。	
																	24	450,625		86,376	-	
																	25	540,054		650,940	-	
																	26		82,974	321,591	-	
																	27				H26年9月 建築竣工。	
																	28			14,746		
																	29					
累計	990,679	82,974	1,058,907	14,746																		
14	◆	D	-	1	-	1	都市公園事業	下浅見川 字本町地区	町	町	直接	完了	34,000	24	~	28	23					
																	24	20,800				
																	25	6,400		7,842	H25年9月用地取得。	
																	26			0	設計未着手。	
																	27			0		
																	28			9,314	10,044	H28年8月 設計完了。H29年3月 整備工事完了
																	29					
累計	27,200	0	17,156	10,044																		
15	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	広野小高 線(北迫 工区)	県	県	直接	完了	2,658,000	24	~	28	23				24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。	
																	24	40,000		12,082		
																	25	391,200		360,156	-	
																	26	588,000		776,371	-	
																	27	1,107,200		562,935	-	
																	28			▲ 188,095	-	
																	29					
累計	2,126,400	0	1,523,449	0																		
16	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	広野町	町	町	直接	継続	299,515	24	~	32	23					
																	24	2,400		0		
																	25			0		
																	26			0		
																	27	211,749		0		
																	28	25,461		2,755	第Ⅱ期災害公営住宅駐車場整備完了。	
																	29					
累計	239,610	0	2,755	0																		
18	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	下北迫宇 苗代替地区	町	町	直接	完了	140,740	24	~	25	23				H24年9月測量設計業務発注。	
																	24	80,000		13,615		
																	25	37,283		30,664		
																	26			58,311	14,693	H25年4月工事着手。H26年5月竣工。
																	27					
																	28					
																	29					
累計	117,283	0	102,590	14,693																		
19	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (浅見川地区 防災緑地) ※施設費	浅見川地区	県	県	直接	完了	3,150,000	24	~	28	23				25年3月、詳細設計実施	
																	24	180,000		35,699		
																	25	570,000		1,000,000	-	
																	26	487,500		228,144	-	
																	27	1,125,000		1,005,884	-	
																	28			▲ 368,763	461,536	
																	29					
累計	2,362,500	0	1,900,964	461,536																		
20	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (浅見川地区 防災緑地) ※用地費	浅見川地区	県	県	直接	継続	327,000	24	~	29	23				25年3月、用地交渉実施	
																	24	40,000		0		
																	25	93,333		105,297	-	
																	26	66,666		41,351	-	
																	27	0		0	-	
																	28	18,000		69,463	1,888	29年1月 町下水道補償工事
																	29					
累計	217,999	0	216,111	1,888																		

