

(様式1)

福島県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

福島県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	510,164	36,638
24	12,248,919	4,757,666	
25	29,860,010	17,336,642	
26	19,630,801	20,372,168	
27	21,272,667	15,428,945	
28	6,745,785	15,985,038	
29	2,073,043		
合 計		92,341,389	73,917,097

<参考>	福島県東日本大震災 復興交付金基金残高	福島県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	福島県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		17,656,587	82,876

(様式2A)

福島県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	128	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	完了	9,840	25	~	27	23				25年1月 埋蔵文化財分布調査開始
																		24		3,093		
																		25	7,380	803	-	25年12月 埋蔵文化財試掘確認調査開始
																		26	0	2,276	-	26年11月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了
																		27	0	406	785	28年3月 調査報告書刊行
																		28				
																		29				
累計	7,380	0	6,578	785																		
いわき市	148	A	-	4	-	8	-	埋蔵文化財発掘調査事業	錦・関田地区	県	県	直接	完了	16,752	25	~	27	23				
																		24				
																		25	12,564	2,279	-	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
																		26	0	4,807	-	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、12月終了
																		27	0	406	5,037	28年3月 調査報告書刊行
																		28				
																		29				
累計	12,564	0	7,492	5,037																		
いわき市	166	A	-	4	-	9	-	埋蔵文化財発掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	継続	41,664	25	~	29	23				
																		24				
																		25	31,248	2,659	-	26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
																		26	0	8,349	-	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、1月終了
																		27	0	3,076	-	27年11月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行
																		28	0	127	-	
																		29				
累計	31,248	0	14,211	0																		
相馬市	79	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業	相馬市相馬亘理線他	県	県	直接	継続	50,976	25	~	31	23				
																		24				
																		25	38,232	3,538	-	25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
																		26	0	3,036	-	26年7月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、10月終了
																		27	0	0	-	
																		28	0	0	-	
																		29				
累計	38,232	0	6,574	0																		
南相馬市	47	A	-	4	-	5	-	埋蔵文化財発掘調査事業 (原町海老相馬線道路改良他)	南相馬市原町海老相馬線他	県	県	直接	継続	90,168	25	~	31	23				
																		24				
																		25	67,626	12,503	-	25年5月から埋蔵文化財試掘調査を開始
																		26	0	1,518	-	26年4月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、7月終了
																		27	0	1,619	-	27年6月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行
																		28	0	730	-	28年5月 28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書刊行
																		29				
累計	67,626	0	16,370	0																		

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
南相馬市	55	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	南相馬市 右田・海 老地区 他	県	県	直接	継続	164,256	25 ~ 31	23								
																24								
																25	123,192		47,967	-	25年6月から埋蔵文化財試掘調査を開始			
																26	0		5,314	-	26年6月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了			
																27	0		20,791	-	27年7月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行			
																28	0		9,427	-	28年4月 28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書刊行			
																29 累計	123,192	0	83,499	0				
広野町	22	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	広野町	県	県	直接	完了	3,024	25 ~ 27	23								
																24								
																25	2,268		1,106	-	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始			
																26	0		0	-				
																27	0		100	1,062	27年4月から埋蔵文化財に係る調整を開始、調査不要となる			
																28								
																29 累計	2,268	0	1,206	1,062				
新地町	55	A	-	4	-	6	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	新地町	県	県	直接	継続	12,072	25 ~ 30	23								
																24								
																25	9,054		2,440	-	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始			
																26	0		0	-				
																27	0		0	-				
																28	0		0	-				
																29 累計	9,054	0	2,440	0				

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	3,093	0
		25	291,564	0	73,295	0
		26	0	0	25,300	0
		27	0	0	26,398	6,884
		28	0	0	10,284	0
		29	0	0	0	0
388,752	都道府県交付分 計	291,564	0	138,370	6,884	
市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
0	市町村交付分 計	0	0	0	0	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	3,093	0
		25	291,564	0	73,295	0
		26	0	0	25,300	0
		27	0	0	26,398	6,884
		28	0	0	10,284	0
		29	0	0	0	0
388,752	合計	291,564	0	138,370	6,884	

(様式2C)

福島県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
郡山市	1	C	-	8	-	1	-	林業研究センター施設管理事業	福島県林業研究センター	県	県	直接	完了	87,814	23	~	24	23	65,860			<ul style="list-style-type: none"> 管理道路等修繕:24年8月契約。24年12月完了。 分取用高速液体クロマトグラフィー:24年8月契約。24年10月完了。 ボイラー室撤去:24年9月、10月契約。24年12月完了。 倉庫撤去:24年12月契約。25年1月完了。 ガラス器具類等試験用具。取り下げ。 クロマトグラフ装置:24年8月契約。24年10月完了。 フィンガージョインター:24年10月契約。24年12月完了。 グレーディングマシン:24年11月契約。25年3月完了。 加湿器:24年9月契約。24年10月完了。 研修本館視聴覚工事:24年8月契約。24年10月完了。 人工乾燥装置:25年1月契約。25年2月完了。 人工乾燥装置委託:24年7月契約。24年9月完了。
																		24		33,313	32,547	
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
																		累計	65,860	0	33,313	
いわき市	9	C	-	4	-	1	-	園芸産地復興プロジェクト支援事業	夏井地区いちご栽培ハウス	県	市	間接	完了	58,784	24	~	24	23				平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工
																		24	44,088	44,084	4	
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
																		累計	44,088	0	44,084	
いわき市	10	C	-	8	-	1	-	水産種苗研究施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	43,041	23	~	24	23	32,280	0		平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年3月完成 平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入
																		24		32,060	220	
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
																		累計	32,280	0	32,060	
いわき市	60	◆C	-	1	-	4	-	道の駅よつくら港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	完了	71,400	24	~	25	23				いわき市に対する間接補助 24年11月、いわき市に対して交付決定(H25へ繰越) H26年3月完了
																		24	57,120	57,120		
																		25		▲ 2,481	2,481	
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
																		累計	57,120	0	54,639	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	61	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	四倉漁港	県	県	直接	完了	520,000	24	~	28	23				未執行
																		24	267,750		0	
																		25	67,500		45,027	-
																		26		54,750	47,283	
																		27			230,422	
																		28			25,056	42,212
																		29				
累計	335,250	54,750	347,788	42,212																		
いわき市	62	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	小浜漁港	県	県	直接	完了	80,000	24	~	27	23				24年11月、測量設計発注。
																		24	7,500		1,217	
																		25	52,500		1,097	-
																		26			52,470	
																		27			5,216	
																		28				
																		29				
累計	60,000	0	60,000	0																		
いわき市	63	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	完了	19,000	24	~	26	23				24年8月、測量設計発注。
																		24	69,000	▲ 54,750	11,844	
																		25			2,138	-
																		26				268
																		27				
																		28				
																		29				
累計	69,000	▲ 54,750	13,982	268																		
いわき市	64	C	-	8	-	2	-	調査船いわき 丸代船建造事 業	小名浜地 区	県	県	直接	完了	1,269,857	24	~	26	23				平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約
																		24	4,803		4,803	
																		25	473,795		473,794	-
																		26	473,793		473,225	569
																		27				
																		28				
																		29				
累計	952,391	0	951,822	569																		
いわき市	84	◆C	-	1	-	4	-	四倉地区防災 対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	24	~	24	23				24年12月四倉地区防災対策検討業務
																		24	16,000		15,999	1
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	16,000	0	15,999	1																		
いわき市	129	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	下仁井田 地区	県	県	直接	継続	1,183,020	25	~	29	23				地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続きに着手し、H25年5月計画確定。
																		24				
																		25	201,052		150,657	-
																		26	262,700		276,578	-
																		27	112,202		148,719	-
																		28	228,199		150,382	-
																		29				
累計	804,153	0	726,336	0																		
いわき市	149	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	錦・関田 地区	県	県	直接	継続	2,221,326	25	~	30	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続きに着手し、H25年5月計画確定。
																		24				
																		25	264,450		216,938	-
																		26	294,763		282,274	-
																		27	256,462		263,651	-
																		28	476,293		529,105	-
																		29	308,812			
累計	1,600,780	0	1,291,968	0																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
いわき市	167	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	夏井地区	県	県	直接	継続	4,021,770	25	~	31	23							
																		24							
																		25	628,792		112,256	-	H25年11月、実施設計・境界測量契約。		
																		26	915,195		776,516	-	H26年12月、区画整理工契約。		
																		27			303,631		H27年9月、区画整理工契約。		
																		28	354,597		528,346		H28年7月、区画整理工契約。		
																		29	278,796						
累計	2,177,380	0	1,720,749	0																					
いわき市	168	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	夏井川地 区	県	県	直接	完了	20,000	25	~	26	23							
																		24							
																		25	20,000		19,872	-	事業計画書作成H26年5月末完了。		
																		26				128			
																		27							
																		28							
																		29							
累計	20,000	0	19,872	128																					
いわき市	199	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地防災事 業)	細谷・沢 常地区	県	県	直接	継続	1,346,500	26	~	30	23							
																		24							
																		25							
																		26	60,000		35,296		H26年12月実施設計を契約		
																		27	45,000		32,601		H27年11月、排水機場機器整備工事を契約。		
																		28	303,750		300,854		H28年11月、新設排水ポンプ工事を契約。		
																		29	453,750						
累計	862,500	0	368,751	0																					
相馬市	1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	20,000	23	~	24	23	20,000		0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。		
																		24							
																		25							
																		26							
																		27							
																		28							
																		29							
累計	20,000	0	0	20,000																					
相馬市	2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 等整備導入事 業)	岩子・新 田・柏崎・ 磯部・古 磯部・蒲 庭・孫目 地区等	県	市	間接	完了	1,093,238	24	~	24	23					平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、平成25年2月14日(育苗ハウス、付帯設備)着工 平成25年3月26日竣工		
																		24	819,928		651,814	168,114			
																		25							
																		26							
																		27							
																		28							
																		29							
累計	819,928	0	651,814	168,114																					
相馬市	4	C	-	8	-	1	-	農林水産関係 試験研究機関 緊急整備事業 (水産試験場 相馬支場復旧 事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	23	~	25	23	47,424		0		平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了 平成24年11月工事着工 平成24年12月研究備品発注、平成25年4月納入		
																		24			47,380				
																		25				44	平成25年4月納入、平成25年6月完成		
																		26							
																		27							
																		28							
																		29							
累計	47,424	0	47,380	44																					

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
相馬市	33	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	105,201	24	~	24	23				平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着工 平成25年3月1日(機械)、3月26日(収納庫)竣工
																		24	78,900		69,961	8,939
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	78,900	0	69,961	8,939																		
相馬市	59	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興整備基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	完了	35,232	24	~	25	23				H24年12月に事業計画書作成業務を発注。
																		24	35,232		35,232	-
																		25				0
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	35,232	0	35,232	0																		
相馬市	66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	松川浦漁港	県	県	直接	継続	1,210,000	25	~	28	23				
																		24				
																		25	49,500		43,045	-
																		26	250,500		247,810	
																		27	435,000		346,114	
																		28	172,500		151,769	
																		29				
累計	907,500	0	788,738	0																		
相馬市	67	◆C	-	1	-	3	-	漁港環境整備事業(農山漁村地域復興基盤総合整備事業)	尾浜地区	県	県	直接	継続	285,000	25	~	28	23				
																		24				
																		25	16,000		13,331	-
																		26				
																		27	212,000		141,920	
																		28			69,750	
																		29				
累計	228,000	0	225,001	0																		
相馬市	80	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	八沢地区	県	県	直接	継続	3,415,166	25	~	31	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、H25年12月計画確定。
																		24				
																		25	100,065		83,722	-
																		26	877,312		86,499	-
																		27			607,279	-
																		28	775,108	757,900	1,286,655	-
																		29				
累計	1,752,485	757,900	2,064,155	0																		
相馬市	81	C	-	8	-	2	-	水産種苗研究・生産施設復旧事業	光陽地区	県	県	直接	継続	9,190,374	25	~	30	23				
																		24				
																		25	84,507		10,104	-
																		26	120,345		90,221	-
																		27	1,416,427		297,382	-
																		28	3,921,190		4,534,430	-
																		29				
累計	5,542,469	0	4,932,137																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
相馬市	84	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業	和田地区	県	市	間接	完了	104,502	25	~	25	23				平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始	
																		24					
																		25	78,376		69,889		8,487
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	78,376	0	69,889	8,487																			
南相馬市	15	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	右田地区 他	県	県	直接	完了	128,075	23	~	25	23	104,600		36,638	-	H24年1月に事業計画書作成業務を発注。
																		24	23,475		80,755	-	
																		25				108	H26年1月完了。
																		26			10,574		
																		27					
																		28					
																		29					
累計	128,075	0	127,967	108																			
南相馬市	16	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	1,192,642	24	~	27	23				平成25年2月18日着工	
																		24	286,755		31,298	-	平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工
																		25	210,000		78,582	-	平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11月30日使用開始
																		26			234,073	-	平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工
																		27	397,726		418,639	131,889	平成27年7月2日着工、平成28年3月18日竣工
																		28					
																		29					
累計	894,481	0	762,592	131,889																			
南相馬市	17	◆C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	23,111	24	~	24	23				平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了	
																		24	18,488		15,475	0	
																		25				3,013	平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	18,488	0	15,475	3,013																			
南相馬市	20	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	115,000	24	~	24	23				平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工	
																		24	86,250		86,231	19	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	86,250	0	86,231	19																			
南相馬市	35	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	八沢地区 他	県	県	直接	完了	64,893	24	~	25	23				H24年12月に事業計画書作成業務を発注。	
																		24	64,893		64,893	-	
																		25				0	H25年12月完了。
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	64,893	0	64,893	0																			
南相馬市	42	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	真野川漁港	県	県	直接	継続	300,000	25	~	29	23				25年7月測量設計発注	
																		24					
																		25	15,000		9,054	-	
																		26	169,500		1,346		26年10月積算委託発注
																		27	40,500		198,835		27年9月 工事発注
																		28			11,134		
																		29					
累計	225,000	0	220,369	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
南相馬市	43	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	金沢・北 泉地区	県	県	直接	継続	1,187,566	24	~	29	23				地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、H25年3月に	
																		24	26,250		25,414	-	事業着手(実施設計に着手)した。
																		25	238,462		232,095	-	H25年10月、区画整理工契約。
																		26	254,266		226,635		H26年10月、区画整理工契約。
																		27	263,962		71,502		H27年7月、実施設計契約。
																		28			129,055		H29年3月、管水路工契約。
																		29					
累計	782,940	0	684,701	0																			
南相馬市	48	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢	県	県	直接	完了	2,058,770	25	~	27	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手	
																		24					し、H25年12月計画確定。
																		25	175,335		146,697	-	H25年11月、実施設計・境界測量契約。
																		26	1,368,742		127,383	-	H26年7月、区画整理工契約
																		27			838,115		H27年10月、区画整理工契約。
																		28			431,882		H28年10月、区画整理工契約。
																		29					
累計	1,544,077	0	1,544,077	0																			
南相馬市	49	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町東	県	県	直接	完了	3,734,370	25	~	27	23				地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手続きに着手	
																		24					し、H25年7月計画確定。
																		25	176,475		156,386	-	H25年6月、実施設計・境界測量契約。
																		26	2,556,802		427,223	-	H26年7月、区画整理工契約。
																		27		67,500	1,853,808		H27年10月、区画整理工契約。
																		28			363,360		H28年4月、区画整理工契約。
																		29					
累計	2,733,277	67,500	2,800,777	0																			
南相馬市	50	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画作成)	飯崎	県	県	直接	完了	10,000	25	~	25	23					
																		24					
																		25	10,000		9,999	1	H26年11月災害計画調査委託発注。H26年3月完了。
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	10,000	0	9,999	1																			
南相馬市	51	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸施設整 備事業)	鹿島区	県	市	間接	完了	1,200,000	25	~	28	23					
																		24					
																		25	900,000				平成26年度繰越
																		26					平成27年度に延期
																		27			894,240	5,760	平成27年12月21日着工、平成28年11月竣工予定(H28債務負担行為 設定)
																		28					平成29年2月10日完了
																		29					
累計	900,000	0	894,240	5,760																			
南相馬市	56	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	右田・海 老地区	県	県	直接	完了	854,682	25	~	27	23					
																		24					
																		25	127,642		82,395	-	H25年10月、実施設計契約。H25年11月、境界測量契約。
																		26	753,900		424,147	-	H26年12月、区画整理工契約。
																		27			128,400		H27年7月、区画整理工契約。
																		28		▲ 240,531	▲ 15,707	21,776	
																		29					
累計	881,542	▲ 240,531	619,235	21,776																			
南相馬市	57	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	真野地区	県	県	直接	完了	211,332	25	~	27	23					
																		24					
																		25	82,027		61,155	-	H25年10月、実施設計・境界測量契約。
																		26	676,950		12,907	-	H26年12月、換地業務契約。
																		27			84,436		H27年10月、区画整理工契約。
																		28		▲ 600,478	▲ 2,460	2,461	
																		29					
累計	758,977	▲ 600,478	156,038	2,461																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
南相馬市	60	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町南部 地区	県	県	直接	完了	542,978	25	~	27	23								
																		24								
																		25	236,533		92,378	-	H25年促進費支出			
																		26	208,725	▲ 38,025	44,319	-	H26年9月設計業務契約、H27年12月完了予定			
																		27	29,475	▲ 29,475	182,224		H27年10月、区画整理工契約。			
																		28			81,187					
																		29								
累計	474,733	▲ 67,500	400,108	0																						
南相馬市	61	◆	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	原町第1	県	県	直接	完了	370,725	25	~	27	23							
																			24							
																			25	2,353		2,353	-	H26年1月、埋蔵文化財発掘調査契約。		
																			26	196,488	▲ 7,577	165,804	-	H26年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。		
																			27	105,316		75,010		H27年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。		
																			28			53,413				
																			29							
累計	304,157	▲ 7,577	243,167	53,413																						
川俣町	1	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	川俣町全 域	県	町	間接	完了	59,613	24	~	25	23				平成25年1月28日着工				
																		24	44,709		43,848	-				
																		25			630	231	平成25年6月28日竣工、平成25年8月20日使用開始			
																		26								
																		27								
																		28								
																		29								
累計	44,709	0	44,478	231																						
埴町	1	C	-	9	-	1	-	埴町木質バイ オマス発電事 業	埴ウッド パワー発 電所	県	間事業	間接	廃止	6,072,000	25	~	25	23								
																		24								
																		25	3,036,000		0	3,036,000	地域住民の同意が得られず、事業廃止			
																		26								
																		27								
																		28								
																		29								
累計	3,036,000	0	0	3,036,000																						
川内村	2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	水耕栽培 施設	県	村	間接	完了	269,994	24	~	24	23				平成24年8月15日着工、平成25年3月28日竣工				
																		24	202,495		201,118	1,377				
																		25					平成25年4月26日使用開始			
																		26								
																		27								
																		28								
																		29								
累計	202,495	0	201,118	1,377																						
新地町	46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業) 「農業経営高 度化支援事 業」	作田前地 区	県	県	直接	継続	24,060	24	~	29	23				工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越し、H25分と合わせて執行する。				
																		24	825				- 経営体育成促進事業を実施。			
																		25	3,282		3,114		- 経営体育成促進事業を実施。			
																		26	3,660		3,660		- 経営体育成促進事業を実施。			
																		27	1,087		1,087		経営体育成促進事業を実施。			
																		28	1,612	7,577	6,096		経営体育成促進事業を実施。			
																		29								
累計	10,466	7,577	13,957	0																						
新地町	47	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(漁 港環境整備事 業)	釣師浜漁 港	県	県	直接	継続	201,000	25	~	28	23								
																		24								
																		25	15,000		4,187	-	25年7月測量設計発注			
																		26			1,979		26年10月積算委託発注			
																		27	135,750		135,750		27年10月 工事発注			
																		28			▲ 7					
																		29								
累計	150,750	0	141,909	0																						

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
新地町	64	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	福田地区 新地地区 駒ヶ嶺地区	県	町	間接	完了	194,480	25	~	26	23									
																		24									
																		25	92,610		14,253	-	平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始				
																		26	53,250		33,534	-	平成26年5月27日着工、平成26年9月10日竣工・使用開始				
																		27									
																		28									
																		29									
累計	145,860	0	47,787	98,073																							
飯舘村	1	C	-	4	-	1	-	いいたて までの いな農業復興 計画基幹事業	福島市	県	村	間接	完了	210,194	24	~	24	23					平成24年8月14日・10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工				
																		24	157,535		152,148	5,387	平成25年1月9日・3月28日(ハウス)、2月8日・3月1日・3月18日(付属機器)竣工				
																		25									
																		26									
																		27									
																		28									
																		29									
累計	157,535	0	152,148	5,387																							
飯舘村	3	C	-	4	-	2	-	いいたて までの いな農業復興 計画基幹事業	喜多方市	県	村	間接	完了	12,786	24	~	24	23					平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工				
																		24	9,589		8,725	864	平成25年3月21日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工				
																		25					平成25年4月1日使用開始				
																		26									
																		27									
																		28									
																		29									
累計	9,589	0	8,725	864																							
飯舘村	4	C	-	4	-	3	-	いいたて までの いな農業復興 計画基幹事業	二本松市	県	村	間接	完了	6,558	24	~	25	23					貸与する予定の者の急病により事業中止				
																		24	4,882		0	-					
																		25		36	4,646	272	貸与予定者の回復により事業再開。平成26年1月16日着工、平成26年3月25日竣工				
																		26									
																		27									
																		28									
																		29									
累計	4,882	36	4,646	272																							
飯舘村	5	C	-	4	-	4	-	いいたて までの いな農業復興 計画基幹事業	田村市	県	村	間接	完了	19,678	24	~	24	23					平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工				
																		24	14,758		12,544	2,214	平成25年2月20日・3月21日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工				
																		25					平成25年4月1日使用開始				
																		26									
																		27									
																		28									
																		29									
累計	14,758	0	12,544	2,214																							
飯舘村	6	C	-	4	-	5	-	いいたて までの いな農業復興 計画基幹事業	南相馬市	県	村	間接	完了	8,080	24	~	24	23					平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工				
																		24	6,060		6,016	44					
																		25					平成25年4月1日使用開始				
																		26									
																		27									
																		28									
																		29									
累計	6,060	0	6,016	44																							

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
飯舘村	7	C	-	4	-	6	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	中島村	県	村	間接	完了	6,998	24	~	24	23				平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年3月14日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工	
																		24	5,248		4,988	260	
																		25					平成25年4月1日使用開始
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	5,248	0	4,988	260																			
飯舘村	8	C	-	4	-	7	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	栃木県那 須塩原市	県	村	間接	完了	50,825	24	~	24	23				平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工	
																		24	38,154		36,162	1,992	
																		25		▲ 36		▲ 36	平成25年4月1日使用開始
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	38,154	▲ 36	36,162	1,956																			
飯舘村	9	C	-	4	-	8	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	相馬市	県	村	間接	完了	29,644	24	~	26	23				平成25年1月8日着工、平成25年3月25日竣工	
																		24	7,623		7,245	-	
																		25					平成25年4月1日使用開始
																		26	14,610		12,393	2,595	平成26年7月16日着工、平成27年3月25日竣工・利用開始
																		27					
																		28					
																		29					
累計	22,233	0	19,638	2,595																			
飯舘村	16	C	-	4	-	9	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	北塩原村	県	村	間接	完了	50,281	26	~	26	23					
																		24					
																		25					
																		26	37,710		37,122	588	平成26年6月4日着工、平成27年3月30日竣工・利用開始
																		27					
																		28					
																		29					
累計	37,710	0	37,122	588																			
飯舘村	18	C	-	4	-	10	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	山形県 最上郡 舟形町	県	村	間接	完了	7,185	26	~	26	23					
																		24					
																		25					
																		26	5,388		5,014	374	平成26年7月17日着工、平成26年11月14日竣工・利用開始
																		27					
																		28					
																		29					
累計	5,388	0	5,014	374																			
飯舘村	19	C	-	4	-	11	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	北海道 夕張郡 栗山町	県	村	間接	完了	39,752	26	~	26	23					
																		24					
																		25					
																		26	29,814		29,001	813	平成26年8月8日着工、平成27年3月31日竣工・利用開始
																		27					
																		28					
																		29					
累計	29,814	0	29,001	813																			

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
飯舘村	20	C	-	4	-	12	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	千葉県 山武市	県	村	間接	完了	79,974	26	～	27	23						
																	24						
																	25						
																	26	59,980					
																	27			59,967	13	平成27年度に延期 平成27年11月27日着工、平成28年3月28日竣工・利用開始	
																	28						
																	29						
																	累計	59,980	0	59,967	13		

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	270,164	0	36,638	20,000
		24	2,398,310	▲ 54,750	1,781,687	221,982
		25	7,357,256	0	2,137,313	3,050,601
		26	9,644,393	9,148	4,165,286	5,335
		27	3,450,907	38,025	7,318,948	235,735
		28	6,233,249	▲ 75,532	8,580,887	119,862
		29	1,041,358	0	0	0
45,821,704	都道府県交付分 計	30,395,637	▲ 83,109	24,020,759	3,653,515	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
0	市町村交付分 計	0	0	0	0	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	270,164	0	36,638	20,000
		24	2,398,310	▲ 54,750	1,781,687	221,982
		25	7,357,256	0	2,137,313	3,050,601
		26	9,644,393	9,148	4,165,286	5,335
		27	3,450,907	38,025	7,318,948	235,735
		28	6,233,249	▲ 75,532	8,580,887	119,862
		29	1,041,358	0	0	0
45,821,704	合計	30,395,637	▲ 83,109	24,020,759	3,653,515	

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
会津若松市	2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	古川町	県	県	直接	完了	541,872	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	141,856		14,565	-
																		25	350,000		350,289	-
																		26		▲ 17,718	18,564	90,720
																		27				
																		28				
																		29				
累計	491,856	▲ 17,718	383,418	90,720	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。 26年12月、完成																	
会津若松市	3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	門田町	県	県	直接	完了	1,740,086	24	~	27	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	279,856		156,293	-
																		25	1,225,000		1,037,162	-
																		26		17,718	225,186	105,924
																		27			▲ 1,991	
																		28			▲ 3,564	
																		29				
累計	1,504,856	17,718	1,413,086	105,924	25年8月設計完了。26年2月、本体工事発注。 本体建設工事中 平成27年5月完了																	
郡山市	5	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	安積町	県	県	直接	完了	662,508	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。
																		24	42,000		10,783	-
																		25	525,000		515,894	-
																		26		12,694	22,072	30,945
																		27				
																		28				
																		29				
累計	567,000	12,694	548,749	30,945	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。 27年2月、完成																	
郡山市	6	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	富田町	県	県	直接	完了	1,150,265	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	293,012		251,440	-
																		25	700,000		683,717	-
																		26		13,468	32,113	39,210
																		27				
																		28				
																		29				
累計	993,012	13,468	967,270	39,210	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。 27年1月、完成																	
郡山市	7	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	日和田町	県	県	直接	完了	535,638	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	125,125		104,590	-
																		25	350,000		329,222	-
																		26		▲ 6,441	15,215	19,657
																		27				
																		28				
																		29				
累計	475,125	▲ 6,441	449,027	19,657	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。 26年10月、完成																	
郡山市	8	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業	富久山町	県	県	直接	完了	557,331	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	142,341		121,542	-
																		25	350,000		333,092	-
																		26		▲ 4,676	12,413	20,618
																		27				
																		28				
																		29				
累計	492,341	▲ 4,676	467,047	20,618	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。 26年10月、完成																	
郡山市	9	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業	喜久田町	県	県	直接	完了	1,371,745	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	340,322		288,344	-
																		25	875,000		835,920	-
																		26		▲ 15,045	26,920	49,093
																		27				
																		28				
																		29				
累計	1,215,322	▲ 15,045	1,151,184	49,093	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。 26年12月、完成																	

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
郡山市	10	◆	D	-	4	-	1	-	1	県営住宅管理 システムプロ グラム機能追 加事業	県内	県	県	直接	完了	2,700	25	~	25	23				25年4月、発注。26年3月、完了	
																				24					
																				25	2,160		2,128		32
																				26					
																				27					
																				28					
29																									
累計	2,160	0	2,128	32																					
いわき市	47		D	-	1	-	5	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 末続 片倉末続 停車場線	県	県	直接	廃止	36,885	23	~	26	23				廃止。	
																				24	29,508		0		
																				25					
																				26					29,508
																				27					
																				28					
29																									
累計	29,508	0	0	29,508																					
いわき市	48		D	-	1	-	6	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 久之浜 久之浜港 線	県	県	直接	継続	1,718,000	24	~	29	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計。 27年3月、橋梁下部工事発注済。 28年3月、橋梁下部工事実施。 29年3月、橋梁上部工事実施。	
																				24	25,508		0		
																				25	175,916		21,361		
																				26	190,576		356,552		
																				27	982,400		334,489		
																				28	0		562,075		
29																									
累計	1,374,400	0	1,274,477	0																					
いわき市	49		D	-	1	-	7	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小浜町 泉岩間植 田線	県	県	直接	継続	695,000	24	~	29	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計。 27年3月、橋梁工事発注済。 28年3月、橋梁工事実施。 29年3月、用地補償、道路改良工事実施。	
																				24	21,131		5,302		
																				25	240,000		26,228		
																				26	147,434		235,811		
																				27	147,434		222,027		
																				28	0		1,860		
29																									
累計	555,999	0	491,228	0																					
いわき市	50	◆	D	-	22	-	2	-	1	防災緑地基本 計画策定事業	いわき市	県	県	直接	完了	200,000	23	~	25	23	160,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施 25年11月 防災緑地マネジメント検討業務実施。26年3月 完了	
																				24			116,048		
																				25			28,392		
																				26					15,560
																				27					
																				28					
29																									
累計	160,000	0	144,440	15,560																					
いわき市	72		D	-	1	-	8	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	岩間町 泉岩間植 田線	県	県	直接	完了	610,000	24	~	28	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去。 27年1月、道路改良工事発注済。 28年3月、道路改良工事実施。 29年3月、道路改良工事実施。	
																				24	12,000		5,664		
																				25	160,000		23,196		
																				26	160,000		314,740		
																				27	156,000		57,892		
																				28	0		76,493		
29																									
累計	488,000	0	477,985	0																					
いわき市	73		D	-	1	-	9	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	継続	1,970,000	24	~	29	23				25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施。 26年3月 用地交渉実施、電線共同溝設計完了。 27年3月 用地交渉実施、電線共同溝・改良舗装工着手 28年3月 用地補償、舗装改良工実施 29年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施	
																				24	776,000		23,001		
																				25	320,000		192,580		
																				26	312,000		851,706		
																				27	168,000		101,833		
																				28			312,242		
29																									
累計	1,576,000	0	1,481,362	0																					
いわき市	205		D	-	1	-	9	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	継続	344,293	24	~	29	23					
																				24					
																				25					
																				26					
																				27	265,021				
																				28					
29																									
累計	265,021	0	0	0																					

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
いわき市	85	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	1,117,200	24	~	29	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 25年11月、URへ道路整備業務発注。26年3月、橋梁実施設計。 27年3月、URへ橋梁工事発注。 28年3月、道路改良工事実施。	
																		24	12,000	0			
																		25	32,000	31,337	-		
																		26	390,400	762,336			
																		27	647,065	89,556			
																		28	▲ 187,705	775			
																		29					
累計	893,760	0	884,004	0																			
いわき市	206	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	242,200	24	~	29	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28	187,705				
																		29					
累計	187,705	0	0	0																			
いわき市	86	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平薄磯 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	392,000	24	~	28	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 25年11月、URへ道路整備業務発注 27年3月、UR業務継続 28年3月、道路改良工事実施。 29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。	
																		24	4,000	0			
																		25	8,000	6,720	-		
																		26	207,200	148,608			
																		27	94,400	80,157			
																		28	0	16,871			
																		29					
累計	313,600	0	252,356	0																			
いわき市	88	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(久之浜地区防災緑地)※施設費	久之浜地区	県	県	直接	継続	1,760,000	24	~	31	23				25年3月、詳細設計実施。 25年11月 構造物取り壊し 27年3月 造成盛土工事、植栽工事施工 28年2月 園路工施工 28年9月 植栽工施工	
																		24	112,500	27,212			
																		25	360,000	108,831	-		
																		26	195,000	310,404			
																		27	652,500	272,376			
																		28		297,216	303,961		
																		29					
累計	1,320,000	0	1,016,039	303,961																			
いわき市	89	D	-	22	-	3	-	都市公園事業(久之浜地区防災緑地)※用地費	久之浜地区	県	県	直接	継続	3,950,000	24	~	29	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。 25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。 27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払 28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払 29年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払	
																		24	900,000	396,406			
																		25	880,000	973,784	-		
																		26	853,333	584,323			
																		27		218,858			
																		28		459,962	0		
																		29					
累計	2,633,333	0	2,633,333	0																			
いわき市	90	D	-	22	-	4	-	都市公園事業(四倉地区防災緑地)※施設費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,370,000	24	~	31	23				25年3月、詳細設計実施。 26年3月 盛土工発注。 27年3月 盛土造成工事施工 28年3月 園路工施工 28年10月 園路工施工	
																		24	112,500	28,480			
																		25	311,250	56,261	-		
																		26		164,388			
																		27	603,750	300,396			
																		28		45,447	432,528		
																		29					
累計	1,027,500	0	594,972	432,528																			
いわき市	91	D	-	22	-	5	-	都市公園事業(四倉地区防災緑地)※用地費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,582,000	24	~	31	23				未執行 用地交渉継続 27年3月 補償工事(防潮堤)施工 28年3月 補償工事(防潮堤)施工 29年1月 補償工事(防潮堤)施工	
																		24	633,333	0			
																		25	390,000	0	-		
																		26	390,000	▲ 358,667	196,836		
																		27		62,369			
																		28		579,196	216,265		
																		29					
累計	1,413,333	▲ 358,667	838,401	216,265																			
いわき市	92	D	-	22	-	6	-	都市公園事業(沼ノ内地区防災緑地)※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	340,000	24	~	29	23				25年3月、詳細設計実施。 25年5月 物件調査実施 27年3月 家屋基礎撤去工事施工 27年10月 盛土園路工施工 29年1月 植栽工施工	
																		24	30,000	15,129			
																		25	15,000	5,985	-		
																		26	37,500	26,569			
																		27	172,500	50,675			
																		28		55,530	101,112		
																		29					
累計	255,000	0	153,888	101,112																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
いわき市	93	D	-	22	-	7	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	690,000	24	~	28	23				25年3月、用地交渉実施	
																		24	173,333	0			
																		25	186,666	118,821	-	用地交渉継続	
																		26	100,000	136,187		27年3月 用地交渉完了	
																		27		0		26年度に契約済みであるが、補償物件の移転が遅延	
																		28		694	204,297	29年3月補償物件移転	
																		29					
累計	459,999	0	255,702	204,297																			
いわき市	94	D	-	22	-	8	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	継続	840,000	24	~	29	23				25月3月、詳細設計実施	
																		24	52,500	23,563			
																		25	75,000	103,242	-	25年4月 地質調査 25年11月発注者支援	
																		26	82,500	52,432		27年3月 造成盛土工事施工	
																		27	420,000	212,567		28年2月 園路植栽工施工	
																		28		49,932	188,264	29年1月 植栽工施工	
																		29					
累計	630,000	0	441,736	188,264																			
いわき市	95	D	-	22	-	9	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	継続	1,220,000	24	~	29	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施	
																		24	286,666	218,702			
																		25	266,666	395,677	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。	
																		26	260,000	80,176		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払	
																		27		0		土地区画整理事業が遅延し、公共施設管理者負担金の支払が遅延	
																		28		0	118,777		
																		29					
累計	813,332	0	694,555	118,777																			
いわき市	96	D	-	22	-	10	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	継続	1,310,000	24	~	30	23				25月3月、詳細設計実施	
																		24	127,500	51,407			
																		25	172,500	81,900	-	25年11月 発注者支援	
																		26	142,500	112,134		27年3月 造成盛土工事施工	
																		27	540,000	482,637		28年2月 園路植栽工施工	
																		28		167,266	87,156	29年1月 植栽工施工	
																		29					
累計	982,500	0	895,344	87,156																			
いわき市	97	D	-	22	-	11	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	継続	3,810,000	24	~	29	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施	
																		24	820,000	325,186			
																		25	846,666	1,025,959	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。	
																		26	873,333	607,588		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払	
																		27		23,205		28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払	
																		28		1	558,060	29年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払	
																		29					
累計	2,539,999	0	1,981,939	558,060																			
いわき市	98	D	-	22	-	12	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	継続	750,000	24	~	30	23				25月3月、詳細設計実施	
																		24	45,000	17,804			
																		25	67,500	62,316	-	25年12月 盛土工発注	
																		26	75,000	29,088		27年3月 盛土造成工事実施	
																		27	375,000	87,669		27年7月 盛土工施工	
																		28		116,681	248,942	29年3月 園路工施工	
																		29					
累計	562,500	0	313,558	248,942																			
いわき市	99	D	-	22	-	13	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	継続	788,000	24	~	29	23				未執行	
																		24	26,666	0			
																		25	73,333	0	-	用地交渉実施	
																		26	66,666	358,667	206,403		用地交渉実施
																		27			118,480		27年11月 用地買収実施
																		28			39,860	160,589	29年1月 物件補償実施
																		29					
累計	166,665	358,667	364,743	160,589																			
いわき市	130	D	-	22	-	14	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	継続	1,040,000	24	~	30	23				25月3月、詳細設計実施	
																		24	30,000	18,191			
																		25	105,000	0	-	未執行	
																		26	75,000	438,366		27年1月 盛土造成工事発注	
																		27	570,000	34,681		28年2月 園路工施工	
																		28		95,656	193,106	29年1月 植栽工施工	
																		29					
累計	780,000	0	586,894	193,106																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
いわき市	131	D	-	22	-	15	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	継続	730,000	24	~	30	23				未執行		
																		24	173,333	0				
																		25	173,333	0	-	用地交渉実施		
																		26		227,483		用地交渉実施		
																		27	140,000	94,751		28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払		
																		28		78,041	86,391	28年12月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払		
																		29						
累計	486,666	0	400,275	86,391																				
いわき市	132	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	完了	1,032,659	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。		
																		24	70,000	12,883	-			
																		25	875,000	829,660	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。		
																		26		65,931	36,526	27年3月 本体完成。現在集会所建設工事。		
																		27						
																		28		▲ 41,423				
																		29						
累計	945,000	▲ 41,423	908,474	36,526																				
いわき市	133	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地区	県	県	直接	完了	4,498,040	24	~	26	23				25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。		
																		24	758,919	297,059	-			
																		25	3,500,000	3,601,467	-	25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。		
																		26		137,089	223,304	H27年3月完成		
																		27						
																		28		▲ 323,133				
																		29						
累計	4,258,919	▲ 323,133	4,035,615	223,304																				
いわき市	147	D	-	1	-	13	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平沼ノ内 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	1,249,000	25	~	30	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。		
																		24		0				
																		25	464,000	199,893	-	26年3月、橋梁詳細設計。26年3月、用地交渉実施。		
																		26	431,200	658,978		26年11月、橋梁下部工事発注済。		
																		27	104,000	132,645		28年3月、橋梁下部工事实施。上部工事発注手続き。		
																		28	0	7,297		29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事实施。		
																		29						
累計	999,200	0	998,813	0																				
いわき市	150	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	いわき市	県	県	直接	継続	411,589	24	~	32	23				
																				24		0		
																				25	329,271	38,600	-	25年8月 海岸避難誘導階段設計委託
																				26		150,504		26年12月 まちづくり計画策定業務
																				27				27年9月 海岸避難誘導階段整備 外
																				28		▲ 17,296		28年4月 住宅復興マッチングサポート
																				29				
累計	329,271	0	171,808	0																				
相馬市	23	◆	D	-	22	-	1	-	1	津波防災緑地 基本計画策定	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	30,000	23	~	25	23	24,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施
																				24		18,039		
																				25		5,951	10	25年11月 地質調査委託
																				26				
																				27				
																				28				
																				29				
累計	24,000	0	23,990	10																				
相馬市	48	D	-	1	-	24	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備) (県道:相馬亘 理線)	原釜地区	県	県	直接	継続	877,000	24	~	30	23				24年12月道路詳細設計・路線測量発注。		
																		24	72,000	10,878				
																		25	384,000	38,180	-	26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。		
																		26	128,000	316,330		27年3月道路改良工事発注済。		
																		27	117,600	95,561		28年3月、用地取得困難箇所一部解消。		
																		28	0	103,001		29年3月、用地補償、改良舗装工事实施。		
																		29						
累計	701,600	0	563,950	0																				
相馬市	87	D	-	1	-	29	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(県 道:相馬亘理 線)[補助率変 更分]	原釜地区	県	県	直接	継続	100,000	28	~	30	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28		69,750				
																		29						
累計	0	69,750	0	0																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
相馬市	49	D	-	1	-	25	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	継続	809,900	24	~	28	23				24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。24年12月用地測量発注。
																		24	72,000		20,651	25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。
																		25	300,000		271,521	27年2月道路改良工事発注済。
																		26	74,000		75,709	28年3月、道路改良工事实施。
																		27	201,920		196,969	29年3月、道路改良工事、用地補償実施。
																		28	0		0	
																		29				
累計	647,920	0	564,850	0																		
相馬市	50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	継続	1,152,500	24	~	30	23				24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路詳細設計発注
																		24	32,000		22,166	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。
																		25	312,000		179,581	26年7月道路改良工事発注済。
																		26	445,200		549,961	28年3月、道路改良工事实施。
																		27	132,800		▲154,087	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事实施。
																		28	0		▲28,439	
																		29				
累計	922,000	0	569,182	0																		
相馬市	62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地) ※施設費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	4,752,000	24	~	31	23				25年3月、詳細設計実施
																		24	210,000		40,474	
																		25	450,000		158,756	26年3月 造成工実施
																		26	540,000		1,154,369	27年3月 造成工実施
																		27	1,425,000		1,111,875	27年10月 盛土工施工
																		28	225,000		498,159	29年2月 造成工実施
																		29	375,000			
累計	3,225,000	0	2,963,633	0																		
相馬市	63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地) ※用地費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	3,250,000	24	~	30	23				25年3月、用地交渉実施
																		24	680,000		0	
																		25	1,486,666		0	用地交渉実施
																		26			53,655	用地交渉実施
																		27			60,099	27年7月 用地買収実施
																		28			59,227	28年10月 用地買収実施
																		29				
累計	2,166,666	0	172,981	0																		
相馬市	83	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県			継続	421,975	25	~	32	23				
																		24				
																		25	287,135		65,820	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託
																		26			156,800	26年9月 公設土取場取り付け道路整備、用地取得コーディネート委託
																		27	0		47,520	27年7月 公設土取場関連CM 外
																		28	50,444		▲19,404	28年4月 公設土取場関連CM 外
																		29				
累計	337,579	0	250,736	0																		
南相馬市	24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町海老相馬線	県	県	直接	継続	1,951,000	24	~	30	23				24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。
																		24	620,000		30,670	
																		25	292,000		194,240	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。
																		26	216,000		729,369	26年7月道路改良工事発注済。
																		27	432,800		56,926	28年3月、道路改良工事实施。
																		28	0		139,223	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事、用地補償実施。
																		29				
累計	1,560,800	0	1,150,428	0																		
南相馬市	25	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	北泉小高線	県	県	直接	継続	2,155,000	24	~	28	23				24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。
																		24	620,000		13,683	
																		25	260,000		31,694	26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。
																		26	200,000		846,712	26年7月道路改良工事、橋梁下部工事発注済。
																		27	644,000		267,785	28年3月、道路改良工事、橋梁下部工事实施。
																		28			290,740	29年3月、用地補償、道路改良工事实施。
																		29				
累計	1,724,000	0	1,450,614	0																		
南相馬市	65	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	北泉小高線	県	県	直接	継続	144,000	29	~	29	23				
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
																		28		111,600		
																		29				
累計	0	111,600	0	0																		

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
南相馬市	52	◆	D	-	1	-	3	-	1	交通インフラ 検討事業	小高区	県	県	直接	完了	50,000	25	~	25	23				25年11月地質調査、道路概略設計発注。	
																				24					-
																				25	40,000		13,538		
																				26					26,462
																				27					
																				28					
																				29					
累計	40,000	0	13,538	26,462																					
南相馬市	53	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	南相馬市	県	県	直接	継続	377,403	25	~	32	23				25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託 26年9月 用地取得コーディネート委託 27年11月 海拔標示版設置工事 外 28年4月 東日本大震災記録保存委託、用地取得支援コーディネート委託	
																				24					
																				25	301,922		48,512		-
																				26			25,600		
																				27			9,600		
																				28			▲ 32,030		
																				29					
累計	301,922	0	51,682	0																					
広野町	3	◆	D	-	22	-	1	-	1	防災緑地基本 計画策定事業	浅見川地 区	県	県	直接	完了	20,000	23	~	23	23	16,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施 未執行	
																				24			12,208		
																				25			0		
																				26					3,792
																				27					
																				28					
																				29					
累計	16,000	0	12,208	3,792																					
広野町	15		D	-	1	-	10	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	広野小高 線(北迫 工区)	県	県	直接	完了	2,658,000	24	~	28	23				24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。 25年11月、道路改良工発注 27年3月、道路改良工実施 28年3月、道路改良工実施。 29年3月、道路改良工実施。	
																				24	40,000		12,082		
																				25	391,200		360,156		-
																				26	588,000		776,371		
																				27	1,107,200		562,935		
																				28	0		▲ 188,095		
																				29					
累計	2,126,400	0	1,523,449	0																					
広野町	19		D	-	22	-	1	-		都市公園事業 (浅見川地区 防災緑地) ※施設費	浅見川地 区	県	県	直接	完了	3,150,000	24	~	28	23				25年3月、詳細設計実施 25年11月 盛土工実施 27年3月盛土工 27年10月 園路工実施	
																				24	180,000		35,699		
																				25	570,000		1,000,000		
																				26	487,500		228,144		
																				27	1,125,000		1,005,884		
																				28					
																				29					
累計	2,362,500	0	2,269,727	0																					
広野町	20		D	-	22	-	2	-		都市公園事業 (浅見川地区 防災緑地) ※用地費	浅見川地 区	県	県	直接	継続	327,000	24	~	29	23				25年3月、用地交渉実施 25年9月 用地交渉実施 27年3月 用地交渉実施 29年1月 町下水道補償工事	
																				24	40,000		0		
																				25	93,333		105,297		-
																				26	66,666		41,351		
																				27	0		0		
																				28	18,000		69,463		1,888
																				29					
累計	217,999	0	216,111	1,888																					
檜葉町	10	◆	D	-	1	-	2	-	1	交通インフラ 検討事業	前原地区	県	県	直接	廃止	15,000	25	~	25	23					
																				24					
																				25	12,000				
																				26					12,000
																				27					
																				28					
																				29					
累計	12,000	0	0	12,000																					
富岡町	2	◆	D	-	1	-	1	-	1	交通インフラ 検討事業	仏浜地区	県	県	直接	完了	17,000	25	~	25	23				26年1月道路概略設計発注。	
																				24					
																				25	13,600		5,647		
																				26					7,953
																				27					
																				28					
																				29					
累計	13,600	0	5,647	7,953																					

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
浪江町	4	◆	D	-	1	-	1	-	1	交通インフラ 検討事業	請戸地区	県	県	直接	廃止	10,000	25	~	25	23				
																				24				
																				25	8,000			
																				26				8,000
																				27				
																				28				
																				29				
累計	8,000	0	0	8,000																				
新地町	4		D	-	1	-	1	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	新地停車 場釣師線	県	県	直接	継続	2,679,700	24	~	30	23				24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量 発注。
																				24	160,000		25,844	-
																				25	136,000		28,326	-
																				26	351,200		435,173	-
																				27	1,496,560		256,357	-
																				28	0		999,671	-
																				29				-
累計	2,143,760	0	1,745,371	0																				
新地町	68		D	-	1	-	8	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)[補助 率変更分]	新地停車 場釣師線	県	県	直接	継続	200,000	28	~	30	23				
																				24				
																				25				
																				26				
																				27				
																				28		128,956		
																				29				
累計	0	128,956	0	0																				
新地町	5		D	-	1	-	2	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	赤柴中島 線	県	県	直接	廃止	50,000	24	~	26	23				新地停車場釣師線延伸により新地停釣師線へ合併(廃止検討)
																				24	40,000		0	-
																				25				
																				26				40,000
																				27				
																				28				
																				29				
累計	40,000	0	0	40,000																				
新地町	6		D	-	1	-	3	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	金山新地 停車場線	県	県	直接	継続	416,500	24	~	29	23				25年2月路線測量、道路詳細設計発注。
																				24	80,000		4,609	-
																				25	130,400		20,987	-
																				26	56,800		19,412	-
																				27	66,000		231,041	-
																				28	0		29,332	-
																				29				-
累計	333,200	0	305,381	0																				
新地町	70		D	-	1	-	10	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)[補助 率変更分]	金山新地 停車場線	県	県	直接	継続	70,000	28	~	29	23				
																				24				
																				25				
																				26				
																				27				
																				28		54,250		
																				29				
累計	0	54,250	0	0																				
新地町	19	◆	D	-	22	-	1	-	1	都市公園事業 (防災緑地)	埴浜地区	県	県	直接	完了	50,000	23	~	25	23	40,000			基本計画に関連する設計調査業務を実施
																				24			29,401	-
																				25			8,519	-
																				26				2,080
																				27				
																				28				
																				29				
累計	40,000	0	37,920	2,080																				
新地町	23		D	-	1	-	5	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	相馬亘理 線	県	県	直接	継続	6,690,700	24	~	30	23				24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量発注。
																				24	115,200		115,181	-
																				25	974,400		86,091	-
																				26	1,198,400		2,327,702	-
																				27	3,064,560		327,545	-
																				28	0		1,974,593	-
																				29				-
累計	5,352,560	0	4,831,112	0																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
新地町	69	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	相馬亘理線	県	県	直接	継続	988,100	28	~	30	23							
																		24							
																		25							
																		26							
																		27							
																		28	219,092						
																		29	469,185						
累計	688,277	0	0	0																					
新地町	52	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(埴浜地区防災緑地)※施設費	埴浜地区	県	県	直接	継続	4,762,000	24	~	30	23				25年3月、詳細設計実施			
																		24	292,500		51,707	-			
																		25	472,500		182,350	-	26年3月 造成工実施		
																		26	525,000		1,201,580		27年3月 造成工実施		
																		27	1,970,250		1,021,650		27年10月 盛土工施工		
																		28			548,010		28年12月 造成工実施		
																		29	187,500						
累計	3,447,750	0	3,005,297	0																					
新地町	58	D	-	22	-	3	-	都市公園事業(埴浜地区防災緑地)※用地費	埴浜地区	県	県	直接	継続	1,260,000	24	~	28	23							
																		24							
																		25	720,000		250,166	-	25年6月 用地交渉実施		
																		26	120,000		13,829		27年3月 用地交渉実施		
																		27			10,667		27年10月 補償工事施工		
																		28			28,243		28年12月 用地交渉実施		
																		29							
累計	840,000	0	302,905	0																					
新地町	60	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県			継続	214,717	25	~	32	23							
																		24							
																		25	171,773		51,068	-	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託		
																		26			22,400		26年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託		
																		27					27年9月 用地取得コーディネート委託		
																		28			▲ 20,062		28年9月 東日本大震災復興記録保存委託、用地取得コーディネート委託		
																		29							
累計	171,773	0	53,406	0																					

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	240,000	0	0	0
		24	9,850,609	0	2,972,886	0
		25	22,211,190	0	15,126,034	42
		26	9,986,408	0	16,181,582	655,428
		27	17,821,760	0	8,083,599	105,924
		28	512,536	0	7,393,867	2,901,336
		29	1,031,685	0	0	0
80,908,506	都道府県交付分 計	61,654,188	0	49,757,968	3,662,730	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
0	市町村交付分 計	0	0	0	0	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	240,000	0	0	0
		24	9,850,609	0	2,972,886	0
		25	22,211,190	0	15,126,034	42
		26	9,986,408	0	16,181,582	655,428
		27	17,821,760	0	8,083,599	105,924
		28	512,536	0	7,393,867	2,901,336
		29	1,031,685	0	0	0
80,908,506	合計	61,654,188	0	49,757,968	3,662,730	