

(様式1)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

相馬市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,039,177	564,816
24	16,666,403	7,249,574	
25	17,516,960	13,871,878	
26	5,081,953	9,586,700	
27	6,070,630	4,179,294	
28	543,294	1,559,455	
29	250,345	761,466	
30	344,328	0	
合 計		47,513,090	37,773,183

<参考>	相馬市東日本大震災 復興交付金基金残高	相馬市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	相馬市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	10,964,745	46,007	36,594,352

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	91,424	0
24	2,000,060	894,739	
25	3,586,481	758,952	
26	2,435,357	1,728,313	
27	3,940,747	2,455,134	
28	5,144,242	7,032,824	
29	375,000	2,784,925	
30	1,576,726	0	
合 計		19,150,037	15,654,887

(様式2A)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
57	A	-	1	-	1	-	学校施設整備 事業費国庫負 担事業(相馬 市立磯部小学 校屋内運動場 整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	31,380	24	~	25	23	0	0	-	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注 25年12月変更契約																		
																	24	2,631	23,059	-																			
																	25	20,903	475	0																			
																	26																						
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	累計	23,534	0	23,534		0																	
																	58	A	-	2		-	1	-	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	177,822	24	~	25	23	0	0	-	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、
																																			24	13,256	119,936	-	
25	105,291	2,883	0																																				
26																																							
27																																							
28																																							
29																																							
30																																							
累計	118,547	0	122,819	0																																			
65	A	-	2	-	2	-	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業： 太陽光発電設 備)	磯部地区	市	市	直接	完了	8,316	25	~	25					23														0	0	-	25年3月、本体工事発注	
																					24														0	5,672	-		
																	25	6,237	0	565																			
																	26																						
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	累計	6,237	0	5,672	565																		
																	78	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬市全 域	市	市	直接	完了	8,700	25	~	29	23	0	0	-		※25年度から実施 未執行 未執行 未執行 本調査実施
																																		24	0	0	-		
25	6,525	0	0																																				
26	0	0	0																																				
27	0	0	0																																				
28		5,265	1,260																																				
29																																							
30																																							
累計	6,525	0	5,265	1,260																																			

(様式2C)

相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興整備基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	4,000	23	23	20,000		0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。
															24					
															25					
															26					
															27					
															28					
															29		▲ 16,000		▲ 16,000	
															30					
															累計	20,000	▲ 16,000	0	4,000	
															2	C	-	4	-	
24	819,928		651,814	168,114																
25																				
26																				
27																				
28																				
29		▲ 168,114		▲ 168,114																
30																				
累計	819,928	▲ 168,114	651,814	0																
3	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業	松川浦漁港	市	市	直接	完了	6,215,128	24						23
															24	3,453,485		145,803	—	
															25	82,500		2,467,478	—	
															26	678,533		1,383,659	—	
															27	446,826		541,455	—	
															28			112,976	—	
															29			9,973	—	
															30				—	
															累計	4,661,344	0	4,661,344	0	
															4	C	-	8	-	1
24			47,379	—																
25				45																
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	47,424	0	47,379	45																

(様式2C)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
33	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	105,201	24	~	24	23				平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着工	
																	24	78,900		69,961	8,939	平成25年3月1日(機械)、3月26日(収納庫)竣工
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	78,900	0	69,961	8,939	
																	23					
59	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興整備基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	完了	35,232	24	~	25	23				H24年12月に事業計画書作成業務を発注。	
																	24	35,232		35,232	-	
																	25				0	H26年3月完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	35,232	0	35,232	0	
																	66	C	-	1	-	3
24					27年3月緑地復旧工発注(一部区間)																	
25	49,500		26,843	-																		
26	250,500		260,498	-																		
27	435,000		443,284	-																		
28	172,500		63,917	-																		
29			92,839	20,119	30年3月工事完成																	
30																						
累計	907,500	0	887,381	20,119																		
67	◆C	-	1	-	3	-1	漁港環境整備事業(農山漁村地域復興基盤総合整備事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	285,000	25	~	29						
																	24					
																	25	16,000		11,144	-	
																	26			4,856	-	
																	27	212,000		202,641	-	H28年2月工事発注
																	28					
																	29				9,359	H30年2月工事完成
																	30					
																	累計	228,000	0	218,641	9,359	
																	80	C	-	1	-	4
24					H25年11月、実施設計・境界測量契約。																	
25	100,065		83,722	-																		
26	877,312		86,499	-	H26年7月、区画整理工契約																	
27			607,279		H27年10月、区画整理工契約。																	
28	775,108	757,900	1,286,655		H28年10月、区画整理工契約。																	
29			446,230		H29年10月、区画整理工契約。																	
30	226,417																					
累計	1,978,902	757,900	2,510,385	0																		

(様式2C)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
81	C	-	8	-	2	-	水産種苗研究・生産施設復旧事業	光陽地区	県	県	直接	継続	9,190,374	25	~	30	23							
																	24							
																	25	84,507		10,104		-	基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了(平成25年11月)	
																	26	120,345		90,221		-	平成26年7月測量業務委託契約、平成26年9月実施設計契約、平成26年12月ボーリング調査業務委託契約、平成27年3月環境影響評価業務委託契約	
																	27	1,416,427		297,382		-	H27.12月敷地造成工事契約	
																	28	3,921,190		4,534,430		-	H28.6月研究施設電気設備・機械設備工事契約、7月研究施設建築工事契約、8月設計意図伝達業務契約、9月生産施設電気設備・機械設備工事、工事管理業務契約、10月生産施設建築工事契約、11月敷地造成工事完了、H29.3月送水管・研究施設飼育設備・生産施設飼育設備・外構工事契約	
																	29			1,347,435		-	H29.7月ろ過槽工事契約、H29.9月取水施設建築工事契約、H30.3月までに研	
																	30	1,350,309						
																	累計	6,892,778	0	6,279,572				
																	84	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業
24																								
25	78,376		69,889	8,487	-	平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始																		
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	78,376	0	69,889	8,487																				
86	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	岩子地区	市	市	直接	継続	917,479	28	~	31								
																	24							
																	25							
																	26							
																	27							
																	28	40,949		40,095		-	28年9月実施設計着手、29年3月実施設計完了	
																	29	250,345		127,500				
																	30	344,328						
																	累計	635,622	0	167,595	0			

(様式2C)

相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	67,424	0	0	20,000								
			24	934,060	0	804,386	177,053								
			25	328,448	0	201,702	8,532								
			26	1,248,157	0	442,074	0								
			27	2,063,427	0	1,550,586	0								
			28	4,868,798	757,900	5,885,002	0								
			29	0	▲184,114	1,886,504	▲154,636								
			30	1,576,726	0	0	0								
			15,901,684	都道府県交付分 計	11,087,040	573,786	10,770,254	50,949							
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0						
	24	3,453,485			0	145,803	0								
	25	82,500			0	2,467,478	0								
	26	678,533			0	1,383,659	0								
	27	446,826			0	541,455	0								
	28	40,949			0	153,071	0								
	29	250,345			0	137,473	0								
	7,132,607	市町村交付分 計	5,296,966	0	4,828,939	0									
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	67,424	0	0	20,000								
			24	4,387,545	0	950,189	177,053								
			25	410,948	0	2,669,180	8,532								
26			1,926,690	0	1,825,733	0									
27			2,510,253	0	2,092,041	0									
28			4,909,747	757,900	6,038,073	0									
29			250,345	▲184,114	2,023,977	▲154,636									
23,034,291	合計	16,384,006	573,786	15,599,193	50,949										

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部86号線)	原金地区	市	市	直接	継続	191,034	24	~	30	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注	
																	24	11,625	7,134	-		
																	25	35,650	11,271	-	25年12月、測量設計発注	
																	26	53,474	510	55,842	-	用地取得、27年3月本工事発注
																	27		46,790	56,077	-	28年1月本工事発注
																	28			10,866	-	用地取得、物件補償
																	29			1,269	-	用地取得
																	30				-	
																	累計	100,749	47,300	142,459	0	
																	6	D	-	1	-	2
24	4,650	2,104	-																			
25	17,050	2,181	-	25年7月、調査業務委託発注																		
26	10,074	7,729	99	-	用地取得																	
27		31,606	36,583	-	28年3月本工事発注																	
28			27,502	-	用地取得、物件補償																	
29		20,854	17,708	-	用地取得、物件補償、工事精算																	
30				-																		
累計	31,774	60,189	86,177	0																		
7	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部116号線)	尾浜地区	市	市	直接	完了	41,000	24	~	29						
																	24	4,650	0	-		
																	25	17,050	641	-	26年1月、調査算定業務発注	
																	26	10,074	508	-	用地取得	
																	27			8,412	-	未執行
																	28			149	-	28年1月本工事発注
																	29			1,836	20,228	工事精算
																	30				-	
																	累計	31,774	0	11,546	20,228	
																	8	D	-	1	-	4
24	7,750	5,213	-																			
25	41,075	20,417	-	26年1月、調査算定業務発注																		
26	20,150	1,658	-	用地取得、																		
27	0	44,239	-	27年12月本工事発注																		
28		20,954	18,217	-	28年10月本工事発注																	
29			185	▲ 910	用地取得、物件補償、工事精算																	
30				-																		
累計	68,975	20,954	89,929	0																		
9	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部123号線)	原金地区	市	市	直接	完了	234,536	24	~	30						
																	24	12,400	6,768	-		
																	25	36,425	515	-	未執行	
																	26	21,700	41,998	122,337	-	26年11月本工事発注
																	27	22,475	24,532	19,788	-	27年12月本工事発注
																	28		22,234	23,620	-	用地取得、物件補償
																	29			70	8,666	用地取得
																	30				-	
																	累計	93,000	88,764	173,098	8,666	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石上線)	岩子地区	市	市	直接	継続	2,896,837	24	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注	
															24	60,450	27,115	—	—	
															25	179,025	12,892	—	25年11月、詳細設計発注	
															26	267,563	2,579	1,201,378	—	26年12月、橋梁工事発注
															27	415,730	—	210,496	—	28年3月本工事発注
															28	254,082	510,997	787,851	—	用地取得
															29	—	502,432	5,048	—	29年11月、橋梁工事発注
															30	—	—	—	—	—
															累計	1,176,850	1,016,008	2,244,780	0	—
															11	D	-	1	-	7
24	14,725	4,396	—	—																
25	53,475	31,953	—	25年7月、本工事発注																
26	40,300	15,825	—	26年11月本工事発注																
27	0	21,640	—	28年3月本工事発注																
28	—	1,115	33,571	—	28完了															
29	—	—	—	—	—															
30	—	—	—	—	—															
累計	108,500	0	74,929	33,571	—															
12	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部339号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	11,000	24						
															24	2,325	564	—	—	
															25	3,487	1,598	—	25年7月、本工事発注	
															26	2,712	970	—	未執行	
															27	0	14	5,378	—	27完了
															28	—	—	—	—	—
															29	—	—	—	—	—
															30	—	—	—	—	—
															累計	8,524	0	3,146	5,378	—
															13	D	-	1	-	9
24	5,425	2,606	—	—																
25	14,337	7,477	—	25年7月、本工事発注																
26	12,786	6,068	—	用地取得																
27	0	3,516	—	移転補償																
28	—	0	12,881	—	28完了															
29	—	—	—	—	—															
30	—	—	—	—	—															
累計	32,548	0	19,667	12,881	—															
14	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部471号線)	柏崎地区	市	市	直接	廃止	32,145	24						
															24	44,562	21,311	—	—	
															25	79,825	460	—	未執行	
															26	70,137	3,141	—	26年7月、測量設計発注	
															27	47,275	0	—	未執行	
															28	—	▲ 216,887	—	—	
															29	—	—	—	—	—
															30	—	—	—	—	—
															累計	241,799	▲ 216,887	24,912	0	—

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
15	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(馬 場野団地)	馬場野団 地	市	市	直接	完了	149,351	23	~	24	23	128,625	0	129,305	0	23年11月、本体工事発注、24年8月、竣工、完成12戸
																	24	2,057	0	42	1,335	
																	25	0	0	0	0	
																	26	0	0	0	0	
																	27	0	0	0	0	
																	28	0	0	0	0	
																	29	0	0	0	0	
																	30	0	0	0	0	
																	累計	130,682	0	129,347	1,335	
																	16	D	-	4	-	2
24	91,987	0	461,151	4,519																		
25	0	0	0	0																		
26	0	0	0	0																		
27	0	0	0	0																		
28	0	0	0	0																		
29	0	0	0	0																		
30	0	0	0	0																		
累計	624,307	0	619,788	4,519																		
17	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(原 釜地区)	原釜地区	市	市	直接	完了	156,060	23	~	24						
																	24	7,927	0	9,564	936	
																	25	0	0	0	0	
																	26	0	0	0	0	
																	27	0	0	0	0	
																	28	0	0	0	0	
																	29	0	0	0	0	
																	30	0	0	0	0	
																	累計	136,552	0	135,616	936	
																	18	D	-	4	-	4
24	27,661	0	12,072	5,272																		
25	0	0	0	0																		
26	0	0	0	0																		
27	0	0	0	0																		
28	0	0	0	0																		
29	0	0	0	0																		
30	0	0	0	0																		
累計	156,286	0	151,014	5,272																		
19	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(細 田地区)	細田地区	市	市	直接	完了	1,289,721	24	~	24						
																	24	1,128,505	0	1,070,112	0	
																	25	0	0	8,337	0	
																	26	0	0	0	50,056	
																	27	0	0	0	0	
																	28	0	0	0	0	
																	29	0	0	0	0	
																	30	0	0	0	0	
																	累計	1,128,505	0	1,078,449	50,056	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
20	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	継続	1,545,378	24	~	32	23	0	0	-	※25年度から実施	
																	24	19,402	0	-		
																	25	37,615	40,682	-	助成開始	
																	26	161,546	84,005	-	127件助成決定	
																	27	136,598	223,057	-	315件助成決定	
																	28	223,057	337,153	-	322件助成決定	
																	29		240,048	-	320件助成決定	
																	30			-		
																	累計	578,218	577,201	917,926	0	
																	21	D	-	6	-	1
24	7,241	0	-																			
25	14,909	5,361	-	助成開始																		
26	10,543	10,716	-	111件助成決定																		
27	10,056	25,206	-	249件助成決定																		
28	25,206	23,503	-	237件助成決定																		
29		22,786	-	238件助成決定																		
30			-																			
累計	67,955	46,289	91,319	0																		
22	◆	D	-	21	-	1	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整 備事業)(事業 計画策定)	尾浜、細 田、岩子 地区	市	市	直接	完了	207,272	23	~	25						
																	24	291,200	136,660	-		
																	25	0	6,532	-	25年4月、雨水排水管理業務発注	
																	26	0	0	-	未執行	
																	27	0	0	-	未執行	
																	28		▲ 135,382	16,830	5,796	
																	29					
																	30					
																	累計	301,200	▲ 135,382	160,022	5,796	
																	23	◆	D	-	22	-
24		18,039	-																			
25		5,951	10	25年11月 地質調査委託																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	24,000	0	23,990	10																		
24	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(細 田地区)	細田地区	市	市	直接	継続	424,954	23	~	30						
																	24	527,571	96,402	-		
																	25	353,049	275	-	26年1月、実施設計発注(集会所)	
																	26	182,579	▲ 728,116	58,224	-	26年11月、公園整備発注、27年3月、集会所完成
																	27	0	0	-	27年8月、公園整備完成	
																	28			210,735	-	測量実施、用地取得
																	29					
																	30					
																	累計	1,099,949	▲ 728,116	365,636	0	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
25	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(刈 敷田地区)	刈敷田地 区	市	市	直接	継続	3,462,271	23	23	26,250		0	-	24年8月、用地買収開始、24年8月、造成工事発注	
															24	1,463,236		295,612	-		
															25	1,007,323		904,128	-	25年7月、ポンプ施設設置業務発注	
															26	532,677		101,052	-	26年12月、緑地整備発注、27年3月、集会所発注	
															27	0		174,417	-	27年8月公園整備発注	
															28			585,108	-	28年4月公園整備完成、測量実施	
															29						
															30						
															累計	3,029,486	0	2,060,317	0		
															26	D	-	23	-	3	-
24	657,428		673,982	-	24年10月、用地買収開始、																
25	2,507,504		1,335,607	-	25年5月、造成工事発注、用地買収																
26	95,239		254,194	-	27年3月、集会所発注																
27	0		429,405	-	27年7月公園整備発注																
28			▲ 733,427	-	測量実施、用地取得																
29		▲ 166,466																			
30																					
累計	3,260,171	▲ 166,466	1,959,761	0																	
27	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(鷺 山地区)	鷺山地区	市	市	直接	継続	3,239,456	24							
															24	1,792,918		557,960	-	24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注	
															25	1,270,930		1,644,227	-	用地取得	
															26	310,723		375,213	-	27年2月、公園整備発注、27年3月、集会所発注	
															27	0		189,482	-	27年5月緑地整備発注	
															28			▲ 667,949	-	測量実施、用地取得	
															29		▲ 540,048				
															30						
															累計	3,374,571	▲ 540,048	2,098,933	0		
															28	D	-	23	-	5	-
24	139,044		0	-																	
25	848,441		0	-																	
26	0		0	-																	
27	0		▲ 217,622	0	-																
28		▲ 105,198	290,868	-	用地取得																
29		▲ 102,432																			
30																					
累計	987,485	▲ 425,252	290,868	0																	
29	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(南 ノ入地区)	南ノ入地 区	市	市	直接	継続	1,835,313	24							
															24	305,824		313,619	-	24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注	
															25	725,348		857,023	-	25年5月、造成工事発注、用地買収	
															26	574,725		216,871	-	27年3月、集会所発注	
															27	0		102,367	-	27年6月公園整備発注	
															28			▲ 391,461	-	測量実施、用地取得	
															29						
															30						
															累計	1,605,897	0	1,098,419	0		

(様式2D)

相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
30	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(高 塚地区)	高塚地区	市	市	直接	継続	855,119	24	~	30	23	0	0	0	※25年度から実施	
																	24	255,819	0	0		
																	25	243,886	0	0		
																	26	341,695	0	0		
																	27	0	0	0		
																	28			368,213	用地取得	
																	29		▲ 93,173			
																	30					
																	累計	841,400	▲ 93,173	368,213	0	
																	31	D	-	23	-	8
24	349,982		226,541	24年10月、用地買収開始、24年12月、造成工事発注																		
25	319,795		103,720	用地取得																		
26	98,682		15,834	用地取得																		
27	0		75	用地取得																		
28			186,709	用地取得、測量実施																		
29																						
30																						
累計	768,459	0	532,879	0																		
32	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	細田地区 ほか	市	市	直接	継続	840,350	23	~	30						
																	24	440,304		134,910		
																	25	47,325		97,373	25年4月、計画策定業務発注	
																	26	47,325		102,862	26年11月、災害危険区域用地測量発注	
																	27	47,325		26,477	27年4月、計画策定業務発注	
																	28			27,507	28年4月、計画策定業務発注	
																	29					
																	30					
																	累計	630,261	0	401,009	0	
																	34	◆	D	-	1	-
24	37,212		20,977																			
25	35,112	▲ 8,919	10,259	25年7月、再業務委託発注																		
26	22,921	▲ 16,922	1,906	26年4月、再業務委託発注																		
27	0		0																			
28		▲ 31,488		4,774																		
29																						
30																						
累計	95,245	▲ 57,329	33,142	4,774																		
35	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:法定外道 路)	新沼地区	市	市	直接	完了	84,842	24	~	28						
																	24	7,750		3,160		
																	25	30,225		4,955	25年12月、測量設計発注	
																	26	20,150	7,627	53,884	26年12月、本工事発注	
																	27	0		3,402	27年12月、本工事追加発注	
																	28			▲ 1,573	1,924	28完了
																	29					
																	30					
																	累計	58,125	7,627	63,828	1,924	

(様式2D)

相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
36	D	-	1	-	12	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)	岩子地区	市	市	直接	完了	54,347	24	23	0		0	-	24年7月、実施設計発注
															24	5,425		3,425	-	
															25	21,700		▲133	-	未執行
															26	6,200	8,793	0	-	未執行
															27	0		26,476	-	27年12月、本工事発注
															28			8,294	-	用地所得、物件補償
															29			▲126	4,182	工事精算
															30					
															累計	33,325	8,793	37,936	4,182	
															37	D	-	1	-	13
24	35,650		20,277	-																
25	138,337		▲787	-	未執行															
26	82,537		6,026	-	26年6月、測量設計発注															
27	37,200		264,804	-	28年2月、本工事発注															
28		83,827	▲27,150	-	用地所得、物件補償															
29			▲7,356		工事精算															
30																				
累計	293,724	83,827	255,814	0																
38	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部320号線)	岩子地区	市	市	直接	廃止	3,908	24						
															24	5,425		3,151	-	
															25	13,175		▲123	-	未執行
															26	11,624		0	-	未執行
															27	0		0	-	
															28		▲27,196	0		
															29					
															30					
															累計	30,224	▲27,196	3,028	0	
															39	D	-	1	-	15
24	13,950		4,204	-																
25	32,550		5,260	-	25年9月、調査業務発注															
26	0		33,132	-	27年3月本工事発注、用地取得															
27	0		5,003	-	移転補償															
28		11,985	1,536	-	用地所得、物件補償															
29			97	-	用地取得															
30																				
累計	46,500	11,985	49,232	0																
40	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部520号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	25,000	24						
															24	6,975		1,577	-	
															25	12,400		386	-	25年9月、調査業務発注
															26	0		14,319	-	26年11月、本工事発注
															27	0		▲3,150	6,243	27完了
															28					
															29					
															30					
															累計	19,375	0	13,132	6,243	

(様式2D)

相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
41	D	-	1	-	17	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部521号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	777,369	24	~	29	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
																	24	24,800	18,394	-		
																	25	70,525	4,498	-	25年9月、調査業務発注	
																	26	94,550	266,285	440,441	-	26年7月、本工事発注
																	27	0	146,300	132,310	-	28年2月、本工事追加発注
																	28			▲ 6,510	-	用地取得
																	29			292	13,035	用地取得
																	30					
																	累計	189,875	412,585	589,425	13,035	
																	42	D	-	1	-	18
24	62,000	30,423	-																			
25	93,775	17,736	-	25年9月、調査業務発注																		
26	134,850	120,795	11,384	-	26年5月、測量設計発注																	
27	0		306,005	-	28年1月、本工事発注																	
28		300,368	10,241	-	用地取得、物件補償																	
29			▲ 99,829	-	工事精算																	
30																						
累計	290,625	421,163	275,960	0																		
43	D	-	1	-	19	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:金草線)	磯部地区	市	市	直接	継続	585,836	24	~	30						
																	24	56,575	23,080	-		
																	25	89,125	27,779	-	26年2月、測量設計発注	
																	26	70,525	73,224	5,799	-	用地取得
																	27	70,525		201,450	-	27年8月、本工事発注
																	28		94,048	90,058	-	29年3月、本工事発注
																	29			59,547	-	30年4月、本工事発注
																	30					
																	累計	286,750	167,272	407,713	0	
																	44	D	-	1	-	20
24	9,300	5,402	-																			
25	24,800	900	-	26年2月、測量設計発注																		
26	32,550		50,864	-	27年3月本工事発注																	
27	0		517	-																		
28			5,248	3,715	28完了																	
29																						
30																						
累計	66,650	0	62,931	3,719																		
45	D	-	1	-	21	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部501号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	158,736	24	~	30						
																	24	4,650	8,544	-		
																	25	10,075	▲ 1,527	-	26年2月、測量設計発注	
																	26	12,400	80,911	42,851	-	27年3月本工事発注、用地取得
																	27	0		3,773	-	
																	28		6,314	56,117	-	28年6月本工事発注
																	29		8,669	10,592	-	工事精算、用地取得
																	30					
																	累計	27,125	95,894	120,350	0	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
46	D - 1 - 22 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	継続	221,436	24 ~ 30	23	0		0	-	24年7月、実施設計発注
										24	22,475		10,914	-	
										25	36,037		▲ 3,514	-	未執行
										26	56,187		91,909	-	26年12月、本工事発注
										27	0		11,018	-	
										28		27,507	11,156	-	29年2月本工事発注
										29		29,405	44,148	-	工事精算
										30				-	
										累計	114,699	56,912	165,631	0	
										47	D - 1 - 23 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市
24	81,375		12,278	-											
25	38,750		▲ 3,954	-	未執行										
26	60,450		0	-	用地取得										
27	0	73,592	197,275	-	28年2月、本工事発注										
28		▲ 220,399	▲ 179,330	25,444	28廃止										
29				-											
30				-											
累計	180,575	▲ 146,807	26,269	25,444											
48	D - 1 - 24 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬亘理線)	原釜地区	県	県	直接	継続	877,000	24 ~ 30						
										24	72,000		10,878	-	
										25	384,000		38,180	-	26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。
										26	128,000		316,330	-	27年3月道路改良工事発注済。
										27	117,600		95,561	-	28年3月、用地取得困難箇所一部解消。
										28	0		103,001	-	29年3月、用地補償、改良舗装工事実施。
										29			137,650	-	
										30				-	
										累計	701,600	0	701,600	0	
										49	D - 1 - 25 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県
24	72,000		20,651	-											
25	300,000		271,521	-	25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。										
26	74,000		75,709	-	27年2月道路改良工事発注済。										
27	201,920		196,969	-	28年3月、道路改良工事実施。										
28	0		76,455	6,615	29年3月、道路改良工事、用地補償実施。										
29				-											
30				-											
累計	647,920	0	641,305	6,615											
50	D - 1 - 26 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	継続	1,152,500	24 ~ 30						
										24	32,000		22,166	-	
										25	312,000		179,581	-	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。
										26	445,200		303,156	-	26年7月道路改良工事発注済。
										27	132,800		146,775	-	28年3月、道路改良工事実施。
										28	0		22,096	-	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。
										29			195,632	-	
										30				-	
										累計	922,000	0	869,406	0	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
51	◆	D	-	4	-	2	-	1	継続的な被災者支援体制の確立事業	応急仮設住宅ほか	市	市	直接	完了	266,990	24	～	29	23	0	0	-	24年12月、ホールボディカウンター購入	
																			24	105,454	75,517	-	25年1月、内部被ばく検査開始、25年1月、システム構築	
																			25	47,212	17,006	-	25年4月、業務委託発注	
																			26	0	16,101	-	26年4月、業務委託発注	
																			27	0	17,507	-	27年4月、業務委託発注	
																			28	0	4,915	-	28年4月、業務委託発注	
																			29	0	21,620	-	28年5月、業務委託発注	
																			30	0	0	-		
																			累計	152,666	0	152,666	0	
																			52		D	-	13	-
24	501,075	214,526	-																					
25	506,970	46,449	-	移転補助																				
26	0	127,376	-	移転補助																				
27	0	129,254	-	移転補助																				
28	0	38,959	-	移転補助																				
29	0	42,284	-	移転補助																				
30	0	0	-																					
累計	1,008,045	0	598,848	0																				
53		D	-	20	-	1	-	都市防災総合推進事業(災害危険度判定調査)	相馬市沿岸部	市	市	直接	完了	8,148	24	～	24	23						
																		24	5,432	5,110	322			
																		25	0	0	-			
																		26	0	0	-			
																		27	0	0	-			
																		28	0	0	-			
																		29	0	0	-			
																		30	0	0	-			
																		累計	5,432	0	5,110	322		
																		54		D	-	20	-	2
24	148,284	143,638	-																					
25	0	4,646	0	25年10月、業務完了																				
26	0	0	-																					
27	0	0	-																					
28	0	0	-																					
29	0	0	-																					
30	0	0	-																					
累計	148,284	0	148,284	0																				
55		D	-	20	-	3	-	都市防災総合推進事業(防災情報通信ネットワーク整備)	相馬市全域	市	市	直接	完了	617,109	24	～	25							
																		24	701,043	460,050	-			
																		25	0	0	-			
																		26	0	0	-			
																		27	0	0	-	26年6月、整備完了		
																		28	0	▲ 238,212	2,781			
																		29	0	0	-			
																		30	0	0	-			
																		累計	701,043	▲ 238,212	460,050	2,781		

(様式2D)

相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
56	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(防 災備蓄拠点整 備事業)	八幡地区	市	市	直接	完了	322,220	24	23	0	0	0	24年7月、実施設計発注、24年10月、本体工事発注	
															24	241,664	236,866	—		
															25	0	689	4,109	手数料、25年8月業務完了	
															26	0	0	—		
															27	0	—	—		
															28	—	—	—		
															29	—	—	—		
															30	—	—	—		
															累計	241,664	0	237,555	4,109	
															60	D	-	1	-	27
24	28,675	16,686	—																	
25	71,300	7,943	—																	
26	62,000	117,665	3,430	—																
27	62,000	258,920	46,213	—																
28	—	28,826	65,112	—																
29	—	34,245	—	—																
30	—	—	—	—																
累計	223,975	180,736	398,304	0																
61	D	-	1	-	28	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:東部88号 線)	原釜地区	市	市	直接	完了	76,364	24						
															24	18,600	2,104	—		
															25	25,575	1,352	—	26年1月、調査算定業務発注	
															26	0	35,981	—	26年10月、本工事発注	
															27	0	8,984	—	移転補償	
															28	—	15,007	12,070	—	
															29	—	—	630	—	
															30	—	—	—	—	
															累計	44,175	15,007	61,121	▲ 1,939	
															62	D	-	22	-	1
24	210,000	18,619	—																	
25	450,000	44,532	—	26年3月 造成工実施																
26	540,000	476,743	—	27年3月 造成工実施																
27	1,425,000	255,360	—	27年10月 盛土工施工																
28	225,000	855,086	—	29年2月 造成工実施																
29	375,000	451,676	1,122,984	—																
30	—	—	—	—																
累計	3,225,000	0	2,102,016	1,122,984																
63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地 区防災緑地) ※用地費	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	継続	3,250,000	24						
															24	680,000	—	—		
															25	1,486,666	—	—	用地交渉実施	
															26	—	24,614	—	用地交渉実施	
															27	—	100,036	—	27年7月 用地買収実施	
															28	—	38,998	—	28年10月 用地買収実施	
															29	—	36,564	1,966,454	—	
															30	—	—	—	—	
															累計	2,166,666	0	200,212	1,966,454	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	★	F	-	2	-	1	-															1	
64	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	市			継続	5,337,516	24	～	32	23	0	0	0		
																		24	2,871,356		102,517		
																		25	0		727,398		
																		26	0		196,347		
																		27	1,398,655		65,985		
																		28			282,463		
																		29			151,356		
																		30					
																		累計	4,270,011	0	1,526,066	0	
																		68	D	-	4	-	6
24	213,076		1,070,112	24年8月、造成工事発注																			
25	1,495,206		638,170	26年3月、本体工事発注																			
26	379,611		379,611	27年3月、戸建住宅70戸、アパート36戸完成																			
27	0		0	0																			
28																							
29																							
30																							
累計	2,087,893	0	2,087,893	0																			
69	D	-	4	-	7	-		災害公営住宅整備事業(荒田地区)	荒田地区	市	市	直接	完了	1,216,462	24	～	27						
																		24	51,258		31,159		
																		25	938,658		219,498	25年5月、造成工事発注、26年2月実施設計発注	
																		26	74,487		755,286	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅51戸完成	
																		27	0		0	58,460	
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	1,064,403	0	1,005,943	58,460	
																		70	D	-	4	-	8
24	31,032		18,339	25年2月、造成工事発注																			
25	656,719		248,105	25年5月、造成工事発注、25年10月実施設計発注																			
26	49,306		361,802	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅28戸完成																			
27	0		0	108,811																			
28																							
29																							
30																							
累計	737,057	0	628,246	108,811																			
71	D	-	4	-	9	-		災害公営住宅整備事業(鷲山地区)	鷲山地区	市	市	直接	完了	1,809,392	24	～	27						
																		24	191,786		338,052	25年2月、造成工事発注	
																		25	1,391,431		22,188	25年7月、実施設計業務委託	
																		26	0		963,567	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅56戸完成	
																		27	0		0	259,410	
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	1,583,217	0	1,323,807	259,410	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
72	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整備事業)(細田 地区)	細田地区	市	市	直接	完了	4,993,360	24	~	28	23	0	0	0	※25年度から実施		
																	24	0	0	0			
																	25	1,591,470		2,335,827	25年12月、造成設計発注、26年1月、造成工事発注、26年3月本体工 事発注		
																	26	0		974,029	26年12月、本体工事増額		
																	27	2,416,951		430,965	27年7月、本体工事増額		
																	28		▲ 263,402	▲ 22,690	28完了		
																	29						
																	30						
																	累計	4,008,421	▲ 263,402	3,718,131	26,888		
																	73	D	-	21	-	2	-
24	0	0	0																				
25	1,094,220		1,536,114	25年9月、本体工事発注																			
26	350,047		733,699	26年12月、本体工事増額																			
27	959,014			27年11月本体完成																			
28		▲ 177,172	▲ 84,389	40,685																			
29																							
30																							
累計	2,403,281	▲ 177,172	2,185,424	40,685																			
74	◆	D	-	21	-	2	1	雨水排水対策 事業(尾浜地区)	尾浜地区	市	市	直接	完了	355,500	25	~							
																	24	16,000		0			
																	25	436,000	▲ 107,600	162,546		25年7月、本工事発注	
																	26	0		34,838		移転補償	
																	27	0				28年3月本体完成	
																	28		▲ 60,000	76,120	10,896		
																	29						
																	30						
																	累計	452,000	▲ 167,600	273,504	10,896		
																	75	D	-	21	-	3	-
24	0	0	0																				
25	131,325		46,750		25年7月、本体工事発注																		
26	0		5,225		27年3月、整備完了																		
27	0																						
28		▲ 63,196		16,154																			
29																							
30																							
累計	131,325	▲ 63,196	51,975	16,154																			
76	◆	D	-	21	-	3	1	雨水排水対策 事業(岩子地区)	岩子地区	市	市	直接	完了	346,188	25	~							
																	24	0	0	0			
																	25	221,680	107,600	208,667		25年9月、移転補償	
																	26	0		59,521		27年3月、整備完了	
																	27	0					
																	28		▲ 52,329	▲ 1,112	9,875		
																	29						
																	30						
																	累計	221,680	55,271	267,076	9,875		

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	★	D	F	-	4	1															-	1	23
82	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	馬場野団 地、明神 前団地、 原釜地 区、磯部 地区、細 田地区、 刈敷田地 区、荒田	市	市	直接	完了	63,192	24	~	26	23	0	0	-	24年8月 本体工事契約手続完了	
																			24	6,652	6,734	-		
																			25	25,579	0	-	未執行	
																			26	18,321	43,818	-	26年12月、本工事発注	
																			27	0	0	0	27年5月完了	
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	50,552	0	50,552	0	
																			83	★	F	-	4	-
24																								
25	287,135	13,947	-	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託																				
26		86,651		26年9月 公設土取場取り付け道路整備、用地取得コーディネート委託																				
27	0	109,847		27年7月 公設土取場関連CM 外																				
28	50,444	52,186		28年4月 公設土取場関連CM 外																				
29		59,584	15,364	29年4月 公設土取場関連CM 外																				
30																								
累計	337,579	0	322,215	15,364																				
85	◆	D	-	23	-	2	-	1	観光交流拠点 整備事業	中村地区	市	市	直接	完了	171,619	25	~	26						
																			24		0	-		
																			25	111,454	8,919	7,294	-	25年8月、実施設計発注
																			26		16,922	126,540	3,461	26年4月、本工事発注、27年2月完成
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	111,454	25,841	133,834	3,461	
																			87		D	-	1	-
24																								
25																								
26																								
27																								
28		69,750																						
29		7,750	17,315		30年3月、改良舗装工実施。																			
30																								
累計	0	77,500	17,315	0																				
88		D	-	5	-	2			災害公営住宅 家賃低廉化事 業[補助率変 更分]	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	継続	479,698	29	~	32						
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28		2,940	0	-	29年度より執行
																			29		43,680	2,537		
																			30					
																			累計	0	46,620	2,537	0	

(様式2D)

相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県交付分	各年度 別合計	23	24,000	0	0	0							/		
			24	1,066,000	0	90,353	0									
			25	3,219,801	0	553,712	10									
			26	1,187,200	0	1,283,203	0									
			27	1,877,320	0	904,548	0									
			28	275,444	69,750	1,147,822	6,615									
			29	375,000	7,750	898,421	3,104,802									
			30	0	0	0	0									
			11,393,375	都道府県交付分 計	8,024,765	77,500	4,878,059	3,111,427								
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,039,177	0	564,816	0							
	24	13,181,617			0	6,953,054	12,384									
	25	17,244,909			0	11,385,047	4,109									
	26	4,403,420			0	8,196,483	53,517									
	27	5,623,804			105,198	3,631,749	438,302									
	28	502,345			▲ 105,198	1,398,010	195,384									
	29	0			0	622,317	45,201									
	30	0			0	0	0									
	51,965,828	市町村交付分 計	41,995,272	0	32,751,476	748,897										
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,063,177	0	564,816	0									
			24	14,247,617	0	7,043,407	12,384									
			25	20,464,710	0	11,938,759	4,119									
			26	5,590,620	0	9,479,686	53,517									
			27	7,501,124	105,198	4,536,297	438,302									
			28	777,789	▲ 35,448	2,545,832	201,999									
			29	375,000	7,750	1,520,738	3,150,003									
			30	0	0	0	0									
	63,359,203	合計	50,020,037	77,500	37,629,535	3,860,324										

(様式2E)

相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
																23	24	25	26	27	28	29	30	累計	
77	E-1-1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	相馬市全 域	市	市	直接	継続	88,012	24 ~ 32	23	0	0	0	0	0	※25年1月受付開始、13件助成決定									
										24	15,414	0	2,050	0	0										
										25	50,595	0	15,995	0	0		54件助成決定								
										26	0	0	6,558	0	0		33件助成決定								
										27	0	0	6,090	0	0		21件助成決定								
										28	0	0	3,109	0	0		10件助成決定								
										29	0	0	1,676	0	0		6件助成決定								
										30	0	0	0	0	0										
										累計	66,009	0	35,478	0	0										
										(注)															
										1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」															
										「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																									
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																									
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																									
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当																									
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																									
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																									
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、																									
24年度を区別して記載する必要はありません。																									
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」																									
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の																									
対象交付金額の合計額を記入してください。																									
		都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0											
		0		都道府県交付分 計		24	0	0	0	0	0	0	0	0											
		市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0											
		24		15,414		24	15,414	0	2,050	0	0	0	0	0											
		25		50,595		25	50,595	0	15,995	0	0	0	0	0											
		26		0		26	0	0	6,558	0	0	0	0	0											
		27		0		27	0	0	6,090	0	0	0	0	0											
		28		0		28	0	0	3,109	0	0	0	0	0											
		29		0		29	0	0	1,676	0	0	0	0	0											
		30		0		30	0	0	0	0	0	0	0	0											
		88,012		市町村交付分 計		23	0	0	0	0	0	0	0	0											
		0		都道府県交付分 計		24	15,414	0	2,050	0	0	0	0	0											
		0		市町村交付分 計		25	50,595	0	15,995	0	0	0	0	0											
		0		都道府県・ 市町村 交付分		26	0	0	6,558	0	0	0	0	0											
		0		各年度 別合計		27	0	0	6,090	0	0	0	0	0											
		0		合計		28	0	0	3,109	0	0	0	0	0											
		0		合計		29	0	0	1,676	0	0	0	0	0											
		0		合計		30	0	0	0	0	0	0	0	0											
		88,012		合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0											
		0		合計		24	15,414	0	2,050	0	0	0	0	0											
		0		合計		25	50,595	0	15,995	0	0	0	0	0											
		0		合計		26	0	0	6,558	0	0	0	0	0											
		0		合計		27	0	0	6,090	0	0	0	0	0											
		0		合計		28	0	0	3,109	0	0	0	0	0											
		0		合計		29	0	0	1,676	0	0	0	0	0											
		0		合計		30	0	0	0	0	0	0	0	0											
		88,012		合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0											
		0		合計		24	15,414	0	2,050	0	0	0	0	0											
		0		合計		25	50,595	0	15,995	0	0	0	0	0											
		0		合計		26	0	0	6,558	0	0	0	0	0											
		0		合計		27	0	0	6,090	0	0	0	0	0											
		0		合計		28	0	0	3,109	0	0	0	0	0											
		0		合計		29	0	0	1,676	0	0	0	0	0											
		0		合計		30	0	0	0	0	0	0	0	0											
		88,012		合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0											
		0		合計		24	15,414	0	2,050	0	0	0	0	0											
		0		合計		25	50,595	0	15,995	0	0	0	0	0											
		0		合計		26	0	0	6,558	0	0	0	0	0											
		0		合計		27	0	0	6,090	0	0	0	0	0											
		0		合計		28	0	0	3,109	0	0	0	0	0											
		0		合計		29	0	0	1,676	0	0	0	0	0											
		0		合計		30	0	0	0	0	0	0	0	0											
		88,012		合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0											
		0		合計		24	15,414	0	2,050	0	0	0	0	0											
		0		合計		25	50,595	0	15,995	0	0	0	0	0											
		0		合計		26	0	0	6,558	0	0	0	0	0											
		0		合計		27	0	0	6,090	0	0	0	0	0											
		0		合計		28	0	0	3,109	0	0	0	0	0											
		0		合計		29	0	0	1,676	0	0	0	0	0											
		0		合計		30	0	0	0	0	0	0	0	0											
		88,012		合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0											
		0		合計		24	15,414	0	2,050	0	0	0	0	0											
		0		合計		25	50,595	0	15,995	0	0	0	0	0											
		0		合計		26	0	0	6,558	0	0	0	0	0											
		0		合計		27	0	0	6,090	0	0	0	0	0											
		0		合計		28	0	0	3,109	0	0	0	0	0											
		0		合計		29	0	0	1,676	0	0	0	0	0											
		0		合計		30	0	0	0	0	0	0	0	0											
		88,012		合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0											
		0		合計		24	15,414	0	2,050	0	0	0	0	0											
		0		合計		25	50,595	0	15,995	0	0	0	0	0											
		0		合計		26	0	0	6,558	0	0	0	0	0											
		0		合計		27	0	0	6,090	0	0	0	0	0											
		0		合計		28	0	0	3,109	0	0	0	0	0											
		0		合計		29	0	0	1,676	0	0	0	0	0											
		0		合計		30	0	0	0	0	0	0	0	0											
		88,012		合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0											
		0		合計		24	15,414	0	2,050	0	0	0	0	0											
		0		合計		25	50,595	0	15,995	0	0	0	0	0											
		0		合計		26	0	0	6,558	0	0	0	0	0											
		0		合計		27	0	0	6,090	0	0	0	0	0											
		0		合計		28	0	0	3,109	0	0	0	0	0											
		0		合計		29	0	0	1,676	0	0	0	0	0											
		0		合計		30	0	0	0	0	0	0	0	0											
		88,012		合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0											
		0		合計		24	15,414	0	2,050	0	0	0	0	0											
		0		合計		25	50,595	0	15,995	0	0	0	0	0											
		0		合計		26	0	0	6,558	0	0	0	0	0											
		0		合計		27	0	0	6,090	0	0	0	0	0											
		0		合計		28	0	0	3,109	0	0	0	0	0											
		0		合計		29	0	0	1,676	0	0	0	0	0											
		0		合計		30	0	0	0	0	0	0	0	0											
		88,012		合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0											
		0		合計		24	15,414	0	2,050	0	0	0	0	0											
		0		合計		25	50,595	0	15,995	0	0	0	0	0											
		0		合計		26	0	0	6,558	0	0	0	0	0											
		0		合計		27	0	0	6,090	0	0	0	0	0											
		0		合計		28	0	0	3,109	0	0	0	0	0											
		0		合計		29	0	0	1,676	0	0	0	0	0											
		0		合計		30	0	0	0	0	0	0	0	0											
		88,012		合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0											
		0		合計		24	15,414	0	2,050	0	0	0	0	0											
		0		合計		25	50,595	0	15,995	0	0	0	0	0											
		0		合計		26	0	0	6,558	0	0	0	0	0											
		0		合計		27	0	0	6,090	0	0	0	0	0											
		0		合計		28	0	0	3,109	0	0	0	0												