

(様式1)

南相馬市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

南相馬市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	958,585	0
24	17,477,293	1,794,926	
25	10,812,506	9,185,270	
26	3,217,385	8,632,708	
27	2,526,083	8,397,877	
28	2,067,357	1,609,573	
29	0	827,238	
30	11,174	0	
合 計		37,070,383	30,447,592

<参考>	南相馬市東日本大震災 復興交付金基金残高	南相馬市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	南相馬市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	6,636,532	13,741	30,447,592

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	104,600	36,638
24	1,746,111	348,419	
25	3,258,567	1,172,146	
26	6,601,373	3,265,625	
27	1,913,779	5,130,599	
28	0	1,432,497	
29	0	533,975	
30	0	0	
合 計		13,624,430	11,919,899

(様式2A)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						担当課	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6																
1	A	-	4	-	1	-	文化財課	市内埋蔵文化財発掘調査事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	40,835	24	~	32	23				発掘調査予定 8件
																		24	30,626	0	-	
																		25		0	-	
																		26		502	-	発掘調査2件。整理調査。
																		27		0	-	
																		28		110	-	整理調査。29年3月報告書刊行。
																		29		6,126	-	整理作業
																		30			-	
																		累計	30,626	0	6,738	0
																		23			-	発掘調査完了 7件
																		24	30,626		7,163	-
25		10,348	-	発掘調査完了 7件																		
26		819	-	整理調査。																		
27		1,701	-	整理調査。																		
28		550	10,045	整理調査。29年3月報告書刊行。																		
29				埋蔵文化財発掘調査事業に1本化申請のため、上記に統合																		
30																						
累計	30,626	0	20,581	10,045																		
3	A	-	4	-	3	-	文化財課	埋蔵文化財発掘調査事業(原町区)	原町区金 沢地区外 11地区	市	市	直接	完了	40,834	24	~	28	23				発掘調査完了 7件
																		24	30,625		6,440	-
																		25			12,092	-
																		26			4,668	-
																		27			1,702	-
																		28			439	5,284
																		29				
																		30				
																		累計	30,625	0	25,341	5,284
																		23				25年3月、本体工事発注。
																		24	66,837		66,837	-
25			0	0																		
26				25年9月完了																		
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	66,837	0	66,837	0																		
36	A	-	4	-	4	-	文化財課	罹災者住宅 移転発掘調 査事業	南相馬市	市	市	直接	継続	58,200	25	~	32	23				
																		24				
																		25	18,000		7,274	-
																		26			2,619	-
																		27			1,350	-
																		28			310	-
																		29			2,419	-
																		30				-
																		累計	18,000	0	13,972	0
																		23				発掘調査完了 10件。
																		24				発掘調査完了 5件。整理調査。
25	18,000		7,274	-																		
26			2,619	-																		
27			1,350	-																		
28			310	-																		
29			2,419	-																		
30				-																		
累計	18,000	0	13,972	0																		

(様式2A)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						担当課	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	1	2	3	4	5	6									25	26																											
37	◆	A	-	4	-	3	-	1	文化財課	出土遺物整理 収蔵施設整備事業	原町区	市	市	直接	完了	145,654	25	~	28	23																							
																				24																							
																				25	81,193		394	-	不動産鑑定のみ実施。																		
																				26	31,928		164	-	26年11月不動産鑑定終了																		
																				27			111,574	-	27年7月整理室・用地取得、28年3月収蔵施設建設																		
																				28	3,400		4,311	78	28年10月棚購入																		
																				29																							
																				30																							
																				累計	116,521	0	116,443	78																			
																				23																							
																				24																							
25	67,626		12,503	-	25年5月から埋蔵文化財試掘調査を開始																																						
26	0		1,518	-	26年4月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、7月終了																																						
27	0		1,619	-	27年6月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行																																						
28	0		730	-	28年5月 28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書刊行																																						
29	0		0	51,256																																							
30																																											
累計	67,626	0	16,370	51,256																																							
54	A	-	4	-	6	-	-	文化財課	復興工業団地 造成関連 発掘調査事業	南相馬市	市	市	直接	完了	11,900	25	~	26	23																								
																			24																								
																			25	8,925		4,478	-	25年9~11月、26年2月発掘調査実施、完了。																			
																			26			0	4,447																				
																			27																								
																			28																								
																			29																								
																			30																								
																			累計	8,925	0	4,478	4,447																				
																			55	A	-	4	-	7	-	-	文化財課	埋蔵文化財 発掘調査事業	南相馬市 右田・海 老地区 他	県	県	直接	継続	164,256	25	~	31	23					
																																						24					
25	123,192		47,967	-	25年6月から埋蔵文化財試掘調査を開始																																						
26	0		5,314	-	26年6月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了																																						
27	0		20,791	-	27年7月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行																																						
28	0		9,427	-	28年4月 28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書刊行																																						
29	0		1,911	-	29年4月 29年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行																																						
30																																											
累計	123,192	0	85,410	0																																							
62	A	-	4	-	8	-	-	文化財課	埋蔵文化財 発掘調査事業	鹿島区南 海老	市	市	直接	完了	7,973	26	~	27																				23					
																																						24					
																			25			0	-	26年度から実施。																			
																			26	5,979		3,242		26年3月試掘調査完了。																			
																			27				2,737																				
																			28																								
																			29																								
																			30																								
																			累計	5,979	0	3,242	2,737																				

(様式2A)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	担当課	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	254,424	都道府県交付分 計	23	0	0	0	0	190,818	0	101,780	51,256	
			24	0	0	0	0			24	0	0	0	0					
			25	190,818	0	60,470	0			25	158,714	0	80,440	0					
			26	0	0	6,832	0			26	108,118	0	34,586	0					
			27	0	0	22,410	0			27	37,907	0	12,014	4,447					
			28	0	0	10,157	0			28	0	0	116,327	2,737					
			29	0	0	1,911	51,256			29	3,400	0	5,720	15,407					
			30	0	0	0	0			30	0	0	8,545	0					
			合計	0	0	0	0			合計	0	0	0	0					
			254,424	都道府県交付分 計	190,818	0	101,780			51,256									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	426,436	市町村交付分 計	23	0	0	0	0	308,139	0	257,632	22,591	
			24	158,714	0	80,440	0			24	158,714	0	80,440	0					
			25	108,118	0	34,586	0			25	298,936	0	95,056	0					
			26	37,907	0	12,014	4,447			26	37,907	0	18,846	4,447					
			27	0	0	116,327	2,737			27	0	0	138,737	2,737					
			28	3,400	0	5,720	15,407			28	3,400	0	15,877	15,407					
			29	0	0	8,545	0			29	0	0	10,456	51,256					
			30	0	0	0	0			30	0	0	0	0					
			合計	0	0	0	0			合計	0	0	0	0					
			426,436	市町村交付分 計	308,139	0	257,632			22,591									
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	680,860	合計	23	0	0	0	0	498,957	0	359,412	73,847		
		24	158,714	0	80,440	0			24	158,714	0	80,440	0						
		25	298,936	0	95,056	0			25	298,936	0	95,056	0						
		26	37,907	0	18,846	4,447			26	37,907	0	18,846	4,447						
		27	0	0	138,737	2,737			27	0	0	138,737	2,737						
		28	3,400	0	15,877	15,407			28	3,400	0	15,877	15,407						
		29	0	0	10,456	51,256			29	0	0	10,456	51,256						
		30	0	0	0	0			30	0	0	0	0						
		合計	0	0	0	0			合計	0	0	0	0						
		680,860	合計	498,957	0	359,412			73,847										

(様式2C)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	担当課	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	C-7-1-	鹿島区 産業建設課	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 業共同利用施 設整備)	鹿島区真 野川漁港	市	市	直接	継続	1,040,720	24 ~ 30	23					H25.2一部実施設計完了。H25.3一部工事発注。H26.3一部工事 完了 H25.3地質調査発注。
											24	37,350		35,054	-	
											25	45,825		34,696	-	H25.8地質調査完了。H26.3実施設計・上水道給水管布設工事 完了
											26	694,040		586,454	-	H26.10施設工事発注。H27.2一部施設工事完了。H27.12完了予 定。
											27	3,324		101,773	-	H27.7施設工事発注 H28.3オイルフェンス工事以外完了
											28			▲ 232		H29.3オイルフェンス工事(右岸)完了(繰越分)
											29			▲ 18,851		H303オイルフェンス格納庫用地測量完了
											30					
											累計	780,539	0	738,894	0	
5	C-9-1-	農林整備課	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(木 質バイオマス 関連施設整備 事業)	原町区	市	市	直接	完了	118,694	23 ~ 25	23	74,500				H24年8月実施設計
											24			67,051	-	H25年3月工事発注
											25		▲ 5,479	0	1,970	H26年3月完了
											26					
											27					
											28					
											29					
											30					
											累計	74,500	▲ 5,479	67,051	1,970	
											6	C-9-2-	農林整備課	木質バイオマ ス関連施設整 備事業(木造 公共建築物整 備事業)	原町区	市
24			36,979	-	H25年3月工事発注											
25		5,479	0	0	H26年3月完了											
26																
27																
28																
29																
30																
累計	31,500	5,479	36,979	0												
15	C-1-1-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	右田地区 他	県	県	直接	完了	128,075	23 ~ 25	23						
										24	23,475		80,755	-		
										25				108	H26年1月完了。	
										26			10,574			
										27						
										28						
										29						
30																
累計	128,075	0	127,967	108												

(様式2C)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						担当課	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
16	C	4	1			農政課	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	1,016,788	24	~	27	23				平成25年2月18日着工	
																	24	286,755		31,298		平成25年2月27日、9月8日、13日、21日、28日竣工
																	25	210,000		78,582		平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11月30日使用開始
																	26			234,073		平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工
																	27	397,726		418,639	131,889	平成27年7月2日着工、平成28年3月18日竣工
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	894,481	▲ 131,889	762,592	0	
																	23					
																	24	18,488		15,475	0	平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了
25				3,013	平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	18,488	0	15,475	3,013																		
18	C	4	1	1		農政課	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	73,942	24	~	27	23					
																	24					
																	25	29,904		24,443		25年5月業務発注、26年3月完了
																	26	29,248		28,503	6,206	26年4月業務発注、27年3月完了
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	59,152	0	52,946	6,206	
																	23					
																	24	86,250		86,231	19	平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	86,250	0	86,231	19																		
21	C	9	1	1		農林整備課	木質バイオマス施設等緊急整備事業(調査事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	58,000	24	~	24	23				H24年7月委託発注	
																	24	46,400		46,400	0	H25年3月完了
																	25					24年度にて終了
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	46,400	0	46,400	0	
																	23					
																	24	64,893		64,893		H24年12月に事業計画書作成業務を発注。
25					H25年12月完了。																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	64,893	0	64,893	0																		
35	C	1	2				農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	八沢地区 他	県	県	直接	完了	64,893	24	~	25	23					
																	24	64,893		64,893		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	64,893	0	64,893	0	
																	23					
																	24	64,893		64,893		
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	64,893	0	64,893	0																		

(様式2C)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						担当課	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
42	C	-	1	-	3	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	真野川漁 港	県	県	直接	完了	300,000	25	~	29	23								
																		24								
																		25	15,000		7,533	-	25年7月測量設計発注			
																		26	169,500		2,867	-	26年10月積算委託発注			
																		27	40,500		210,919	-	27年9月 工事発注			
																		28			2,472	-				
																		29				1,209	30年3月工事完成			
																		30								
																		累計	225,000	0	223,791	1,209				
																		43	C	-	1	-	4	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)
24	26,250		25,414	-																						
25	238,462		232,095	-	H25年10月、区画整理工契約。																					
26	254,266		226,635	-	H26年10月、区画整理工契約。																					
27	263,962		71,502	-	H27年7月、実施設計契約。																					
28			129,055	-	H29年3月、管水路工契約。																					
29		46,462	8,269																							
30																										
累計	782,940	46,462	692,970	0																						
44	◆	C	-	4	-	3	-	農政課	鹿島区	市	市	直接	完了	617,930	25	~	28									
																		24								
																		25	160,000		0	-	植物工場の運営管理者の公募をH26.3に実施した。			
																		26	0		0	-	平成27年度に造成事業等を実施予定			
																		27	334,344		324,777	-	埋蔵文化財調査一部繰越、造成契約し平成28年度と継続費設定。			
																		28			10,333	-	平成29年3月竣工			
																		29								
																		30								
																		累計	494,344	0	335,110	159,234				
																		48	C	-	1	-	5	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)
24																										
25	175,335		146,697	-	H25年11月、実施設計・境界測量契約。																					
26	1,368,742		127,383	-	H26年7月、区画整理工契約。																					
27			838,115	-	H27年10月、区画整理工契約。																					
28			431,882	-	H28年10月、区画整理工契約。																					
29																										
30																										
累計	1,544,077	0	1,544,077	0																						
49	C	-	1	-	6	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町東	県	県	直接	完了	3,734,370	25	~	27									
																		24								
																		25	176,475		156,386	-	H25年6月、実施設計・境界測量契約。			
																		26	2,556,802		427,223	-	H26年7月、区画整理工契約。			
																		27		67,500	1,853,808	-	H27年10月、区画整理工契約。			
																		28			363,360	-	H28年4月、区画整理工契約。			
																		29			▲ 298,108	298,108				
																		30								
																		累計	2,733,277	67,500	2,502,669	298,108				
																		50	C	-	1	-	7	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画作成)
24																										
25	10,000		9,999	-	H26年11月災害計画調査委託発注、H26年3月完了。																					
26																										
27																										
28																										
29																										
30																										
累計	10,000	0	9,999	1																						

(様式2C)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						担当課	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
51	C	-	4	-	3	-	農政課	被災地域農業復興総合支援事業(園芸施設整備事業)	鹿島区	県	市	間接	完了	1,200,000	25	~	28	23					平成26年度繰越 平成27年度に延期 平成27年12月21日着工、平成28年11月竣工予定(H28債務負担行為設定) 平成29年2月10日完了																		
																		24																							
																		25	900,000																						
																		26																							
																		27			894,240	5,760																			
																		28																							
																		29																							
																		30																							
																		累計	900,000	0	894,240	5,760																			
																		56	C	-	1	-		8	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	右田・海老地区	県	県	直接	完了	850,055	25	~	27	23					H25年10月、実施設計契約。H25年11月、境界測量契約。 H26年12月、区画整理工契約。 H27年7月、区画整理工契約。
																																				24					
25	127,642		82,395	-																																					
26	753,900		424,147	-																																					
27			128,400	-																																					
28		▲ 240,531	▲ 15,708	21,777																																					
29		▲ 3,470		▲ 3,470																																					
30																																									
累計	881,542	▲ 244,001	619,234	18,307																																					
57	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	真野地区	県	県	直接	完了	211,332	25	~	27	23																						H25年10月、実施設計・境界測量契約。 H26年12月、換地業務契約。 H27年10月、区画整理工契約。		
																	24																								
																	25	82,027		61,155	-																				
																	26	676,950		12,907	-																				
																	27			84,436	-																				
																	28		▲ 600,478	▲ 2,459	2,460																				
																	29																								
																	30																								
																	累計	758,977	▲ 600,478	156,039	2,460																				
																	58	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(集落排水整備)	鹿島西部地区農業集落排水処理施設	市	市	直接	完了	249,336	25	~	28	23						H26.2月基本設計発注。(H26.5月完了) H26.7月詳細設計発注。H27.2月、完成 実施設計、工事監理委託、土木、機械・電気設備工事年度内完成	
																																		24							
25	1,695		1,695	-																																					
26	9,375		9,153	222																																					
27	175,932		130,219	45,713																																					
28																																									
29			6	▲ 6																																					
30																																									
累計	187,002	0	141,073	45,929																																					
59	◆	C	-	1	-	1	鹿島区産業建設課	復興基盤総合整備地形図作成事業	真野地区	市	市	直接	完了	2,468	25	~																		25	23						H26.2月発注。 H26.4月完了
																																			24						
																	25	1,974		1,814	160																				
																	26																								
																	27																								
																	28																								
																	29																								
																	30																								
																	累計	1,974	0	1,814	160																				
																	60	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	原町南部地区	県	県	直接	完了	542,978	25	~	27		23					H25年促進費支出 H26年9月設計業務契約、H27年12月完了予定 H27年10月、区画整理工契約。 H28年8月、管水路工契約。	
																																			24						
25	236,533		92,378	-																																					
26	208,725	▲ 38,025	44,319	-																																					
27	29,475	▲ 29,475	182,224	-																																					
28			81,187	7,125																																					
29																																									
30																																									
累計	474,733	▲ 67,500	400,108	7,125																																					

(様式2C)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						担当課	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																		
61	◆	C	-	1	-	6	-	1				直接	完了	303,958	25 ~ 27	23								
																24								
																25	2,353		2,353	-	H26年1月、埋蔵文化財発掘調査契約。			
																26	196,488	▲ 7,577	165,804	-	H26年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。			
																27	105,316		75,010	-	H27年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。			
																28				53,413				
																29		▲ 53,413		▲ 53,413				
																30								
																累計	304,157	▲ 60,990	243,167	0				
																64		C	-	7	-	2		農政課
24																								
25																								
26																								
27			0	-																				
28	21,357		14,823		平成28年7月設計等委託契約。平成29年2月改修工事契約。平成29年6月完了。																			
29			6,364	170	平成29年5月備品購入契約。平成29年8月完了。																			
30																								
累計	21,357	0	21,187	170																				
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	104,600	0	36,638	0																		
		24	506,111	0	304,066	19																		
		25	2,173,827	0	869,573	3,122																		
		26	6,185,373	▲ 45,602	1,675,932	0																		
		27	836,979	38,025	4,757,293	137,649																		
		28	0	▲ 841,009	989,789	84,775																		
		29	0	▲ 142,310	▲ 289,839	110,545																		
		30	0	0	0	0																		
		11,746,896	都道府県交付分 計	9,806,890	▲ 990,896	8,343,452	336,110																	
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	106,000	0	0	0																
24	83,750			0	185,484	0																		
25	239,398			0	62,648	2,130																		
26	732,663			0	624,110	6,428																		
27	513,600			0	556,769	45,713																		
28	21,357			0	24,930	▲ 6																		
29	0			0	▲ 12,487	170																		
30	0			0	0	0																		
2,238,872	市町村交付分 計			1,696,768	0	1,441,454	54,435																	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	210,600	0	36,638	0																
		24	589,861	0	489,550	19																		
		25	2,413,225	0	932,221	5,252																		
		26	6,918,036	▲ 45,602	2,300,042	6,428																		
		27	1,350,579	38,025	5,314,062	183,362																		
		28	21,357	▲ 841,009	1,014,719	84,769																		
		29	0	▲ 142,310	▲ 302,326	110,715																		
		30	0	0	0	0																		
		13,985,768	合計	11,503,658	▲ 990,896	9,784,906	390,545																	

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、
24年度を区別して記載する必要はありません。
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の
対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D-4-1-	災害公営住宅 整備事業(小 高区)	小高区	市	市	直接	完了	1,109,853	24 ~ 27	23			0		25年9月岡田地区(万ヶ迫団地)実施設計発注。26年3月東町地区(農協跡地外)CMr発注。 平成27年2月東町地区(農協跡地外)本体工事発注、27年3月岡田地区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部本体工事発注 平成28年2月東町地区(農協跡地外)完了、28年3月岡田地区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部完了
										24	180,153		0		
										25	764,312		25,650		
										26	0		454,116		
										27	26,655		469,099	34,405	
										28			▲ 12,155		
										29			5		
										30					
										累計	971,120	0	936,715	34,405	
8	D-4-2-	災害公営住宅 整備事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	完了	2,577,241	23 ~ 27	23	154,309				24年8月西町地区、西川原用地買収。24年7月西町地区、西川原実施設計発注。25年3月西川原地区造成工事発注。 25年6月西町地区本体工事発注。25年7月西川原第二地区用地買収。25年8月西川原地区本体工事発注。25年9月西川原第二地区実施設計発注。26年3月西川原地区完了。 26年9月西町地区完了。西川原第二地区本体工事26年9月発注。 平成28年3月西川原第二地区完了
										24	1,081,313		126,146		
										25	365,019		778,785		
										26	654,441		315,696		
										27			647,594	380,205	
										28			6,656		
										29					
										30					
										累計	2,255,082	0	1,874,877	380,205	

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D - 4 - 3 -	災害公営住宅 整備事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	完了	5,782,803	23 ~ 27	23	698,276				24年7月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)実施設計発注。 24年12月大町地区(大町駐車場)用地買収。25年1月大町地区(旧市 立病院跡地)用地買収。
										24	1,904,452		413,590		
										25	3,144,495		802,719	25年6月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)本体工事発注。 25年7月大町地区(サテイ跡地)実施設計発注。25年11月東部地区 一部用地買収。25年12月大町地区(サテイ跡地)用地買収。26年3月 東部地区CMr発注。	
										26	0		2,229,760	27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了、27年3月大町地区(大町 駐車場)完了、26年7月大町地区(サテイ跡地)本体工事発注、27年2 月萱浜地区本体工事発注、27年3月原町区中部本体工事発注。	
										27			1,583,596	23,276	28年2月大町地区(サテイ跡地)、萱浜地区完了、28年3月原町区中 部完了
										28		▲ 321,749	7,003		
										29		▲ 365,520	10		
										30					
										累計	5,747,223	▲ 687,269	5,036,678	23,276	
10	D - 23 - 1 -	防災集団移転 促進事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	完了	7,310,628	24 ~ 29	23					24年12月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発注。
										24	5,311,454		132,669	-	24年8月移転費用補助金申請業務開始。
										25	857,986		2,857,714	-	住宅団地9地区造成完了、2地区発注済。25年9月移転元買収開始。
										26	227,357		1,711,280	-	住宅団地全地区(11地区)造成完了。移転元買収88%(筆数へ-ス) 完了。補助金実績63件
										27			456,826	-	移転元買収91%(筆数へ-ス)完了。補助金実績124件
										28			153,257	-	移転元買収99%(筆数へ-ス)完了。補助金実績30件
										29			11,099	1,073,952	移転元買収100%(筆数へ-ス)完了。補助金実績4件
										30					
										累計	6,396,797	0	5,322,845	1,073,952	
11	D - 23 - 1 -	防災集団移転 促進事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	完了	357,262	24 ~ 29	23					24年4月住宅団地区画検討業務発注。24年7月支援業務発注。
										24	127,020		43,460	-	24年7月測量設計業務発注(3力年)。
										25	58,348		146,488	-	24年7月支援業務発注(3力年)。測量設計11地区業務完了。
										26	82,576		56,025	-	24年7月支援業務発注(4力年)(委託期間変更)
										27			17,253	-	24年7月支援業務発注(5力年)(委託期間変更)
										28			4,299	-	24年7月支援業務発注(6力年)(委託期間変更)
										29			209	210	24年7月支援業務発注(5力年)(支援業務完了)
										30					
										累計	267,944	0	267,734	210	

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
12	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	完了	9,734,834	24	~	29	23				24年11月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発注。 24年8月移転費用補助金申請業務開始。24年11月移転促進区域用 地買収開始。
																	24	4,661,350		440,532	-
																	25	2,540,528		3,335,527	-
																	26	571,529		2,217,829	-
																	27			1,770,251	-
																	28	744,570		478,156	-
																	29			95,796	179,886
																	30				
累計	8,517,977	0	8,338,091	179,886																	
13	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	完了	519,364	24	~	29	23				24年4月住宅団地区画検討業務発注。24年7月支援業務発注。 24年7月測量設計業務発注。
																	24	126,698		64,992	-
																	25	90,380		132,957	-
																	26	172,443		104,050	-
																	27			36,591	-
																	28			20,960	-
																	29			2,597	27,374
																	30				
累計	389,521	0	362,147	27,374																	
14	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(都市防 災総合推進事 業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	59,450	24	~	27	23				24年5月構築支援業務発注。24年6月調査及び作成業務発注。 24年11月計画策定業務発注(2件)。
																	24	44,587		43,241	-
																	25			644	-
																	26			0	-
																	27				702
																	28				
																	29				
																	30				
累計	44,587	0	43,885	702																	

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	1	-	1	-	道路事業(高見町北萱浜線)	原町区	市	市	直接	完了	198,896	24	23					24年7月実施設計発注繰越。
															24	43,400	9,358	-		
															25	29,450	18,974	-	25年9月実施設計完了。用地買収開始、26年1月工事発注繰越。	
															26	38,750	73,304	-	26年5月工事発注、27年2月完了、26年12月工事発注繰越。用地買収および物件補償実施。	
															27	42,544	34,817	-	27年9月工事発注繰越。	
															28		640	-	28年5月完了。	
															29					
															30					
															累計	154,144	0	137,093	17,051	
															23	◆	D	-	1	-
24	28,416	9,506	-																	
25		18,910	-	24年9月実施設計発注。25年3月繰越明許。26年3月完了。																
26			-	0																
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
累計	28,416	0	28,416	0																
24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町海老相馬線	県	県	直接	継続	1,951,000	24	23				24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。	
															24	620,000	30,670	-		
															25	292,000	194,240	-	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。	
															26	216,000	729,369	-	26年7月道路改良工事発注済。	
															27	432,800	56,926	-	28年3月、道路改良工事実施。	
															28	0	139,223	-	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事、用地補償実施。	
															29		400,828			
															30					
															累計	1,560,800	0	1,551,256	0	
															25	D	-	1	-	3
24	620,000	13,683	-																	
25	260,000	31,694	-	26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。																
26	200,000	846,712	-	26年7月道路改良工事、橋梁下部工事発注済。																
27	644,000	267,785	-	28年3月、道路改良工事、橋梁下部工事実施。																
28		290,740	-	29年3月、用地補償、道路改良工事実施。																
29		273,386	-	30年3月完了																
30																				
累計	1,724,000	0	1,724,000	0																
26	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備計画策定支援事業	南相馬市 他	市	市	直接	完了	31,500	24						
															24	25,200	24,780	420		
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	25,200	0	24,780	420	

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
27	◆	D	-	20	-	1	-	1	都市防災推進 事業(災害記 録編纂事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	10,878	24	~	24	23				24年10月業務発注。24年度にて終了。	
																			24	8,702	5,863	2,839		
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	8,702	0	5,863	2,839	
																			28	◆	D	-	23	-
24	120,000	45,406	-	申請件数13件、うち5件の支出が25年度に繰越。																				
25	80,000	16,800	-	補助金交付件数8件																				
26		16,000	-	補助金交付件数4件																				
27		28,000	-	補助金交付件数8件																				
28		69,877	23,917	補助金交付件数15件																				
29																								
30																								
累計	200,000	0	176,083	23,917																				
29	◆	D	-	23	-	2	-	1	(仮称)南相馬 市復興工業団 地造成事業	原町区	市	市	直接	完了	70,000	24	~	24						
																			24	56,000	48,132	7,868		
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	56,000	0	48,132	7,868	
																			30		D	-	23	-
24	126,505	38,588	-																					
25		55,650	-	24年7月支援業務発注(3力年)。																				
26	68,055	47,247	-	24年7月支援業務発注(4力年)(委託期間変更)																				
27		20,129	-	24年7月支援業務発注(5力年)(委託期間変更)																				
28		28,484	-	24年7月支援業務発注(5力年)(委託期間変更)																				
29		4,214	248	24年7月支援業務発注(5力年)(支援業務完了)																				
30																								
累計	194,560	0	194,312	248																				

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	★	F	-	2	-	1															-	1	
31	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	南相馬市	市	市	直接	継続	6,250,828	24	~	32	23				
																			24	3,019,227		54,095	
																			25	46,960		719,621	
																			26	42,135		244,219	
																			27	1,635,979		416,940	
																			28	256,358		▲ 2,196	
																			29			277,054	
																			30				
																			累計	5,000,659	0	1,709,733	0
32	D	-	1	-	4	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	鹿島区2-8号線	市	市	直接	継続	179,743	24	~	31	23				24年10月、実施設計発注、25年3月完了。
																			24	7,750		7,659	-
																			25	29,760		0	- 圃場整備との調整
																			26	59,055		83,281	- 26年10月工事発注繰越。
																			27	11,999		9,669	- 27年9月工事発注、28年3月完了。
																			28	30,736		12,341	- 28年9月工事発注、29年2月完了。
																			29			21,026	- 29年10月工事発注、30年1月完了
																			30				
																			累計	139,300	0	133,976	0
																			33	D	-	13	-
24	330,000		10,233	-																			
25	330,000		115,941	- 平成25年度 支払い37件																			
26	416,104		209,451	- 平成26年度 支払い58件																			
27			154,134	- 平成27年度 支払い19件																			
28			105,815	- 平成28年度 支払い33件																			
29			50,382	- 平成29年度 支払い14件																			
30																							
累計	1,076,104	0	645,956	0																			

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
38	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町区 萱浜零線	市	市	直接	継続	588,200	25	~	30	23							
																	24							
																	25	102,300		22,858	-	25年7月実施設計発注繰越。		
																	26	0		3,601	-	27年3月実施設計完了。		
																	27			61,394	-	27年8月委託業務発注、12月完了。 28年2月工事発注繰越。		
																	28	133,377	118,807	100,825		29年3月完了。28年10月工事発注繰越。		
																	29		101,370	▲ 2,447				
																	30							
																	累計	235,677	220,177	186,231	0			
39	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	1,882,247	25	~	32	23							
																	24							
																	25	23,733		0				
																	26	63,184		35,924		26年3月西川原地区完了。26年9月西町地区完了。27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了。27年3月大町地区(大町駐車場)完了		
																	27	284,277		129,792		28年2月東町地区(農協跡地外)、大町地区(サティ跡地)、萱浜地区完了、28年3月岡田地区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部、西川原第二地区完了、原町区中部完了		
																	28	141,890	172,276	240,745				
																	29		235,303	246,000				
																	30							
																	累計	513,084	407,579	652,461	0			
40	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低廉化事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	250,301	25	~	32	23							
																	24							
																	25	4,368		0				
																	26	4,061		2,997		26年3月西川原地区完了。26年9月西町地区完了。27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了。27年3月大町地区(大町駐車場)完了		
																	27	11,029		16,304		28年2月東町地区(農協跡地外)、大町地区(サティ跡地)、萱浜地区完了、28年3月岡田地区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部、西川原第二地区完了、原町区中部完了		
																	28	35,379	30,666	29,955				
																	29		28,847	28,454				
																	30							
																	累計	54,837	59,513	77,710	0			

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
41	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(小 高区)	小高区	市	市	直接	継続	2,817,311	25 ~ 29	23					24年8月移転費用補助金申請業務開始。
															24		1,155	-		
															25	1,834,408	1,717	-	24年8月移転費用補助金申請業務開始。	
															26	0	148,925	-	移転元買取4%(筆数ベース)完了。補助金実績33件	
															27		1,797,379	-	移転元買取79%(筆数ベース)完了。補助金実績51件	
															28	630,738	301,054	-	移転元買取96%(筆数ベース)完了。補助金実績32件	
															29		70,396	144,520	移転元買取100%(筆数ベース)完了。補助金実績2件	
															30					
累計	2,465,146	0	2,320,626	144,520																
45	◆	D	-	4	-	2	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(鹿島区)	鹿島区	市	市	直接	完了	38,063	25 ~ 27	23				
																24				
																25	19,877	8,964		25年6月西町地区本体工事発注。25年8月西川原地区本体工事発注。26年3月西川原地区完了。
																26	10,572	152		26年9月西町地区完了。西川原第二地区本体工事26年9月発注。
																27		2,026	19,309	平成28年3月西川原第二地区完了
																28		▲ 2		
																29				
																30				
累計	30,449	0	11,140	19,309																
46	◆	D	-	4	-	3	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(原町区)	原町区	市	市	直接	完了	90,341	25 ~ 27	23				
																24				
																25	72,272	2,030		25年6月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)本体工事発注。
																26	0	10,267		27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了、27年3月大町地区(大町駐車場)完了、26年7月大町地区(サティ跡地)本体工事発注、27年2月萱浜地区本体工事発注、27年3月原町区中部本体工事発注。
																27		21,867	38,110	28年2月大町地区(サティ跡地)、萱浜地区完了、28年3月原町区中部完了
																28		▲ 2		
																29				
																30				
累計	72,272	0	34,162	38,110																
52	◆	D	-	1	-	3	1	交通インフラ 検討事業	小高区	県	県	直接	完了	17,446	25 ~ 25	23				
																24				
																25	40,000	13,957	-	25年11月地質調査、道路概略設計発注。
																26			0	
																27				
																28		▲ 26,043		
																29				
																30				
累計	40,000	▲ 26,043	13,957	0																
53	★	F	-	4	-	1	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	南相馬市	県	県	直接	継続	377,403	25 ~ 32	23				
																24				
																25	301,922	2,212	-	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託
																26		6,780		26年9月 用地取得コーディネート委託
																27		26,185		27年11月 海拔標示版設置工事 外
																28		2,588		28年4月 東日本大震災記録保存委託、用地取得支援コーディネート委託
																29			264,157	
																30				
累計	301,922	0	37,765	264,157																

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
63	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小高区)	小高区	市	市	直接	完了	21,240	26	~	27	23							
																			24							
																			25			0				
																			26	16,992		0		平成27年2月東町地区(農協跡地外)本体工事発注、27年3月岡田地区(万ヶ追団地)、小高区市街中心部本体工事発注		
																			27			9,582	7,411	平成28年2月東町地区(農協跡地外)完了、28年3月岡田地区(万ヶ追団地)、小高区市街中心部完了		
																			28			▲1				
																			29							
																			30							
																			累計	16,992	0	9,581	7,411			
																			65	D	-	1	-	6	-	
24																										
25																										
26																										
27																										
28		111,600																								
29		38,750	147,689	2,661	29年4月、道路改良工、30年3月完了																					
30																										
累計	0	150,350	147,689	2,661																						
(注)																										
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」															都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0					
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																	24	1,240,000	0	44,353	0					
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																	25	893,922	0	242,103	0					
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																	26	416,000	0	1,582,861	0					
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																	27	1,076,800	0	350,896	0					
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	28	0	111,600	432,551	0					
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																	29	0	12,707	821,903	266,818					
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																	30	0	0	0	0					
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出書の対象交付金額の合計額を記入してください。																	4,694,849	都道府県交付分 計	3,626,722	124,307	3,474,667	266,818				
市町村 交付分	各年度 別合計	23	852,585	0	0	0																				
		24	17,202,227	0	1,519,405	11,127																				
		25	10,394,196	0	9,061,949	0																				
		26	2,427,254	0	7,964,124	0																				
		27	2,012,483	0	7,683,243	503,418																				
		28	1,973,048	0	1,545,711	23,917																				
		29	0	0	804,795	1,426,190																				
30	0	0	0	0																						
42,185,917	市町村交付分 計	34,861,793	0	28,579,227	1,964,652																					
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	852,585	0	0	0																				
		24	18,442,227	0	1,563,758	11,127																				
		25	11,288,118	0	9,304,052	0																				
		26	2,843,254	0	9,546,985	0																				
		27	3,089,283	0	8,034,139	503,418																				
		28	1,973,048	111,600	1,978,262	23,917																				
		29	0	12,707	1,626,698	1,693,008																				
30	0	0	0	0																						
46,880,766	合計	38,488,515	124,307	32,053,894	2,231,470																					

