

(様式1)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

相馬市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,039,177	564,816
24	16,666,403	6,973,552	
25	17,516,960	13,822,136	
26	5,081,953	10,680,377	
27	6,070,630	4,141,565	
28	543,294	2,226,677	
29	250,345	929,621	
30	344,328	1,495,496	
31	0	0	
合 計		47,513,090	40,834,242

<参考>	相馬市東日本大震災 復興交付金基金残高	相馬市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	相馬市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		9,351,015	47,830

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	91,424	0
24	2,000,060	894,739	
25	3,586,481	758,953	
26	2,435,357	1,731,313	
27	3,940,747	2,270,823	
28	5,144,242	7,032,824	
29	375,000	2,764,709	
30	1,576,726	1,759,371	
31	160,796	0	
合 計		19,310,833	17,212,732

交付実額 **67,883,333**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
57	A	-	1	-	1	-	学校施設整備 事業費国庫負 担事業(相馬 市立磯部小学 校屋内運動場 整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	31,380	24	~	25	23	0	0	-	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注 25年12月変更契約	
																	24	2,631	23,059	-		
																	25	20,903	475	0		
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	23,534	0	23,534		0
																	58	A	-	2		-
24	13,256	0	-																			
25	105,291	118,547	0																			
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	118,547	0	118,547	0																		
65	A	-	2	-	2	-	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業: 太陽光発電設 備)	磯部地区	市	市	直接	完了	8,316	25	~	25					23	
																	24	0	5,672	-		
																	25	6,237	0	565		
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	6,237	0	5,672	565	
																	78	A	-	4	-	1
24	0	0	-																			
25	6,525	0	-																			
26	0	0	-																			
27	0	0	-																			
28		5,265	1,260																			
29																						
30																						
31																						
累計	6,525	0	5,265	1,260																		

(様式2A)

相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
79	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業	相馬市相馬亙理線他	県	県	直接	完了	50,976	25	23									
															24									
															25	38,232		3,538	-	25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始				
															26	0		3,036	-	26年7月'26年度対象範囲試掘確認調査開始、10月終了				
															27	0		0	-					
															28	0		0	-					
															29	0		0	31,658					
															30									
															31									
															累計	38,232	0	6,574	31,658					
															(注)									
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																	24	0	0	0	0			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																	25	38,232	0	3,538	0			
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																	26	0	0	3,036	0			
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	27	0	0	0	0			
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																	28	0	0	0	0			
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																	29	0	0	0	31,658			
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																	30	0	0	0	0			
																	31	0	0	0	0			
																	50,976	都道府県交付分 計	38,232	0	6,574	31,658		
																	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
															24	15,887			0	28,731	0			
															25	138,956			0	119,022	565			
															26	0			0	0	0			
															27	0			0	0	0			
															28	0			0	5,265	1,260			
															29	0			0	0	0			
															30	0			0	0	0			
															31	0			0	0	0			
															226,218	市町村交付分 計			154,843	0	153,018	1,825		
															都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	0	0	0	0	
																	24	15,887	0	28,731	0			
																	25	177,188	0	122,560	565			
																	26	0	0	3,036	0			
																	27	0	0	0	0			
																	28	0	0	5,265	1,260			
																	29	0	0	0	31,658			
																	30	0	0	0	0			
																	31	0	0	0	0			
																	277,194	合計	193,075	0	159,592	33,483		

(様式2C)

相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興整備基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	123	~24	23	20,000		0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。
															24					
															25					
															26					
															27					
															28					
															29		▲ 16,000		▲ 16,000	
															30		▲ 3,999		▲ 3,999	
															31					
															累計	20,000	▲ 19,999	0	1	
2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)	岩子・新田・柏崎・磯部・古磯部・蒲庭・孫目地区等	県	市	間接	完了	869,086	24~24	23					平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、平成25年2月14日(育苗ハウス、付帯設備)着工 平成25年3月26日竣工
															24	819,928		651,814	168,114	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29		▲ 168,114		▲ 168,114	
															30					
															31					
															累計	819,928	▲ 168,114	651,814	0	
3	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業	松川浦漁港	市	市	直接	完了	6,215,128	24~29	23	0		0	-	24年7月、実施設計発注、24年11月本体工事発注(漁具倉庫分) 25年4月実施設計発注(原釜荷捌き施設)、25年5月本体工事発注(漁具倉庫)、25年6月実施設計発注(磯部水産加工施設)、26年3月本体工事発注(原釜荷捌き施設) 26年9月造成工事発注(磯部水産加工施設)、27年3月外構工事発注(漁具倉庫(小型))、27年3月本体工事発注(磯部水産加工施設) 28年2月磯部水産加工施設完成、27年9月本体工事発注(磯部漁具倉庫・上架施設) 28年9月原釜荷捌き施設完成
															24	3,453,485		145,803	-	
															25	82,500		2,467,478	-	
															26	678,533		1,383,659	-	
															27	446,826		541,455	-	
															28			112,976	-	
															29			9,973	-	
															30				0	
															31					
															累計	4,661,344	0	4,661,344	0	
4	C	-	8	-	1	-	農林水産関係試験研究機関緊急整備事業(水産試験場相馬支場復旧事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	23~25	23	47,424		0	-	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了 平成24年11月工事着工 平成24年12月研究備品発注、平成25年4月納入 平成25年4月納入、平成25年6月完成
															24			47,379	-	
															25				45	
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	47,424	0	47,379	45	

(様式2C)

相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
33	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	93,283	24	~	24	23				平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着工	
																	24	78,900	69,961	8,939	平成25年3月1日(機械)、3月26日(収納庫)竣工	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30		▲ 8,938	▲ 8,938		
																	31					
																	累計	78,900	▲ 8,938	69,961	1	
																	59	C	-	1	-	2
24	35,232	35,232	-																			
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	35,232	0	35,232	0	H26年3月完了。																	
66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	松川浦漁港	県	県	直接	完了	1,183,176	25	~	29						
																	24					
																	25	49,500	26,843	-	25年7月測量設計発注	
																	26	250,500	260,498	-	27年3月緑地復旧工発注(一部区間)	
																	27	435,000	443,284	-	27年11月照明復旧工発注	
																	28	172,500	63,917	-	28年11月緑地復旧工発注	
																	29		92,839	20,119	30年3月工事完成	
																	30		▲ 20,118	▲ 20,118		
																	31					
																	累計	907,500	▲ 20,118	887,381	1	
																	67	◆	C	-	1	-
24																						
25	16,000	11,144	-	25年7月測量設計発注																		
26		4,856	-																			
27	212,000	202,641	-	H28年2月工事発注																		
28																						
29			9,359	H30年2月工事完成																		
30		▲ 9,358	▲ 9,358																			
31																						
累計	228,000	▲ 9,358	218,641	1																		

(様式2C)

相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
80	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢地区	県	県	直接	継続	4,856,549	25	~	32	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、H25年12月計画確定。	
																	24					
																	25	100,065		83,722	- H25年11月、実施設計・境界測量契約。	
																	26	877,312		86,499	- H26年7月、区画整理工契約	
																	27			607,279	- H27年10月、区画整理工契約。	
																	28	775,108	757,900	1,286,655	- H28年10月、区画整理工契約。	
																	29			446,230	- H29年10月、区画整理工契約。	
																	30	226,417	380,212	213,258	- H30年7月、区画整理工契約。	
																	31	160,796				
																	累計	2,139,698	1,138,112	2,723,643	0	
																	81	C	-	8	-	2
24																						
25	84,507		10,104	- 基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了(平成25年11月)																		
26	120,345		90,221	- 平成26年7月測量業務委託契約、平成26年9月実施設計契約、平成26年12月ボーリング調査業務委託契約、平成27年3月環境影響評価業務委託契約																		
27	1,416,427		297,382	- H27.12月敷地造成工事契約																		
28	3,921,190		4,534,430	- H28.6月研究施設電気設備・機械設備工事契約、7月研究施設建築工事契約、8月設計意図伝達業務契約、9月生産施設電気設備・機械設備工事、工事管理業務契約、10月生産施設建築工事契約、11月敷地造成工事完了、H29.3月送水管・研究施設飼育設備・生産施設飼育設備・外構工事契約																		
29			1,347,435	- H29.7月ろ過槽工事契約、H29.9月取水施設建築工事契約、H30.3月までに研																		
30	1,350,309		545,760	- H30.5自然海水取水棟工事契約、H30.6研究施設飼育設備工事完																		
31																						
累計	6,892,778	0	6,825,332																			
84	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	和田地区	県	市	間接	完了	93,187	25	~	25						
																	24					
																	25	78,376		69,889	8,487	平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30		▲ 8,486		▲ 8,486	
																	31					
																	累計	78,376	▲ 8,486	69,889	1	
																	86	C	-	5	-	1
24																						
25																						
26																						
27																						
28	40,949		40,095	- 28年9月実施設計着手、29年3月実施設計完了																		
29	250,345		127,500	-																		
30	344,328		468,027	-																		
31																						
累計	635,622	0	635,622	0																		

(様式2C)

相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	67,424	0	0	20,000		24	934,060	0	804,386	177,053		
			25	328,448	0	201,702	8,532								
			26	1,248,157	0	442,074	0								
			27	2,063,427	0	1,550,586	0								
			28	4,868,798	757,900	5,885,002	0								
			29	0	▲ 184,114	1,886,504	▲ 154,636								
			30	1,576,726	329,313	759,018	▲ 50,899								
			31	160,796	0	0	0								
			16,657,423	都道県交付分 計	11,247,836	903,099	11,529,272	50							
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0						
					24	3,453,485	0	145,803	0						
					25	82,500	0	2,467,478	0						
					26	678,533	0	1,383,659	0						
27	446,826	0			541,455	0									
28	40,949	0			153,071	0									
29	250,345	0			137,473	0									
30	344,328	0	468,027	0											
31	0	0	0	0											
7,132,607	市町村交付分 計	5,296,966	0	5,296,966	0										
都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	67,424	0	0	20,000									
		24	4,387,545	0	950,189	177,053									
		25	410,948	0	2,669,180	8,532									
		26	1,926,690	0	1,825,733	0									
		27	2,510,253	0	2,092,041	0									
		28	4,909,747	757,900	6,038,073	0									
		29	250,345	▲ 184,114	2,023,977	▲ 154,636									
		30	1,921,054	329,313	1,227,045	▲ 50,899									
31	160,796	0	0	0											
23,790,030	合計	16,544,802	903,099	16,826,238	50										

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
5	D - 1 - 1 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部86号線)	原釜地区	市	市	直接	完了	191,034	24 ~ 30	23					24年6月、実施設計発注
										24	11,625		7,134	—	
										25	35,650		11,271	—	25年12月、測量設計発注
										26	53,474	510	55,842	—	用地取得、27年3月本工事発注
										27		46,790	55,926	—	28年1月本工事発注
										28			10,867	—	用地取得、物件補償
										29			3,601	—	用地取得
										30			828	2,580	用地取得、物件補償
										31					
										累計	100,749	47,300	145,469	2,580	
6	D - 1 - 2 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部113号線)	尾浜地区	市	市	直接	完了	118,666	24 ~ 30	23					24年6月、実施設計発注
										24	4,650		2,104	—	
										25	17,050		2,181	—	25年7月、調査業務委託発注
										26	10,074	7,729	99	—	用地取得
										27		31,606	36,583	—	28年3月本工事発注
										28			40,183	—	用地取得、物件補償
										29		20,854	3,898	—	用地取得、物件補償、工事精算
										30			261	6,654	用地取得、物件補償
										31					
										累計	31,774	60,189	85,309	6,654	
7	D - 1 - 3 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部116号線)	尾浜地区	市	市	直接	完了	41,000	24 ~ 29	23					24年6月、実施設計発注
										24	4,650		0	—	
										25	17,050		7,786	—	26年1月、調査算定業務発注
										26	10,074		508	—	用地取得
										27			8,412	—	未執行
										28			149	—	28年1月本工事発注
										29			1,836	13,083	工事精算
										30					
										31					
										累計	31,774	0	18,691	13,083	
8	D - 1 - 4 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(法定外道路)	尾浜地区	市	市	直接	完了	116,038	24 ~ 29	23					24年6月、実施設計発注
										24	7,750		5,213	—	
										25	41,075		20,417	—	26年1月、調査算定業務発注
										26	20,150		1,658	—	用地取得
										27			44,239	—	27年12月本工事発注
										28		20,954	18,217	—	28年10月本工事発注
										29			185	▲ 910	用地取得、物件補償、工事精算
										30					
										31					
										累計	68,975	20,954	89,929	0	
9	D - 1 - 5 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部123号線)	原釜地区	市	市	直接	完了	224,536	24 ~ 29	23					24年6月、実施設計発注
										24	12,400		6,768	—	
										25	36,425		515	—	未執行
										26	21,700	41,998	122,337	—	26年11月本工事発注
										27	22,475	24,532	19,788	—	27年12月本工事発注
										28		22,234	23,620	—	用地取得、物件補償
										29			986	8,666	用地取得
										30		▲ 7,750			
										31					
										累計	93,000	81,014	174,014	0	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D - 1 - 6 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)	岩子地区	市	市	直接	継続	3,628,837	24 ~ 32	23					24年6月、実施設計発注
										24	60,450		27,115	—	
										25	179,025		12,892	—	25年11月、詳細設計発注
										26	267,563	2,579	1,201,378	—	26年12月、橋梁工事発注
										27	415,730		210,496	—	28年3月本工事発注
										28	254,082	510,997	787,851	—	用地取得
										29		502,432	5,048	—	29年11月、橋梁工事発注
										30		619,487	502,432	—	29年度工事繰越
										31					
										累計	1,176,850	1,635,495	2,747,212	0	
										11	D - 1 - 7 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部327号線)	岩子地区	市	市
24	14,725		4,396	—											
25	53,475		31,953	—	25年7月、本工事発注										
26	40,300		15,825	—	26年11月本工事発注										
27			21,640	—	28年3月本工事発注										
28			1,115	33,571	28完了										
29															
30		▲ 31,000													
31															
累計	108,500	▲ 31,000	74,929	2,571											
12	D - 1 - 8 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部339号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	11,000	24 ~ 27						
										24	2,325		564	—	
										25	3,487		1,598	—	25年7月、本工事発注
										26	2,712		970	—	未執行
										27			14	5,378	27完了
										28					
										29					
										30					
										31					
										累計	8,524	0	3,146	5,378	
										13	D - 1 - 9 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部338号線)	岩子地区	市	市
24	5,425		2,606	—											
25	14,337		7,477	—	25年7月、本工事発注										
26	12,786		6,068	—	用地取得										
27			3,516	—	移転補償										
28				12,881	28完了										
29															
30		▲ 11,625													
31															
累計	32,548	▲ 11,625	19,667	1,256											
14	D - 1 - 10 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部471号線)	柏崎地区	市	市	直接	廃止	32,145	24 ~ 27						
										24	44,562		21,311	—	
										25	79,825		460	—	未執行
										26	70,137		3,141	—	26年7月、測量設計発注
										27	47,275		0	—	未執行
										28		▲ 216,887			
										29					
										30					
										31					
										累計	241,799	▲ 216,887	24,912	0	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
																ok	ok	ok	ok							
15	D - 4 - 1 -	災害公営住宅 整備事業(馬 場野団地)	馬場野団 地	市	市	直接	継続	149,351	23 ~ 31	23	128,625		129,305	-	23年11月、本体工事発注、24年8月、竣工、完成12戸											
										24	2,057		43	-												
										25				-												
										26				-												
										27				-												
										28				-												
										29				-												
										30				-												
										31				-												
										累計	130,682	0	129,348	0												
										16	D - 4 - 2 -	災害公営住宅 整備事業(明 神前団地)	明神前団 地	市		市	直接	継続	713,494	23 ~ 31	23	532,320		158,637	-	24年1月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成46戸
																					24	91,987		461,151	-	
25				-																						
26				-																						
27				-																						
28				-																						
29				-																						
30				-																						
31				-																						
累計	624,307	0	619,788	0																						
17	D - 4 - 3 -	災害公営住宅 整備事業(原 釜地区)	原釜地区	市	市	直接	継続	156,060	23 ~ 31						23						128,625		126,052	-	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成10戸	
															24						7,927		9,565	-		
										25				-												
										26				-												
										27				-												
										28				-												
										29				-												
										30				-												
										31				-												
										累計	136,552	0	135,617	0												
										18	D - 4 - 4 -	災害公営住宅 整備事業(磯 部地区)	磯部地区	市	市	直接	継続	178,613	23 ~ 31	23	128,625		138,942	-		24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成12戸
																				24	27,661		12,073	-		
25				-																						
26				-																						
27				-																						
28				-																						
29				-																						
30				-																						
31				-																						
累計	156,286	0	151,015	0																						
19	D - 4 - 5 -	災害公営住宅 整備事業(細 田地区)	細田地区	市	市	直接	継続	1,289,721	24 ~ 31											23				-	24年6月、造成工事発注、25年2月、共助住宅工事発注、 25年3月、戸建住宅工事発注 26年2月、戸建住宅工事発注、26年3月変更契約 26年12月、共助住宅12戸完成、27年3月、戸建住宅65戸完成	
																				24	1,128,505		1,070,112	-		
										25			8,337	-												
										26				-												
										27				-												
										28				-												
										29				-												
										30				-												
										31				-												
										累計	1,128,505	0	1,078,449	0												

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																ok
20	D - 5 - 1 -	災害公営住宅 家賃低廉化事業	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	継続	1,494,628	24 ~ 32	23						※25年度から実施
										24	19,402					
										25	37,615		37,233	-	助成開始	
										26	161,546		80,671	-	127件助成決定	
										27	136,598		239,385	-	315件助成決定	
										28	223,057	337,153	270,099	-	322件助成決定	
										29		240,048	273,922	-	320件助成決定	
										30		145,989	219,742	-	304件助成決定	
										31						
										累計	578,218	723,190	1,121,052	0		
										21	D - 6 - 1 -	東日本大震災 特別家賃低減 事業	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接
24	7,241															
25	14,909		5,595	-	助成開始											
26	10,543		11,806	-	111件助成決定											
27	10,056		25,037	-	249件助成決定											
28	25,206	23,503	24,321	-	237件助成決定											
29		22,786	24,076	-	238件助成決定											
30		15,493	20,483	-	218件助成決定											
31																
累計	67,955	61,782	111,318	0												
22	◆ D - 21 - 1 - 1	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整 備事業)(事業 計画策定)	尾浜、細 田、岩子 地区	市	市	直接	完了	207,272	23 ~ 25							
										24	291,200		136,660	-		
										25			6,532	-	25年4月、雨水排水管理業務発注	
										26				-	未執行	
										27				-	未執行	
										28		▲ 135,382	16,830	5,796		
										29						
										30						
										31						
										累計	301,200	▲ 135,382	160,022	5,796		
										23	◆ D - 22 - 1 - 1	津波防災緑地 基本計画策定	原釜・尾 浜地区	県	県	直接
24			18,039	-												
25			5,952	9	25年11月 地質調査委託											
26																
27																
28																
29																
30																
31																
累計	24,000	0	23,991	9												
24	D - 23 - 1 -	防災集団移転 促進事業(細 田地区)	細田地区	市	市	直接	継続	424,954	23 ~ 31							
										24	527,571		96,402	-		
										25	353,049		275	-	26年1月、実施設計発注(集会所)	
										26	182,579	▲ 728,116	58,224	-	26年11月、公園整備発注、27年3月、集会所完成	
										27			0	-	27年8月、公園整備完成	
										28			210,735	-	測量実施、用地取得	
										29			6,197	-		
										30				-		
										31				-		
										累計	1,099,949	▲ 728,116	371,833	0		

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D - 23 - 2 -	防災集団移転 促進事業(刈 敷田地区)	刈敷田地区	市	市	直接	継続	3,271,458	23 ~ 31	23	26,250				24年8月、用地買収開始、24年8月、造成工事発注
										24	1,463,236		531,105	—	
										25	1,007,323		1,594,656	—	25年7月、ポンプ施設設置業務発注
										26	532,677		273,415	—	26年12月、緑地整備発注、27年3月、集会所発注
										27			305,163	—	27年8月公園整備発注
										28			122,115	—	28年4月公園整備完成、測量実施
										29			22,507	—	
										30		▲ 166,961	13,563	—	
										31				—	
										累計	3,029,486	▲ 166,961	2,862,525	0	
										26	D - 23 - 3 -	防災集団移転 促進事業(荒 田地区)	荒田地区	市	市
24	657,428		283,664	—	24年10月、用地買収開始、										
25	2,507,504		1,019,769	—	25年5月、造成工事発注、用地買収										
26	95,239		317,926	—	27年3月、集会所発注										
27			212,194	—	27年7月公園整備発注										
28			78,216	—	測量実施、用地取得										
29		▲ 166,466	66,799	—											
30		▲ 377,981	6,938	—											
31				—											
累計	3,260,171	▲ 544,447	1,985,506	0											
27	D - 23 - 4 -	防災集団移転 促進事業(鷺 山地区)	鷺山地区	市	市	直接	継続	3,239,456	24 ~ 31						
										24	1,792,918		643,706	—	24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注
										25	1,270,930		802,024	—	用地取得
										26	310,723		473,743	—	27年2月、公園整備発注、27年3月、集会所発注
										27			118,958	—	27年5月緑地整備発注
										28			25,628	—	測量実施、用地取得
										29		▲ 540,048	25,148	—	
										30			12,952	—	
										31				—	
										累計	3,374,571	▲ 540,048	2,102,158	0	
										28	D - 23 - 5 -	防災集団移転 促進事業(新 沼地区)	新沼地区	市	市
24	139,044		38,712	—											
25	848,441		145,172	—											
26			154,234	—											
27		▲ 217,622	6,205	—											
28		▲ 105,198	4,365	—	用地取得										
29		▲ 102,432	3,328	—											
30			2,517	—											
31				—											
累計	987,485	▲ 425,252	354,532	0											
29	D - 23 - 6 -	防災集団移転 促進事業(南 ノ入地区)	南ノ入地区	市	市	直接	継続	1,835,313	24 ~ 31						
										24	305,824		205,733	—	24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注
										25	725,348		593,060	—	25年5月、造成工事発注、用地買収
										26	574,725		420,257	—	27年3月、集会所発注
										27			126,169	—	27年6月公園整備発注
										28			43,008	—	測量実施、用地取得
										29			9,835	—	
										30			16,167	—	
										31				—	
										累計	1,605,897	0	1,414,228	0	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	D - 23 - 7 -	防災集団移転 促進事業(高 塚地区)	高塚地区	市	市	直接	継続	855,119	24 ~ 31	23				—	※25年度から実施
										24	255,819		69,057	—	
										25	243,886		245,424	—	
										26	341,695		338,276	—	
										27			10,436	—	
										28			5,886	—	
										29		▲ 93,173	4,429	—	
										30			3,350	—	
										31				—	
										累計	841,400	▲ 93,173	676,858	0	
										31	D - 23 - 8 -	防災集団移転 促進事業(磯 部中西地区)	磯部中西 地区	市	市
24	349,982		137,908	—	24年10月、用地買収開始、24年12月、造成工事発注										
25	319,795		306,439	—	用地取得										
26	98,682		123,869	—	用地取得										
27			42,389	—	用地取得										
28			6,717	—	用地取得、測量実施										
29			9,498	—											
30			3,440	—											
31				—											
累計	768,459	0	630,261	0											
32	D - 23 - 9 -	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	細田地区 ほか	市	市	直接	継続	840,350	23 ~ 31						
										24	440,304		134,910	—	
										25	47,325		66,232	—	25年4月、計画策定業務発注
										26	47,325		58,767	—	26年11月、災害危険区域用地測量発注
										27	47,325		46,972	—	27年4月、計画策定業務発注
										28			56,049	—	28年4月、計画策定業務発注
										29			40,020	—	
										30			9,153	—	
										31				—	
										累計	630,261	0	423,983	0	
										34	◆ D - 1 - 1 - 1	震災後におけ る代替輸送確 保支援モデル 事業	相馬港	市	市
24	37,212		20,977	—											
25	35,112	▲ 8,919	10,259	—	25年7月、再業務委託発注										
26	22,921	▲ 16,922	1,908	—	26年4月、再業務委託発注										
27			0	—											
28		▲ 31,488		4,772											
29															
30															
31															
累計	95,245	▲ 57,329	33,144	4,772											
35	D - 1 - 11 -	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:法定外道 路)	新沼地区	市	市	直接	完了	84,842	24 ~ 28						
										24	7,750		3,160	—	
										25	30,225		4,955	—	25年12月、測量設計発注
										26	20,150	7,627	53,884	—	26年12月、本工事発注
										27			3,402	—	27年12月、本工事追加発注
										28			▲ 1,573	1,924	28完了
										29					
										30					
										31					
										累計	58,125	7,627	63,828	1,924	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
36	D - 1 - 12 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)	岩子地区	市	市	直接	完了	54,347	24 ~ 29	23					24年7月、実施設計発注
										24	5,425		3,425	-	
										25	21,700		▲ 133	-	未執行
										26	6,200	8,793		-	未執行
										27			26,476	-	27年12月、本工事発注
										28			8,294	-	用地所得、物件補償
										29			▲ 126	4,182	工事精算
										30					
										31					
										累計	33,325	8,793	37,936	4,182	
										37	D - 1 - 13 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部328号線)	岩子地区	市	市
24	35,650		20,277	-											
25	138,337		▲ 787	-	未執行										
26	82,537		6,026	-	26年6月、測量設計発注										
27	37,200		264,804	-	28年2月、本工事発注										
28		83,827	▲ 27,150	-	用地所得、物件補償										
29			▲ 7,356	-	工事精算										
30			85,944	-	30年6月、本工事発注										
31															
累計	293,724	83,827	341,758	0											
38	D - 1 - 14 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部320号線)	岩子地区	市	市	直接	廃止	3,908	24 ~ 27						
										24	5,425		3,151	-	
										25	13,175		▲ 123	-	未執行
										26	11,624			-	未執行
										27				-	
										28		▲ 27,196		-	
										29					
										30					
										31					
										累計	30,224	▲ 27,196	3,028	0	
										39	D - 1 - 15 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部519号線)	磯部地区	市	市
24	13,950		4,204	-											
25	32,550		5,260	-	25年9月、調査業務発注										
26			33,132	-	27年3月本工事発注、用地取得										
27			5,003	-	移転補償										
28		11,985	1,536	-	用地所得、物件補償										
29			97	-	用地取得										
30			75	-											
31															
累計	46,500	11,985	49,307	0											
40	D - 1 - 16 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部520号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	25,000	24 ~ 27						
										24	6,975		1,577	-	
										25	12,400		386	-	25年9月、調査業務発注
										26			14,319	-	26年11月、本工事発注
										27			▲ 3,150	6,243	27完了
										28					
										29					
										30					
										31					
										累計	19,375	0	13,132	6,243	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
41	D - 1 - 17 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部521号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	762,369	24 ~ 29	23					24年7月、実施設計発注
										24	24,800		18,394	—	
										25	70,525		4,498	—	25年9月、調査業務発注
										26	94,550	266,285	440,441	—	26年7月、本工事発注
										27		146,300	132,310	—	28年2月、本工事追加発注
										28			▲ 6,510	—	用地取得
										29			292	13,035	用地取得
										30		▲ 11,625			
										31					
										累計	189,875	400,960	589,425	1,410	
										42	D - 1 - 18 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)	磯部地区	市	市
24	62,000		30,423	—											
25	93,775		17,736	—	25年9月、調査業務発注										
26	134,850	120,795	11,384	—	26年5月、測量設計発注										
27			306,005	—	28年1月、本工事発注										
28		300,368	10,241	—	用地取得、物件補償										
29			▲ 99,829	—	工事精算										
30		209,591	66,241	—	30年12月、本工事発注、用地取得										
31															
累計	290,625	630,754	342,201	0											
43	D - 1 - 19 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:金草線)	磯部地区	市	市	直接	完了	585,836	24 ~ 30						
										24	56,575		23,080	—	
										25	89,125		27,779	—	26年2月、測量設計発注
										26	70,525	73,224	5,799	—	用地取得
										27	70,525		201,450	—	27年8月、本工事発注
										28		94,048	90,058	—	29年3月、本工事発注
										29			59,547	—	30年4月、本工事発注
										30			20,987	25,322	29年工事繰越、物件補償
										31					
										累計	286,750	167,272	428,700	25,322	
										44	D - 1 - 20 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部491号線)	磯部地区	市	市
24	9,300		5,402	—											
25	24,800		900	—	26年2月、測量設計発注										
26	32,550		50,864	—	27年3月本工事発注										
27			517	—											
28			5,248	3,715	28完了										
29															
30															
31															
累計	66,650	0	62,931	3,719											
45	D - 1 - 21 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部501号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	158,736	24 ~ 30						
										24	4,650		8,544	—	
										25	10,075		▲ 1,527	—	26年2月、測量設計発注
										26	12,400	80,911	42,851	—	27年3月本工事発注、用地取得
										27			3,773	—	
										28		6,314	56,117	—	28年6月本工事発注
										29		8,669	10,592	—	工事精算、用地取得
										30				2,669	
										31					
										累計	27,125	95,894	120,350	2,669	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
46	D - 1 - 22 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	継続	221,436	24 ~ 31	23					24年7月、実施設計発注
										24	22,475		10,914	-	
										25	36,037		▲ 3,514	-	未執行
										26	56,187		91,909	-	26年12月、本工事発注
										27			11,018	-	
										28		27,507	11,156	-	29年2月本工事発注
										29		29,405	44,148	-	工事精算
										30			157	-	用地取得
										31					
										累計	114,699	56,912	165,788	0	
47	D - 1 - 23 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	廃止	13,572	24 ~ 28	23					24年7月、実施設計発注
										24	81,375		12,278	-	
										25	38,750		▲ 3,954	-	未執行
										26	60,450		0	-	用地取得
										27		73,592	197,275	-	28年2月、本工事発注
										28		▲ 220,399	▲ 179,330	25,444	28廃止
										29					
										30		▲ 23,250			
										31					
										累計	180,575	▲ 170,057	26,269	25,444	
48	D - 1 - 24 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬互理線)	原釜地区	県	県	直接	継続	877,000	24 ~ 31	23					24年12月道路詳細設計・路線測量発注。
										24	72,000		10,878	-	
										25	384,000		38,180	-	26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。
										26	128,000		316,330	-	27年3月道路改良工事発注済。
										27	117,600		95,561	-	28年3月、用地取得困難箇所一部解消。
										28	0		103,001	-	29年3月、用地補償、改良舗装工事実施。
										29			137,650		
										30					
										31					
										32					
累計	701,600	0	701,600	0											
49	D - 1 - 25 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	完了	809,900	24 ~ 29	23					24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。24年12月用地測量発注。
										24	72,000		20,651	-	
										25	300,000		271,521	-	25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。
										26	74,000		75,709	-	27年2月道路改良工事発注済。
										27	201,920		196,969	-	28年3月、道路改良工事実施。
										28	0		76,455	6,615	29年3月、道路改良工事、用地補償実施。
										29					
										30					
										31					
										累計	647,920	0	641,305	6,615	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	ok				事業の進捗状況			
										年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)		執行残額 (国費相当額)		
50	D - 1 - 26 -	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	継続	1,152,500	24	~	32	23				24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路詳細設計発注	
												24	32,000		22,166		
												25	312,000		179,581	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。	
												26	445,200		303,156	26年7月道路改良工事発注済。	
												27	132,800		146,775	28年3月、道路改良工事実施。	
												28	0		22,096	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。	
												29			195,632		
												30			52,594		
												31					
												累計	922,000	0	922,000	0	
												51	◆ D - 4 - 2 - 1	継続的な被災者支援体制の確立事業	応急仮設住宅ほか	市	市
24	105,454		75,517	-	25年1月、内部被ばく検査開始、25年1月、システム構築												
25	47,212		17,006	-	25年4月、業務委託発注												
26			16,101	-	26年4月、業務委託発注												
27			17,507	-	27年4月、業務委託発注												
28			4,915	-	28年4月、業務委託発注												
29			21,620	-	28年5月、業務委託発注												
30																	
31																	
累計	152,666	0	152,666	0													
52	D - 13 - 1 -	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	原釜地区、尾浜地区、磯部地区、蒲庭地区	市	市	直接	継続	1,344,060	24	~	31						
												24	501,075		214,526	-	移転補助
												25	506,970		46,449	-	移転補助
												26			127,376	-	移転補助
												27			129,254	-	移転補助
												28			38,959	-	移転補助
												29			42,284	-	移転補助
												30			4,545	-	移転補助
												31					
												累計	1,008,045	0	603,393	0	
												53	D - 20 - 1 -	都市防災総合推進事業(災害危険度判定調査)	相馬市沿岸部	市	市
24	5,432		5,110	322													
25			0														
26			0														
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
累計	5,432	0	5,110	322													
54	D - 20 - 2 -	都市防災総合推進事業(各地区防災拠点整備事業)	市沿岸部ほか	市	市	直接	完了	197,712	24	~	25						
												24	148,284		143,638	0	
												25			4,646	0	25年10月、業務完了
												26					
												27					
												28					
												29					
												30					
												31					
												累計	148,284	0	148,284	0	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
55	D - 20 - 3 -	都市防災総合推進事業(防災情報通信ネットワーク整備)	相馬市全域	市	市	直接	完了	617,109	24 ~ 25	23					24年10月、本体工事発注
										24	701,043		460,050		
										25					
										26				26年6月、整備完了	
										27					
										28		▲ 238,212		2,781	
										29					
										30					
										31					
										累計	701,043	▲ 238,212	460,050	2,781	
										56	D - 20 - 4 -	都市防災総合推進事業(防災備蓄拠点整備事業)	八幡地区	市	市
24	241,664		236,866												
25			689	4,109	手数料、25年8月業務完了										
26															
27															
28															
29															
30															
31															
累計	241,664	0	237,555	4,109											
60	D - 1 - 27 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:百槻和田線)	岩子地区	市	市	直接	継続	522,210	24 ~ 31						
										24	28,675		16,686		
										25	71,300		7,943		
										26	62,000	117,665	3,430		
										27	62,000		258,920		28年3月、本工事発注
										28		28,826	46,213		用地取得、物件補償
										29		34,245	65,112		29年8月、本工事発注
										30			719		用地取得
										31					
										累計	223,975	180,736	399,023	0	
										61	D - 1 - 28 -	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部88号線)	原釜地区	市	市
24	18,600		2,104												
25	25,575		1,352		26年1月、調査算定業務発注										
26			35,981		26年10月、本工事発注										
27			8,984		移転補償										
28		15,007	10,761		用地取得、物件補償										
29															
30															
31															
累計	44,175	15,007	59,182	0											
62	D - 22 - 1 -	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)※施設費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	4,650,000	24 ~ 32						
										24	210,000		18,619		
										25	450,000		44,532		26年3月 造成工実施
										26	540,000		479,743		27年3月 造成工実施
										27	1,425,000		71,130		27年10月 盛土工施工
										28	225,000		855,086		29年2月 造成工実施
										29	375,000		451,676		30年3月 造成工施工
										30		262,500	723,342		0 31年3月 造成工、園路工施工
										31					
										累計	3,225,000	262,500	2,644,128	0	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																ok
63	D - 22 - 2 -	都市公園事業 (原金・尾浜地区 防災緑地) ※用地費	原金・尾 浜地区	県	県	直接	継続	2,856,250	24 ~ 31	23						25年3月、用地交渉実施
										24	680,000					
										25	1,486,666					用地交渉実施
										26			24,614			用地交渉実施
										27			99,955			27年7月 用地買収実施
										28			38,998			28年10月 用地買収実施
										29			36,564			30年2月 用地買収実施
										30		▲ 262,500	88,786	0		30年10月 用地買収実施
										31						
										累計	2,166,666	▲ 262,500	288,917	0		
										64	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果 促進事業		市		
24	2,871,356		102,517	-												
25	0		727,398	-												
26	0		196,347	-												
27	1,398,655		65,985	-												
28			282,463	-												
29			151,356	-												
30		▲ 578,022		-												
31				-												
累計	4,270,011	▲ 578,022	1,526,066	0												
68	D - 4 - 6 -	災害公営住宅 整備事業(刈 敷田地区)	刈敷田地区	市	市	直接	継続	2,386,165	24 ~ 31							
										24	213,076		1,070,112	-	24年8月、造成工事発注	
										25	1,495,206		638,170	-	26年3月、本体工事発注	
										26	379,611		379,611	-	27年3月、戸建住宅70戸、アパート36戸完成	
										27				-		
										28				-		
										29				-		
										30				-		
										31				-		
										累計	2,087,893	0	2,087,893	0		
										69	D - 4 - 7 -	災害公営住宅 整備事業(荒 田地区)	荒田地区	市	市	直接
24	51,258		31,159	-												
25	938,658		219,498	-	25年5月、造成工事発注、26年2月実施設計発注											
26	74,487		755,286	-	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅51戸完成											
27				-												
28				-												
29				-												
30				-												
31				-												
累計	1,064,403	0	1,005,943	0												
70	D - 4 - 8 -	災害公営住宅 整備事業(南 ノ入地区)	南ノ入地区	市	市	直接	継続	842,352	24 ~ 31							
										24	31,032		18,339	-	25年2月、造成工事発注	
										25	656,719		248,105	-	25年5月、造成工事発注、25年10月実施設計発注	
										26	49,306		361,802	-	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅28戸完成	
										27				-		
										28				-		
										29				-		
										30				-		
										31				-		
										累計	737,057	0	628,246	0		

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
71	D - 4 - 9 -	災害公営住宅 整備事業(鷺山地区)	鷺山地区	市	市	直接	継続	1,809,392	24 ~ 31	23				-	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買取開始、
										24	191,786		338,052	-	25年2月、造成工事発注
										25	1,391,431		22,188	-	25年7月、実施設計業務委託
										26			963,567	-	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅56戸完成
										27				-	
										28				-	
										29				-	
										30				-	
										31				-	
										累計	1,583,217	0	1,323,807	0	
										72	D - 21 - 1 -	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整備事業)(細田地区)	細田地区	市	市
24															
25	1,591,470		2,335,827	-	25年12月、造成設計発注、26年1月、造成工事発注、26年3月本体工事発注										
26			974,029	-	26年12月、本体工事増額										
27	2,416,951		430,966	-	27年7月、本体工事増額										
28		▲ 263,402	▲ 22,690	26,887	H28完了										
29															
30															
31															
累計	4,008,421	▲ 263,402	3,718,132	26,887											
73	D - 21 - 2 -	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整備事業)(尾浜地区)	尾浜地区	市	市	直接	完了	2,968,147	24 ~ 27						
										24					
										25	1,094,220		1,536,114	-	25年9月、本体工事発注
										26	350,047		733,699	-	26年12月、本体工事増額
										27	959,014			-	27年11月本体完成
										28		▲ 177,172	▲ 84,389	40,685	
										29					
										30					
										31					
										累計	2,403,281	▲ 177,172	2,185,424	40,685	
										74	◆ D - 21 - 2 - 1	雨水排水対策 事業(尾浜地区)	尾浜地区	市	市
24	16,000														
25	436,000	▲ 107,600	162,546	-	25年7月、本工事発注										
26			34,838	-	移転補償										
27				-	28年3月本体完成										
28		▲ 60,000	76,120	10,896											
29															
30															
31															
累計	452,000	▲ 167,600	273,504	10,896											

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
75	D - 21 - 3 -	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整備事業)(岩子 地区)	岩子地区	市	市	直接	完了	90,838	25 ~ 25	23					※25年度から実施
										24					
										25	131,325		46,750	—	25年7月、本体工事発注
										26			5,226	—	27年3月、整備完了
										27					
										28		▲ 63,196		16,153	
										29					
										30					
										31					
										累計	131,325	▲ 63,196	51,976	16,153	
76	◆ D - 21 - 3 - 1	雨水排水対策 事業(岩子地区)	岩子地区	市	市	直接	完了	346,188	25 ~ 25	23					※25年度から実施
										24					
										25	221,680	107,600	208,667	—	25年9月、移転補償
										26			59,521	—	27年3月、整備完了
										27					
										28		▲ 52,329	▲ 1,112	9,875	
										29					
										30					
										31					
										累計	221,680	55,271	267,076	9,875	
82	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	馬場野団 地、明神 前団地、 原釜地 区、磯部 地区、細 田地区、 刈敷田 地区、荒 田地区、南	市	市	直接	完了	63,192	24 ~ 26	23					24年8月 本体工事契約手続完了
										24	6,652		6,734	—	
										25	25,579			—	未執行
										26	18,321		43,818	—	26年12月、本工事発注
										27				0	27年5月完了
										28					
										29					
										30					
										31					
										累計	50,552	0	50,552	0	
83	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県				717,600	25 ~ 32	23					
										24					
										25	287,135		13,947	—	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託
										26			86,651	—	26年9月 公設土取場取り付け道路整備、用地取得コーディネート委託
										27	0		109,847	—	27年7月 公設土取場関連CM 外
										28	50,444		52,186	—	28年4月 公設土取場関連CM 外
										29			39,368	—	29年4月 公設土取場関連CM 外
										30		236,500	20,729	0	30年4月 公設土取場関連CM 外
										31					
										累計	337,579	236,500	322,728	0	
85	◆ D - 23 - 2 - 1	観光交流拠点 整備事業	中村地区	市	市	直接	完了	171,619	25 ~ 26	23					
										24					
										25	111,454	8,919	7,294	—	25年8月、実施設計発注
										26		16,922	126,541	3,460	26年4月、本工事発注、27年2月完成
										27					
										28					
										29					
										30					
										31					
										累計	111,454	25,841	133,835	3,460	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	ok		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
								全体 事業費	全体 事業 期間								
87	D - 1 - 29	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬互理線)[補助率変更分]	原釜地区	県	県	直接	継続	206,000	28	~	31	23					
												24					
												25					
												26					
												27					
												28		69,750			
												29		7,750	17,315		
												30		82,150	107,726	0	
												31					
												累計	0	159,650	125,041	0	
												88	D - 5 - 2	災害公営住宅家賃低廉化事業[補助率変更分]	馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区	市	市
24																	
25																	
26																	
27																	
28		2,940															
29		43,680	1,420	-													
30		52,414	36,477	-													
31																	
累計	0	99,034	37,897	0	29年度より執行												
89	D - 1 - 30 - 0	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	継続	120,000	30	~	32						
												24					
												25					
												26					
												27					
												28					
												29					
												30		86,800	7,176	0	
												31					
												累計	0	86,800	7,176	0	31年1月 地盤改良工実施
												90	D - 21 - 4	下水道事業(公共下水道(自動除塵機)整備事業)原釜地区	原釜地区	市	市
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30		165,240		-													
31																	
累計	0	165,240	0	0													

