

(様式1)

南相馬市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

南相馬市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	958,585	0
24	17,477,293	1,794,926	
25	10,812,506	9,185,270	
26	3,217,385	8,632,708	
27	2,526,083	8,397,877	
28	2,067,357	1,609,573	
29	0	827,236	
30	11,174	241,277	
31	0	0	
合計		37,070,383	30,688,867

<参考>	南相馬市東日本大震災 復興交付金基金残高	南相馬市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	南相馬市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		4,142,064	13,804

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	104,600	36,638
24	1,746,111	348,419	
25	3,258,567	1,168,886	
26	6,601,373	3,265,625	
27	1,913,779	5,130,599	
28	0	1,432,497	
29	0	533,975	
30	0	137,578	
31	0	0	
合計		13,624,430	12,054,217

交付実績 **46,964,334**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	-	市内埋蔵文化財発掘調査事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	40,835	24	~	32	23				発掘調査予定 8件	
																	24	30,626	0	-		
																	25		0	-		
																	26		502	-	発掘調査2件。整理調査。	
																	27		0	-		
																	28		110	-	整理調査。29年3月報告書刊行。	
																	29		6,126	-	整理作業	
																	30		8,585	-		
																	31			-		
																	累計	30,626	0	15,323	0	
																	2	A	-	4	-	2
24	30,626	7,163	-																			
25		10,348	-	発掘調査完了 7件																		
26		819	-	整理調査。																		
27		1,701	-	整理調査。																		
28		550	-	整理調査。29年3月報告書刊行。																		
29			-	埋蔵文化財発掘調査事業に1本化申請のため、上記に統合																		
30			-																			
31			-																			
累計	30,626	0	20,581	10,045																		
3	A	-	4	-	3	-	埋蔵文化財発掘調査事業(原町区)	原町区金沢地区外11地区	市	市	直接	完了	40,834	24	~	28						
																	24	30,625	6,440	-		
																	25		12,092	-	発掘調査完了 6件	
																	26		4,668	-	整理調査。	
																	27		1,702	-	整理調査。	
																	28		439	-	整理調査。29年3月報告書刊行。	
																	29			-	埋蔵文化財発掘調査事業に1本化申請のため、上記に統合	
																	30			-		
																	31			-		
																	累計	30,625	0	25,341	5,284	
																	19	A	-	2	-	1
24	66,837	66,837	-																			
25		0	-	25年9月完了																		
26			-																			
27			-																			
28			-																			
29			-																			
30			-																			
31			-																			
累計	66,837	0	66,837	0																		
36	A	-	4	-	4	-	罹災者住宅移転発掘調査事業	南相馬市	市	市	直接	完了	58,200	25	~	30						
																	24			-		
																	25	18,000	7,274	-	発掘調査完了 10件。	
																	26		2,619	-	発掘調査完了 5件。整理調査。	
																	27		1,350	-	整理調査。	
																	28		310	-	整理調査。	
																	29		2,419	-	整理作業	
																	30		559	-		
																	31			-		
																	累計	18,000	0	14,531	3,469	

(様式2A)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
	◆	A	-	4	-	3															-	1										
37	◆	A	-	4	-	3	-	1	出土遺物整理 収蔵施設 整備事業	原町区	市	市	直接	完了	145,654	25	~	28	23													
																			24													
																			25	81,193		394	-	不動産鑑定のみ実施。								
																			26	31,928		164	-	26年11月不動産鑑定終了								
																			27			111,574	-	27年7月整理室・用地取得。28年3月収蔵施設建設								
																			28	3,400		4,311	-	28年10月棚購入								
																			29													
																			30			▲ 389	467									
																			31													
																			累計	116,521	0	116,054	467									
																			47	A	-	4	-	5	-		埋蔵文化財 発掘調査事業 (原町海老 相馬線道路 改良他)	南相馬市 原町海老 相馬線 他	県	県	直接	完了
24																																
25	67,626		12,503	-	25年5月から埋蔵文化財試掘調査を開始																											
26	0		1,518	-	26年4月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、7月終了																											
27	0		1,619	-	27年6月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行																											
28	0		730	-	28年5月 28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書刊行																											
29	0		0	51,256																												
30																																
31																																
累計	67,626	0	16,370	51,256																												
54	A	-	4	-	6	-		復興工業団 地造成関連 発掘調査事業	南相馬市	市	市	直接	完了	11,900	25	~	26	23														
																		24														
																		25	8,925		4,478	-	25年9~11月、26年2月発掘調査実施、完了。									
																		26			0	4,447										
																		27														
																		28														
																		29														
																		30														
																		31														
																		累計	8,925	0	4,478	4,447										
																		55	A	-	4	-	7	-		埋蔵文化財 発掘調査事業	南相馬市 右田・海 老地区 他	県	県	直接	継続	164,256
24																																
25	123,192		47,967	-	25年6月から埋蔵文化財試掘調査を開始																											
26	0		5,314	-	26年6月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了																											
27	0		20,791	-	27年7月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行																											
28	0		9,427	-	28年4月 28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書刊行																											
29	0		1,911	-	29年4月 29年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行																											
30	0		1,146	36,636	30年4月、30年度対象範囲試掘確認調査開始、1月報告書刊行																											
31																																
累計	123,192	0	86,556	36,636																												
62	A	-	4	-	8	-		埋蔵文化財 発掘調査事業	鹿島区南 海老	市	市	直接	完了	7,973	26	~	27															
																		24														
																		25			0	-	26年度から実施。									
																		26	5,979		3,242	-	26年3月試掘調査完了。									
																		27				2,737										
																		28														
																		29														
																		30														
																		31														
																		累計	5,979	0	3,242	2,737										

(様式2A)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。										23	0	0	0	0														
										24	0	0	0	0														
										25	190,818	0	60,470	0														
										26	0	0	6,832	0														
										27	0	0	22,410	0														
										28	0	0	10,157	0														
										29	0	0	1,911	51,256														
										30	0	0	1,146	36,636														
										31	0	0	0	0														
										254,424	都道府県交付分 計	190,818	0	102,926										87,892				
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0										0				
												24	158,714	0										80,440			0	
												25	108,118	0										34,586			0	
26	37,907	0	12,014	4,447																								
27	0	0	116,327	2,737																								
28	3,400	0	5,720	15,329																								
29	0	0	8,545	0																								
30	0	0	8,755	3,936																								
31	0	0	0	0																								
426,436	市町村交付分 計	308,139	0	266,387							26,449																	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																							
		24	158,714	0	80,440	0																						
		25	298,936	0	95,056	0																						
		26	37,907	0	18,846	4,447																						
		27	0	0	138,737	2,737																						
		28	3,400	0	15,877	15,329																						
		29	0	0	10,456	51,256																						
30	0	0	9,901	40,572																								
31	0	0	0	0																								
680,860	合計	498,957	0	369,313			114,341																					

(様式2C)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
4	C	-	7	-	1	-	水産業共同 利用施設復興整 備事業(水産 業共同利用施 設整備)	鹿島区真 野川漁港	市	市	直接	継続	1,040,720	24	~	31	23				H25.2一部実施設計完了。H25.3一部工事発注。H26.3一部工事完了 H25.3地質調査発注。	
																	24	37,350		35,054	-	
																	25	45,825		34,696	-	
																	26	694,040		586,454	-	
																	27	3,324		101,773	-	
																	28			▲ 232	H29.3オイルフェンス工事(右岸)完了(繰越分)	
																	29			▲ 18,851	H30.3オイルフェンス格納庫用地測量完了	
																	30			0		
																	31					
																	累計	780,539	0	738,894	0	
																	5	C	-	9	-	1
24			0	11,969	H25年3月工事発注																	
25		▲ 5,479	0		H26年3月完了																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30			▲ 9,999																			
31																						
累計	74,500	▲ 5,479	57,052	11,969																		
6	C	-	9	-	2	-	木質バイオマ ス関連施設整 備事業(木造 公共建築物整 備事業)	原町区	市	市	直接	完了	49,306	23	~	25						
																	24			0		H25年3月工事発注
																	25		5,479	0		H26年3月完了
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	31,500	5,479	36,979	0	
																	15	C	-	1	-	1
24	23,475		80,755																			
25				108	H26年1月完了。																	
26			10,574																			
27																						
28																						
29																						
30		▲ 107		▲ 107																		
31																						
累計	128,075	▲ 107	127,967	1																		
16	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	1,016,788	24	~	27						
																	24	286,755		31,298		平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工
																	25	210,000		78,582		平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11月30日使用開始
																	26			234,073		平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工
																	27	397,726		418,639	131,889	平成27年7月2日着工、平成28年3月18日竣工
																	28					
																	29		▲ 131,889		▲ 131,889	
																	30					
																	31					
																	累計	894,481	▲ 131,889	762,592	0	

(様式2C)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
17	◆	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	19,345	24	~	24	23				平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了	
																		24	18,488		15,475	0	
																		25				3,013	平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30		▲ 3,012		▲ 3,012	
																		31					
																		累計	18,488	▲ 3,012	15,475	1	
																		18	◆	C	-	4	-
24																							
25	29,904		24,443		25年5月業務発注。26年3月完了																		
26	29,248		28,503	6,206	26年4月業務発注。27年3月完了																		
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	59,152	0	52,946	6,206																			
20	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	115,000	24	~	24	23						
																	24	86,250		86,231	19		
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	86,250	0	86,231	19		
																	21	◆	C	-	9	-	1
24	46,400		46,400	0	H25年3月完了																		
25					24年度にて終了																		
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	46,400	0	46,400	0																			
35	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	八沢地区 他	県	県	直接	完了	64,893	24	~	25							
																	24	64,893		64,893		H25年12月完了。	
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	64,893	0	64,893	0		

(様式2C)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
50	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画作成)	飯崎	県	県	直接	完了	10,000	25	~	25	23								
																	24								
																	25	10,000		9,999	1	H26年11月災害計画調査委託発注。H26年3月完了。			
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	10,000	0	9,999	1				
																	51	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸施設整 備事業)	鹿島区
24																									
25	900,000				平成26年度繰越																				
26					平成27年度に延期																				
27			894,240	5,760	平成27年12月21日着工、平成28年11月竣工予定(H28債務負担行為設定)																				
28					平成29年2月10日完了																				
29																									
30		▲ 5,759	▲ 5,759																						
31																									
累計	900,000	▲ 5,759	894,240	1																					
56	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	右田・海 老地区	県	県	直接	完了	825,647	25	~	27									
																	24								
																	25	127,642		82,395	-	H25年10月、実施設計契約。H25年11月、境界測量契約。			
																	26	753,900		424,147	-	H26年12月、区画整理工契約。			
																	27			128,400		H27年7月、区画整理工契約。			
																	28		▲ 240,531	▲ 15,708	21,777				
																	29		▲ 3,470		▲ 3,470				
																	30		▲ 18,306		▲ 18,306				
																	31								
																	累計	881,542	▲ 262,307	619,234	1				
																	57	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	真野地区
24																									
25	82,027		61,155	-	H25年10月、実施設計・境界測量契約。																				
26	676,950		12,907	-	H26年12月、換地業務契約。																				
27			84,436		H27年10月、区画整理工契約。																				
28		▲ 600,478	▲ 2,459	2,460																					
29																									
30		▲ 2,459		▲ 2,459																					
31																									
累計	758,977	▲ 602,937	156,039	1																					
58	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(集 落排水整備)	鹿島西部 地区農業 集落排水 処理施設	市	市	直接	完了	249,336	25	~	28									
																	24								
																	25	1,695		1,695	-	H26.2月基本設計発注。(H26.5月完了)			
																	26	9,375		9,153	222	H26.7月詳細設計発注。H27.2月、完成			
																	27	175,932		130,219	45,713	実施設計、工事監理委託、土木・機械・電気設備工事年度内完成			
																	28			6	▲ 6				
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	187,002	0	141,073	45,929				

(様式2C)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
59	◆	C	-	1	-	1	-	復興基盤総合 整備地形図作 成事業	真野地区	市	市	直接	完了	2,468	25	~	25	23								
																		24								
																		25	1,974		1,814	160	H26.2月発注。			
																		26					H26.4月完了			
																		27								
																		28								
																		29								
																		30								
																		31								
																		累計	1,974	0	1,814	160				
																		60	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町南部 地区
24																										
25	236,533		92,378	-	H25年促進費支出																					
26	208,725		44,319	-	H26年9月設計業務契約、H27年12月完了予定																					
27	29,475	▲ 67,500	182,224		H27年10月、区画整理工契約。																					
28			81,187	7,125	H28年8月、管水路工契約。																					
29																										
30		▲ 7,124		▲ 7,124																						
31																										
累計	474,733	▲ 74,624	400,108	1																						
61	◆	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	原町第1	県	県	直接	完了	303,958	25	~	27									
																		24								
																		25	2,353		2,353	-	H26年1月、埋蔵文化財発掘調査契約。			
																		26	196,488		165,804	-	H26年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。			
																		27	105,316		75,010		H27年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。			
																		28		▲ 7,577		53,413				
																		29		▲ 53,413		▲ 53,413				
																		30								
																		31								
																		累計	304,157	▲ 60,990	243,167	0				
																		64	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	原町区
24																										
25																										
26																										
27			0																							
28	21,357		14,823		平成28年7月設計等委託契約。平成29年2月改修工事契約。平成29年6月完了。																					
29			6,364	170	平成29年5月備品購入契約。平成29年8月完了。																					
30																										
31																										
累計	21,357	0	21,187	170																						

(様式2C)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。										23	104,600	0	36,638	0			
										24	506,111	0	304,066	19			
										25	2,173,827	0	869,573	3,122			
										26	6,185,373	0	1,675,932	0			
										27	836,979	0	4,757,293	137,649			
										28	0	▲ 848,586	989,789	84,775			
										29	0	▲ 142,310	▲ 289,839	110,545			
										30	0	▲ 296,457	136,432	▲ 329,533			
										31	0	0	0	0			
										11,308,799	都道府県交付分 計	9,806,890	▲ 1,287,353	8,479,884		6,577	
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	106,000	0		0	0
												24	83,750	0		185,484	0
												25	239,398	0		62,648	12,129
												26	732,663	0		624,110	6,428
												27	513,600	0		556,769	45,713
												28	21,357	0		24,930	▲ 6
												29	0	0		▲ 12,487	170
												30	0	0		▲ 9,999	0
										31	0	0	0	0			
										2,238,872	市町村交付分 計	1,696,768	0	1,431,455		64,434	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	210,600	0	36,638	0											
		24	589,861	0	489,550	19											
		25	2,413,225	0	932,221	15,251											
		26	6,918,036	0	2,300,042	6,428											
		27	1,350,579	0	5,314,062	183,362											
		28	21,357	▲ 848,586	1,014,719	84,769											
		29	0	▲ 142,310	▲ 302,326	110,715											
		30	0	▲ 296,457	126,433	▲ 329,533											
31	0	0	0	0													
13,547,671	合計	11,503,658	▲ 1,287,353	9,911,339	71,011												

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(小 高区)	小高区	市	市	直接	完了	1,109,853	24	~	27	23			0		25年9月岡田地区(万ヶ追団地)実施設計発注。26年3月東町地区 (農協跡地外)CMr発注。 平成27年2月東町地区(農協跡地外)本体工事発注、27年3月岡田地 区(万ヶ追団地)、小高区市街中心部本体工事発注 平成28年2月東町地区(農協跡地外)完了、28年3月岡田地区(万ヶ 追団地)、小高区市街中心部完了
																	24	180,153		0		
																	25	764,312		25,650		
																	26	0		454,116		
																	27	26,655		469,099	34,402	
																	28			▲ 12,155		
																	29			5		
																	30			3		
																	31					
																	累計	971,120	0	936,718	34,402	
8	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	完了	2,577,241	23	~	27	23	154,309				24年8月西町地区、西川原用地買収。24年7月西町地区、西川原実 施設設計発注。25年3月西川原地区造成工事発注。 25年6月西町地区本体工事発注。25年7月西川原第二地区用地買 収。25年8月西川原地区本体工事発注。25年9月西川原第二地区実 施設設計発注。26年3月西川原地区完了。 26年9月西町地区完了。西川原第二地区本体工事26年9月発注。
																	24	1,081,313		126,146		
																	25	365,019		778,785		
																	26	654,441		315,696		
																	27			647,594	380,381	
																	28			6,656		
																	29					
																	30			▲ 176		
																	31					
																	累計	2,255,082	0	1,874,701	380,381	
9	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	完了	5,782,803	23	~	27	23	698,276				24年7月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)実施設計発注。 24年12月大町地区(大町駐車場)用地買収。25年1月大町地区(旧市 立病院跡地)用地買収。 25年6月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)本体工事発注。 25年7月大町地区(サテイ跡地)実施設計発注。25年11月東部地区 一部用地買収。25年12月大町地区(サテイ跡地)用地買収。26年3月 東部地区CMr発注。 27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了、27年3月大町地区(大町 駐車場)完了、26年7月大町地区(サテイ跡地)本体工事発注、27年2 月萱浜地区本体工事発注、27年3月原町区中部本体工事発注。 28年2月大町地区(サテイ跡地)、萱浜地区完了、28年3月原町区中 部完了
																	24	1,904,452		413,590		
																	25	3,144,495		802,719		
																	26	0		2,229,760		
																	27			1,583,596	23,089	
																	28		▲ 321,749	7,003		
																	29		▲ 365,520	10		
																	30			187		
																	31					
																	累計	5,747,223	▲ 687,269	5,036,865	23,089	

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
10	D	-	23	-	1	防災集団移転 促進事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	完了	7,310,628	24	~	29	23				24年12月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発注。	
																24	5,311,454		132,669	-	24年8月移転費用補助金申請業務開始。
																25	857,986		2,857,714	-	住宅団地9地区造成完了。2地区発注済。25年9月移転元買収開始。
																26	227,357		1,711,280	-	住宅団地全地区(11地区)造成完了。移転元買収88%(筆数へ-入)完了。補助金実績63件
																27			456,826	-	移転元買収91%(筆数へ-入)完了。補助金実績124件
																28			153,257	-	移転元買収99%(筆数へ-入)完了。補助金実績30件
																29			11,099	1,073,952	移転元買収100%(筆数へ-入)完了。補助金実績4件
																30					
																31					
																累計	6,396,797	0	5,322,845	1,073,952	
																11	D	-	23	-	1
24	127,020		43,460	-	24年7月測量設計業務発注(3力年)。																
25	58,348		146,488	-	24年7月支援業務発注(3力年)。測量設計11地区業務完了。																
26	82,576		56,025	-	24年7月支援業務発注(4力年)(委託期間変更)																
27			17,253	-	24年7月支援業務発注(5力年)(委託期間変更)																
28			4,299	-	24年7月支援業務発注(6力年)(委託期間変更)																
29			209	210	24年7月支援業務発注(5力年)(支援業務完了)																
30																					
31																					
累計	267,944	0	267,734	210																	
12	D	-	23	-	2	防災集団移転 促進事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	完了	9,734,834	24	~	29						
																24	4,661,350		440,532	-	24年8月移転費用補助金申請業務開始。24年11月移転促進区域用地買収開始。
																25	2,540,528		3,335,527	-	住宅団地2地区造成完了。6地区発注済。25年9月移転元買収開始。
																26	571,529		2,217,829	-	住宅団地8地区造成完了。2地区造成中。移転元買収85%(筆数へ-入)完了。補助金実績34件
																27			1,770,251	-	住宅団地全地区(10地区)造成完了。移転元買収90%(筆数へ-入)完了。補助金実績191件
																28	744,570		478,156	-	移転元買収97%(筆数へ-入)完了。補助金実績46件
																29			95,796	179,886	移転元買収100%(筆数へ-入)完了。補助金実績13件
																30			▲ 10,001	10,001	
																31					
																累計	8,517,977	0	8,328,090	189,887	
																13	D	-	23	-	2
24	126,698		64,992	-	24年7月測量設計業務発注。																
25	90,380		132,957	-	24年7月支援業務発注(3力年)。測量設計10地区業務完了。																
26	172,443		104,050	-	24年7月支援業務発注(4力年)(委託期間変更)。埋蔵文化財2地区(2力年)																
27			36,591	-	24年7月支援業務発注(5力年)(委託期間変更)。埋蔵文化財2地区(2力年)																
28			20,960	-	24年7月支援業務発注(6力年)(委託期間変更)。																
29			2,597	27,374	24年7月支援業務発注(5力年)(支援業務完了)																
30																					
31																					
累計	389,521	0	362,147	27,374																	

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
14	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(都市防 災総合推進事 業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	59,450	24	23				24年5月構築支援業務発注。24年6月調査及び作成業務発注。	
															24	44,587		43,241	-	24年11月計画策定業務発注(2件)。
															25			644	-	
															26			0	-	
															27				701	
															28					
															29					
															30			1		
															31					
															累計	44,587	0	43,886	701	
22	D	-	1	-	1	-	道路事業(高 見町北萱浜 線)	原町区	市	市	直接	完了	198,896	24	23				24年7月実施設計発注繰越。	
															24	43,400		9,358	-	
															25	29,450		18,974	-	25年9月実施設計完了。用地買収開始、26年1月工事発注繰越。
															26	38,750		73,304	-	26年5月工事発注、27年2月完了、26年12月工事発注繰越。用地買 収および物件補償実施。
															27	42,544		34,817	-	27年9月工事発注繰越。
															28			640		28年5月完了。
															29			▲ 3		
															30					
															31					
															累計	154,144	0	137,090	17,054	
23	◆ D	-	1	-	1	-	震災対応復 旧・復興事業 のための輸送 経路改善事業	鹿島区	市	市	直接	完了	35,520	24	23				24年7月 管理運営計画策定業務発注。24年11月 協議資料策定業 務・環境保全対策業務・補償積算業務・土質調査業務 発注。	
															24	28,416		9,506	-	24年9月実施設計発注。25年3月繰越明許、26年3月完了。
															25			18,910	-	
															26			0	-	
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	28,416	0	28,416	0	
24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	原町海老 相馬線	県	県	直接	完了	1,951,000	24	23				24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。	
															24	620,000		30,670	-	
															25	292,000		194,240	-	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工事発注。
															26	216,000		729,369	-	26年7月道路改良工事発注済。
															27	432,800		56,926	-	28年3月、道路改良工事実施。
															28	0		139,223	-	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事、用地補償実施。
															29			400,828	9,544	30年3月、道路改良工事実施。
															30					
															31					
															累計	1,560,800	0	1,551,256	9,544	
25	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	北泉小高 線	県	県	直接	完了	2,155,000	24	23				24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。	
															24	620,000		13,683	-	
															25	260,000		31,694	-	26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。
															26	200,000		846,712	-	26年7月道路改良工事、橋梁下部工事発注済。
															27	644,000		267,785	-	28年3月、道路改良工事、橋梁下部工事実施。
															28			290,740	-	29年3月、用地補償、道路改良工事実施。
															29			273,386		30年3月完了
															30					
															31					
															累計	1,724,000	0	1,724,000	0	

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
26	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 整備計画策定 支援事業	南相馬市 他	市	市	直接	完了	31,500	24	~	24	23				24年11月福島県と策定支援に関する協定書締結。
																			24	25,200		24,780	420
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	25,200	0	24,780	420
																			27	◆	D	-	20
24	8,702		5,863	2,839																			
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	8,702	0	5,863	2,839																			
28	◆	D	-	23	-	1	-	1	復興作業支援 事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	250,000	24	~	28					
																			24	120,000		45,406	-
																			25	80,000		16,800	-
																			26			16,000	-
																			27			28,000	-
																			28			69,877	23,917
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	200,000	0	176,083	23,917
																			29	◆	D	-	23
24	56,000		48,132	7,868																			
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	56,000	0	48,132	7,868																			
30	D	-	23	-	3	-	-	1	防災集団移転 促進事業(小 高区)	小高区	市	市	直接	完了	259,414	24	~	29					
																			24	126,505		38,588	-
																			25			55,650	-
																			26	68,055		47,247	-
																			27			20,129	-
																			28			28,484	-
																			29			4,214	248
																			30				
																			31				
																			累計	194,560	0	194,312	248

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	★	F	-	2	-	1															-	1	
31	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	南相馬市	市	市	直接	継続	6,250,828	24	~	32	23				
																			24	3,019,227		54,095	
																			25	46,960		719,621	
																			26	42,135		244,219	
																			27	1,635,979		416,940	
																			28	256,358		▲ 2,196	
																			29			277,054	
																			30			126,281	
																			31				
																			累計	5,000,659	0	1,836,014	0
32	D	-	1	-	4	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	鹿島区 2-8号線	市	市	直接	継続	179,743	24	~	31	23				24年10月、実施設計発注、25年3月完了。
																			24	7,750		7,659	-
																			25	29,760		0	-
																			26	59,055		83,281	-
																			27	11,999		9,669	-
																			28	30,736		12,341	-
																			29			21,026	-
																			30				-
																			31				-
																			累計	139,300	0	133,976	0
33	D	-	13	-	1	-	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	南相馬市	市	市	直接	継続	1,760,000	24	~	32	23				平成24年度 支払い3件
																			24	330,000		10,233	-
																			25	330,000		115,941	-
																			26	416,104		209,451	-
																			27			154,134	-
																			28			105,815	-
																			29			50,382	-
																			30			48,147	-
																			31				-
																			累計	1,076,104	0	694,103	0
38	D	-	1	-	5	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町区 萱浜零線	市	市	直接	継続	588,200	25	~	31	23				
																			24				
																			25	102,300		22,858	-
																			26	0		3,601	-
																			27			61,394	-
																			28	133,377	118,807	100,825	-
																			29		101,370	▲ 2,447	-
																			30			59,046	-
31				-																			
累計	235,677	220,177	245,277	0																			

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
39	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	1,882,247	25 ~ 32	23								
															24								
															25	23,733		0					
															26	63,184		35,924			26年3月西川原地区完了。26年9月西町地区完了。27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了。27年3月大町地区(大町駐車場)完了		
															27	284,277		129,792		28年2月東町地区(農協跡地外)、大町地区(サテイ跡地)、萱浜地区完了。28年3月岡田地区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部、西川原第二地区完了、原町区中部完了			
															28	141,890	172,276	240,745					
															29		235,303	246,000					
															30			0					
															31								
															累計	513,084	407,579	652,461	0				
40	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	250,301	25 ~ 32	23								
															24								
															25	4,368		0					
															26	4,061		2,997		26年3月西川原地区完了。26年9月西町地区完了。27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了。27年3月大町地区(大町駐車場)完了			
															27	11,029		16,304		28年2月東町地区(農協跡地外)、大町地区(サテイ跡地)、萱浜地区完了。28年3月岡田地区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部、西川原第二地区完了、原町区中部完了			
															28	35,379	30,666	29,955					
															29		28,847	28,454					
															30			0					
															31								
															累計	54,837	59,513	77,710	0				
41	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(小 高区)	小高区	市	市	直接	完了	2,817,311	25 ~ 29	23					24年8月移転費用補助金申請業務開始。			
															24			1,155					
															25	1,834,408		1,717		24年8月移転費用補助金申請業務開始。			
															26	0		148,925		移転元買取4%(筆数へス)完了。補助金実績33件			
															27			1,797,379		移転元買取79%(筆数へス)完了。補助金実績51件			
															28	630,738		301,054		移転元買取96%(筆数へス)完了。補助金実績32件			
															29			70,396		移転元買取100%(筆数へス)完了。補助金実績2件			
															30			1	144,519				
															31								
															累計	2,465,146	0	2,320,627	144,519				
45	◆	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(鹿島区)	鹿島区	市	市	直接	完了	25 ~ 27	23								
															24								
															25	19,877		8,964		25年6月西町地区本体工事発注。25年8月西川原地区本体工事発注。26年3月西川原地区完了。			
															26	10,572		152		26年9月西町地区完了。西川原第二地区本体工事26年9月発注。			
															27			2,026	19,307	平成28年3月西川原第二地区完了			
															28			▲2					
															29								
															30			2					
															31								
															累計	30,449	0	11,142	19,307				

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
46	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (原町区)	原町区	市	市	直接	完了	90.341	25	~	27	23							
																			24							
																			25	72.272		2.030		25年6月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)本体工事発注。		
																			26	0		10.267		27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了、27年3月大町地区(大町 駐車場)完了、26年7月大町地区(サティ跡地)本体工事発注、27年2 月宣浜地区本体工事発注、27年3月原町区中部本体工事発注。		
																			27			21.867	38,108	28年2月大町地区(サティ跡地)、宣浜地区完了、28年3月原町区中 部完了		
																			28			▲ 2				
																			29							
																			30			2				
																			31							
																			累計	72.272	0	34,164	38,108			
																			52	◆	D	-	1	-	3	-
24																										
25	40.000		10.697	-	25年11月地質調査、道路概略設計発注。																					
26				0																						
27																										
28																										
29		▲ 26.043		3,260																						
30																										
31																										
累計	40.000	▲ 26.043	10,697	3,260																						
53	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	南相馬市	県	県	直接	継続	104.653	25	~	32								
																			24							
																			25	301.922		2,212	-	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託		
																			26			6,780		26年9月 用地取得コーディネート委託		
																			27			26,185		27年11月 海拔標示版設置工事 外		
																			28			2,588		28年4月 東日本大震災記録保存委託、用地取得支援コーディネート委 託		
																			29							
																			30		▲ 218,200		0			
																			31							
																			累計	301,922	▲ 218,200	37,765	0			
																			63	◆	D	-	4	-	1	-
24																										
25			0																							
26	16,992		0		平成27年2月東町地区(農協跡地外)本体工事発注、27年3月岡田地 区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部本体工事発注																					
27			9,582	7,410	平成28年2月東町地区(農協跡地外)完了、28年3月岡田地区(万ヶ 迫団地)、小高区市街中心部完了																					
28			▲ 1																							
29			1																							
30																										
31																										
累計	16,992	0	9,582	7,410																						

(様式2E)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5															
34	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業 (南相馬市浄 化槽設置整備 復興事業)	南相馬市	市	市	直接	継続	315,049	24	~	32	23				平成24年10月3日から受付開始。31件に交付決定及び支払い済み。 内訳(5人槽:7基、6~7人槽:20基、8~10人槽:4基)
																24	32,602		9,597	-
																25	70,794		26,087	-
																26	19,561		32,460	-
																27			41,538	-
																28	69,552		33,212	-
																29			26,385	-
																30	11,174		19,028	-
																31				-
																累計	203,683	0	188,307	0

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
		24	0	0	0	0	
		25	0	0	0	0	
		26	0	0	0	0	
		27	0	0	0	0	
		28	0	0	0	0	
		29	0	0	0	0	
		30	0	0	0	0	
		31	0	0	0	0	
		0	都道府県交付分 計	0	0	0	0
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
24	32,602			0	9,597	0	
25	70,794			0	26,087	0	
26	19,561			0	32,460	0	
27	0			0	41,538	0	
28	69,552			0	33,212	0	
29	0			0	26,385	0	
30	11,174			0	19,028	0	
31	0			0	0	0	
315,049	市町村交付分 計			203,683	0	188,307	0
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	0	0	0
		24	32,602	0	9,597	0	
		25	70,794	0	26,087	0	
		26	19,561	0	32,460	0	
		27	0	0	41,538	0	
		28	69,552	0	33,212	0	
		29	0	0	26,385	0	
		30	11,174	0	19,028	0	
		31	0	0	0	0	
		315,049	合計	203,683	0	188,307	0