

(様式1)

檜葉町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

檜葉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	179,995	46,901	
25	1,644,269	238,447	
26	280,049	696,910	
27	1,963,581	1,634,843	
28	3,135,215	2,345,930	
29	178,916	1,152,504	
30	0	190,809	
31	0	0	
合計		7,382,025	6,306,344

<参考>	檜葉町東日本大震災 復興交付金基金残高	檜葉町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	檜葉町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		571,884	0

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	12,000	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		12,000	0

交付実績 **6,878,228**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2C)

檜葉町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
12	C	-	2	-	1	-	農林水産物処理加工施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	7,046	25	~	26	23				平成26年1月設計着手し、3月完了。	
																	24					
																	25	5,284		5,197		87
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	5,284	0	5,197		87
																	13	C	-	2		-
24																						
25																						
26	15,795		15,349	446																		
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	15,795	0	15,349	446																		

(様式2C)

檜葉町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行 額」欄 には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										23	0	0	0				
										24	0	0	0				
										25	0	0	0				
										26	0	0	0				
										27	0	0	0				
										28	0	0	0				
										29	0	0	0				
										30	0	0	0				
										31	0	0	0				
										0	都道府県交付分 計	0	0		0	0	
										都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0	
												24	0		0	0	
												25	5,284		0	5,197	87
												26	15,795		0	15,349	446
												27	0		0	0	0
												28	0		0	0	0
												29	0		0	0	0
												30	0		0	0	0
												31	0		0	0	0
										28,106	市町村交付分 計	21,079	0		20,546	533	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0												
		24	0	0	0												
		25	5,284	0	5,197	87											
		26	15,795	0	15,349	446											
		27	0	0	0	0											
		28	0	0	0	0											
		29	0	0	0	0											
		30	0	0	0	0											
		31	0	0	0	0											
28,106	合計	21,079	0	20,546	533												

(様式2D)

檜葉町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	D	-	3	-	1	町道北田・大谷線地盤調査事業	町道北田・大谷線	町	檜葉町	直接	完了	4,000	24	~	24	23			-	平成24年6月調査業務委託発注。平成24年9月完了。		
																24	3,100		2,879		-	
																25					-	
																26					-	
																27					-	
																28					-	
																29					221	
																30						
																31						
																累計	3,100	0	2,879		221	
																2	D	-	23		-	1
24	11,250		10,631	-																		
25	22,500		20,595	-																		
26				-																		
27				-																		
28		▲ 1,000		-																		
29				1,524																		
30																						
31																						
累計	33,750	▲ 1,000	31,226	1,524																		
3	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	4,933,224	24	~	29					23		
																24	125,125			-		
																25			4,982	-		
																26	116,112		68,007	-		
																27	1,336,999		994,136	-		
																28	2,609,856	105,457	2,248,722	-		
																29		23,019	971,605	29,116		
																30						
																31						
																累計	4,188,092	128,476	4,287,452	29,116		
																4	◆	D	-	23	-	1
24	7,520		3,192	-																		
25				-																		
26				-																		
27				-																		
28				-																		
29				4,328																		
30																						
31																						
累計	7,520	0	3,192	4,328																		
5	D	-	20	-	1	復興町づくり計画策定事業	波倉、下井出、北田、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	完了	58,666	24	~	27							
																24	22,500		22,341	-		
																25	22,500		21,258	-		
																26				-		
																27				-		
																28		▲ 1,000		-		
																29				401		
																30						
																31						
																累計	45,000	▲ 1,000	43,599	401		

(様式2D)

檜葉町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	★	F	-	2	-	1															-	1		
6	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	821,603	24	~	32	23	-	-	-	災害公営住宅駐車場整備事業	
																			24	2,400	-	-	津波被災地区再生可能エネルギー活用・推進事業	
																			25	216,848	-	6,913	住宅再建相談等支援事業	
																			26	9,312	-	33,644	避難誘導標識等整備事業	
																			27	343,936	-	130,541	津波防災対策ビューポイント整備事業	
																			28	477,230	▲ 5,000	31,516	地域公共交通網形成計画策定事業	
																			29	-	▲ 283,060	14,413	など	
																			30	-	▲ 104,382	4,504	-	
																			31	-	-	-	-	
																			累計	1,049,726	▲ 392,442	221,531	102,130	-
																			7	D	-	14	-	1
24	8,100	-	7,858	平成26年1月工事発注し、9月完了。																				
25	122,100	-	100,297	-																				
26	-	-	-	-																				
27	-	-	-	-																				
28	-	▲ 3,297	-	-																				
29	-	-	-	18,748																				
30	-	-	-	-																				
31	-	-	-	-																				
累計	130,200	▲ 3,297	108,155	18,748	-																			
8	D	-	23	-	2	-	-	檜葉町防災集団移転促進事業	波倉、下井出、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	完了	1,608,877	25	~	29	23						
																		24	-	-	-	中満南団地造成工事着手 平成28年12月完了		
																		25	1,159,637	-	72,233	-		
																		26	74,970	-	575,274	-		
																		27	278,616	-	461,598	-		
																		28	-	▲ 105,457	44,482	-		
																		29	-	-	-	254,179		
																		30	-	-	-	-		
																		31	-	-	-	-		
																		累計	1,513,223	▲ 105,457	1,153,587	254,179	-	
																		9	D	-	1	-	1	-
24	-	-	-	平成26年度 用地取得																				
25	6,975	-	6,972	平成27年度 道路改良工事																				
26	63,860	-	3,322	平成29年度 道路改良工事 平成29年度完了																				
27	4,030	-	43,781	-																				
28	-	-	-	-																				
29	-	37,595	40,150	18,235																				
30	-	-	-	-																				
31	-	-	-	-																				
累計	74,865	37,595	94,225	18,235	-																			
10	◆	D	-	1	-	2	-	交通インフラ検討事業	前原地区	県	県	直接	廃止	15,000	25	~	25							
																		24	-	-	-	-		
																		25	12,000	-	-	-		
																		26	-	-	-	12,000		
																		27	-	-	-	-		
																		28	-	-	-	-		
																		29	-	-	-	-		
																		30	-	-	-	-		
																		31	-	-	-	-		
																		累計	12,000	0	0	12,000	-	

(様式2D)

檜葉町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
11	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	檜葉町	町	檜葉 町	直接	完了	361,560	25	~	30	23				-				
																	24								
																	25	88,425							
																	26			1,314		-	6件申請		
																	27			4,787		-	4件申請		
																	28			82		-	1件申請		
																	29			0					
																	30			0		82,242			
																	31								
																	累計	88,425	0	6,183	82,242				
																	14	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	檜葉町
24																									
25																									
26																									
27																									
28	45,612		20,122																						
29	178,916	195,042	116,746																						
30		96,433	172,085																						
31																									
累計	224,528	291,475	308,953	0																					
15	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	檜葉町	町	檜葉 町	直接	継続	95,359	28	~	32									
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28	2,517	10,297	1,006					
																	29		27,404	9,590					
																	30		7,949	14,220					
																	31								
																	累計	2,517	45,650	24,816	0				

