

(様式1)

浪江町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

浪江町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	18,750	17,805	
25	242,820	182,648	
26	4,251,184	2,382,813	
27	1,439,249	991,235	
28	137,951	493,380	
29	531,825	1,178,877	
30	1,389,909	361,900	
31	299,039	0	
合 計		8,310,727	5,608,658

<参考>	浪江町東日本大震災 復興交付金基金残高	浪江町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	浪江町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		3,294,766	1,448

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	8,000	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	14,170	
30	0	976	
31	0	0	
合 計		8,000	15,146

交付実績 **8,026,078**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

浪江町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5																													
13	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	浪江町	町	浪江町	直接	完了	23,022	26 ~ 27	23						埋蔵文化財発掘調査事業 27年1月~3月 埋蔵文化財試掘調査業務委託 27年9月~12月、埋蔵文化財立竹木調査業務委託 27年7月~8月、埋蔵文化財立竹木調査算定業務委託 27年9月、埋蔵文化財立木補償 27年9月~28年1月														
														24																				
														25																				
														26	8,487		2,221																	
														27	8,778		13,434	1,610																
														28																				
														29																				
														30																				
														31																				
														累計	17,265	0	15,655	1,610																
														(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													23	0	0	0	0	0	0	
																											24	0	0	0	0	0	0	
																											25	0	0	0	0	0	0	
26	0	0	0	0	0	0																												
27	0	0	0	0	0	0																												
28	0	0	0	0	0	0																												
29	0	0	0	0	0	0																												
30	0	0	0	0	0	0																												
31	0	0	0	0	0	0																												
0	0	0	0	0	0	0																												
市町村交付分													23														0	0	0	0	0			
													24														0	0	0	0	0			
													25														0	0	0	0	0			
													26	8,487	0	2,221	0	0																
													27	8,778	0	13,434	1,610	0																
													28	0	0	0	0	0																
													29	0	0	0	0	0																
30	0	0	0	0	0																													
31	0	0	0	0	0																													
23,022	市町村交付分 計	17,265	0	15,655	1,610																													
23,022	合計	17,265	0	15,655	1,610																													

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	3	◆	C	-	7	-							1	-							1	25	~	27
3	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(効果 促進事業)	請戸漁港	町	浪江 町	直接	完了	59,966	25	~	27	23					
																			24					
																			25	48,000		47,972	-	浪江町の新しい水産業デザイン実現化事業 25年9月~28年1月
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30		▲ 27		1	
																			31					
																			累計	48,000	▲ 27	47,972	1	
14	C	-	7	-	1	-	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	請戸漁港	町	浪江 町	直接	継続	2,267,664	28	~	31	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28	126,207		26,246	-	請戸漁港水産業共同利用施設整備事業実施設計業務委託 28年8月~29年3月、請戸漁港共同利用施設専用給水管実施設計及び地質調査業務委託 28年11月~29年3月	
																		29	525,000		988,952	-	請戸漁港水産業共同利用施設の建築、電機及び機械設備工事。工事監理業務と実施設計は委託	
																		30	573,101		59,010	-	共同利用施設の建築、機械設備、電気設備及び外構工事、施工監理委託	
																		31						
																		累計	1,224,308	0	1,074,208	0		
15	◆	C	-	7	-	1	-	2	請戸地区水産 加工団地整備 等計画策定事 業	請戸地区	町	浪江 町	直接	継続	14,612	28	~	29	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28	11,744		8,730	-	請戸地区水産加工団地整備計画策定事業委託 28年6月~29年3月、請戸漁港水産業共同利用施設実施設計に係る管理運営体制整備事業委託 28年8月~29年3月
																			29			2,960	-	請戸漁港水産業共同利用施設実施設計に係る管理運営体制整備事業委託
																			30		▲ 54			
																			31					
																			累計	11,744	▲ 54	11,690	0	
16	◆	C	-	7	-	1	-	4	泉田川ふ化施 設等復興整備 事業	北幾世橋 地区	町	浪江 町	直接	継続	129,033	29	~	31	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29	6,825		5,702	-	ふ化施設及び関連施設の基本計画策定
																			30	47,714		15,379	-	ふ化施設水源等調査業務
																			31					
																			累計	54,539	0	21,081	0	

No.	事業番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3																
17	◆	C	- 7 - 1 - 3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(延伸 斜路整備事 業)	請戸漁港	県	県	直接	完了	20,000	29 ~ 30	23							
												24							
												25							
												26							
												27							
												28							
												29					16,000	14,170	
												30						976	854
												31							
												累計				0	16,000	15,146	854
												29年11月工事発注 30年12月完了							
18	C	- 7 - 2 -	請戸地区水産 加工団地整備 事業	請戸地区	町	民間 団体	間接	継続	1,441,000	30 ~ 32	23								
											24								
											25								
											26								
											27								
											28								
											29								
											30				697,125		81		
											31				293,481				
											累計				990,606	81	0	0	
											(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								
24	0	0	0	0	0														
25	0	0	0	0	0														
26	0	0	0	0	0														
27	0	0	0	0	0														
28	0	0	0	0	0														
29	0	16,000	14,170	0	0														
30	0	0	976	854	0														
31	0	0	0	0	0														
20,000	都道府県交付分	各年度 別合計	0	16,000	15,146	854													
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0													
		24	0	0	0	0													
		25	48,000	0	47,972	0													
		26	0	0	0	0													
		27	0	0	0	0													
		28	137,951	0	34,976	0													
		29	531,825	0	997,614	0													
		30	1,317,940	0	74,389	1													
		31	293,481	0	0	0													
		3,912,275	市町村交付分 計	2,329,197	0	1,154,951	1												
		3,932,275	合計	2,329,197	16,000	1,170,097	855												

浪江町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(津 波シミュレ ーション等の計 画策定)	棚塩・請 戸地区沿 岸区域・ 町中心部	町	浪江 町	直接	完了	77,270	24 ~ 26	23					津波シミュレーション等策定業務委託 24年10月~25年3月
															24	18,750		17,805	-	
															25	30,003		24,837	-	まちづくり計画策定支援業務委託、アドバイザー等業務委託 25年6月~26年3月
															26	10,301		15,309	-	中心市街地区建物被害状況調査`26年5月~9月、まちづくり実施計 画検討業務委託 26年8月~27年3月
															27					
															28					
															29		▲ 1,102		1	
															30					
															31					
															累計	59,054	▲ 1,102	57,951	1	
2	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定費)	棚塩・請 戸地区沿 岸区域	町	浪江 町	直接	完了	114,318	25 ~ 29	23					
															24					
															25	115,603		74,606	-	防災集団移転促進事業計画策定業務委託 25年6月~27年3月
															26			11,131	-	移転先不動産鑑定業務委託 27年1月~3月、移転先地形測量業務 委託 27年1月~3月、移転先地質調査業務委託 27年1月~3月
															27			0	-	
															28					
															29		▲ 29,865		1	
															30					
															31					
															累計	115,603	▲ 29,865	85,737	1	
4	◆	D	-	1	-	-	交通インフラ 検討事業	請戸地区	県	県	直接	廃止	10,000	25 ~ 25	23					
															24					
															25	8,000		0		
															26				8,000	
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	8,000	0	0	8,000	

浪江町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6							7	8									
5	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	浪江町	町	浪江町	直接	継続	982,796	25	~	32	23					
																		24					
																		25	24,661		14,548	-	請戸共同墓地設計等業務 25年6月~11月、測量 25年8月~26年2月、地質調査 25年6月~10月、不動産鑑定 25年10月、埋蔵文化財調査 25年7月~8月
																		26	545,544		66,813	-	移転元地権利調査業務委託 26年5月~8月、移転先用地登記業務委託 26年12月~27年3月、コミュニティ広場実施設計業務委託 26年5月~11月、コミュニティ広場公有財産購入 26年7月~9月、大平山霊園トイレ設計業務委託 26年10月~27年3月、防災行政無線システム改修工事 26年11月~27年2月、盛土材検討業務委託 26年8月~27年3月
																		27	216,032		126,084	-	防災集団移転促進事業用地登記業務委託 27年4月~28年3月、町営大平山霊園トイレ建築工事 27年6月~11月、コミュニティ広場造成工事27年6月~28年3月、津波被災施設等レーザー測量委託 27年8月~12月、モニュメント等移設管理保存委託 28年1月~3月、交流・情報発信拠点施設基本計画策定支援業務委託 27年5月~28年3月
																		28			2,226		防災集団移転促進事業用地登記業務委託 28年4月~29年3月
																		29		▲ 1	427		防災集団移転促進事業用地登記業務委託 29年4月~30年3月
																		30			10,302		請戸小学校震災遺構保存調査事業、請戸小学校屋根修繕事業、旧請戸共同墓地跡地利用構想策定事業
																		31					
																		累計	786,237	▲ 1	220,400	0	
6	◆	D	-	23	-	1	-	請戸共同墓地整備事業	浪江町	町	浪江町	直接	完了	219,178	25	~	26	23					
																		24					
																		25	24,553		20,685	-	請戸共同墓地草刈 26年2月、実施設計 26年1月~3月、境界測量 26年2月~3月、囃子登記 26年1月~3月、用地買収
																		26	160,000		154,656	-	請戸共同墓地整備事業造成工事 26年3月~27年3月
																		27					
																		28					
																		29		▲ 9,211		1	
30																							
31																							
累計	184,553	▲ 9,211	175,341	1																			
7		D	-	13	-	-		住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	浪江町沿岸地域	町	浪江町	直接	継続	644,350	26	~	31	23					
																		24					
																		25					
																		26	483,262		3,258	-	がけ地近接等危険住宅移転事業補助 27年1月
																		27			13,187	-	がけ地近接等危険住宅移転事業補助 27年7月~28年2月
																		28			14,299	-	がけ地近接等危険住宅移転事業補助 28年6月~29年1月
																		29			8,773	-	がけ地近接等危険住宅移転事業補助 29年~30年
																		30			5,131	-	がけ地近接等危険住宅移転事業補助
																		31					
																		累計	483,262	0	44,648	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	26		31																				
8	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業	棚塩・請 戸地区沿 岸区域	町	浪江 町	直接	継続	6,132,130	26	~	31	23						
																	24						
																	25						
																	26	2,983,445		2,085,681	-	移転元用地買収 26年11月~27年3月	
																	27	1,181,430		799,080	-	移転元用地買収 27年4月~28年3月	
																	28			441,879	-	移転元用地買収 28年4月~29年3月、災害公営住宅整備事業(幾世橋地区)、請戸地区住宅団地造成設計等業務委託	
																	29		50,138	172,063		移転促進事業計画変更申請業務委託、移転元用地買収、災害公営住宅整備事業(幾世橋地区)、災害公営住宅整備事業(請戸地区)	
																	30	66,171		266,382		移転元用地買収、幾世橋住宅団地集会所整備事業、請戸住宅団地整備事業	
31																							
累計	4,231,046	50,138	3,765,085	0																			
9	◆	D	-	20	-	1	-	津波被災情報 等基盤整備事 業	棚塩・請 戸地区沿 岸区域・ 町中心部	町	浪江 町	直接	完了	15,930	26	~	26	23					
																		24					
																		25					
																		26	13,425		12,744		津波被災情報等基盤整備業務委託 26年4月~12月
																		27					
																		28					
																		29		▲ 681			
																		30					
31																							
累計	13,425	▲ 681	12,744	0																			
10	D	-	1	-	1	-	道路事業(請 戸漁港-大平 山)	請戸・高 瀬地区	町	浪江 町	直接	完了	42,990	26	~	28	23						
																	24						
																	25						
																	26	22,689		16,729	-	地質調査業務委託 27年2月~10月、測量調査業務委託 27年2月~7月	
																	27	8,587		17,662	-	路線測量調査業務委託 28年1月~7月、道路予備設計B業務委託 27年10月~28年9月	
																	28		3,115				
																	29						
																	30						
31																							
累計	31,276	3,115	34,391	0																			
11	D	-	1	-	2	-	道路事業(大 平山-幾世 橋)	請戸・幾 世橋地区	町	浪江 町	直接	完了	8,809	26	~	28	23						
																	24						
																	25						
																	26	4,936		4,278	-	地質調査業務委託 27年2月~10月、測量調査業務委託 27年2月~7月	
																	27	5,741		2,769		路線測量調査業務委託 28年1月~7月、道路予備設計B業務委託 27年10月~28年9月	
																	28		▲ 3,115				
																	29		▲ 515				
																	30						
31																							
累計	10,677	▲ 3,630	7,047	0																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況									
								26	28															
12	D-1-3-	道路事業(幾世橋-北幾世橋)	幾世橋・北幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	36,267	26	23					地質調査業務委託 27年2月~10月、測量調査業務委託 27年2月~7月 路線測量調査業務委託 28年1月~7月、道路予備設計B業務委託 27年10月~28年9月、橋梁予備設計業務委託 28年1月~10月									
										24														
										25														
										26	19,095		9,993											
										27	18,681		19,019											
										28														
										29		▲ 8,763		1										
										30														
										31														
										累計	37,776	▲ 8,763	29,012	1										
												都道府県 交付分	各年度 別合計	23		0	0	0	0	0	0	0	0	0
										24	0			0		0	0	0	0	0				
										25	8,000			0		0	0	0	0	0				
26	0	0	0	0	8,000	0	0																	
27	0	0	0	0	0	0	0																	
28	0	0	0	0	0	0	0																	
29	0	0	0	0	0	0	0																	
30	0	0	0	0	0	0	0																	
31	0	0	0	0	0	0	0																	
10,000	都道府県交付分 計	8,000	0	0	8,000	0	0																	
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0			0	0									
24	18,750			0	17,805	0	0	0	0															
25	194,820			0	134,676	0	0	0	0															
26	4,242,697			0	2,380,592	0	0	0	0															
27	1,430,471			0	977,801	0	0	0	0															
28	0			0	458,404	0	0	0	0															
29	0			0	181,263	4	0	0	0															
30	66,171			0	281,815	0	0	0	0															
31	0			0	0	0	0	0	0															
8,274,038	市町村交付分 計			5,952,909	0	4,432,356	4	0	0															
8,284,038	合計			5,960,909	0	4,432,356	8,004	0	0															

