

(様式1)

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

いわき市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	722,641	158,063
	H24	22,213,216	12,246,324
	H25	31,828,498	33,723,219
	H26	24,842,969	19,593,883
	H27	20,363,083	10,385,333
	H28	940,753	8,039,709
	H29	45,634	2,870,805
	H30	16,648	▲ 4,637
	H31	22,270	2,030,189
H32	17,441	0	
合計	101,013,153	89,042,888	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	2,400,590	101,013,153	83,788	86,999,019	11,697,332

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	192,280	0
	H24	5,698,658	1,236,735
	H25	11,786,382	8,703,754
	H26	6,996,093	7,279,235
	H27	6,451,734	3,846,789
	H28	1,362,839	4,201,099
	H29	1,041,358	2,438,520
	H30	0	2,236,833
	H31	0	220,522
H32	4,499	0	
合計	33,533,843	30,163,487	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	89,298,380	100,995,712	0	0	11,697,332
都道府県交付分	30,502,868	33,529,344	193,893	0	3,220,369
合計	119,801,248	134,525,056	193,893	0	14,917,701

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

いわき市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況								
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財試掘調査事業(末統)	久之浜地区末統	市	市	直接	完了	1,896	24	24					0	24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。							
														H23													
														H24	1,422		628	794									
														H25				0									
														H26				0									
														H27				0									
														H28				0									
														H29				0									
														H30				0									
														H31				0									
														H32				0									
														累計	1,422	0	628	794									
2	A	-	4	-	2	埋蔵文化財試掘調査事業(久之浜)	久之浜地区久之浜	市	市	直接	完了	8,504	24	24					0	24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。 26年4月、調査業務その2発注。26年5月終了。 26年9月、調査業務その3発注。27年3月終了。							
														H23													
														H24	1,422		1,420	2									
														H25				0									
														H26	4,956		4,941	15									
														H27				0									
														H28				0									
														H29				0									
														H30				0									
														H31				0									
														H32				0									
														累計	6,378	0	6,361	17									
3	A	-	4	-	3	埋蔵文化財試掘調査事業(薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	完了	30,747	24	24					0	24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。 25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。 平成25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。							
														H23													
														H24	23,059		10,439	12,620									
														H25			12,616	▲ 12,616									
														H26				0									
														H27				0									
														H28				0									
														H29				0									
														H30				0									
														H31				0									
														H32				0									
														累計	23,059	0	23,055	4									
4	A	-	4	-	4	埋蔵文化財試掘調査事業(豊間)	平地区豊間	市	市	直接	完了	12,842	24	24					0	24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。 25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。 25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。							
														H23													
														H24	9,631		6,855	2,776									
														H25			2,773	▲ 2,773									
														H26				0									
														H27				0									
														H28				0									
														H29				0									
														H30				0									
														H31				0									
														H32				0									
														累計	9,631	0	9,628	3									

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	A	-	4	-	5	埋蔵文化財試掘調査事業(岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	4,834	24	~	27	H23			0	24年4月、試掘調査業務発注。24年11月、試掘調査業務終了。 試掘調査の実施箇所が確定できなかったため次年度に実施。 27年5月、第2回試掘調査業務発注。27年12月、試掘調査業務終了。 27年11月、第3回試掘調査業務発注。28年3月、試掘調査業務終了。	
																H24	452		452		0
																H25					0
																H26	3,173		0		3,173
																H27			3,168		▲ 3,168
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
累計	3,625	0	3,620	5																	
51	A	-	2	-	1	四倉中学校校舎地震補強事業	四倉地区	市	市	直接	完了	187,299	24	~	26	H23			0	24年9月、設計業務発注。25年3月終了。 25年7月、本体工事発注。26年9月竣工。 26年9月変更契約。26年9月本体工事竣工。	
																H24	12,232		9,450		2,782
																H25	128,241		96,322		31,919
																H26			2,557		▲ 2,557
																H27					0
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
累計	140,473	0	108,329	32,144																	
100	A	-	2	-	2	四倉中学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	四倉地区	市	市	直接	完了	20,431	25	~	26	H23			0	25年7月、本体工事と一体的に発注。26年9月竣工。 26年9月変更契約。26年9月本体工事竣工。	
																H24					0
																H25	13,620		6,127		7,493
																H26			92		▲ 92
																H27					0
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
累計	13,620	0	6,219	7,401																	
101	A	-	2	-	3	永崎小学校校舎地震補強事業	永崎地区	市	市	直接	完了	95,466	24	~	25	H23			0	25年3月、本体工事発注。26年2月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:33,700千円 H25分契約額:33,701千円) 26年2月、工事完了。	
																H24	37,740		66,769		▲ 29,029
																H25	37,739		0		37,739
																H26					0
																H27					0
																H28					0
																H29		▲ 3,879			▲ 3,879
																H30					0
																H31					0
																H32					0
累計	75,479	▲ 3,879	66,769	4,831																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
102	A	-	2	-	4	永崎小学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	永崎地区	市	市	直接	完了	10,577	24	~	25	H23			0	25年3月、本体工事と一体的に発注。26年2月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:844千円 H25分契約額:844千円) 26年2月、工事完了。	
																H24	3,526		2,250		1,276
																H25	3,525		0		3,525
																H26					0
																H27					0
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
																累計	7,051	0	2,250		4,801
103	A	-	4	-	6	埋蔵文化財発掘調査事業	市全域	市	市	直接	完了	87,412	25	~	30	H23			0	25年4月、発掘調査業務委託、26年12月終了。 26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。 26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。 27年4月、発掘調査業務委託、29年3月終了。 30年4月、発掘調査業務委託、31年3月終了。	
																H24					0
																H25	24,510		24,507		3
																H26	24,510		24,503		7
																H27			0		0
																H28	12,659		12,658		1
																H29		3,879	0		3,879
																H30			3,879		▲ 3,879
																H31					0
																H32					0
																累計	61,679	3,879	65,547		11
128	A	-	4	-	7	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	完了	9,840	25	~	27	H23			0	25年1月 埋蔵文化財分布調査開始 25年12月 埋蔵文化財試掘確認調査開始 26年11月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了 28年3月 調査報告書刊行	
																H24			3,093		▲ 3,093
																H25	7,380		803		6,577
																H26	0		2,276		▲ 2,276
																H27	0		406		▲ 406
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
																累計	7,380	0	6,578		802
148	A	-	4	-	8	埋蔵文化財発掘調査事業	錦・関田地区	県	県	直接	完了	16,752	25	~	27	H23			0	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始 26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、12月終了 28年3月 調査報告書刊行	
																H24					0
																H25	12,564		2,279		10,285
																H26	0		4,807		▲ 4,807
																H27	0		406		▲ 406
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
																累計	12,564	0	7,492		5,072

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
166	A	-	4	-	9	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	完了	41,664	25	～	29	H23				0	26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始 26年12月、26年度対象範囲試掘確認調査開始、1月終了 27年11月、27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書 28年12月、調査報告書刊行
																	H24				0	
																	H25	31,248		2,659	28,589	
																	H26	0		8,349	▲ 8,349	
																	H27	0		3,076	▲ 3,076	
																	H28	0		127	▲ 127	
																	H29	0		0	0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	31,248	0	14,211	17,037	
																	169	◆	A	-	4	
H24				0																		
H25	5,339		4,103	1,236																		
H26	191,923		36,418	155,505																		
H27			118,180	▲ 118,180																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	197,262	0	158,701	38,561																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	89,484	0	98,263	▲ 8,779	
										H25	212,974	0	146,448	66,526	
										H26	224,562	0	68,511	156,051	
										H27	0	0	121,348	▲ 121,348	
										H28	12,659	0	12,658	1	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	3,879	▲ 3,879	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								706,586	市町村交付分 計		539,679	0	451,107	88,572	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	3,093	▲ 3,093	
										H25	51,192	0	5,741	45,451	
										H26	0	0	15,432	▲ 15,432	
										H27	0	0	3,888	▲ 3,888	
										H28	0	0	127	▲ 127	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								68,256	都道府県交付分 計		51,192	0	28,281	22,911	
										H23	0	0	0	0	
										H24	89,484	0	101,356	▲ 11,872	
										H25	264,166	0	152,189	111,977	
										H26	224,562	0	83,943	140,619	
										H27	0	0	125,236	▲ 125,236	
										H28	12,659	0	12,785	▲ 126	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	3,879	▲ 3,879	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								774,842	合計		590,871	0	479,388	111,483	

(様式2B)

いわき市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
207	B - 3 - 1	久之浜第一幼稚園認定こども園化復興支援事業	久之浜地区 久之浜第一幼稚園	市	市	直接	完了	151,120	28 ~ 28	H23				0	平成29年3月 事業完了					
										H24				0						
										H25				0						
										H26				0						
										H27				0						
										H28	94,450			94,450		0				
										H29				0						
										H30				0						
										H31				0						
										H32				0						
										累計	94,450	0		94,450		0				
										市町村交付分		各年度別合計		H23		0	0	0	0	0
														H24		0	0	0	0	0
														H25		0	0	0	0	0
H26	0	0	0	0	0															
H27	0	0	0	0	0															
H28	94,450	0	94,450	0	0															
H29	0	0	0	0	0															
H30	0	0	0	0	0															
H31	0	0	0	0	0															
H32	0	0	0	0	0															
151,120	市町村交付分 計	94,450	0	94,450	0															
都道府県交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0	0											
				H24	0	0	0	0	0											
				H25	0	0	0	0	0											
				H26	0	0	0	0	0											
				H27	0	0	0	0	0											
				H28	0	0	0	0	0											
				H29	0	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0	0											
				H31	0	0	0	0	0											
				H32	0	0	0	0	0											
				0	都道府県交付分 計	0	0	0	0											
				市町村都道府県計		各年度別合計		H23	0	0	0	0	0							
								H24	0	0	0	0	0							
								H25	0	0	0	0	0							
H26	0	0	0					0	0											
H27	0	0	0					0	0											
H28	94,450	0	94,450					0	0											
H29	0	0	0					0	0											
H30	0	0	0					0	0											
H31	0	0	0					0	0											
H32	0	0	0					0	0											
151,120	合計	94,450	0					94,450	0											

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	C	-	1	-	1	復興整備実施 計画事業(平)	平	市	市	直接	完了	31,000	24	~	24	H23			0	24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。	
																H24	31,000		29,925		1,075
																H25					0
																H26					0
																H27					0
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
																累計	31,000	0	29,925		1,075
7	C	-	1	-	2	復興整備実施 計画事業(勿来)	勿来	市	市	直接	完了	18,000	24	~	24	H23			0	24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。	
																H24	18,000		17,987		13
																H25					0
																H26					0
																H27					0
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
																累計	18,000	0	17,987		13
8	C	-	7	-	1	小名浜地域水 産業施設復興 整備事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	5,549,846	24	~	26	H23			0	24年4月~5月、事業実施主体公募。 24年6月、事業実施主体決定。 24年6月、補助金申請及び交付決定。(基本・実施設計分) 24年8月、補助金変更申請及び承認。(既存施設解体分) 24年8月、補助金変更申請及び承認。(全額) 25年3月、補助金変更申請及び承認。(全額) (H24分:1,947,700千円 H25分:1,867,818千円)	
																H24	1,947,700		3,815,518		▲ 1,867,818
																H25	1,867,818		0		1,867,818
																H26			▲ 81,932		81,932
																H27					0
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
																累計	3,815,518	0	3,733,586		81,932
9	C	-	4	-	-	園芸産地復興 プロジェクト支 援事業	夏井地区 いちご栽培 ハウス	県	市	間接	完了	58,784	24	~	24	H23			0	平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工	
																H24	44,088		44,084		4
																H25					0
																H26					0
																H27					0
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
																累計	44,088	0	44,084		4

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
10	C	-	8	-	1	-	水産種苗研究 施設整備事業	小名浜地 区	県	県	直接	完了	42,749	23	~	24	H23	32,280	0	32,280	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年3月完成																	
																	H24		32,060	▲ 32,060																		
																	H25			0																		
																	H26			0																		
																	H27			0																		
																	H28			0																		
																	H29			0																		
																	H30		▲ 219	▲ 219																		
																	H31			0																		
																	H32			0																		
																	累計	32,280	▲ 219	32,060		1																
																	52	C	-	1		-	3	復興整備実施 計画事業(四 倉)	四倉地区 下仁井田	市	市	直接	完了	16,000	24	~	24	H23			0	24年8月、調査設計業務発注。25年3月終了。
																																		H24	16,000	15,981	19	
H25			0																																			
H26			0																																			
H27			0																																			
H28			0																																			
H29			0																																			
H30			0																																			
H31			0																																			
H32			0																																			
累計	16,000	0	15,981	19																																		
53	C	-	9	-	1	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(永 崎)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	30,558	24	~	25	H23																			0	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、本体建築工事及び機械設備工事発注。25年11月完了。 25年11月、仕様の一部変更 25年11月、完成		
																H24					22,918													20,081	2,837			
																H25		92	▲ 92																			
																H26			0																			
																H27			0																			
																H28			0																			
																H29			0																			
																H30			0																			
																H31			0																			
																H32			0																			
																累計	22,918	0	20,173	2,745																		
																54	C	-	9	-	2	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(後 田)	勿来地区	市	市	直接	完了	26,670	24	~	25	H23			0		24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、機械設備工事発注。25年12月完了。 25年6月、本体建築工事発注 26年2月、完成	
																																H24	20,002	7,323	12,679			
H25		12,679	▲ 12,679																																			
H26			0																																			
H27			0																																			
H28			0																																			
H29			0																																			
H30			0																																			
H31			0																																			
H32			0																																			
累計	20,002	0	20,002	0																																		

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
55	C	-	9	-	3	木質バイオマス施設等緊急整備事業(関田)	勿来地区	市	市	直接	完了	30,558	24 ~ 25	H23				0	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、機械設備工事発注。26年2月完了。 25年6月、本体建築工事発注 25年11月、完成。															
														H24	22,918	8,568	14,350																	
														H25		13,703	▲ 13,703																	
														H26			0																	
														H27			0																	
														H28			0																	
														H29			0																	
														H30			0																	
														H31			0																	
														H32			0																	
														累計	22,918	0	22,271	647																
														56	C	-	9	-		4	木質バイオマス施設等緊急整備事業(金坂)	内郷地区	市	市	直接	完了	24,240	24 ~ 25	H23				0	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。 25年6月、機械設備工事発注 25年11月、完了。
																													H24	18,180	11,694	6,486		
H25		5,066	▲ 5,066																															
H26			0																															
H27			0																															
H28			0																															
H29			0																															
H30			0																															
H31			0																															
H32			0																															
累計	18,180	0	16,760	1,420																														
57	C	-	9	-	5	木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉13区)	四倉地区	市	市	直接	完了	16,221	24 ~ 25						H23													0	24年8月、境界測量業務発注。24年9月終了。 24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、機械設備工事発注。25年11月完了。 25年7月、本体建築工事発注 25年11月、完了。	
																			H24										12,165	6,305	5,860			
														H25		5,860	▲ 5,860																	
														H26			0																	
														H27			0																	
														H28			0																	
														H29			0																	
														H30			0																	
														H31			0																	
														H32			0																	
														累計	12,165	0	12,165	0																
														58	C	-	9	-	6	木質バイオマス施設等緊急整備事業(中好間)	好間地区	市	市	直接	完了	39,044	24 ~ 25	H23				0		24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。 25年6月、機械設備工事発注 25年11月、完了。
																												H24	29,283	19,924	9,359			
H25		6,591	▲ 6,591																															
H26			0																															
H27			0																															
H28			0																															
H29			0																															
H30			0																															
H31			0																															
H32			0																															
累計	29,283	0	26,515	2,768																														

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
59	◆	C	-	4	-	1	-	園芸産地復興 プロジェクト支 援事業	平地区夏 井	市	市	直接	完了	11,078	24	~	24	H23				0	24年10月、いちご加工品開発モデル事業、コーディネート業務発注。 25年3月終了。																			
																		H24	8,862		8,392	470																				
																		H25				0																				
																		H26				0																				
																		H27				0																				
																		H28				0																				
																		H29				0																				
																		H30				0																				
																		H31				0																				
																		H32				0																				
																		累計	8,862	0	8,392	470																				
																		60	◆	C	-	1		-	4	-	道の駅よつく ら港情報館改 修事業	四倉地区	県	市	間接	完了	56,740	24	~	25	H23				0	いわき市に対する間接補助 24年11月、いわき市に対して交付決定(H25へ繰越) H26年3月完了
																																					H24	57,120		45,391	11,729	
H25				0																																						
H26				0																																						
H27				0																																						
H28				0																																						
H29				0																																						
H30		▲ 11,728		▲ 11,728																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	57,120	▲ 11,728	45,391	1																																						
61		C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	四倉漁港	県	県	直接	完了	463,718	24	~	28						H23																	0	未執行 H25年5月、舗装工発注 H25年7月、緑地設計発注。 H26年6月、緑地詳細設計発注 H26年11月、一部緑地復旧工事発注 H27年10月緑地復旧工事発注 H28年6月工事完了	
																							H24														267,750		0	267,750		
																		H25	67,500		45,026	22,474																				
																		H26		54,750	46,892	7,858																				
																		H27			255,870	▲ 255,870																				
																		H28				0																				
																		H29				0																				
																		H30		▲ 42,211		▲ 42,211																				
																		H31				0																				
																		H32				0																				
																		累計	335,250	12,539	347,788	1																				
																		62		C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	小浜漁港	県	県	直接	完了	66,779	24	~	27	H23				0		24年11月、測量設計発注。 25年8月トイレ建築設計発注 H26年4月トイレ工事発注 H28年3月工事完了
																																				H24	7,500		1,217	6,283		
H25	52,500		14,175	38,325																																						
H26			34,692	▲ 34,692																																						
H27				0																																						
H28				0																																						
H29				0																																						
H30		▲ 9,915		▲ 9,915																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	60,000	▲ 9,915	50,084	1																																						

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
63	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	完了	18,643	24	~	26	H23			0	24年8月、測量設計発注。	
																	H24	69,000		11,844	57,156	25年3月、工事発注(H25へ繰越)
																	H25			2,138	▲ 2,138	25年7月工事発注(H26へ事故繰越)
																	H26		▲ 54,750		▲ 54,750	H26年6月工事完了
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 267		▲ 267	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	69,000	▲ 55,017	13,982		
64	C	-	8	-	2	-	調査船いわき 丸代船建造事 業	小名浜地 区	県	県	直接	完了	1,269,099	24	~	26	H23			0	平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約	
																	H24	4,803		4,803	0	平成25年3月設計業務完了
																	H25	473,795		473,794	1	平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約
																	H26	473,793		473,225	568	平成26年10月9日完了
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 568		▲ 568	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	952,391	▲ 568	951,822		
84	◆ C	-	1	-	4	-	四倉地区防災 対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	24	~	24	H23			0	24年12月四倉地区防災対策検討業務	
																	H24	16,000		15,999	1	
																	H25				0	26年3月業務完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	16,000	0	15,999		
104	C	-	9	-	7	-	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(折 戸)	折戸地区	市	市	直接	完了	27,472	25	~	26	H23			0		
																	H24				0	
																	H25	20,604		19,911	693	26年5月、境界測量業務発注。25年9月終了。 25年5月、設計業務発注。25年9月終了。 25年12月、本体建築工事発注。 26年2月、機械設備工事発注。26年6月、完了。 26年6月、機械設備工事変更契約、26年6月完了。
																	H26			395	▲ 395	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	20,604	0	20,306	298	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
105	◆	C	-	9	-	7	-	1	木質バイオマス施設駐車場整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	完了	2,500	25	~	26	H23			0	25年12月、工事発注。26年6月、完了。 26年6月完了。
																			H24			0	
																			H25	2,000		1,999	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	2,000	0	1,999	
129	C	-	1	-	7	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	下仁井田地区	県	県	直接	継続	1,348,864	25	~	32	H23			0	地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続きに着手し、H25年5月計画確定。 H25年11月、区画整理工契約。 H26年10月、区画整理工契約。 H27年7月、区画整理工契約。 H28年9月、区画整理工契約 H29年9月、区画整理工契約 H30年12月、補完工事契約 R元年11月、計画変更資料作成業務契約	
																		H24			0		
																		H25	201,052		150,657		
																		H26	262,700		276,578		
																		H27	112,202		148,719		
																		H28	228,199	83,109	150,382		
																		H29		46,462	88,448		
																		H30		23,962	141,031		
																		H31		49,459	7,038		
																		H32	4,499		4,499		
																		累計	808,652	202,992	962,853		
134	C	-	9	-	8			木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉本町)	四倉地区	市	市	直接	完了	36,910	25	~	26	H23			0	25年5月、設計業務発注。25年9月完了。 26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年7月完了。 26年7月完了。	
																		H24			0		
																		H25	27,682		25,550		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	27,682	0	25,550		
135	C	-	9	-	9			木質バイオマス施設等緊急整備事業(折松)	遠野地区	市	市	直接	完了	17,015	25	~	26	H23			0	25年5月、設計業務発注。25年9月終了。 26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年6月、完了。 26年6月、機械設備工事変更契約、26年6月完了。	
																		H24			0		
																		H25	12,761		11,482		
																		H26			500		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	12,761	0	11,982		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
149	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	錦・関田 地区	県	県	直接	継続	2,242,774	25	~	32	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続き に着手し、H25年5月計画確定。 H26年1月、区画整理工契約。 H26年9月、区画整理工契約。 H27年11月、区画整理工契約。 H28年9月、区画整理工契約。 H29年8月、区画整理工契約 H30年10月、補完工事契約 R元年11月、補完工事契約
																	H24				0	
																	H25	264,450		216,938	47,512	
																	H26	294,763		282,274	12,489	
																	H27	256,462		263,651	▲ 7,189	
																	H28	476,293		529,105	▲ 52,812	
																	H29	308,812	38,962	198,331	149,443	
																	H30			78,195	▲ 78,195	
																	H31		42,336	49,291	▲ 6,955	
																	H32				0	
																	累計	1,600,780	81,298	1,617,785	64,293	
																	151	◆	C	-	7	
H24				0																		
H25	508,515		505,848	2,667																		
H26			0	0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	508,515	0	505,848	2,667																		
152	◆	C	-	7	-	1	小名浜地域水 産業施設地盤 健全化事業	小名浜	市	市	直接	完了	431,518	25	~	26						H23
																	H24				0	
																	H25	345,214		345,214	0	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	345,214	0	345,214	0	
																	167	C	-	1	-	9
H24				0																		
H25	628,792		112,256	516,536																		
H26	915,195		776,516	138,679																		
H27			303,631	▲ 303,631																		
H28	354,597		528,346	▲ 173,749																		
H29	278,796	150,000	183,582	245,214																		
H30		99,450	385,549	▲ 286,099																		
H31		111,514	53,738	57,776																		
H32				0																		
累計	2,177,380	360,964	2,343,618	194,726																		

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
168	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	夏井川地 区	県	県	直接	完了	19,873	25	~	26	H23				0	事業計画書作成H26年5月末完了。
																	H24				0	
																	H25	20,000		19,872	128	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 127		▲ 127	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	20,000	▲ 127	19,872	1																		
199	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地防災事 業)	細谷・沢 帯地区	県	県	直接	継続	1,265,530	26	~	32	H23				0	H26年12月実施設計を契約 H27年11月、排水機場機器整備工事を契約。 H28年11月、新設排水ポンプ工事を契約。 H29年10月、排水ポンプ制作据付工を契約。 H31年1月、排水ポンプ電気設備制作据付工を契約。 R元年10月、排水ポンプ電気設備製作据付工を契約。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	60,000		35,296	24,704	
																	H27	45,000		32,601	12,399	
																	H28	303,750		300,854	2,896	
																	H29	453,750	75,000	175,617	353,133	
																	H30		11,647	352,279	▲ 340,632	
																	H31			42,471	▲ 42,471	
																	H32				0	
累計	862,500	86,647	939,118	10,029																		

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	2,147,028	0	3,961,698	▲ 1,814,670	
										H25	2,784,594	0	953,995	1,830,599	
										H26	0	0	▲ 81,037	81,037	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	4,000	
								6,944,274	市町村交付分 計		4,931,622	0	4,834,656	96,966	
										H23	32,280	0	0	32,280	
										H24	466,261	0	155,398	310,863	
										H25	1,708,089	0	1,034,856	673,233	
										H26	2,006,451	0	1,925,473	80,978	
										H27	413,664	0	1,004,472	▲ 590,808	
										H28	1,362,839	83,109	1,508,687	▲ 62,739	
										H29	1,041,358	310,424	645,978	705,804	
										H30	0	70,024	957,054	▲ 887,030	
										H31	0	203,309	152,538	50,771	
										H32	4,499	0	0	4,499	
								10,258,013	都道府県交付分 計		7,035,441	666,866	7,384,456	317,851	
										H23	32,280	0	0	32,280	
										H24	2,613,289	0	4,117,096	▲ 1,503,807	
										H25	4,492,683	0	1,988,851	2,503,832	
										H26	2,006,451	0	1,844,436	162,015	
										H27	413,664	0	1,004,472	▲ 590,808	
										H28	1,362,839	83,109	1,508,687	▲ 62,739	
										H29	1,041,358	310,424	645,978	705,804	
										H30	0	70,024	957,054	▲ 887,030	
										H31	0	203,309	152,538	50,771	
										H32	4,499	0	0	4,499	
								17,202,287	合計		11,967,063	666,866	12,219,112	414,817	

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
11	D	-	1	-	復興道路整備 事業((都)駅 前中町線)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	247,000	24	~	28	H23			0	24年6月、測量業務発注。25年2月終了。	
															H24	8,525		7,779	746	25年2月、物件調査業務発注。25年9月終了。
															H25	86,800		4,355	82,445	25年7月、調査家屋増による変更。25年9月終了
															H26	96,100		120,132	▲ 24,032	25年12月、用地取得開始
																				26年1月、物件補償開始 26年4月、用地取得継続 26年4月、物件補償継続
															H27			35,529	▲ 35,529	27年11月、物件補償完了。
																				27年12月、用地取得完了。 27年9月、交通信号機移設工事発注。28年2月終了。 27年8月、道路改良工事発注。
															H28			0	0	28年5月、道路改良工事終了。
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															H31			0	0	
															H32			0	0	
															累計	191,425	0	167,795	23,630	
12	D	-	1	-	復興道路整備 事業((仮)南 作・青井線)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	1,230,028	24	~	29	H23			0	24年7月、概略設計業務発注。25年2月終了。	
															H24	27,900		3,745	24,155	25年7月、詳細設計業務発注。
															H25	41,100		26,629	14,471	26年3月、地権者の同意取得が遅れ用地測量減工による減額変更。
																				26年3月終了。 26年4月、測量設計委託発注。27年3月終了。
															H26	282,750		34,218	248,532	26年11月、用地取得開始 26年11月、物件補償開始
																				27年10月、用地取得完了。 27年10月、物件移転補償完了。
															H27	570,771		725,684	▲ 154,913	27年6月、南作工区 道路新設工事発注。28年10月終了予定。
																				27年8月、青井工区 道路新設工事発注。29年3月終了予定。
															H28			72,130	▲ 72,130	29年3月、南作工区 道路新設工事終了。
																				29年5月、青井工区 道路新設工事終了予定。
															H29			0	0	29年5月、青井工区 道路新設工事終了。
															H30			0	0	
															H31			0	0	
H32			0	0																
累計	922,521	0	862,406	60,115																
13	D	-	1	-	復興道路整備 事業(沼ノ内・ 薄磯線)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	186,745	24	~	28	H23			0	24年6月、概略設計業務発注。25年1月終了。	
															H24	24,025		13,937	10,088	25年3月、詳細設計業務発注。25年10月終了。
															H25	8,525		▲ 1,647	26年2月、設計内容変更により減額。26年2月終了。	
																			26年4月、造成工事発注。26年8月終了。	
															H26	88,970		7,934	81,036	27年3月、用地取得開始 27年4月、用地取得継続
																				27年9月、道路改良工事発注。28年9月終了予定。
															H27			61,938	▲ 61,938	29年3月、道路改良工事終了。
																				29年3月、道路改良工事終了。
															H28			23,207	50,128	▲ 26,921
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															H31			0	0	
															H32			0	0	
累計	121,520	23,207	132,290	12,437																
14	D	-	1	-	復興道路整備 事業((都)関 田江栗線)	勿来地区 錦町	市	市	直接	継続	123,600	24	~	32	H23			0	24年6月、測量設計業務発注。25年3月終了。	
															H24	19,375		5,126	14,249	
															H25	31,775		548	31,227	25年7月、修正設計業務発注。25年9月終了。
																				26年2月、測量業務(分筆)発注。26年3月終了。
															H26	67,847		86,922	▲ 19,075	26年6月、測量調査業務発注。26年7月終了。
																				26年9月、道路改良工事発注。27年5月終了。
															H27			1,358	▲ 1,358	27年5月、道路改良工事終了。
																				27年5月、道路改良工事終了。
															H28			▲ 23,207	▲ 23,207	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															H31			0	0	
															H32			0	0	32年度に、用地費精算予定。
累計	118,997	▲ 23,207	93,954	1,836																

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	2	-	1	高台移転等に 伴う道路整備 (久之浜)	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	完了	2,581,222	24 ~ 30	H23				0	24年中、用地取得交渉開始。25年3月完了。 25年11月、地質調査業務(小久川橋工区)発注。26年3月終了。 25年12月、橋梁実施設計業務発注。27年1月終了。 25年8月、賤川田線詳細設計業務発注。26年9月終了。 26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了。 25年10月、用地取得終了。 25年6月、移転線信開始。 26年5月、建物等調査算定業務発注。26年9月終了。 27年1月、橋梁実施設計業務終了。 27年2月、賤川田線道路築造工事発注。28年3月終了。 27年3月、賤川田線詳細設計業務終了。 27年3月、橋梁実施設計業務終了。 27年7月、宅地整地工事発注。29年3月終了予定。 27年7月、賤川田線道路築造工事発注。28年10月終了予定。 27年9月、橋梁架替工事発注。30年3月終了予定。 27年12月、道路舗装工事発注。29年3月終了予定。 28年11月、賤川田線道路築造工事終了。 29年3月、道路舗装工事終了。 29年3月、宅地整地工事終了。 30年2月、橋梁架替工事終了。 30年10月、移転補償の終了。
														H24	77,500		77,444	56	
														H25	195,813		283,839	▲ 88,026	
														H26	1,132,972		294,229	838,743	
														H27	594,160		997,484	▲ 403,324	
														H28			174,241	▲ 174,241	
														H29			118,695	▲ 118,695	
														H30			1,875	▲ 1,875	
														H31			0	0	
														H32			0	0	
														累計	2,000,445	0	1,947,807	52,638	
														16	D	-	2	-	
H24	93,410		0	93,410															
H25	90,133		103,908	▲ 13,775															
H26	65,947		34,223	31,724															
H27	3,152		7,824	▲ 4,672															
H28		5,848	4,672	1,176															
H29			103,825	▲ 103,825															
H30			0	0															
H31			0	0															
H32			0	0															
累計	252,642	5,848	254,452	4,038															
17	D	-	2	-	3	高台移転等に 伴う道路整備 (豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	762,278	24 ~ 30	H23				0	25年度に繰越して実施。 25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施。 26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 27年度に繰越して実施。 27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 29年3月、土地区画整理事業業務委託増額・工期変更契約。 29年度に繰越して実施。 30年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 31年3月、土地区画整理事業業務委託の終了。
														H24	131,611		0	131,611	
														H25	301,794		191,038	110,756	
														H26	111,633		64,317	47,316	
														H27	45,726		52,241	▲ 6,515	
														H28			282,078	▲ 282,078	
														H29			759	▲ 759	
														H30			0	0	
														H31			0	0	
														H32			0	0	
累計	590,764	0	590,433	331															

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
18	D	-	2	-	4	高台移転等に 伴う道路整備 (小名浜港背 後地)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	2,253,800	23	~	28	H23	10,307	0	10,307	24年8月、建物等調査業務発注。25年3月終了。																
																H24	246,217	107,406	138,811	24年8月、地質調査業務発注。25年3月終了。																
																H25	651,542	923,112	▲ 271,570	25年9月、整地工事発注。26年7月終了。																
																H26	454,150	645,653	▲ 191,503	26年2月、建物等調査算定業務発注。26年3月終了。																
																H27	392,227	3,284	388,963	26年7月、整地工事終了。																
																H28		7,747	▲ 7,747	26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了。																
																H29		▲ 7,750	▲ 7,750	28年5月、公共施設整備工事(その3)工事発注。29年3月終了。																
																H30			0																	
																H31			0																	
																H32			0																	
																累計	1,754,443	▲ 7,750	1,687,182	59,511																
																19	D	-	2	-	5	高台移転等に 伴う道路整備 (小浜)	勿来地区	市	市	直接	完了	373,173	24	~	30	H23		0	0	25年度に繰越して実施。
																																H24	146,661	0	146,661	
H25		0	0	26年度に繰越して実施。																																
H26	80,143	78,761	1,382	26年8月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。																																
H27	62,404	105,196	▲ 42,792	26年11月、用地取得終了。 支障物件移転補償継続。																																
H28		70,301	▲ 70,301	その他、28年度に繰越して実施。 支障物件移転補償継続。																																
H29		4,862	▲ 4,862	28年8月、公共施設整備工事(2工区)発注。29年10月終了予定。 28年11月、公共施設整備工事(3工区)発注。29年10月終了予定。																																
H30		45	▲ 45	その他、29年度に繰越して実施。																																
H31			0	30年1月、公共施設整備工事(2工区)終了。																																
H32			0	その他、30年度に繰越して実施。																																
累計	289,208	0	259,165	30,043																																
20	D	-	2	-	6	高台移転等に 伴う道路整備 (岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	452,586	24	~	29																	H23		0	0	25年度に繰越して実施。
																																H24	112,950	0	112,950	
																H25	108,156	102,722	5,434	25年6月、用地取得開始。26年9月終了。																
																H26	38,562	124,386	▲ 85,824	26年12月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。																
																H27	91,083	68,464	22,619	27年1月、用地取得終了。 支障物件移転補償継続。																
																H28		43,738	▲ 43,738	その他、28年度に繰越して実施。 支障物件移転補償継続。																
																H29		2,594	▲ 2,594	28年6月、公共施設整備工事(岩下3工区)発注。29年5月終了予定。																
																H30			0	その他、29年度に繰越して実施。																
																H31			0	29年5月、公共施設整備工事(岩下3工区)終了。																
																H32			0																	
																累計	350,751	0	341,904	8,847																
																21	D	-	3	-	1	主要市道橋耐 震化事業(関 田跨線橋)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	111,443	24	~	31	H23		0	0	H25に繰越して実施。
																																H24	70,137	0	70,137	
H25		12,426	▲ 12,426	H25に繰越して、25年9月点検調査業務委託協定締結。																																
H26		8,573	▲ 8,573	26年2月、点検調査内容減による変更、H26.3終了。																																
H27		26,617	▲ 26,617	26年6月、調査設計委託発注。27年2月終了。																																
H28		0	0	28年3月、窪田・関田線橋梁耐震補強工事発注。28年8月終了予定。																																
H29	7,750		7,750																																	
H30	8,480	7,440	1,040																																	
H31		28,605	▲ 28,605	JR施工区間について、32年3月終了。																																
H32			0																																	
累計	70,137	16,230	83,661	2,706																																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
22	D-4-1	災害公営住宅整備事業(久之浜)	久之浜地区久之浜	市	市	直接	完了	3,454,822	23 ~ 27	H23	9,015		0	9,015	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。										
										H24	1,387,429		355,637	1,031,792	24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年3月終了。										
										H25	3,244,473	▲ 62,835	2,179,188	1,002,450	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。27年1月終了。 25年10月、新築工事監理業務発注。27年2月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注(第二地区)。26年3月終了。 25年11月、新築工事設計業務発注(第二地区)。26年3月終了。										
										H26			403,644	▲ 403,644	26年3月、造成工事発注(第二地区)。27年2月終了。 26年6月、新築工事監理発注(第二工区)。27年10月終了。 26年7月、造成工事(久之浜第二地区)変更契約。27年2月終了。 26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。 26年12月、新築排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。27年1月終了。 26年12月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。27年1月終了。 26年4月、テレビ電波障害対策工事変更契約。27年2月終了。 26年6月、新築工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年5月、新築給排水衛生設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年6月、新築電気設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年5月、新築ガス設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年8月、第二次造成工事発注(久之浜第二地区)。27年2月終了。										
										H27			14,657	▲ 14,657	27年6月、新築工事変更契約(第二工区)。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注(第二工区)。27年9月終了。 27年8月、新築給排水衛生設備工事変更契約(第二工区)。27年9月										
										H28		▲ 1,617,949		▲ 1,617,949											
										H29			0	0											
										H30			0	0											
										H31			0	0											
										H32			0	0											
										累計	4,640,917	▲ 1,680,784	2,953,126	7,007											
										23	D-4-2	災害公営住宅整備事業(四倉)	四倉地区上仁井田	市	市	直接	完了	3,709,079	24 ~ 26	H23			0	0	24年7月、敷地造成測量業務発注。25年5月終了。
																				H24	927,803		272,881	654,922	25年1月、新築地質調査業務発注。25年3月終了。
H25	2,696,218	▲ 73,649	2,757,566	▲ 134,997	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年9月終了。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。 25年10月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年12月、四倉3号污水幹線築造工事発注。26年3月終了。 26年1月、四倉3号污水幹線築造工事(マンホールポンプ設備)発注。26年5月終了。																				
H26			14,577	▲ 14,577	26年9月、テレビ電波障害対策変更契約。26年10月終了。 26年9月、新築電気設備工事(第一、第二工区)変更契約。26年9月終了。																				
H27			0	0																					
H28		▲ 378,578		▲ 378,578																					
H29			0	0																					
H30			0	0																					
H31			0	0																					
H32			0	0																					
累計	3,624,021	▲ 452,227	3,045,024	126,770																					
24	D-4-3	災害公営住宅整備事業(平沼ノ内)	平地区沼ノ内	市	市	直接	完了	1,060,031	24 ~ 25											H23			0	0	24年6月、敷地造成測量業務発注。24年12月終了。
																				H24	557,057		77,903	479,154	24年8月、物件調査業務発注。24年10月終了。
										H25	370,468	▲ 18,460	775,515	▲ 423,507	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。 25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。										
										H26			0	0											
										H27			0	0											
										H28			0	0											
										H29			0	0											
										H30			0	0											
										H31			0	0											
										H32			0	0											
										累計	927,525	▲ 18,460	853,418	55,647											

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D-4-4	災害公営住宅 整備事業(平 薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	2,759,450	24 ~ 26	H23	9,122		0	9,122	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。
										H24	982,162		247,343	734,819	24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。
										H25	2,920,026	▲ 52,083	2,089,302	778,641	25年5月、配水管新設計業務発注。25年9月終了。 25年5月、杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、本体工事発注。26年9月終了。 25年6月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年7月、第三次造成工事発注。26年3月終了。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。 25年12月、配水管新設工事発注。26年3月終了。
										H26			19,201	▲ 19,201	26年1月、造成修正設計業務発注。26年3月終了。 26年9月、給排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。26年9月完了。 26年9月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。26年9月完了。
										H27				0	
										H28		▲ 1,496,792		▲ 1,496,792	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	3,911,310	▲ 1,548,875	2,355,846	6,589	
26	D-4-5	災害公営住宅 整備事業(平 豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	5,440,404	24 ~ 26	H23	18,714		0	18,714	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。
										H24	2,112,358		343,659	1,768,699	24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。
										H25	2,629,279	▲ 184,019	3,833,690	▲ 1,388,430	25年5月、新築杭打工事(第一工区・第二工区)発注。26年2月終了。 25年6月、新築工事発注。26年10月終了。 25年7月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。 25年7月、第二次造成工事発注。26年9月終了。 25年12月、第三次造成工事発注。26年9月終了。
										H26			▲ 25,318	25,318	26年1月、敷地造成修正設計業務発注。26年3月終了。 26年5月、新築工事監理委託(その2)発注。26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給排水衛生設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。 26年10月終了。 26年9月、電気設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。26年9月終了。
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	4,760,351	▲ 184,019	4,152,031	424,301	
27	D-14-1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(西郷町 忠多)	常磐地区 (泉)西郷 町	市	市	直接	完了	403,884	24 ~ 25	H23	21,750		0	21,750	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。
										H24	75,000		294,894	▲ 219,894	24年4月、設計業務発注。25年1月終了。
										H25	206,163		8,019	198,144	25年11月、工期内に資材や工事材料の価格の著しい変更により、契約を増額変更。
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	302,913	0	302,913	0	

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
28	D	-	14	-	2	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(泉もえぎ 台)	常磐地区 (泉)もえ ぎ台	市	市	直接	完了	620,987	24 ~ 25	H23	24,750		0	24,750	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。
														H24	150,000		443,270	▲ 293,270	24年4月、設計業務発注。25年1月終了。
														H25	590,838		15,651	575,187	26年1月、各工種の数量変更及び工期内に資材や工事材料の価格の 著しい変更により、契約を増額変更。 25年4月、工事に係る移転補償開始。26年3月終了。
														H26				0	
														H27				0	
														H28		▲ 299,848		▲ 299,848	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	765,588	▲ 299,848	458,921	6,819	
														29	D	-	15	-	1
H24	33,750		3,741	30,009															
H25				0															
H26				0															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
H31				0															
H32				0															
累計	37,500	0	3,741	33,759															
30	D	-	15	-	2	小名浜港背後 地津波復興拠 点整備事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	5,669,209	24 ~ 28						
														H24	323,325		123,295	200,030	24年7月、整備計画等策定業務発注。25年3月終了。
														H25	1,138,350		854,109	284,241	25年4月、測量業務委託発注。25年9月終了。 25年6月、津波避難施設施設基本計画策定業務発注。26年3月終了。 25年6月、小名浜港湾合同庁舎整備工事発注。27年10月終了。 25年10月、公共施設実施設計発注。26年11月終了。 26年2月、津波避難立体歩行者通路実施設計業務発注。26年11月終 了。
														H26	2,425,668		2,426,634	▲ 966	26年12月、津波避難立体歩行者通路整備工事発注。28年1月終了。 26年12月、船引場原木田線外道路整備工事発注。28年3月終了。 27年3月、公共施設実施設計業務終了。
														H27	485,097		664,682	▲ 179,585	27年3月、津波避難立体歩行者通路実施設計業務終了。 27年3月、交差点照明施設整備工事発注。27年10月終了。 27年6月、交通ターミナル外整備工事発注。29年3月終了予定。 27年6月、津波避難立体歩行者通路建築・設備工事発注。29年3月終 了予定。
														H28			111,346	▲ 111,346	28年12月、交通ターミナル外整備工事(その2)発注。29年3月終了。
														H29		▲ 124,283		▲ 124,283	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	4,376,190	▲ 124,283	4,180,066	71,841	
														31	D	-	17	-	1
H24			85,589	▲ 85,589	24年5月、測量業務発注。24年11月終了。														
H25				0															
H26				0															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
H31				0															
H32				0															
累計	106,757	0	106,655	102															

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
32	D	-	17	-	2	久之浜緊急防災空地整備事業	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	136,825	24	H23				0	24年12月、用地取得開始。25年2月終了。
														H24	1,007,649		102,615	905,034	
														H25				0	
														H26				0	
														H27		▲ 103,812		▲ 103,812	
														H28		▲ 801,221		▲ 801,221	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	1,007,649	▲ 905,033	102,615	1	
														33	D	-	17	-	
H24			67,743	▲ 67,743															
H25				0															
H26				0															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
H31				0															
H32				0															
累計	92,591	0	92,454	137															
34	D	-	17	-	4	薄磯緊急防災空地整備事業	平地区薄磯	市	市	直接	完了	305,233	24						H23
														H24	373,440		31,642	341,798	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28		▲ 144,514		▲ 144,514	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	373,440	▲ 144,514	31,642	197,284	
														35	D	-	17	-	5
H24			95,956	▲ 95,956															
H25				0															
H26				0															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
H31				0															
H32				0															
累計	156,737	0	153,364	3,373															
36	D	-	17	-	6	豊間緊急防災空地整備事業	平地区豊間	市	市	直接	完了	495,183	24						
														H24	371,387		61,107	310,280	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	371,387	0	61,107	310,280	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	D	-	17	-	7	小名浜港背後 地被災市街地 復興土地区画 整理事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	509,500	23 ~ 28	H23	6,300		0	6,300	24年7月、測量業務発注。25年3月終了。
														H24	137,175		15,140	122,035	24年12月、区画道路詳細設計業務発注。25年8月完了。
														H25	51,450		87,223	▲ 35,773	25年12月、区画道路2号線外整備工事発注。 27年3月終了。
														H26	153,225		50,641	102,584	25年10月、移転補償開始。27年3月終了。
														H27	33,975		14,633	19,342	26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了。
														H28			0	0	
														H29			0	0	
														H30			0	0	
														H31			0	0	
														H32			0	0	
														累計	382,125	0	167,637	214,488	
														38	D	-	17	-	8
H24			6,793	▲ 6,793	24年5月、測量業務発注。25年3月終了。														
H25			0	0															
H26			0	0															
H27			0	0															
H28			0	0															
H29			0	0															
H30			0	0															
H31			0	0															
H32			0	0															
累計	17,520	0	17,345	175															
39	D	-	17	-	9	小浜緊急防災 空地整備事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	100,000	24 ~ 25						
														H24	75,000		0	75,000	
														H25			15,438	▲ 15,438	25年4月、用地取得開始。25年6月終了。
														H26			0	0	
														H27			0	0	
														H28			0	0	
														H29			0	0	
														H30			0	0	
														H31			0	0	
														H32			0	0	
														累計	75,000	0	15,438	59,562	
														40	D	-	17	-	10
H24			69,535	▲ 69,535	24年5月、測量業務発注。25年3月終了。														
H25			0	0															
H26			0	0															
H27			0	0															
H28			0	0															
H29			0	0															
H30			0	0															
H31			0	0															
H32			0	0															
累計	147,428	0	94,262	53,166															

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
41	D	-	17	-	11	岩間緊急防災空地整備事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	393,499	24 ~ 24	H23				0	24年12月、用地取得開始。平成25年3月終了。															
														H24	295,124		53,771	241,353																
														H25				0																
														H26				0																
														H27				0																
														H28				0																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	295,124	0	53,771	241,353																
														42	D	-	20	-		1	久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル)整備事業	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	908,742	24 ~ 27	H23				0	24年8月、基本構想作成業務発注。24年12月終了。 24年8月、造成測量設計業務発注。25年3月終了。 25年4月、基本・実施設計発注 25年5月、地質調査発注。25年10月終了。 25年10月、造成工事発注。26年3月終了。 26年8月、新築工事監理委託発注。28年2月完了。 26年8月、新築杭打工事発注。28年2月完了。 26年9月、新築工事発注。28年2月完了。 26年9月、新築電気設備工事発注。28年2月完了。 26年9月、新築機械設備工事発注。28年2月完了。 27年9月、新築屋外整備工事発注。28年2月完了。
																													H24	69,048		41,173	27,875	
H25	46,763		56,675	▲ 9,912																														
H26	538,413		530,164	8,249																														
H27	27,330		26,467	863																														
H28				0																														
H29				0																														
H30				0																														
H31				0																														
H32				0																														
累計	681,554	0	654,479	27,075																														
43	D	-	22	-	1	豊間地区津波防災公園整備事業(施設整備)	平地区 豊間	市	市	直接	完了	1,802,445	24 ~ 30						H23										26,250		0	24年6月、測量業務発注。25年1月終了。 24年7月、基本計画・基本設計業務発注。25年1月終了。 25年12月、公園整備事業業務発注。27年3月終了。 (H26分:213,749千円、H27分:224,999千円) 26年9月及び27年3月公園整備事業業務変更契約。28年3月終了。 28年3月、公園整備事業業務変更契約(期間延長)。 (27年度交付額分:28年度変更契約予定) 28年6月公園整備事業業務変更契約 (27年度交付額分+過年度残分:249,635千円) 29年2月事業間流用 29年3月公園整備事業業務変更契約(事業間流用分の機額及び期間) 30年3月公園整備事業業務変更契約(期間延長) 31年3月公園整備事業業務変更契約(減額)。平成31年3月終了。		
																			H24										48,750		61,583		▲ 12,833	
														H25	213,750		438,748	▲ 224,998																
														H26	661,603		436,603	225,000																
														H27	236,219		0	236,219																
														H28		165,261	414,896	▲ 249,635																
														H29				0																
														H30			▲ 104,120	104,120																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	1,186,572	165,261	1,247,710	104,123																
														44	D	-	23	-	1	未続防災集団移転促進事業	久之浜地区 未続	市	市	直接	完了	347,388	24 ~ 30	H23	15,300		4,898		24年3月、事業計画等業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。 25年11月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。 26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了。 26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。 26年11月、住宅団地整備工事終了。 26年12月、宅地引渡し開始。27年3月終了。 移転補助継続中。 移転補助継続中。 移転補助継続中。 移転補助の終了。	
																												H24	193,172		25,335			167,837
H25	92,940		137,503	▲ 44,563																														
H26			21,992	▲ 21,992																														
H27			11,847	▲ 11,847																														
H28			223	▲ 223																														
H29			0	0																														
H30			0	0																														
H31			0	0																														
H32			0	0																														
累計	301,412	0	201,798	99,614																														

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
45	D	-	23	-	2	金ヶ沢防災集団移転促進事業	久之浜地区 金ヶ沢	市	市	直接	完了	379,790	23 ~ 30	H23	15,100		6,748	8,352	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。 25年5月、住宅団地盛土運搬工事発注。25年8月終了。 25年10月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。 26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了。 26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。 26年12月、住宅団地整備工事終了。 27年1月、宅地引渡し開始。27年8月終了。															
														H24	237,003		22,928	214,075																
														H25	77,694		152,352	▲ 74,658																
														H26			66,074	▲ 66,074																
														H27			7,741	▲ 7,741																
														H28			5,573	▲ 5,573																
														H29			0	0																
														H30			0	0																
														H31			0	0																
														H32			0	0																
														累計	329,797	0	261,416	68,381																
														46	D	-	23	-		3	錦町須賀防災集団移転促進事業	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	1,001,328	23 ~ 30	H23	37,500		7,953	29,547	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。 24年10月、測量調査業務発注。25年3月終了。 25年9月、飲用水給水施設整備工事発注。26年3月終了。 移転補助継続中。28年3月終了。 移転補助継続中 移転補助継続中 移転補助継続中 移転補助継続中 移転補助の終了。
																													H24	605,867		289,429	316,438	
H25	226,544		368,433	▲ 141,889																														
H26			84,670	▲ 84,670																														
H27			324	▲ 324																														
H28			4,663	▲ 4,663																														
H29			0	0																														
H30			5,847	▲ 5,847																														
H31			0	0																														
H32			0	0																														
累計	869,911	0	761,319	108,592																														
47	D	-	1	-	5	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町 末続 片倉末続 停車場線	県	県	直接	廃止	36,885	23 ~ 26						H23												0	0	廃止。	
																			H24										29,508		0	29,508		
														H25			0	0																
														H26			0	0																
														H27			0	0																
														H28			0	0																
														H29			0	0																
														H30			0	0																
														H31			0	0																
														H32			0	0																
														累計	29,508	0	0	29,508																
														48	D	-	1	-	6	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町 久之浜港 線	県	県	直接	完了	1,601,750	24 ~ 29	H23			0	0		24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計。 27年3月、橋梁下部工事発注済。 28年3月、橋梁下部工事実施。 29年3月、橋梁上部工事実施。 30年3月完了
																												H24	25,508		0	25,508		
H25	175,916		21,361	154,555																														
H26	190,576		356,552	▲ 165,976																														
H27	982,400		334,489	647,911																														
H28	0		562,075	▲ 562,075																														
H29			3,247	▲ 3,247																														
H30		▲ 86,800		▲ 86,800																														
H31		▲ 6,200		▲ 6,200																														
H32			0	0																														
累計	1,374,400	▲ 93,000	1,277,724	3,676																														
49	D	-	1	-	7	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小浜町 泉岩間植 田線	県	県	直接	完了	695,000	24 ~ 29															H23			0	0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計。 27年3月、橋梁工事発注済。 28年3月、橋梁工事実施。 29年3月、用地補償、道路改良工事実施。 29年10月完了	
																												H24	21,131		5,302	15,829		
														H25	240,000		26,228	213,772																
														H26	147,434		235,811	▲ 88,377																
														H27	147,434		222,027	▲ 74,593																
														H28	0		1,860	▲ 1,860																
														H29			64,752	▲ 64,752																
														H30			0	0																
														H31			0	0																
														H32			0	0																
														累計	555,999	0	555,980	19																

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
50	◆	D	-	22	-	2	-	1	防災緑地基本 計画策定事業	いわき市	県	県	直接	完了	200,000	23	~	25	H23	160,000		160,000	25月3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施																		
																			H24		116,049	▲ 116,049																			
																			H25		18,592	▲ 18,592	25年11月、防災緑地メンテナンス検討業務実施																		
																			H26		11,502	▲ 11,502	26年9月完了																		
																			H27		0																				
																			H28		0																				
																			H29		0																				
																			H30		0																				
																			H31		0																				
																			H32		0																				
																			累計	160,000	0	146,143	13,857																		
																			65		D	-	12	-	1		沼ノ内地域津 波避難ビル耐 震化事業	平地区	市	市	直接	完了	46,098	24	~	25	H23			0	24年10月、実施設計業務発注。25年5月終了。
																																					H24	30,732	2,485	28,247	
H25		26,667	▲ 26,667	25年5月、実施設計業務終了。 25年11月、耐震化工事発注。26年3月終了。																																					
H26		0																																							
H27		0																																							
H28		0																																							
H29		0																																							
H30		0																																							
H31		0																																							
H32		0																																							
累計	30,732	0	29,152	1,580																																					
66		D	-	12	-	2		四倉公民館耐 震化事業	四倉地区	市	市	直接	完了	29,598	24	~	27	H23																					0	24年9月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。	
																		H24																			2,874	2,870	4		
																		H25	2,841	1,050	1,791	25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。																			
																		H26	14,016	12,816	1,200	27年3月、耐震補強工事発注。27年8月終了。																			
																		H27		365	▲ 365	27年10月、耐震補強工事完了。																			
																		H28		0																					
																		H29		0																					
																		H30		0																					
																		H31		0																					
																		H32		0																					
																		累計	19,731	0	17,101	2,630																			
																		67		D	-	21	-	1		四倉地区公共 下水道事業	四倉地区	市	市	直接	完了	400,586	24	~	27	H23			0	24年9月、マンホールポンプ設備工事発注。25年8月終了。	
																																				H24	84,075	75,832	8,243	24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。26年3月終了。	
H25	122,250	117,105	5,145	25年9月、管渠築造工事(第4工区)発注。27年2月終了。 25年12月、管渠築造工事(第5工区)発注。27年3月終了。 26年9月、管渠築造工事(第4工区)変更契約。27年2月終了。 26年10月、管渠築造工事(第5工区)変更契約。27年3月終了。 26年5月、管渠築造関連工事発注。26年7月終了。																																					
H26	94,114	107,502	▲ 13,388	26年9月、管渠築造工事(第6工区)発注。28年3月終了。 26年10月、管渠築造工事(第7工区)発注。28年3月終了。 26年1月、管渠築造工事(第8工区)発注。27年2月終了。																																					
H27		0		27年3月、管渠築造工事(第9工区)発注。27年3月終了。 28年3月、管渠築造工事(第6工区)変更契約。28年3月終了。 28年2月、管渠築造工事(第7工区)変更契約。28年2月終了。																																					
H28		0																																							
H29		0																																							
H30		0																																							
H31		0																																							
H32		0																																							
累計	300,439	0	300,439	0																																					

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
68	◆	D	-	17	-	7	-	1	小名浜公民館耐震化事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	219,107	24	~	27	H23	0	0	0	24年8月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。																			
																			H24	8,268	5,583	2,685																				
																			H25	5,119	4,620	499	25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。																			
																			H26	161,898	104,800	57,098	26年6月、ケーブル移設、イントラ配線変更業務発注。26年7月終了。 26年8月、電話設備等移設業務発注。26年8月終了。 26年8月、臨時駐車場整備工事発注。26年9月終了。																			
																			H27		701	▲ 701	26年8月、耐震補強工事発注。27年10月完了。 27年4月、イントラ配線変更、光ケーブル、電話設備移設業務発注。 27年5月終了。 27年9月、耐震補強工事完了。																			
																			H28			0																				
																			H29			0																				
																			H30			0																				
																			H31			0																				
																			H32			0																				
																			累計	175,285	0	115,704	59,581																			
																			69	◆	D	-	17	-	11	-	1	植田公民館耐震化事業	勿来地区	市	市	直接	完了	88,997	24	~	27	H23	0	0	0	24年8月、地震補強計画設計委託。25年3月終了。
																																						H24	6,735	5,544	1,191	
H25	4,860	3,528	1,332	25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。																																						
H26	59,601	38,571	21,030	26年6月、イントラ配線変更業務発注。26年7月終了。 26年8月、電話設備等移設業務発注。26年8月終了。 26年8月、耐震補強工事発注。27年10月完了。																																						
H27		309	▲ 309	27年8月、イントラ配線変更、電話設備移設業務発注。27年8月終了。 27年9月、耐震補強工事完了。																																						
H28			0																																							
H29			0																																							
H30			0																																							
H31			0																																							
H32			0																																							
累計	71,196	0	47,952	23,244																																						
70	◆	D	-	17	-	11	-	2	金山・岩間・小浜地区第2次避難所耐震化事業	勿来地区	市	市	直接	完了	23,000	24	~	25																				H23	0	0	0	24年9月、補強工事設計業務発注。25年3月終了。
																																						H24	4,800	1,890	2,910	
																			H25	13,600	5,964	7,636	25年11月、補強工事発注。26年2月竣工。																			
																			H26			0																				
																			H27			0																				
																			H28			0																				
																			H29			0																				
																			H30			0																				
																			H31			0																				
																			H32			0																				
																			累計	18,400	0	7,854	10,546																			
																			71	◆	D	-	21	-	1	-	1	四倉地区公共下水道末端管渠整備事業	四倉地区	市	市	直接	完了	242,355	24	~	27	H23	0	0	0	24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。26年3月終了。
																																						H24	26,720	24,804	1,916	24年10月、管渠築造工事(第2工区)発注。25年8月終了。
H25	50,400	40,808	9,592	25年9月、管渠築造工事(第4工区)発注。27年2月終了。																																						
H26	116,764	128,271	▲ 11,507	25年12月、管渠築造工事(第5工区)発注。27年3月終了。 26年9月、管渠築造工事(第4工区)変更契約。27年2月終了。 27年3月、管渠築造工事(第5工区)変更契約。27年3月終了。 26年9月、管渠築造工事(第6工区)発注。28年3月終了。 26年10月、管渠築造工事(第7工区)発注。28年3月終了。																																						
H27		0	0	26年8月、管渠築造工事(第8工区)発注。27年2月終了。 26年8月、管渠築造工事(第9工区)発注。27年3月終了。 28年3月、管渠築造工事(第6工区)変更契約。28年3月終了。 28年2月、管渠築造工事(第7工区)変更契約。28年2月終了。																																						
H28			0																																							
H29			0																																							
H30			0																																							
H31			0																																							
H32			0																																							
累計	193,884	0	193,883	1																																						

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
72	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	岩間町 泉岩間植 田線	県	県	直接	完了	610,000	24	~	28	H23			0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。																	
																	H24	12,000		5,664	6,336																	
																	H25	160,000		23,196	136,804	26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去。																
																	H26	160,000		314,740	▲ 154,740	27年1月、道路改良工事発注済。																
																	H27	156,000		57,892	98,108	28年3月、道路改良工事実施。																
																	H28	0		76,493	▲ 76,493	29年3月、道路改良工事実施。																
																	H29			8,271	▲ 8,271	29年10月完了																
																	H30			0	0																	
																	H31			0	0																	
																	H32			0	0																	
																	累計	488,000	0	486,256	1,744																	
																	73	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	完了	1,970,000	24	~	30	H23			0	25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施。
																																		H24	776,000		23,001	752,999
H25	320,000		192,580	127,420	26年3月、用地交渉実施、電線共同溝設計完了。																																	
H26	312,000		851,706	▲ 539,706	27年3月、用地交渉実施、電線共同溝・改良舗装工着手																																	
H27	168,000		101,833	66,167	28年3月、用地補償、舗装改良工実施																																	
H28			312,242	▲ 312,242	29年3月、用地補償、電線共同溝・改良工実施																																	
H29			94,638	▲ 94,638	30年3月、用地補償、電線共同溝・改良工実施																																	
H30			0	0	30年11月完了																																	
H31			0	0																																		
H32			0	0																																		
累計	1,576,000	0	1,576,000	0																																		
74	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅整備事業(平作町)	平地区作 町	市	市	直接	完了	1,324,405	24	~	26																		H23			0	24年10月、用地取得に係る調査測量業務発注。24年11月終了。
																																		H24	528,525		165,809	362,716
																	H25	299,708		862,029	▲ 562,321	25年4月、新築工事監理業務発注。26年8月終了。																
																	H26	330,619		13,129	317,490	25年8月、新築工事発注。26年8月終了。 (H25分契約額:603,000千円、H26分契約額:259,029千円)																
																	H27			0	0	26年6月、新築工事変更契約。26年8月終了。																
																	H28			0	0	26年7月、新築ガス管支障移転工事発注。26年7月終了。																
																	H29			0	0																	
																	H30			0	0																	
																	H31			0	0																	
																	H32			0	0																	
																	累計	1,158,852	0	1,040,967	117,885																	

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
75	D-4-7	災害公営住宅 整備事業(小 名浜)	小名浜地区	市	市	直接	完了	5,504,982	24 ~ 27	H23					0	24年12月、造成測量調査設計業務発注。25年12月終了。
										H24	1,033,678		29,869	1,003,809	24年12月、水路復元工事発注。25年1月終了。	
										H25	2,328,592		4,059,106	▲ 1,730,514	25年4月、新築工事設計業務発注。26年1月終了。 25年5月、新築工事地質調査業務発注。25年8月終了。 25年9月、第一次造成工事発注。26年3月終了。 26年2月、新築工事監理業務発注。27年10月終了。 26年2月、新築杭打工事発注。26年7月終了。 26年3月、新築工事発注。27年9月終了。 (H25分契約額:1,841,805千円 H26分契約額:761,947千円 H27分 契約額:1,103,029千円)	
										H26	1,584,100		299,294	1,284,806	26年3月、配水管新設工事発注。26年5月終了。 26年5月、敷地造成修正設計委託発注。26年9月終了。 26年7月、新築杭打工事変更契約。26年7月終了。 26年5月、配水管新設工事変更契約。26年5月終了。 26年4月、第二次造成工事発注。27年1月終了。 26年6月、第三次造成工事発注。27年3月終了。	
										H27	638,388	▲ 253,898	148,984	235,506	26年10月、第四次造成工事発注。27年8月終了。 27年6月、新築工事変更契約。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年9月終了。 27年6月、第五次造成工事発注。27年9月終了。 27年7月、第四次造成工事変更契約。27年8月終了。 27年8月、新築電気設備工事変更契約(第1工区)。27年9月終了。 27年9月、新築給排水衛生設備工事変更契約(第1工区)。27年9月終了。	
										H28				0		
										H29		▲ 767,901		▲ 767,901		
										H30				0		
										H31				0		
										H32				0		
										累計	5,584,758	▲ 1,021,799	4,537,253	25,706		
76	D-4-8	災害公営住宅 整備事業(佐 糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	1,857,860	24 ~ 27	H23					0	24年9月、不動産鑑定業務発注。24年11月終了。
										H24	427,303		1,045	426,258		
										H25	414,806		247,692	167,114	25年9月、不動産鑑定業務発注。25年10月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年2月、造成工事発注。26年5月終了。 26年6月、新築工事監理委託発注。27年9月終了。 26年5月、造成工事変更契約。26年5月終了。 26年6月、新築工事発注。27年8月終了。	
										H26	416,146		1,198,712	▲ 782,566	26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年7月、新築ガス設備工事発注。27年8月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年8月終了。 26年6月、新築電気設備工事発注。27年8月終了。 27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。	
										H27	367,370		18,719	348,651	27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年8月終了。 27年7月、テレビ電波障害対策工事発注。27年8月終了。	
										H28				0		
										H29				0		
										H30				0		
										H31				0		
										H32				0		
										累計	1,625,625	0	1,466,168	159,457		

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
77	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	2,096,805	24 ~ 25	H23				0	24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。														
														H24	1,255,020		384,213	870,807	24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。														
														H25	227,113		1,142,527	▲ 915,414	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。														
														H26	352,569		0	352,569	25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。														
														H27				0															
														H28				0															
														H29				0															
														H30				0															
														H31				0															
														H32				0															
														累計	1,834,702	0	1,526,740	307,962															
														78	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(勿 来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	1,909,197	24 ~ 26	H23				0	24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。
																												H24	1,321,695		245,622	1,076,073	24年12月、新築工事設計業務発注。25年5月終了。
H25	259,558		1,245,083	▲ 985,525	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年12月終了。																												
H26	401,236		26,048	375,188	(H25分契約額:823,896千円、H26分契約額:361,603千円) 26年12月、新築工事変更契約。26年12月終了。 26年9月、新築電気設備工事変更契約。26年12月終了。 26年10月、給排水衛生設備工事変更契約。26年12月終了。 26年10月、給湯器設置工事変更契約。26年12月終了。																												
H27	0			0																													
H28				0																													
H29		▲ 311,942		▲ 311,942																													
H30				0																													
H31				0																													
H32				0																													
累計	1,982,489	▲ 311,942	1,516,753	153,794																													
79	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(常 磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	637,127	24 ~ 25															H23				0	24年9月、建築工事設計業務発注。24年12月終了。
																												H24	291,706		460,292	▲ 168,586	24年10月、建築杭打工事発注。25年2月終了。
														H25	265,779		16,655	249,124	26年2月完成。														
														H26				0															
														H27				0															
														H28				0															
														H29				0															
														H30				0															
														H31				0															
														H32				0															
														累計	557,485	0	476,947	80,538															
														80	D	-	20	-	2	都市防災総合 推進事業(防 災まちづくり計 画策定支援)	市全域	市	市	直接	完了	94,290	24 ~ 25	H23				0	24年8月、事業計画策定業務発注。25年9月終了。
																												H24	59,062		58,275	787	
H25	11,655		11,585	70	25年9月、事業計画策定業務終了。 25年4月、防災まちづくり計画策定業務発注。26年3月完了。																												
H26				0																													
H27				0																													
H28				0																													
H29				0																													
H30				0																													
H31				0																													
H32				0																													
累計	70,717	0	69,860	857																													

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
81	D	-	23	-	4	走出防災集団 移転促進事業 (事業計画策 定分)	小名浜地 区走出	市	市	直接	完了	6,500	24 ~ 24	H23				0	24年10月、権利等調査業務発注。25年1月終了。														
														H24	4,875		3,544	1,331	25年2月、測量設計調査業務発注。25年3月終了。														
														H25				0															
														H26				0															
														H27				0															
														H28				0															
														H29				0															
														H30				0															
														H31				0															
														H32				0															
														累計	4,875	0	3,544	1,331															
														82	D	-	23	-	5	走出防災集団 移転促進事業 (本体分)	小名浜地 区走出	市	市	直接	完了	242,261	25 ~ 30	H23				0	25年に繰越して実施。
																												H24	27,037		0	27,037	
H25	184,940		37,378	147,562	24年12月、用地取得開始。26年10月終了。 26年9月、住宅団地整備工事発注。26年12月終了。 26年12月、住宅団地確定測量業務発注。27年2月終了。																												
H26			49,435	▲ 49,435	用地取得継続中。28年3月終了。 27年4月、用地取得終了																												
H27			9,388	▲ 9,388	移転補助継続中																												
H28			0	0	移転補助継続中																												
H29			0	0	移転補助継続中																												
H30			0	0	移転補助の終了。																												
H31			0	0																													
H32			0	0																													
累計	211,977	0	96,201	115,776																													
83	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業(既 存建物解体)	平地区作 町	市	市	直接	完了	76,396	24 ~ 24															H23				0	24年9月、解体工事発注。25年3月終了。
																												H24	61,116		57,365	3,751	
														H25				0															
														H26				0															
														H27				0															
														H28				0															
														H29				0															
														H30				0															
														H31				0															
														H32				0															
														累計	61,116	0	57,365	3,751															
														85	D	-	1	-	10	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	1,117,200	24 ~ 29	H23				0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																												H24	12,000		0	12,000	
H25	32,000		31,337	663	25年11月、URへ道路整備業務発注。26年3月、橋梁実施																												
H26	390,400		762,336	▲ 371,936	27年3月、URへ橋梁工事発注。																												
H27	647,065		89,556	557,509	28年3月、道路改良工事実施。																												
H28	▲ 187,705		775	▲ 188,480																													
H29			9,756	▲ 9,756	30年3月完了																												
H30			0	0																													
H31			0	0																													
H32			0	0																													
累計	893,760	0	893,760	0																													
86	D	-	1	-	11	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平薄磯 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	392,000	24 ~ 28															H23				0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																												H24	4,000		0	4,000	
														H25	8,000		6,720	1,280	25年11月、URへ道路整備業務発注														
														H26	207,200		148,608	58,592	27年3月、UR業務継続														
														H27	94,400		80,157	14,243	28年3月、道路改良工事実施。														
														H28	0		77,706	▲ 77,706	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。														
														H29			0	0															
														H30			0	0															
														H31			0	0															
														H32			0	0															
														累計	313,600	0	313,191	409															

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5	6																													
87	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業(市分)	市			継続	13,079,219	24 ~ 32	H23				0																	
														H24	3,049,867		3,005,348	44,519																	
														H25	763,815		814,842	▲ 51,027																	
														H26	486,793		950,746	▲ 463,953																	
														H27	8,129,061		1,580	8,127,481																	
														H28	0		599,425	▲ 599,425																	
														H29	0		623,139	▲ 623,139																	
														H30		▲ 867,551	501,657	▲ 1,369,208																	
														H31		▲ 1,098,613	885,737	▲ 1,984,350																	
														H32				0																	
														累計	12,429,536	▲ 1,966,164	7,382,474	3,080,898																	
														88	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(久之浜地区防災緑地)※施設費	久之浜地区	県	県	直接	継続	1,760,000	24 ~ 32	H23				0	25年3月、詳細設計実施。	
																													H24	112,500		10,875	101,625		
H25	360,000		75,638	284,362	25年11月 構造物取り壊し																														
H26	195,000		161,744	33,256	27年3月 造成盛土工事、植栽工事施工																														
H27	652,500		176,633	475,867	28年2月 園路工施工																														
H28			179,673	▲ 179,673	28年9月 植栽工施工																														
H29			146,155	▲ 146,155	30年3月 園路工、植栽工施工																														
H30			111,585	▲ 111,585	31年3月 園路工、植栽工施工																														
H31			45,066	▲ 45,066	1年7月 園路工、植栽工施工完了、台帳整備R2繰越																														
H32				0																															
累計	1,320,000	0	907,369	412,631																															
89	D	-	22	-	3	-	都市公園事業(久之浜地区防災緑地)※用地費	久之浜地区	県	県	直接	完了	3,950,000																24 ~ 30	H23				0	25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。
																														H24	900,000		396,406	503,594	
														H25	880,000		886,000	▲ 6,000	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。																
														H26	853,333		365,443	487,890	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払																
														H27			438,673	▲ 438,673	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払																
														H28			210,989	▲ 210,989	29年3月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払																
														H29			40,980	▲ 40,980	30年3月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払																
														H30			1,473	▲ 1,473	30年12月 公共施設管理者負担金H29年度完了。																
														H31				0																	
														H32				0																	
														累計	2,633,333	0	2,339,964	293,369																	
														90	D	-	22	-	4	-	都市公園事業(四倉地区防災緑地)※施設費	四倉地区	県	県	直接	完了	1,370,000	24 ~ 31		H23				0	25年3月、詳細設計実施。
																														H24	112,500		11,393	101,107	
H25	311,250		36,569	274,681	26年3月 盛土工発注。																														
H26			38,380	▲ 38,380	27年3月 盛土造成工事施工																														
H27	603,750		63,876	539,874	28年3月 園路工施工																														
H28			167,871	▲ 167,871	28年10月 園路工施工																														
H29			150,694	▲ 150,694	30年3月 園路工施工																														
H30			192,301	▲ 192,301	31年3月 園路工、植栽工施工																														
H31			4,993	▲ 4,993	1年7月完了																														
H32				0																															
累計	1,027,500	0	666,077	361,423																															
91	D	-	22	-	5	-	都市公園事業(四倉地区防災緑地)※用地費	四倉地区	県	県	直接	完了	1,582,000																24 ~ 31	H23				0	未執行
																														H24	633,333		0	633,333	
														H25	390,000		0	390,000	用地交渉継続																
														H26	390,000	▲ 359,000	81,040	▲ 50,040	27年3月 補償工事(防潮堤)施工																
														H27			35,237	▲ 35,237	28年3月 補償工事(防潮堤)施工																
														H28			289,596	▲ 289,596	29年1月 補償工事(防潮堤)施工																
														H29			2,376	▲ 2,376	30年1月 工作物移転補償																
														H30			0	0																	
														H31			0	0																	
														H32			0	0																	
														累計	1,413,333	▲ 359,000	408,249	646,084																	

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
92	D	-	22	-	6	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	240,000	24	~	30	H23			0	25年3月、詳細設計実施。																		
																	H24	30,000		9,873		20,127																	
																	H25	15,000		12,620		2,380																	
																	H26	37,500		15,188		22,312																	
																	H27	172,500		31,067		141,433																	
																	H28			23,895		▲ 23,895																	
																	H29		▲ 75,000	62,526		▲ 137,526																	
																	H30			1,861		▲ 1,861																	
																	H31			0		0																	
																	H32			0		0																	
																	累計	255,000	▲ 75,000	157,030		22,970																	
																	93	D	-	22		-	7	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	690,000	24	~	28	H23			0	25年3月、用地交渉実施
																																			H24	173,333		0	
H25	186,666		118,762	67,904																																			
H26	100,000		110,545	▲ 10,545																																			
H27			14,024	▲ 14,024																																			
H28			12,371	▲ 12,371																																			
H29			0	0																																			
H30			0	0																																			
H31			0	0																																			
H32			0	0																																			
累計	459,999	0	255,702	204,297																																			
94	D	-	22	-	8	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	完了	640,000	24	~	30					H23																0	25年3月、詳細設計実施	
																					H24														52,500		15,378		
																	H25	75,000		35,479	39,521																		
																	H26	82,500		88,614	▲ 6,114																		
																	H27	420,000		20,645	399,355																		
																	H28			50,194	▲ 50,194																		
																	H29		▲ 150,000	107,254	▲ 257,254																		
																	H30			117,341	▲ 117,341																		
																	H31			0	0																		
																	H32			0	0																		
																	累計	630,000	▲ 150,000	438,947	41,053																		
																	95	D	-	22	-	9	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	完了	1,220,000	24	~	29	H23			0		25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施
																																		H24	286,666		286,666		
H25	266,666		370,767	▲ 104,101																																			
H26	260,000		301,642	▲ 41,642																																			
H27			22,147	▲ 22,147																																			
H28			0	0																																			
H29			0	0																																			
H30			0	0																																			
H31			0	0																																			
H32			0	0																																			
累計	813,332	0	694,556	118,776																																			
96	D	-	22	-	10	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	完了	1,610,000	24	~	30																		H23			0	25年3月、詳細設計実施	
																																		H24	127,500		15,900		
																	H25	172,500		55,820	116,680																		
																	H26	142,500		128,535	13,965																		
																	H27	540,000		16,951	523,049																		
																	H28			153,613	▲ 153,613																		
																	H29		225,000	251,492	▲ 26,492																		
																	H30			495,421	▲ 495,421																		
																	H31			0	0																		
																	H32			0	0																		
																	累計	982,500	225,000	1,117,732	89,768																		

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
97	D	-	22	-	11	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	完了	3,810,000	24 ~ 29	H23				0	25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施																
														H24	820,000			820,000																	
														H25	846,666		999,366	▲ 152,690	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。																
														H26	873,333		388,010	485,323	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払																
														H27			594,573	▲ 594,573	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。																
														H28				0																	
														H29			0	0																	
														H30			0	0																	
														H31			0	0																	
														H32			0	0																	
														累計	2,539,999	0	1,981,939	558,060																	
														98	D	-	22	-	12	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	完了	750,000	24 ~ 31	H23				0	25年3月、詳細設計実施		
																												H24	45,000		6,593	38,407			
H25	67,500		43,194	24,306	25年12月 盛土工発注																														
H26	75,000		39,070	35,930	27年3月 盛土造成工事実施																														
H27	375,000		57,296	317,704	27年7月 盛土工施工																														
H28			70,882	▲ 70,882	29年3月 園路工施工																														
H29			59,639	▲ 59,639	30年3月 園路工施工																														
H30			97,005	▲ 97,005	31年3月 園路工、植栽工施工																														
H31			2,128	▲ 2,128	1年7月完了																														
H32			0	0																															
累計	562,500	0	375,807	186,693																															
99	D	-	22	-	13	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	完了	788,000	24 ~ 29															H23				0	未執行		
																												H24	26,666		26,666				
														H25	73,333		22,588	50,745	用地交渉実施																
														H26	66,666	359,000	97,991	327,675	用地交渉実施																
														H27			96,463	▲ 96,463	27年11月 用地買収実施																
														H28			117,487	▲ 117,487	29年1月 物件補償実施																
														H29			22,675	▲ 22,675	29年11月 物件移転補償																
														H30			0	0																	
														H31			0	0																	
														H32			0	0																	
														累計	166,665	359,000	357,204	168,461																	
														106	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	完了	84,000	26 ~ 26	H23				0		
																													H24				0		
H25	67,200		0	67,200	26年度に繰越して実施。																														
H26			17,039	▲ 17,039	26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。																														
H27			0	0																															
H28			0	0																															
H29			0	0																															
H30			0	0																															
H31			0	0																															
H32			0	0																															
累計	67,200	0	17,039	50,161																															
107	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(四倉)	四倉地区	市	市	直接	完了	90,000																25 ~ 26	H23				0	
																														H24				0	
														H25	72,000		24,238	47,762	26年3月契約。26年9月終了。																
														H26			▲ 5,988	5,988	26年12月、駐車場照明設備設置工事発注。27年3月終了。																
														H27			0	0																	
														H28			0	0																	
														H29			0	0																	
														H30			0	0																	
														H31			0	0																	
														H32			0	0																	
														累計	72,000	0	18,250	53,750																	

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
108	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	24,000	25	~	25	H23	0	11,720	26年3月、本体工事とともに完了。
																			H24	0		
																			H25	19,200		
																			H26	0		
																			H27	0		
																			H28	0		
																			H29	0		
																			H30	0		
																			H31	0		
																			H32	0		
																			累計	19,200		
																			0	7,480		
																			11,720			
109	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	60,000	25	~	26	H23	0	29,089	26年3月契約、26年9月終了。 26年9月終了。
																			H24	0		
																			H25	48,000		
																			H26	18,911		
																			H27	▲ 4,155		
																			H28	0		
																			H29	0		
																			H30	0		
																			H31	0		
																			H32	0		
																			累計	48,000		
																			0	14,756		
																			33,244			
110	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	114,000	25	~	26	H23	0	50,484	26年3月契約、26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年12月、照明設備設置工事発注。27年3月終了。
																			H24	0		
																			H25	91,200		
																			H26	▲ 13,609		
																			H27	0		
																			H28	0		
																			H29	0		
																			H30	0		
																			H31	0		
																			H32	0		
																			累計	91,200		
																			0	27,107		
																			64,093			
111	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(常磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	9,600	25	~	25	H23	0	1,787	25年12月発注、26年2月完成。
																			H24	0		
																			H25	7,680		
																			H26	0		
																			H27	0		
																			H28	0		
																			H29	0		
																			H30	0		
																			H31	0		
																			H32	0		
																			累計	7,680		
																			0	5,893		
																			1,787			

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
112	D-4-12	災害公営住宅 整備事業(勿 来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	1,905,428	24 ~ 27	H23				0	24年12月、不動産鑑定業務発注。25年3月終了。
										H24	219,542		1,125	218,417	
										H25	857,951		884,150	▲ 26,199	25年5月、新築工事地質調査設計業務発注。25年10月終了。 25年6月、敷地造成測量調査設計業務発注。25年9月終了。 25年6月、新築工事設計業務発注。26年2月終了。 25年10月、新築杭打工事発注。26年2月終了。 25年12月、新築工事発注。26年12月終了。 (H25分契約額:287,835千円 H26分契約額:251,640千円)
										H26	459,877		583,742	▲ 123,865	26年1月、新築電気設備工事発注。26年12月終了。 26年2月、新築工事監理業務発注。26年12月終了。 26年2月、新築ガス設備工事発注。26年12月終了。 26年2月、新築給排水衛生設備工事発注。26年12月終了。 26年2月、造成工事監理委託変更契約。27年12月終了。 26年6月、新築工事監理委託変更契約。27年12月終了。 26年10月、造成工事変更契約。26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年12月終了。 26年11月、ガス設備工事変更契約。27年3月終了。 26年11月、給排水衛生設備工事変更契約。27年12月終了。 26年7月、電気設備工事変更契約。26年12月終了。 26年6月、新築工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、電気設備工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、ガス設備工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年10月、給湯器設置工事発注。27年12月終了。
										H27	129,876	▲ 12,064	15,628	102,184	26年12月、土地造成工事発注。27年2月終了。 27年6月、新築工事変更契約(第二工区)。27年12月終了。 27年10月、新築電気設備(第二工区)変更契約。27年12月終了。
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
					累計	1,667,246	▲ 12,064	1,484,645	170,537						
113	D-13-1	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	末続地区 金ヶ沢地区 走出地区	市	市	直接	完了	49,462	25 ~ 26	H23				0	
										H24				0	
										H25	37,170		7,000	30,170	25年5月補助申請(1件)、H26.3月完了。 25年10月補助申請(2件)、H26.8月完了。 25年10月補助申請(2件)の増額変更申請。27年2月完了
										H26	15,930		195	15,735	
										H27				0	
										H28		▲ 16,003		▲ 16,003	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
					累計	53,100	▲ 16,003	7,195	29,902						
114	D-15-2-1	小名浜背後地 津波避難シ ミュレーション 調査事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	12,000	24 ~ 25	H23				0	25年1月、シミュレーション調査業務発注。25年9月終了。
										H24	9,600		9,492	108	25年9月竣工。
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
					累計	9,600	0	9,492	108						

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
115	D	-	17	-	12	久之浜被災市街地復興土地区画整理事業	久之浜地区	市	市	直接	完了	3,046,866	24 ~ 30	H23				0	25年に繰越して実施。
														H24	193,938		34,835	159,103	
														H25	500,032		431,850	68,182	25年12月、公共施設実施設計業務発注。26年10月終了。 26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了。 25年6月、移転補償開始。 26年9月、建物調査等調査業務終了。
														H26	685,641		199,201	486,440	26年12月、宅地造成工事発注。28年3月終了。 26年12月、構造物詳細設計業務委託発注。27年8月終了。 27年3月、公共施設設計業務終了。 その他、27年度に繰越して実施。
														H27	905,536		842,626	62,910	27年7月、宅地整地工事発注。29年10月終了予定。 27年10月、公共施設整備工事発注。29年10月終了予定。
														H28			130,035	▲ 130,035	29年3月、宅地整地工事終了。
														H29			131,907	▲ 131,907	30年3月、公共施設整備工事終了。
														H30			2,727	▲ 2,727	その他、30年度に繰越して実施。
														H31			0	0	30年10月、移転補償の終了。
														H32			0	0	
														累計	2,285,147	0	1,773,181	511,966	
														116	◆ D	-	17	-	12
H24				0															
H25	49,328		48,834	494	25年5月、埋蔵文化財発掘調査業務発注。27年1月終了。														
H26			▲ 6,745	6,745	26年12月、埋蔵文化財発掘調査業務変更契約。27年1月終了。														
H27			0	0															
H28			0	0															
H29			0	0															
H30			0	0															
H31			0	0															
H32			0	0															
累計	49,328	0	42,089	7,239															
117	◆ D	-	17	-	12	久之浜都市下水道(久之浜ポンプ場)整備事業	久之浜地区	市	市	直接	完了	1,322,110	24 ~ 29						
														H24	87,360		41,496	45,864	
														H25	92,800		0	92,800	26年に繰越して実施。
														H26			56,566	▲ 56,566	26年11月、建設工事(放流渠)発注。27年10月終了。 27年2月、建設工事(放流渠ゲート設備)発注。27年7月終了。 27年5月、建設工事(土木)発注。28年1月変更契約、28年9月終了予定。
														H27	877,528		255,493	622,035	27年11月、建設工事(流入渠ゲート設備)発注。28年3月変更契約、28年11月終了予定。 28年6月、建設工事(土木)変更契約、28年11月終了。 28年9月、建設工事(建築)発注。29年3月変更契約、29年6月終了予定。 28年8月、建設工事(雨水ポンプ設備)発注。30年3月終了予定。 28年7月、建設工事(電気設備)発注。28年12月変更契約、30年3月終了予定。 28年12月、建設工事(建築機械設備)発注。29年2月変更契約。29年3月変更契約、29年8月終了予定。 28年12月、建設工事(建設電気設備)発注。29年3月変更契約、29年4月終了予定。
														H28	0		304,493	▲ 304,493	29年6月、建設工事(建築)変更契約、29年7月終了。 29年11月、掘内整備工事発注。30年3月終了。
														H29			19,498	▲ 19,498	
														H30			0	0	
														H31			0	0	
														H32			0	0	
														累計	1,057,688	0	677,546	380,142	

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
118	D	-	17	-	13	薄磯被災市街地復興土地区画整理事業	平地区薄磯	市	市	直接	完了	8,471,775	24	~	30	H23			0	25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了。 25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。その他、26年度に繰越して実施。 25年9月、差掘調査業務発注。27年3月終了。 26年7月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。その他、27年度に繰越して実施。 27年3月、差掘調査業務終了。 27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 28年6月、8月土地区画整理事業業務委託増額変更契約 その他、29年度に繰越して実施。 29年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 30年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 30年度に繰越して実施。 30年10月、土地区画整理事業業務委託の終了。	
																H24	86,366		31,950		54,416
																H25	881,970		2,315,854		▲ 1,433,884
																H26	2,790,453		1,140,168		1,650,285
																H27	1,649,304		1,545,969		103,335
																H28		945,735	1,116,360		▲ 170,625
																H29			177,711		▲ 177,711
																H30			0		0
																H31			0		0
																H32			0		0
																累計	5,408,093	945,735	6,328,012		25,816
																119	D	-	17		-
H24	106,730		42,000	64,730																	
H25	1,453,591		3,218,236	▲ 1,764,645																	
H26	4,412,669		1,423,414	2,989,255																	
H27	1,712,712		1,384,212	328,500																	
H28		1,867,128	3,049,070	▲ 1,181,942																	
H29			326,362	▲ 326,362																	
H30			▲ 1,590,215	1,590,215																	
H31			0	0																	
H32			0	0																	
累計	7,685,702	1,867,128	7,853,079	1,699,751																	
120	D	-	17	-	15	小浜被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区小浜	市	市	直接	完了	852,077	25	~	30					H23	
																H24			0	0	
																H25	201,031		0	201,031	
																H26	382,014		204,345	177,669	
																H27	56,012		292,308	▲ 236,296	
																H28			50,230	▲ 50,230	
																H29			44,311	▲ 44,311	
																H30			5,205	▲ 5,205	
																H31			0	0	
																H32			0	0	
																累計	639,057	0	596,399	42,658	

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
121	D	-	17	-	16	岩間被災市街地復興土地整理事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	543,192	25 ~ 30	H23				0	25年12月、用地取得開始。26年9月終了。 26年6月、公共施設整備工事発注。27年3月終了。 その他、27年度に繰越して実施。 支障物件移転補償継続。 27年11月、宅地造成工事発注。 28年3月、公共施設整備工事発注。 その他、28年度に繰越して実施。 支障物件移転補償継続。 28年6月、公共施設整備工事(岩下3工区)発注。29年5月終了予定。 28年7月、宅地造成工事終了。 28年12月、公共施設整備工事(岩下1工区)終了。 その他、29年度に繰越して実施。 支障物件移転補償継続。 29年5月、公共施設整備工事(岩下3工区)終了。 29年12月、公園整備工事発注。30年6月終了予定。 その他、30年度に繰越して実施。 30年6月、公園整備工事終了。
														H24				0	
														H25	141,765		49,211	92,554	
														H26	207,713		87,655	120,058	
														H27	57,915		163,238	▲ 105,323	
														H28			18,822	▲ 18,822	
														H29			37,787	▲ 37,787	
														H30			31,256	▲ 31,256	
														H31				0	
														H32				0	
累計	407,393	0	387,969	19,424															
122	◆	D	-	17	-	埋蔵文化財本発掘調査事業(岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	29,800	25 ~ 26	H23				0	25年7月、発掘調査業務発注。26年9月終了。 26年9月、発掘調査業務終了。
														H24				0	
														H25	23,840		18,810	5,030	
														H26			0	0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
累計	23,840	0	18,810	5,030															
123	◆	D	-	20	-	久之浜公民館等解体・移転事業	久之浜地区	市	市	直接	完了	90,688	24 ~ 27	H23				0	24年12月、建材アスベスト分析業務発注。25年1月終了。 25年2月、移転先改修工事発注。25年5月完了。 25年7月、解体工事発注。25年9月終了。 26年4月、仮設事務所賃借。28年3月終了。 28年3月、仮設事務所復旧工事等終了及び移転関係手続き等終了。
														H24	10,152		8,710	1,442	
														H25	46,785		30,594	16,191	
														H26	3,420		3,062	358	
														H27	12,191		10,009	2,182	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
累計	72,548	0	52,375	20,173															

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
124	D - 21 - 2	小名浜地区公共下水道事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	790,831	24 ~ 28	H23				0	25年3月、管渠実施設計業務発注。26年2月終了。
										H24	13,800		13,230	570	
										H25	95,400		93,865	1,535	25年11月、下水道施設撤去工事発注。26年2月終了。 25年12月、分流管渠実施設計業務発注。26年9月終了。 26年2月、合流管渠築造工事発注。27年2月終了。 26年2月、合流管渠築造関連工事発注。26年3月終了。 26年9月、合流準幹線築造管理委託発注。26年10月終了。
										H26	238,200		211,176	27,024	27年2月、合流管渠築造工事変更契約。27年2月終了。 26年8月、雨水準幹線築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、雨水準幹線築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、管渠築造工事発注。28年3月終了。
										H27	163,200	82,523	243,405	2,318	26年9月、雨水準幹線築造工事(2工区)発注。28年3月終了。 27年8月、雨水準幹線築造工事(2工区)変更契約。27年8月終了。 27年9月、雨水準幹線築造工事変更契約。28年3月終了。 28年3月、管渠築造工事変更契約。27年8月終了。 27年8月、雨水準幹線築造工事(2工区)変更契約。27年8月終了。 27年6月、管渠築造工事(2工区)発注。28年3月終了。 27年7月、準幹線築造工事(2工区)発注。28年2月終了。 27年8月、準幹線築造工事(3工区)発注。28年3月終了。 28年2月、準幹線築造工事(4工区)発注。28年9月終了予定 28年5月、管渠築造工事(3工区)発注。28年10月終了。 28年7月、雨水準幹線築造工事(4工区)水道管移設補償契約。29年1月終了。 28年7月、雨水準幹線築造工事(4工区)ガス管移設補償契約。28年8月終了。 28年8月、雨水準幹線築造工事(4工区)電話線防護補償契約。29年3月終了。 28年9月、29年1月、雨水準幹線築造工事(4工区)変更契約。29年2月終了。
										H28			24,305	▲ 24,305	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	510,600	82,523	585,981	7,142											
125	D - 22 - 16	豊間地区津波防災公園整備事業(用地取得)	平地区豊間	市	市	直接	完了	123,700	25 ~ 26	H23				0	25年に繰越して実施。
										H24	62,066		0	62,066	
										H25	20,400		40,116	▲ 19,716	用地・移転補償開始。 個人45名・筆数97筆、組合1団体(補償のみ)のうち 個人42名・93筆、組合1団体(補償のみ)契約完了 個人3名・4筆契約完了
										H26			742	▲ 742	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	82,466	0	40,858	41,608											
126	D - 23 - 1 - 1	住宅団地関連道路整備事業	末続地区	市	市	直接	完了	10,000	26 ~ 26	H23				0	
										H24				0	
										H25	8,000		0	8,000	26年施行実施及び終了。
										H26			5,492	▲ 5,492	26年7月、住宅団地整備工事発注。26年11月終了。
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	8,000	0	5,492	2,508											

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
130	D	-	22	-	14	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	完了	1,040,000	24 ~ 31	H23				0	25年3月、詳細設計実施														
														H24	30,000		7,275	22,725															
														H25	105,000		32,515	72,485	未執行														
														H26	75,000		66,293	8,707	27年1月、盛土造成工事発注														
														H27	570,000		33,415	536,585	28年2月、園路工施工														
														H28			293,937	▲ 293,937	29年1月、植栽工施工														
														H29			126,195	▲ 126,195	30年3月、園路工施工														
														H30			183,651	▲ 183,651	31年3月、園路工、植栽工施工														
														H31			15,797	▲ 15,797	1年9月完了														
														H32				0															
														累計	780,000	0	759,078	20,922															
														131	D	-	22	-	15	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	完了	730,000	24 ~ 30	H23				0	未執行
																												H24	173,333			173,333	
H25	173,333		74,470	98,863	用地交渉実施																												
H26			93,806	▲ 93,806	用地交渉実施																												
H27	140,000		81,392	58,608	28年3月、公共施設管理者負担金H27年度一部支払																												
H28			77,540	▲ 77,540	28年12月、公共施設管理者負担金H28年度一部支払																												
H29			153,198	▲ 153,198	29年12月、公共施設管理者負担金H29年度一部支払																												
H30			2,396	▲ 2,396	30年12月、公共施設管理者負担金H29年度支払完了																												
H31				0																													
H32				0																													
累計	486,666	0	482,802	3,864																													
132	D	-	4	-	13	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	完了	1,032,659	24 ~ 26															H23				0	25年2月、設計委託発注。
																												H24	70,000		18,750	51,250	
														H25	875,000		875,001	▲ 1	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。														
														H26				0	27年3月、完成														
														H27				0															
														H28		▲ 41,423		▲ 41,423															
														H29				0															
														H30				0															
														H31				0															
														H32				0															
														累計	945,000	▲ 41,423	893,751	9,826															
														133	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜区	県	県	直接	完了	4,481,101	24 ~ 26	H23				0	25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																												H24	758,919		435,785	323,134	
H25	3,500,000		3,484,723	15,277	25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。																												
H26				0	27年3月、完成																												
H27				0																													
H28		▲ 323,133		▲ 323,133																													
H29				0																													
H30		▲ 14,821		▲ 14,821																													
H31				0																													
H32				0																													
累計	4,258,919	▲ 337,954	3,920,508	457																													
136	D	-	1	-	12	市道下浅貝2 号線道路改良 事業(常磐湯 本)	常磐地区	市	市	直接	完了	89,173	25 ~ 27															H23				0	25年6月、不動産鑑定業務発注。26年3月終了。
																												H24			0	0	
														H25	74,958		28,571	46,387	25年7月、測量調査設計業務発注。26年6月終了。														
														H26			658	▲ 658	26年6月、測量調査設計業務変更契約。26年8月終了。														
														H27			23,536	▲ 23,536	27年4月、橋梁調査委託発注。27年7月終了。														
														H28		▲ 5,848		▲ 5,848	27年9月、道路改良工事発注。28年3月終了。														
														H29				0															
														H30				0															
														H31				0															
														H32				0															
														累計	74,958	▲ 5,848	52,765	16,345															

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
137	D-4-15	災害公営住宅整備事業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	3,007,287	25 ~ 27	H23				0	25年5月、不動産鑑定業務発注。25年7月終了。 25年6月、物件補償調査業務発注。25年8月終了。 25年7月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年8月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務委託。26年3月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年3月、第一次造成工事発注。26年10月終了。 26年6月、測量調査設計委託変更契約。26年8月終了。 26年6月、新築工事監理委託発注。28年1月終了。 26年9月、建設資材等価格特別調査委託発注。26年10月終了。 26年10月、第一次造成工事変更契約。27年6月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。27年12月終了。 26年6月、電気設備工事(第一、第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、新築ガス設備工事発注。27年12月終了。 26年6月、新築給排水衛生設備工事(第一、第二工区)発注。27年12月終了。 26年8月、第二次造成工事発注。27年3月終了。 26年10月、第一次造成工事発注。27年9月終了。 27年5月、第三次造成工事変更契約。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年12月終了。 27年9月、新築工事変更契約。27年12月終了。 27年11月、新築電気設備工事変更契約(第1工区)。27年12月終了。 28年3月、第五次造成工事発注。28年3月終了。 28年3月、第四次造成工事変更契約。28年3月終了。											
										H24				0												
										H25	1,525,566		364,503	1,161,063												
										H26	781,688		2,022,130	▲ 1,240,442												
										H27	324,121	▲ 175,063	47,737	101,321												
										H28				0												
										H29				0												
										H30				0												
										H31				0												
										H32				0												
										累計	2,631,375	▲ 175,063	2,434,370	21,942												
										138	◆D-4-1-2	災害公営住宅家賃算定システム構築等事業	市内全域	市		市	直接	完了	1,145	25 ~ 25	H23				0	25年4月~9月、入居選考基準検討委員会開催。(4回) 25年7月、システム開発業務発注。25年9月、完了。
																					H24				0	
H25	916		856	60																						
H26				0																						
H27				0																						
H28				0																						
H29				0																						
H30				0																						
H31				0																						
H32				0																						
累計	916	0	856	60																						
139	◆D-4-2-2	災害公営住宅給配水管整備事業(四倉地区)	四倉地区	市	市	直接	完了	10,563	25 ~ 25						H23									0	25年11月、協定締結	
															H24									0		
										H25	8,450		4,032	4,418												
										H26				0												
										H27				0												
										H28				0												
										H29				0												
										H30				0												
										H31				0												
										H32				0												
										累計	8,450	0	4,032	4,418												

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
140	◆	D	-	4	-	3	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平沼ノ 内地区)	平沼ノ内	市	市	直接	完了	2,415	25	~	25	H23	0		0	25年11月、協定締結	
																			H24	0		0		
																			H25	1,932		672		
																			H26	0		0		
																			H27	0		0		
																			H28	0		0		
																			H29	0		0		
																			H30	0		0		
																			H31	0		0		
																			H32	0		0		
																			累計	1,932	0	672		1,260
																			141	◆	D	-		4
H24	0		0																					
H25	5,628		2,646	2,982																				
H26	0	▲ 316	0	▲ 316																				
H27	0		0	0																				
H28	0		0	0																				
H29	0		0	0																				
H30	0		0	0																				
H31	0		0	0																				
H32	0		0	0																				
累計	5,628	▲ 316	2,646	2,666																				
142	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平豊間 地区)	平豊間	市	市	直接	完了	13,587	25	~	25					H23	
																			H24	0		0		
																			H25	10,869		5,250	5,619	
																			H26	0		0	0	
																			H27	0		0	0	
																			H28	0		0	0	
																			H29	0		0	0	
																			H30	0		0	0	
																			H31	0		0	0	
																			H32	0		0	0	
																			累計	10,869	0	5,250	5,619	
																			143	◆	D	-	14	-
H24	0		0																					
H25	5,600		4,998	602																				
H26	4,120		3,461	659																				
H27	0		0	0																				
H28	0		0	0																				
H29	0		0	0																				
H30	0		0	0																				
H31	0		0	0																				
H32	0		0	0																				
累計	9,720	0	8,459	1,261																				

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
144	◆	D	-	14	-	2	-	1	泉もえぎ台地区 造成宅地関連 調査事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	15,832	25	~	26	H23			0	25年4月、測量調査業務(動態観測)発注。26年3月終了。 26年3月、測量調査業務(造成宅地関連建物等)発注。26年3月終了。 26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。	
																			H24			0		
																			H25	8,000		5,023		2,977
																			H26	4,665		3,727		938
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	12,665	0	8,750		3,915
																			145	◆	D	-		20
H24			0																					
H25	19,800		14,223	5,577																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	19,800	0	14,223	5,577																				
146	◆	D	-	20	-	2	-	2	災害時要援護 者支援マップ 作成事業	市内全域	市	市	直接	完了	3,034	25	~	27					H23	
																			H24			0		
																			H25	1,793		1,793	0	
																			H26	316	316	316	316	
																			H27			316	▲ 316	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	2,109	316	2,425	0	
																			147	D	-	1	-	13
H24			0																					
H25	464,000		199,893	264,107																				
H26	431,200		658,978	▲ 227,778																				
H27	104,000		132,645	▲ 28,645																				
H28	0		7,297	▲ 7,297																				
H29			▲ 7,145	7,145																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	999,200	0	991,668	7,532																				

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	1	2	3	4	5	6																																
150	★	F	-	4	-	1	-	1			直接	継続	258,280	24	~	32	H23			0																		
																	H24			0																		
																	H25	329,271		2,155	327,116	25年8月、海岸避難誘導階段設計委託																
																	H26			21,796	▲ 21,796	26年12月、まちづくり計画策定業務																
																	H27			137,438	▲ 137,438	27年9月、海岸避難誘導階段整備、外																
																	H28			5,789	▲ 5,789	28年4月、住宅復興マッチングサポート																
																	H29			5,822	▲ 5,822	29年4月、住宅復興マッチングサポート																
																	H30			5,789	▲ 5,789	30年4月、住宅復興マッチングサポート																
																	H31																					
																	H32			▲ 122,647	▲ 122,647																	
																	H32				0																	
																	累計	329,271	▲ 122,647	178,789	27,835																	
																	153	D	-	4	-	16	-		平北白土	市	市	直接	完了	1,720,091	25	~	27	H23			0	
																																		H24			0	
H25	863,541		188,206	675,335	25年8月、不動産鑑定業務発注。25年9月終了。 25年9月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年3月終了。 25年9月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年1月、造成工事発注。26年8月終了。 26年5月、新築工事監理委託発注。27年11月終了。 26年7月、造成工事変更契約。26年8月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。27年10月終了。 26年6月、電気設備工事発注。27年10月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年10月終了。 26年6月、ガス設備工事発注。27年10月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年10月終了。 27年7月、第二次造成工事発注。27年9月終了。 27年9月、新築電気設備工事変更契約。27年10月終了。																																	
H26	448,696		1,155,706	▲ 707,010																																		
H27	192,842		22,143	170,699																																		
H28			0	0																																		
H29			0	0																																		
H30			0	0																																		
H31			0	0																																		
H32			0	0																																		
H32			1,505,079	0	1,366,055	139,024																																
累計	1,505,079	0	1,366,055	139,024																																		
154	◆	D	-	4	-	5	-	3		直接	完了	6,536	25	~	25	H23																				0		
																H24																				0		
																H25	5,228		5,227	1	25年9月、整備業務委託、25年12月完了。																	
																H26			0	0																		
																H27			0	0																		
																H28			0	0																		
																H29			0	0																		
																H30			0	0																		
																H31			0	0																		
																H32			0	0																		
																H32			5,228	0	5,227	1																
																累計	5,228	0	5,227	1																		
																155	◆	D	-	4	-	12	-	1		直接	完了	3,150	26	~	26	H23			0			
																																H24			0			
H25	2,520		0	2,520	H26に繰越して実施。																																	
H26			259	▲ 259	26年10月、水道整備負担金																																	
H27			0	0																																		
H28			0	0																																		
H29			0	0																																		
H30			0	0																																		
H31			0	0																																		
H32			0	0																																		
H32			2,520	0	259	2,261																																
累計	2,520	0	259	2,261																																		

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
156	◆	D	-	17	-	13	-	1	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (薄磯)	平薄磯	市	市	市	直接	完了	41,715	25 ~ 26	H23			0	25年9月、発掘調査業務発注。27年3月終了。 27年3月、発掘調査業務終了。	
																		H24			0		
																		H25	33,372		30,754		2,618
																		H26			▲ 9,100		9,100
																		H27					0
																		H28					0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
																		累計	33,372	0	21,654		11,718
																		157	D	-	20		-
H24			0																				
H25	31,753		6,723	25,030																			
H26	66,511		17,341	49,170																			
H27			12,085	▲ 12,085																			
H28			53,894	▲ 53,894																			
H29				0																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	98,264	0	90,043	8,221																			
158	D	-	20	-	4	-	1	被災地における 復興まちづく り総合支援事 業(四倉地区)	四倉	市	市	市	直接	完了	97,410	25 ~ 28	H23						
																	H24			0			
																	H25	23,235		0	23,235		
																	H26	41,961		7,533	34,428		
																	H27		7,861	43,823	▲ 35,962		
																	H28			0	0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	65,196	7,861	51,356	21,701		
																	159	D	-	20	-	5	-
H24			0																				
H25	16,884		7,417	9,467																			
H26	34,203		17,611	16,592																			
H27		3,299	11,854	▲ 8,555																			
H28			14,350	▲ 14,350																			
H29				0																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	51,087	3,299	51,232	3,154																			

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
160	D	-	20	-	6	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(下神白地区)	小名浜 下神白	市	市	直接	完了	14,451	25	~	27	H23			0	26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。 27年3月、避難路(小名浜高校)整備工事発注。27年10月終了。 27年4月、避難路(小名浜高校)整備工事繰越。27年10月終了。																						
																	H24			0																							
																	H25	1,545		931		614																					
																	H26	9,292		6,091		3,201																					
																	H27			1,268		▲1,268																					
																	H28			0																							
																	H29			0																							
																	H30			0																							
																	H31			0																							
																	H32			0																							
																	累計	10,837	0	8,290		2,547																					
																	161	D	-	20		-	7	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(関田地区)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	45,405	25	~	29	H23			0	25年11月、窪田・関田避難路測量設計業務発注。26年7月終了。 26年3月、飯ノ辺前・南町線外1線避難路測量設計業務発注。26年3月、 26年12月、勿来町九面九浦町地内避難路整備工事発注。27年3月終 H28年度に実施。 28年度、飯ノ辺前・南町線用地取得開始。 29年1月、窪田・関田線避難路整備工事発注。29年3月終了予定。 30年3月、窪田・関田線避難路整備工事終了。				
																																			H24			0					
H25	10,699		5,143	5,556																																							
H26	14,588		924	13,664																																							
H27		1,173	0	1,173																																							
H28		7,593	6,764	829																																							
H29			19,079	▲19,079																																							
H30			0																																								
H31			0																																								
H32			0																																								
累計	25,287	8,766	31,910	2,143																																							
162	◆	D	-	20	-	2	-	3	耐震性貯水槽 整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	449,600	25					~														27	H23				0	H25年10月、測量設計業務発注、H26年3月終了 26年9月設置工事(小名浜第三)発注。27年9月終了。 26年11月設置工事(走熊公園)発注。27年7月終了。 26年9月設置工事(玉露公園、桜ヶ丘公園)発注。27年3月終了。 27年7月、走熊公園終了。		
																																				H24				0			
																	H25	19,200		17,180		2,020																					
																	H26	340,480		328,098		12,382																					
																	H27			0		0																					
																	H28			0																							
																	H29			0																							
																	H30			0																							
																	H31			0																							
																	H32			0																							
																	累計	359,680	0	345,278		14,402																					
																	163	◆	D	-		20	-	2	-	4	応急給水施設 整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	18,500	25		~	26	H23				0	25年8月、工事発注、26年3月、工事完了 26年9月、工事発注。27年1月、工事完了。
																																						H24				0	
H25	7,600		7,560	40																																							
H26	7,200		1,555	5,645																																							
H27			0																																								
H28			0																																								
H29			0																																								
H30			0																																								
H31			0																																								
H32			0																																								
累計	14,800	0	9,115	5,685																																							

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5																			
164	◆	D	-	20	-	2	-	5	津波緊急一時 避難機能向上 事業	いわき市	市	市	直接	完了	43,592	25	~	26	H23	0	0	0	25年10月、設計業務発注、26年3月完了。 26年9月、整備工事発注、27年2月完了。	
																			H24	0	0	0		
																			H25	1,177	1,008	169		
																			H26	33,696	32,422	1,274		
																			H27	0	0	0		
																			H28	0	0	0		
																			H29	0	0	0		
																			H30	0	0	0		
																			H31	0	0	0		
																			H32	0	0	0		
																			累計	34,873	0	33,430		1,443
165	◆	D	-	20	-	2	-	6	防災備蓄倉庫 整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	126,280	25	~	26	H23	0	0	0	25年9月、倉庫設置業務発注(39施設中35施設)。26年2月完了。 26年11月、倉庫設置業務発注(39施設中4施設)。27年3月完了。	
																			H24	0	0	0		
																			H25	101,024	79,066	21,958		
																			H26	0	14,411	▲ 14,411		
																			H27	0	0	0		
																			H28	0	0	0		
																			H29	0	0	0		
																			H30	0	0	0		
																			H31	0	0	0		
																			H32	0	0	0		
																			累計	101,024	0	93,477		7,547
170	◆	D	-	4	-	6	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平作町)	平地区作 町	市	市	直接	完了	19,800	26	~	26	H23	0	0	0	H26に繰越して実施。 26年6月、新築工事変更契約。26年8月終了。	
																			H24	0	0	0		
																			H25	7,920	0	7,920		
																			H26	7,920	6,429	1,491		
																			H27	0	0	0		
																			H28	0	0	0		
																			H29	0	0	0		
																			H30	0	0	0		
																			H31	0	0	0		
																			H32	0	0	0		
																			累計	15,840	0	6,429		9,411
171	◆	D	-	4	-	9	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	36,600	25	~	25	H23	0	0	0	26年2月、新築屋外整備工事発注。26年3月終了。	
																			H24	0	0	0		
																			H25	29,280	20,171	9,109		
																			H26	0	0	0		
																			H27	0	0	0		
																			H28	0	0	0		
																			H29	0	0	0		
																			H30	0	0	0		
																			H31	0	0	0		
																			H32	0	0	0		
																			累計	29,280	0	20,171		9,109
172	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(勿来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	43,200	26	~	26	H23	0	0	0	H26に繰越して実施。 26年12月変更契約。26年12月終了。	
																			H24	0	0	0		
																			H25	17,280	0	17,280		
																			H26	17,280	12,790	4,490		
																			H27	0	0	0		
																			H28	0	0	0		
																			H29	0	0	0		
																			H30	0	0	0		
																			H31	0	0	0		
																			H32	0	0	0		
																			累計	34,560	0	12,790		21,770

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
173	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	市内全域	市	市	直接	継続	5,912,368	25 ~ 32	H23				0	
															H24				0	
															H25	861		1,039	▲ 178	災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始
															H26	405,838		302,522	103,316	災害公営住宅1団地(四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿来四 沢、勿来関田団地)入居開始
															H27	515,879		767,719	▲ 251,840	災害公営住宅7団地(久之浜、北白土、内郷、湯本、小名浜、佐藤第一、 佐藤第二団地)入居開始
															H28	760,342	1,626,191	1,080,210	1,306,323	上記計16団地にて入居中
															H29		1,078,436	1,048,331	30,105	上記計16団地にて入居中
															H30		458,703	978,192	▲ 519,489	上記計16団地にて入居中
															H31		327,068	704,079	▲ 377,011	上記計16団地にて入居中
															H32				0	
															累計	1,682,920	3,490,398	4,882,092	291,226	
															174	D	-	6	-	1
H24				0																
H25	188		113	75	災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始															
H26	79,227		33,287	45,940	災害公営住宅1団地(四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿来四 沢、勿来関田団地)入居開始															
H27	98,295		90,810	7,486																
H28	73,302	134,587	129,540	78,349	上記計16団地にて入居中															
H29		124,283	115,802	8,481	上記計16団地にて入居中															
H30		70,540	107,322	▲ 36,782	上記計16団地にて入居中															
H31		81,873	93,641	▲ 11,768	上記計16団地にて入居中															
H32				0																
累計	251,013	411,283	570,515	91,781																
175	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	平堂根町 地区	市	市	直接	完了	2,384,143	25 ~ 28						
															H24				0	
															H25	150,000		150,000	0	25年12月、補助金申請及び承認。(H25・H26年度分) (H25分:150,000千円 H26分:739,980千円)
															H26	739,980		739,980	0	25年12月、事業計画作成業務発注。
															H27	540,505		540,505	0	25年12月、測量業務発注。26年3月、測量業務終了。
															H28			0	0	25年12月、建物調査・算定業務発注。26年3月、建物調査・算定業務 終了。
															H29				0	25年12月、建築設計業務発注。
															H30				0	25年1月、地盤調査業務発注。26年3月、地盤調査業務終了。
															H31				0	27年3月、補助金変更申請及び承認(H27年度分追加)
															H32				0	28年3月、補助金変更申請及び承認(H27年度からH28年度へ事故線 事業完了)
															累計	1,430,485	0	1,430,485	0	
															176	D	-	20	-	8
H24				0																
H25	2,703		0	2,703	H26に繰越して実施。															
H26	1,416		1,296	120	26年6月、避難路(沢目・西町尻線)測量設計委託発注。27年3月終 了。															
H27		387	2,791	▲ 2,404	27年11月、沢目・西町尻線避難路整備工事発注。28年3月終了。															
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	4,119	387	4,087	419																

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
177	D	-	20	-	9	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小名浜)	小名浜地区 小名浜	市	市	直接	完了	13,329	25 ~ 27	H23				0														
														H24				0														
														H25	5,781		1,984	3,797		26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。												
														H26	4,215		7,452	▲ 3,237		26年9月、古湊5号線避難路整備工事発注。27年6月終了。												
														H27			517	▲ 517		27年4月、古湊5号線避難路整備工事繰越。27年9月終了。												
														H28				0														
														H29				0														
														H30				0														
														H31				0														
														H32				0														
														累計	9,996	0	9,953	43														
														178	D	-	20	-	10	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小浜)	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	161,844	25 ~ 29	H23				0
H24				0																												
H25	6,627		0	6,627		H26に繰越して実施。																										
H26	106,344		15,574	90,770		26年6月、渚・西ノ作線避難路整備事業測量設計委託発注。27年3月終了。																										
H27			96,700	▲ 96,700		26年11月、渚・西ノ作線避難路整備事業測量設計委託(その2)発注。27年9月、渚・西ノ作線 測量設計委託完了。																										
H28		8,410	7,387	1,023		27年9月、用地取得開始。継続中。																										
H29			1,710	▲ 1,710		27年11月、物件移転補償開始。継続中。																										
H30				0		27年10月、渚・西ノ作線避難路整備工事発注。29年2月終了予定。																										
H31				0		29年7月、渚・西ノ作線避難路整備工事終了予定。																										
H32				0		29年7月、渚・西ノ作線避難路整備工事終了。																										
累計	112,971	8,410	121,371	10																												
179	D	-	20	-	11	被災地における復興まちづくり総合支援事業(岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	9,856	25 ~ 27															H23				0
														H24				0														
														H25	719		614	105		26年2月、測量設計業務発注。26年3月終了。												
														H26	4,644		0	4,644		H27に繰越して実施。												
														H27		2,029	4,990	▲ 2,961		27年9月、塚原・東ノ作線避難路整備工事発注。28年1月終了。												
														H28				0														
														H29				0														
														H30				0														
														H31				0														
														H32				0														
														累計	5,363	2,029	5,604	1,788														
														180	D	-	20	-	12	被災地における復興まちづくり総合支援事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	13,571	25 ~ 27	H23				0
H24				0																												
H25	4,917		2,349	2,568		26年2月、詳細設計業務発注。26年6月終了。																										
H26	4,117		0	4,117		H27に繰越して実施。																										
H27		1,144	6,342	▲ 5,198		27年11月、関田・大島線外1線避難路整備工事発注。28年3月終了。																										
H28				0																												
H29				0																												
H30				0																												
H31				0																												
H32				0																												
累計	9,034	1,144	8,691	1,487																												

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
181	D	-	4	-	17	災害公営住宅 整備事業(内郷)	内郷	市	市	直接	完了	2,274,154	26 ~ 27	H23				0	26年5月、改修工事調査設計委託発注。27年2月終了。 27年1月、改修工事監理委託発注。28年3月終了。 27年3月、改修工事発注。28年3月終了。 27年3月、昇降機設備改修工事発注。28年3月終了。 27年1月、電気設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月終了。 27年3月、給排水衛生設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月終了。 27年2月、給湯器改修工事発注。28年3月終了。 27年11月、電気設備改修工事変更契約(第1工区)。28年3月終了。 27年12月、改修工事変更契約。28年3月終了。 27年12月、給排水衛生設備改修工事変更契約(第1工区)。28年3月終了。 27年12月、給排水衛生設備改修工事変更契約(第2工区)。28年3月終了。 28年2月、電気設備改修工事変更契約(第2工区)。28年3月終了。
														H24				0	
														H25				0	
														H26	1,173,378		1,540,134	▲ 366,756	
														H27	816,505		333,982	482,523	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	1,989,883	0	1,874,116	115,767	
182	◆ D	-	4	-	8	災害公営住宅 駐車場整備事 業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	28,500	26 ~ 27	H23				0	26年6月、新築工事発注。27年8月終了。 27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。
														H24				0	
														H25				0	
														H26	11,400		10,819	581	
														H27	11,400		71	11,329	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	22,800	0	10,890	11,910	
183	◆ D	-	4	-	12	災害公営住宅 駐車場整備事 業(勿来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	12,000	26 ~ 27	H23				0	26年6月、新築工事(第二工区)発注。27年11月終了。 新築工事、27年12月終了
														H24				0	
														H25				0	
														H26	4,800		1,842	2,958	
														H27	4,800		0	4,800	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	9,600	0	1,842	7,758	
184	◆ D	-	4	-	15	災害公営住宅 駐車場整備事 業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	38,400	26 ~ 27	H23				0	26年6月、新築工事発注。28年1月終了。 27年9月、新築工事変更契約。27年12月終了。
														H24				0	
														H25				0	
														H26	15,360		16,694	▲ 1,334	
														H27	15,360		184	15,176	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	30,720	0	16,878	13,842	

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
185	◆	D	-	4	-	16	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平白白土)	平地区北 白土	市	市	直接	完了	28,800	26	~	27	H23	0		0	26年6月、新築工事発注。27年10月終了。 新築工事、27年10月終了	
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	11,520		10,611		909
																			H27	11,520		0		11,520
																			H28	0		0		0
																			H29	0		0		0
																			H30	0		0		0
																			H31	0		0		0
																			H32	0		0		0
																			累計	23,040	0	10,611		12,429
																			H23	0		0		0
																			H24	0		0		0
H25	0		0	0																				
186	◆	D	-	17	-	7	-	2	消防水利整備 事業(小名浜)	小名浜港 背後地	市	市	直接	完了	25,966	26	~	27	H23	0		0	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 28年2月事業完了。	
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	9,412		2,948		6,464
																			H27	11,360		14,369		▲ 3,009
																			H28	0		0		0
																			H29	0		0		0
																			H30	0		0		0
																			H31	0		0		0
																			H32	0		0		0
																			累計	20,772	0	17,317		3,455
																			H23	0		0		0
																			H24	0		0		0
H25	0		0	0																				
187	◆	D	-	17	-	12	-	3	消防水利整備 事業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	完了	134,462	26	~	29	H23	0		0	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 26年11月、解体撤去測量調査設計委託発注。27年1月終了。 27年6月、測量調査設計委託発注。27年9月終了。 27年11月、新設工事発注。28年3月終了。 29年3月、消火栓設置、撤去完了。 29年4月、建設資材等価格特別調査委託発注。29年6月終了。 29年10月、新設工事発注。30年3月終了。 30年2月、消火栓設置完了。 30年3月事業完了。	
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	45,926		3,994		41,932
																			H27	61,643		23,647		37,996
																			H28	0		3,965		▲ 3,965
																			H29	0		10,051		▲ 10,051
																			H30	0		0		0
																			H31	0		0		0
																			H32	0		0		0
																			累計	107,569	0	41,657		65,912
																			H23	0		0		0
																			H24	0		0		0
H25	0		0	0																				
188	◆	D	-	17	-	13	-	2	消防水利整備 事業(薄磯)	平薄磯地 区	市	市	直接	完了	95,340	26	~	29	H23	0		0	26年10月整備事業(撤去)委託発注。27年3月終了。 26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。 28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。 28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。 29年12月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。	
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	23,606		9,426		14,180
																			H27	52,665		▲ 5,997		58,662
																			H28	0		13,744		▲ 13,744
																			H29	0		19,282		▲ 19,282
																			H30	0		0		0
																			H31	0		0		0
																			H32	0		0		0
																			累計	76,271	0	36,455		39,816
																			H23	0		0		0
																			H24	0		0		0
H25	0		0	0																				

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																	
189	◆	D	-	17	-	14	-	1	消防水利整備 事業(豊間)	平豊間地 区	市	市	直接	完了	156,178	26	~	29	H23	0	0	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。 26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。 28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了予定。 28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。 30年3月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。
																			H24	0	0	
																			H25	0	0	
																			H26	51,395	14,424	
																			H27	73,547	▲ 6,274	
																			H28		13,331	
																			H29		30,826	
																			H30	0	0	
																			H31	0	0	
																			H32	0	0	
																			累計	124,942	0	
																					52,307	
																					72,635	
190	◆	D	-	17	-	15	-	1	消防水利整備 事業(小浜)	小浜地区	市	市	直接	完了	40,444	27	~	29	H23	0	0	H27に繰越して実施。 27年10月、測量調査設計委託発注。28年2月終了。 28年7月、新設工事発注。29年3月終了。 30年3月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。
																			H24	0	0	
																			H25	0	0	
																			H26	5,657	0	
																			H27	26,697	930	
																			H28		17,647	
																			H29		544	
																			H30	0	0	
																			H31	0	0	
																			H32	0	0	
																			累計	32,354	0	
																					19,121	
																					13,233	
191	◆	D	-	17	-	16	-	2	防災行政無線 整備事業(岩間)	岩間地区	市	市	直接	完了	78,766	26	~	28	H23	0	0	26年10月測量調査設計委託発注。27年2月終了。 27年2月、解体撤去工事発注。27年3月終了。 27年5月、新設工事発注。27年11月終了。 27年10月、測量調査設計委託発注。28年2月終了。 28年7月、新設工事発注。29年2月終了。29年2月、事業完了。
																			H24	0	0	
																			H25	0	0	
																			H26	16,188	5,384	
																			H27	46,824	8,424	
																			H28		20,346	
																			H29	0	0	
																			H30	0	0	
																			H31	0	0	
																			H32	0	0	
																			累計	63,012	0	
																					34,154	
																					28,858	
192	◆	D	-	20	-	2	-	7	防災行政無線 整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	214,330	26	~	26	H23	0	0	26年6月関連設備整備工事等発注。27年2月完了。
																			H24	0	0	
																			H25	0	0	
																			H26	171,464	165,218	
																			H27	0	0	
																			H28	0	0	
																			H29	0	0	
																			H30	0	0	
																			H31	0	0	
																			H32	0	0	
																			累計	171,464	0	
																					165,218	
																					6,246	
193	◆	D	-	20	-	2	-	8	移動系防災行政 無線整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	459,729	26	~	27	H23	0	0	26年9月工事管理委託発注。27年12月完了。 27年2月鉄塔整備工事発注。27年9月完了。 27年9月鉄塔整備工事変更増。27年12月完了。
																			H24	0	0	
																			H25	0	0	
																			H26	384,484	325,947	
																			H27		2,271	
																			H28		0	
																			H29	▲ 16,701	▲ 16,701	
																			H30	0	0	
																			H31	0	0	
																			H32	0	0	
																			累計	384,484	▲ 16,701	
																					328,218	
																					39,565	

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
194	◆	D	-	20	-	2	-	9	津波情報収集・配信システム整備事業	沿岸部全域	市	市	直接	完了	27,175	26	~	26	H23	0	0	0	26年5月システム構築業務委託発注。26年12月完了。	
																			H24	0	0	0		
																			H25	0	0	0		
																			H26	21,740	0	21,600		140
																			H27	0	0	0		0
																			H28	0	0	0		0
																			H29	0	0	0		0
																			H30	0	0	0		0
																			H31	0	0	0		0
																			H32	0	0	0		0
																			累計	21,740	0	21,600		140
																			195	D	-	20		-
H24	0	0	0																					
H25	0	0	0																					
H26	11,649	0	0	11,649																				
H27	0	0	0	0																				
H28	0	0	0	0																				
H29	0	0	0	0																				
H30	0	0	0	0																				
H31	0	0	0	0																				
H32	0	0	0	0																				
累計	11,649	0	0	11,649																				
196	D	-	20	-	14	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	40,167	26	~	27	H23	0					0	
																	H24	0	0	0				
																	H25	0	0	0				
																	H26	24,729	0	2,916	21,813			
																	H27	0	5,396	23,221	▲ 17,825			
																	H28	0	0	0	0			
																	H29	0	0	0	0			
																	H30	0	0	0	0			
																	H31	0	0	0	0			
																	H32	0	0	0	0			
																	累計	24,729	5,396	26,137	3,988			
																	197	◆	D	-	23	-	1	-
H24	0	0	0																					
H25	0	0	0																					
H26	6,086	0	1,616	4,470																				
H27	10,011	0	7,204	2,807																				
H28	0	0	774	▲ 774																				
H29	0	0	0	0																				
H30	0	0	0	0																				
H31	0	0	0	0																				
H32	0	0	0	0																				
累計	16,097	0	9,594	6,503																				
198	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(小名浜)	小名浜地区	市	市	直接	完了	68,250	27								
																	H24	0	0	0				
																	H25	0	0	0				
																	H26	27,300	0	0	27,300			
																	H27	27,300	0	41,230	▲ 13,930			
																	H28	0	0	0	0			
																	H29	0	0	0	0			
																	H30	0	0	0	0			
																	H31	0	0	0	0			
																	H32	0	0	0	0			
																	累計	54,600	0	41,230	13,370			

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
200	◆	D	-	4	-	17	-	1		市	市	直接	完了	60,692	26	~	27	H23			0	27年1月、電気設備工事発注(第一区)。28年3月終了。 27年3月、改修工事発注。28年3月終了。 27年11月、電気設備改修工事変更契約。28年3月終了。 27年12月、改修工事変更契約。28年3月終了。	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26	24,276		37,226		▲ 12,950
																		H27	24,276		▲ 867		25,143
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
累計															48,552	0	36,359	12,193					
201	◆	D	-	4	-	17	-	2		市	市	直接	完了	9,856	26	~	27	H23			0	27年1月、引越業務委託発注。27年3月終了。 27年度に繰越して実施。 27年8月、引越業務委託発注(その2)。27年9月終了。	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26	7,884		4,933		2,951
																		H27			1,465		▲ 1,465
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
累計															7,884	0	6,398	1,486					
202	◆	D	-	15	-	2	-	2		市	市	直接	完了	266,707	27	~	28	H23			0	27年6月、津波避難立体歩行者通路建築・整備工事発注。29年3月終了予定。 事業完了	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27	213,365		207,081		6,284
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
累計															213,365	0	207,081	6,284					
203	◆	D	-	22	-	1	-	1		市	市	直接	完了	15,513	27	~	30	H23			0	27年度交付額分:28年度変更契約予定 28年6月契約(D-22-1公園整備事業業務変更契約と合算) 30年3月公園整備事業業務変更契約(期間延長) 31年3月公園整備事業業務変更契約(減額)。平成31年3月終了。	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27	12,410		0		12,410
																		H28			12,410		▲ 12,410
																		H29			0		
																		H30			▲ 2,834		2,834
																		H31			0		
																		H32			0		
累計															12,410	0	9,576	2,834					
204	◆	D	-	14	-	2	-	2		市	市	直接	完了	4,425	27	~	27	H23			0	27年12月、土地売買に係る契約締結。28年1月に登記完了。	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27	3,540		2,803		737
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
累計															3,540	0	2,803	737					

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
205	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	完了	484,293	24	~	30	H23			0	30年3月、用地補償、電線共同溝・改良工実施 ▲ 194,053 30年11月完了 ▲ 70,956																		
																	H24			0																			
																	H25			0																			
																	H26			0																			
																	H27	265,021		265,021																			
																	H28			0																			
																	H29		108,500	302,553																			
																	H30			70,956																			
																	H31			0																			
																	H32			0																			
																	累計	265,021	108,500	373,509		12																	
																	206	D	-	1		-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	242,200	24	~	29	H23			0	29年3月、道路改良工実施。 ▲ 187,464 30年3月完了
																																			H24			0	
H25			0																																				
H26			0																																				
H27			0																																				
H28	187,705		187,705																																				
H29			187,464																																				
H30			0																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	187,705	0	187,464	241																																			
208	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 賃低廉化事 業(補助率変 更分)	市内全域	市	市	直接	継続	1,190,623	30	~	32					H23																0	上記計16団地にて入居中 上記計16団地にて入居中	
																					H24																0		
																	H25			0																			
																	H26			0																			
																	H27			0																			
																	H28			0																			
																	H29	1,407		1,407																			
																	H30	301,105	1,218	299,887																			
																	H31	689,672	295,450	394,222																			
																	H32			0																			
																	累計	0	992,184	296,668	695,516																		
																	209	◆	D	-	20	-	2	津波避難時の 自動車避難対 策推進事業	沿岸部全 域	市	市	直接	継続	56,781	30	~	32	H23			0		
																																		H24			0		
H25			0																																				
H26			0																																				
H27			0																																				
H28			0																																				
H29	16,701		16,701																																				
H30	28,723	16,416	12,307																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	0	45,424	16,416	29,008																																			

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
210	◆	D	-	4	-	14	-	1		県	県	直接	完了	16,939	24	~	26	H23	0					
																		H24	0					
																		H25		13,551		▲ 13,551		
																		H26	0					
																		H27	0					
																		H28	0					
																		H29	0					
																		H30		13,551		13,551		No130から、効果促進No233に移行
																		H31	0					
																		H32	0					
																		累計	0	13,551	13,551	0		
																		H23	0					
																		H24	0					
H25		62,835	40,580	▲ 22,255																				
H26			21,569	▲ 21,569																				
H27			295	▲ 295																				
H28	0																							
H29	0																							
H30	0																							
H31	0																							
H32	0																							
累計	0	62,835	62,835	0																				
H23	0																							
H24			18,783	▲ 18,783																				
H25		73,649	38,724	34,925																				
H26			16,142	▲ 16,142																				
H27	0																							
H28	0																							
H29	0																							
H30	0																							
H31	0																							
H32	0																							
累計	0	73,649	73,649	0																				
H23	0																							
H24			5,126	▲ 5,126																				
H25		18,460	13,334	5,126																				
H26	0																							
H27	0																							
H28	0																							
H29	0																							
H30	0																							
H31	0																							
H32	0																							
累計	0	18,460	18,460	0																				
H23	0																							
H24			13,906	▲ 13,906																				
H25		52,083	30,405	21,678																				
H26			7,772	▲ 7,772																				
H27	0																							
H28	0																							
H29	0																							
H30	0																							
H31	0																							
H32	0																							
累計	0	52,083	52,083	0																				

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
	1	2	3	4	5																												
215	◆	D	-	4	-	5	-	4		直接	完了		23 ~ 26	H23				0															
														H24			20,264	▲ 20,264															
														H25	184,019		70,699	113,320															
														H26			93,056	▲ 93,056															
														H27				0															
														H28				0															
														H29				0															
														H30				0															
														H31				0															
														H32				0															
														累計	0	184,019	184,019	0															
														216	◆	D	-	4	-	7	-	2		直接	完了		24 ~ 27	H23				0	
																												H24			2,674	▲ 2,674	
H25			100,800	▲ 100,800																													
H26			76,447	▲ 76,447																													
H27	253,898		73,977	179,921																													
H28				0																													
H29				0																													
H30				0																													
H31				0																													
H32				0																													
累計	0	253,898	253,898	0																													
217	◆	D	-	4	-	12	-	3		直接	完了		24 ~ 27															H23				0	
																												H24			12	▲ 12	
														H25			6,178	▲ 6,178															
														H26			5,796	▲ 5,796															
														H27	12,064		78	11,986															
														H28				0															
														H29				0															
														H30				0															
														H31				0															
														H32				0															
														累計	0	12,064	12,064	0															
														218	◆	D	-	4	-	15	-	2		直接	完了		25 ~ 27	H23				0	
																												H24				0	
H25			17,203	▲ 17,203																													
H26			82,563	▲ 82,563																													
H27	175,063		75,297	99,766																													
H28				0																													
H29				0																													
H30				0																													
H31				0																													
H32				0																													
累計	0	175,063	175,063	0																													

(様式2D)

いわき市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										H23	722,641	0	158,063	564,578		
										H24	19,934,452	0	8,182,783	11,751,669		
										H25	28,698,539	0	32,564,714	▲ 3,866,175		
										H26	24,618,407	0	19,561,404	5,057,003		
										H27	20,336,103	0	10,235,411	10,100,692		
										H28	833,644	0	7,908,838	▲ 7,075,194		
										H29	0	0	2,837,075	▲ 2,837,075		
										H30	0	0	▲ 37,969	37,969		
										H31	0	0	2,007,512	▲ 2,007,512		
										H32	0	0	0	0		
										118,008,548	市町村交付分 計	95,143,786	0	83,417,831		11,725,955
										H23	160,000	0	0	160,000		
										H24	5,232,397	0	1,078,244	4,154,153		
										H25	10,027,101	0	7,663,157	2,363,944		
										H26	4,989,642	0	5,338,330	▲ 348,688		
										H27	6,038,070	0	2,838,429	3,199,641		
										H28	0	▲ 364,556	2,692,285	▲ 3,056,841		
										H29	0	108,500	1,792,542	▲ 1,684,042		
										H30	0	▲ 88,070	1,279,779	▲ 1,367,849		
										H31	0	▲ 128,847	67,984	▲ 196,831		
										H32	0	0	0	0		
										34,567,307	都道府県交付分 計	26,447,210	▲ 472,973	22,750,750		3,223,487
										H23	882,641	0	158,063	724,578		
										H24	25,166,849	0	9,261,027	15,905,822		
										H25	38,725,640	0	40,227,871	▲ 1,502,231		
										H26	29,608,049	0	24,899,734	4,708,315		
										H27	26,374,173	0	13,073,840	13,300,333		
										H28	833,644	▲ 364,556	10,601,123	▲ 10,132,035		
										H29	0	108,500	4,629,617	▲ 4,521,117		
										H30	0	▲ 88,070	1,241,810	▲ 1,329,880		
										H31	0	▲ 128,847	2,075,496	▲ 2,204,343		
										H32	0	0	0	0		
										152,575,855	合計	121,590,996	▲ 472,973	106,168,581	14,949,442	

(様式2E)

いわき市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
																24	25	26	27	28
127	E-1-1	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	市全域	市	市	直接	継続	404,825	24 ~ 32	H23	0	0	0	0	0	24年12月、事業開始。24年補助実績12件(新築・建替)。 25年度 補助実績195件(新築・建替)。 26年度 補助実績156件(新築・建替)。 27年度 補助実績95件(新設・建替)。 28年度 補助実績81件(新設・建替)。 29年度 補助実績116件(新設・建替)。 30年度 補助実績98件(新設・建替)。 31年度 補助実績77件(新設・建替)。				
										H24	42,252	0	3,580	38,672						
										H25	132,391	0	58,062	74,329						
										H26	0	0	45,005	▲ 45,005						
										H27	26,980	0	28,574	▲ 1,594						
										H28	0	0	23,763	▲ 23,763						
										H29	45,634	0	33,730	11,904						
										H30	16,648	0	29,453	▲ 12,805						
										H31	22,270	0	22,677	▲ 407						
										H32	17,441	0	0	17,441						
										累計	303,616	0	244,844	58,772						
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0		0	0	0	0
										H24	42,252			0	3,580		38,672			
										H25	132,391			0	58,062		74,329			
H26	0	0	45,005	▲ 45,005																
H27	26,980	0	28,574	▲ 1,594																
H28	0	0	23,763	▲ 23,763																
H29	45,634	0	33,730	11,904																
H30	16,648	0	29,453	▲ 12,805																
H31	22,270	0	22,677	▲ 407																
H32	17,441	0	0	17,441																
404,825	市町村交付分 計	303,616	0	244,844	58,772															
		都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0											
H24	0			0	0	0														
H25	0			0	0	0														
H26	0			0	0	0														
H27	0			0	0	0														
H28	0			0	0	0														
H29	0			0	0	0														
H30	0			0	0	0														
H31	0			0	0	0														
H32	0			0	0	0														
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0															
		市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0											
H24	42,252			0	3,580	38,672														
H25	132,391			0	58,062	74,329														
H26	0			0	45,005	▲ 45,005														
H27	26,980			0	28,574	▲ 1,594														
H28	0			0	23,763	▲ 23,763														
H29	45,634			0	33,730	11,904														
H30	16,648			0	29,453	▲ 12,805														
H31	22,270			0	22,677	▲ 407														
H32	17,441			0	0	17,441														
404,825	合計			303,616	0	244,844	58,772													