

(様式1)

いわき市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

いわき市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	722,641	158,063
H24	22,213,216	9,297,384	
H25	31,828,498	33,822,962	
H26	24,842,969	20,218,278	
H27	20,363,083	10,761,714	
H28	940,753	8,003,185	
H29	45,634	2,919,047	
H30	16,648	▲ 86,694	
H31	22,270	1,633,043	
H32	17,441	1,718,413	
合計	101,013,153	88,445,395	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	101,013,153	0	89,108,266	11,904,887

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	192,280	0
H24	5,698,658	1,236,736	
H25	11,786,382	8,713,820	
H26	6,996,093	6,974,425	
H27	6,451,734	4,277,940	
H28	1,362,839	4,155,141	
H29	1,041,358	2,521,499	
H30	0	1,927,829	
H31	0	218,850	
H32	4,499	230,531	
合計	33,533,843	30,256,771	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	89,108,266	101,013,153	0	0	11,904,887
都道府県交付分	30,402,642	33,533,843	193,893	0	3,325,094
合計	119,510,908	134,546,996	193,893	0	15,229,981

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

いわき市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財試 掘調査事業 (末続)	久之浜地 区末続	市	市	直接	完了	1,896	24	~	24	H23			0	24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。																	
																H24	1,422		628		794																
																H25					0																
																H26					0																
																H27					0																
																H28					0																
																H29					0																
																H30					0																
																H31					0																
																H32					0																
																累計	1,422	0	628		794																
																2	A	-	4		-	2	埋蔵文化財試 掘調査事業 (久之浜)	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	完了	8,504	24	~	26	H23			0	24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。
																																	H24	1,422		1,420	
H25				0																																	
H26	4,956		4,941	15																																	
H27				0																																	
H28				0																																	
H29				0																																	
H30				0																																	
H31				0																																	
H32				0																																	
累計	6,378	0	6,361	17																																	
3	A	-	4	-	3	埋蔵文化財試 掘調査事業 (薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	30,747	24	~	25					H23															0	24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。 25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。 平成25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。	
																				H24													23,059		10,439		
																H25			12,616	▲ 12,616																	
																H26				0																	
																H27				0																	
																H28				0																	
																H29				0																	
																H30				0																	
																H31				0																	
																H32				0																	
																累計	23,059	0	23,055	4																	
																4	A	-	4	-	4	埋蔵文化財試 掘調査事業 (豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	12,842	24	~	25	H23			0		24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。 25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。 25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。
																																H24	9,631		6,855		
H25			2,773	▲ 2,773																																	
H26				0																																	
H27				0																																	
H28				0																																	
H29				0																																	
H30				0																																	
H31				0																																	
H32				0																																	
累計	9,631	0	9,628	3																																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
5	A	-	4	-	5	埋蔵文化財試掘調査事業(岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	4,834	24	~	27	H23				0	24年4月、試掘調査業務発注。24年11月、試掘調査業務終了。 試掘調査の実施箇所が確定できなかったため次年度に実施。 27年5月、第2回試掘調査業務発注。27年12月、試掘調査業務終了。 27年11月、第3回試掘調査業務発注。28年3月、試掘調査業務終了。
																H24	452		452	0	
																H25				0	
																H26	3,173		0	3,173	
																H27			3,168	▲ 3,168	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	3,625	0	3,620	5	
51	A	-	2	-	1	四倉中学校校舎地震補強事業	四倉地区	市	市	直接	完了	187,299	24	~	26	H23				0	24年9月、設計業務発注。25年3月終了。 25年7月、本体工事発注。26年9月竣工。 26年9月変更契約。26年9月本体工事竣工。
																H24	12,232		9,450	2,782	
																H25	128,241		96,322	31,919	
																H26			2,557	▲ 2,557	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	140,473	0	108,329	32,144	
100	A	-	2	-	2	四倉中学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	四倉地区	市	市	直接	完了	20,431	25	~	26	H23				0	25年7月、本体工事と一体的に発注。26年9月竣工。 26年9月変更契約。26年9月本体工事竣工。
																H24				0	
																H25	13,620		6,127	7,493	
																H26			92	▲ 92	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	13,620	0	6,219	7,401	
101	A	-	2	-	3	永崎小学校校舎地震補強事業	永崎地区	市	市	直接	完了	95,466	24	~	25	H23				0	25年3月、本体工事発注。26年2月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:33,700千円 H25分契約額:33,701千円) 26年2月、工事完了。
																H24	37,740		66,769	▲ 29,029	
																H25	37,739		0	37,739	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29		▲ 3,879		▲ 3,879	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	75,479	▲ 3,879	66,769	4,831	
102	A	-	2	-	4	永崎小学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	永崎地区	市	市	直接	完了	10,577	24	~	25	H23				0	25年3月、本体工事と一体的に発注。26年2月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:844千円 H25分契約額:844千円) 26年2月、工事完了。
																H24	3,526		2,250	1,276	
																H25	3,525		0	3,525	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	7,051	0	2,250	4,801	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
103	A	-	4	-	6	埋蔵文化財発掘調査事業	市全域	市	市	直接	完了	87,412	25 ~ 30	H23				0		
														H24				0		
														H25	24,510		24,507	3	25年4月、発掘調査業務委託、26年12月終了。	
														H26	24,510		24,503	7	26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。	
														H27			0	0	26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。	
														H28	12,659		12,658	1	27年4月、発掘調査業務委託、29年3月終了。	
														H29		3,879	0	3,879		
														H30			3,879	▲ 3,879	30年4月、発掘調査業務委託、31年3月終了。	
														H31				0		
														H32				0		
														累計	61,679	3,879	65,547	11		
														128	A	-	4	-	7	埋蔵文化財発掘調査事業
H24			3,093	▲ 3,093																
H25	7,380		803	6,577	25年12月 埋蔵文化財試掘確認調査開始															
H26	0		2,276	▲ 2,276	26年11月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了															
H27	0		406	▲ 406	28年3月 調査報告書刊行															
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	7,380	0	6,578	802																
148	A	-	4	-	8	埋蔵文化財発掘調査事業	錦・関田地区	県	県	直接	完了	16,752	25 ~ 27							
														H24				0		
														H25	12,564		2,279	10,285	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始	
														H26	0		4,807	▲ 4,807	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、12月終了	
														H27	0		406	▲ 406	28年3月 調査報告書刊行	
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
														累計	12,564	0	7,492	5,072		
														166	A	-	4	-	9	埋蔵文化財発掘調査事業
H24				0																
H25	31,248		2,659	28,589	26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始															
H26	0		8,349	▲ 8,349	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、1月終了															
H27	0		3,076	▲ 3,076	27年11月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行															
H28	0		127	▲ 127	28年12月 調査報告書刊行															
H29	0		0	0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	31,248	0	14,211	17,037																
169	◆ A	-	4	-	6	出土遺物整理収蔵施設整備事業	常磐地区	市	市	直接	完了	246,578	25 ~ 27							
														H24				0		
														H25	5,339		4,103	1,236	25年12月、測量・地質調査業務発注。26年3月、業務完了。	
														H26	191,923		36,418	155,505	26年7月、設計委託発注。26年12月完了。 26年12月造成工事発注。27年3月完了。	
														H27			118,180	▲ 118,180	27年2月電気設備工事発注。28年2月完了。 27年4月、建設工事発注。28年2月変更契約、完了。 27年12月外構工事発注。28年3月完了。	
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
														累計	197,262	0	158,701	38,561		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	89,484	0	98,263	▲ 8,779	
										H25	212,974	0	146,448	66,526	
										H26	224,562	0	68,511	156,051	
										H27	0	0	121,348	▲ 121,348	
										H28	12,659	0	12,658	1	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	3,879	▲ 3,879	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								706,586	市町村交付分 計		539,679	0	451,107	88,572	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	3,093	▲ 3,093	
										H25	51,192	0	5,741	45,451	
										H26	0	0	15,432	▲ 15,432	
										H27	0	0	3,888	▲ 3,888	
										H28	0	0	127	▲ 127	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								68,256	都道府県交付分 計		51,192	0	28,281	22,911	
										H23	0	0	0	0	
										H24	89,484	0	101,356	▲ 11,872	
										H25	264,166	0	152,189	111,977	
										H26	224,562	0	83,943	140,619	
										H27	0	0	125,236	▲ 125,236	
										H28	12,659	0	12,785	▲ 126	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	3,879	▲ 3,879	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								774,842	合計		590,871	0	479,388	111,483	

(様式2B)

いわき市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
207	B - 3 - 1	久之浜第一幼稚園認定こども園化復興支援事業	久之浜地区 久之浜第一幼稚園	市	市	直接	完了	151,120	28 ~ 28	H23				0	平成29年3月 事業完了						
										H24				0							
										H25				0							
										H26				0							
										H27				0							
										H28	94,450		94,450	0							
										H29				0							
										H30				0							
										H31				0							
										H32				0							
										累計	94,450	0	94,450	0							
												市町村 交付分	各年度 別合計			H23	0	0	0	0	
										H24	0			0		0	0				
										H25	0			0		0	0				
H26	0	0	0	0																	
H27	0	0	0	0																	
H28	94,450	0	94,450	0																	
H29	0	0	0	0																	
H30	0	0	0	0																	
H31	0	0	0	0																	
H32	0	0	0	0																	
151,120	市町村交付分 計	94,450	0	94,450	0																
		都道府 県 交付分	各年度 別合計			H23	0	0	0	0											
H24	0			0	0	0															
H25	0			0	0	0															
H26	0			0	0	0															
H27	0			0	0	0															
H28	0			0	0	0															
H29	0			0	0	0															
H30	0			0	0	0															
H31	0			0	0	0															
H32	0			0	0	0															
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																
		市町村 都道府 県 計	各年度 別合計			H23	0	0	0	0											
H24	0			0	0	0															
H25	0			0	0	0															
H26	0			0	0	0															
H27	0			0	0	0															
H28	94,450			0	94,450	0															
H29	0			0	0	0															
H30	0			0	0	0															
H31	0			0	0	0															
H32	0			0	0	0															
151,120	合計	94,450	0	94,450	0																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	C - 1 - 1	復興整備実施 計画事業(平)	平	市	市	直接	完了	31,000	24 ~ 24	H23				0	24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。
										H24	31,000		29,925	1,075	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	31,000	0	29,925	1,075	
7	C - 1 - 2	復興整備実施 計画事業(勿 来)	勿来	市	市	直接	完了	18,000	24 ~ 24	H23				0	24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。
										H24	18,000		17,987	13	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	18,000	0	17,987	13	
8	C - 7 - 1	小名浜地域水 産業施設復興 整備事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	5,549,846	24 ~ 26	H23				0	24年4月～5月、事業実施主体公募。 24年6月、事業実施主体決定。 24年6月、補助金申請及び交付決定。(基本・実施設計分) 24年8月、補助金変更申請及び承認。(既存施設解体分) 25年3月、補助金変更申請及び承認。(全額) (H24分:1,947,700千円 H25分:1,867,818千円) 25年8月～9月、施設整備発注(契約締結) 25年10月、施設整備着手 26年11月、施設整備完了 26年11月、施設整備完了。
										H24	1,947,700		3,815,518	▲ 1,867,818	
										H25	1,867,818		0	1,867,818	
										H26			▲ 81,932	81,932	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	3,815,518	0	3,733,586	81,932	
9	C - 4 - 1 -	園芸産地復興 プロジェクト支 援事業	夏井地区 いちご栽培 ハウス	県	市	間接	完了	58,784	24 ~ 24	H23				0	平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工
										H24	44,088		44,084	4	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	44,088	0	44,084	4	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	C	-	8	-	1	水産種苗研究 施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	42,749	23 ~ 24	H23	32,280		0	32,280	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年3月完成 平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入	
														H24			32,060	▲ 32,060		
														H25				0		
														H26				0		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30			▲ 219			▲ 219
														H31				0		
														H32				0		
														累計	32,280	▲ 219	32,060	1		
52	C	-	1	-	3	復興整備実施 計画事業(四倉)	四倉地区 下仁井田	市	市	直接	完了	16,000	24 ~ 24	H23				0	24年8月、調査設計業務発注。25年3月終了。	
														H24	16,000		15,981	19		
														H25				0		
														H26				0		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
														累計	16,000	0	15,981	19		
53	C	-	9	-	1	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(永 崎)	小名浜地区	市	市	直接	完了	30,558	24 ~ 25	H23				0	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、本体建築工事及び機械設備工事発注。25年11月完了。 25年11月、仕様の一部変更 25年11月、完成	
														H24	22,918		20,081	2,837		
														H25			92	▲ 92		
														H26				0		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
														累計	22,918	0	20,173	2,745		
54	C	-	9	-	2	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(後 田)	勿来地区	市	市	直接	完了	26,670	24 ~ 25	H23				0	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、機械設備工事発注。25年12月完了。 25年6月、本体建築工事発注 26年2月、完成	
														H24	20,002		7,323	12,679		
														H25			12,679	▲ 12,679		
														H26				0		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
														累計	20,002	0	20,002	0		
55	C	-	9	-	3	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(関 田)	勿来地区	市	市	直接	完了	30,558	24 ~ 25	H23				0	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、機械設備工事発注。26年2月完了。 25年6月、本体建築工事発注 25年11月、完成	
														H24	22,918		8,568	14,350		
														H25			13,703	▲ 13,703		
														H26				0		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
														累計	22,918	0	22,271	647		

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
56	C	-	9	-	4	木質バイオマス施設等緊急整備事業(金坂)	内郷地区	市	市	直接	完了	24	~	25	H23			0	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。 25年6月、機械設備工事発注 25年11月、完了。				
															H24	18,180	11,694	6,486					
															H25		5,066	▲ 5,066					
															H26			0					
															H27			0					
															H28			0					
															H29			0					
															H30			0					
															H31			0					
															H32			0					
															累計	18,180	0	16,760		1,420			
57	C	-	9	-	5	木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉13区)	四倉地区	市	市	直接	完了	24	~	25	H23			0	24年8月、境界測量業務発注。24年9月終了。 24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、機械設備工事発注。25年11月完了。 25年7月、本体建築工事発注 25年11月、完了。				
															H24	12,165	6,305	5,860					
															H25		5,860	▲ 5,860					
															H26			0					
															H27			0					
															H28			0					
															H29			0					
															H30			0					
															H31			0					
															H32			0					
															累計	12,165	0	12,165		0			
58	C	-	9	-	6	木質バイオマス施設等緊急整備事業(中好間)	好間地区	市	市	直接	完了	24	~	25	H23			0	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。 25年6月、機械設備工事発注 25年11月、完了。				
															H24	29,283	19,924	9,359					
															H25		6,591	▲ 6,591					
															H26			0					
															H27			0					
															H28			0					
															H29			0					
															H30			0					
															H31			0					
															H32			0					
															累計	29,283	0	26,515		2,768			
59	◆	C	-	4	-	1	-	1	園芸産地復興プロジェクト支援事業	平地区夏井	市	市	直接	完了	11,078	24	~	24	H23			0	24年10月、いちご加工品開発モデル事業、コーディネート業務発注。 25年3月終了。
																			H24	8,862	8,392	470	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	8,862	0	8,392	
60	◆	C	-	1	-	4	-	1	道の駅よつら港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	完了	56,740	24	~	25	H23			0	いわき市に対する間接補助 24年11月、いわき市に対して交付決定(H25へ繰越) H26年3月完了
																			H24	57,120	45,391	11,729	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30		▲ 11,728	▲ 11,728	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	57,120	▲ 11,728	45,391	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
61	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	四倉漁港	県	県	直接	完了	463,718	24 ~ 28	H23				0	未執行
														H24	267,750		0	267,750	
														H25	67,500		45,026	22,474	H25年5月、舗装工発注 H25年7月、緑地設計発注。
														H26		54,750	46,892	7,858	H26年6月、緑地詳細設計発注 H26年11月、一部緑地復旧工事発注
														H27			255,870	▲ 255,870	H27年10月緑地復旧工事発注
														H28				0	H28年6月工事完了
														H29				0	
														H30		▲ 42,211		▲ 42,211	
														H31				0	
														H32				0	
累計	335,250	12,539	347,788		1														
62	C	-	1	-	5	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	小浜漁港	県	県	直接	完了	66,779	24 ~ 27	H23				0	24年11月、測量設計発注。
														H24	7,500		1,217	6,283	
														H25	52,500		14,175	38,325	25年8月トイレ建築設計発注
														H26			34,692	▲ 34,692	H26年4月トイレ工事発注 H27年2月緑地復旧工事発注
														H27				0	H28年3月工事完了
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 9,915		▲ 9,915	
														H31				0	
														H32				0	
累計	60,000	▲ 9,915	50,084		1														
63	C	-	1	-	6	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	完了	18,643	24 ~ 26	H23				0	24年8月、測量設計発注。
														H24	69,000		11,844	57,156	25年3月、工事発注(H25へ繰越)
														H25			2,138	▲ 2,138	25年7月工事発注(H26へ事故繰越)
														H26		▲ 54,750		▲ 54,750	H26年6月工事完了
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 267		▲ 267	
														H31				0	
														H32				0	
累計	69,000	▲ 55,017	13,982		1														
64	C	-	8	-	2	調査船いわき 丸代船建造事 業	小名浜地 区	県	県	直接	完了	1,269,099	24 ~ 26	H23				0	平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約
														H24	4,803		4,803	0	平成25年3月設計業務完了
														H25	473,795		473,794	1	平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約
														H26	473,793		473,225	568	平成26年10月9日完了
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 568		▲ 568	
														H31				0	
														H32				0	
累計	952,391	▲ 568	951,822		1														
84	◆ C	-	1	-	4	四倉地区防災 対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	24 ~ 24	H23				0	24年12月四倉地区防災対策検討業務
														H24	16,000		15,999	1	
														H25				0	26年3月業務完了
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
累計	16,000	0	15,999		1														

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
104	C	-	9	-	7	木質バイオマス施設等緊急整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	完了	27,472	25 ~ 26	H23				0	26年5月、境界測量業務発注。25年9月終了。 25年5月、設計業務発注。25年9月終了。 25年12月、本体建築工事発注。 26年2月、機械設備工事発注。26年6月、完了。 26年6月、機械設備工事変更契約、26年6月完了。
														H24				0	
														H25	20,604		19,911	693	
														H26			395	▲ 395	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
													累計	20,604	0	20,306	298		
105	◆ C	-	9	-	7 - 1	木質バイオマス施設駐車場整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	完了	2,500	25 ~ 26	H23				0	25年12月、工事発注。26年6月、完了。 26年6月完了。
														H24				0	
														H25	2,000		1,999	1	
														H26			0	0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
													累計	2,000	0	1,999	1		
129	C	-	1	-	7 -	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	下仁井田地区	県	県	直接	完了	1,348,864	25 ~ 32	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続きに着手し、H25年5月計画確定。 H25年11月、区画整理工契約。 H26年10月、区画整理工契約。 H27年7月、区画整理工契約。 H28年9月、区画整理工契約 H29年9月、区画整理工契約 H30年12月、補完工事契約 R元年11月、計画変更資料作成業務契約 R2年10月、道路舗装工契約
														H24				0	
														H25	201,052		150,658	50,394	
														H26	262,700		276,003	▲ 13,303	
														H27	112,202		173,488	▲ 61,286	
														H28	228,199	83,109	124,828	186,480	
														H29		46,462	128,354	▲ 81,892	
														H30		23,962	65,882	▲ 41,920	
														H31		49,459	7,038	42,421	
														H32	4,499		81,662	▲ 77,163	
													累計	808,652	202,992	1,007,913	3,731		
134	C	-	9	-	8	木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉本町)	四倉地区	市	市	直接	完了	36,910	25 ~ 26	H23				0	25年5月、設計業務発注。25年9月完了。 26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年7月完了。 26年7月完了。
														H24				0	
														H25	27,682		25,550	2,132	
														H26			0	0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
													累計	27,682	0	25,550	2,132		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
135	C	-	9	-	9	木質バイオマス施設等緊急整備事業(折松)	遠野地区	市	市	直接	完了	17,015	25 ~ 26	H23				0	25年5月、設計業務発注。25年9月終了。 26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年6月、完了。 26年6月、機械設備工事変更契約、26年6月完了。
														H24				0	
														H25	12,761		11,482	1,279	
														H26			500	▲ 500	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
累計														12,761	0	11,982	779		
149	C	-	1	-	8	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	錦・関田地区	県	県	直接	完了	2,242,774	25 ~ 32	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続きに着手し、H25年5月計画確定。 H26年1月、区画整理工契約。 H26年9月、区画整理工契約。 H27年11月、区画整理工契約。 H28年9月、区画整理工契約 H29年8月、区画整理工契約 H30年10月、補完工事契約 R元年11月、補完工事契約 R2年6月、台帳作成契約
														H24				0	
														H25	264,450		216,938	47,512	
														H26	294,763		281,474	13,289	
														H27	256,462		263,963	▲ 7,501	
														H28	476,293		631,586	▲ 155,293	
														H29	308,812	38,962	132,410	215,364	
														H30			35,388	▲ 35,388	
														H31		42,336	49,291	▲ 6,955	
														H32			70,696	▲ 70,696	
累計														1,600,780	81,298	1,681,746	332		
151	C	-	7	-	1	冷凍・冷蔵施設生産ライン整備事業	小名浜	市	市	直接	完了	635,644	25 ~ 26	H23				0	25年11月、工事発注。26年9月、完了 26年8月、工事期間変更契約、27年3月完了。
														H24				0	
														H25	508,515		505,848	2,667	
														H26			0	0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
累計														508,515	0	505,848	2,667		
152	C	-	7	-	2	小名浜地域水産業施設地盤健全化事業	小名浜	市	市	直接	完了	431,518	25 ~ 26	H23				0	25年9月、地盤健全化工事発注、26年5月、完了。 25年11月、施工管理業務発注、26年5月、完了。 26年5月完了。
														H24				0	
														H25	345,214		345,214	0	
														H26			0	0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
累計														345,214	0	345,214	0		
167	C	-	1	-	9	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	夏井地区	県	県	直接	継続	3,384,460	25 ~ 33	H23				0	H25年11月、実施設計・境界測量契約。 H26年12月、区画整理工契約。 H27年9月、区画整理工契約。 H28年7月、区画整理工契約。 H29年9月、区画整理工契約 H30年8月、舗装工契約 R元年11月、舗装工契約 R2年10月、区画整理工契約
														H24				0	
														H25	628,792		112,258	516,534	
														H26	915,195		775,167	140,028	
														H27			306,928	▲ 306,928	
														H28	354,597		513,287	▲ 158,690	
														H29	278,796	150,000	373,759	55,037	
														H30		99,450	195,322	▲ 95,872	
														H31		111,514	53,738	57,776	
														H32			66,091	▲ 66,091	
累計														2,177,380	360,964	2,396,550	141,794		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
																H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	累計					
168	C - 1 - 10 -	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	夏井川地 区	県	県	直接	完了	19,873	25 ~ 26	H23				0	事業計画書作成H26年5月末完了。																
										H24				0																	
										H25	20,000		19,872	128																	
										H26				0																	
										H27				0																	
										H28				0																	
										H29				0																	
										H30		▲ 127		▲ 127																	
										H31				0																	
										H32				0																	
											累計	20,000	▲ 127	19,872	1																
199	C - 1 - 11 -	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地防災事 業)	細谷・沢 帯地区	県	県	直接	完了	1,265,530	26 ~ 32	H23				0	H26年12月実施設計を契約 H27年11月、排水機場機器整備工事を契約。 H28年11月、新設排水ポンプ工事を契約。 H29年10月、排水ポンプ制作据付工を契約。 H31年1月、排水ポンプ電気設備制作据付工を契約。 R元年10月、排水ポンプ電気設備製作据付工を契約。 R2年10月、最終変更契約																
										H24				0																	
										H25				0																	
										H26	60,000		35,296	24,704																	
										H27	45,000		32,601	12,399																	
										H28	303,750		300,854	2,896																	
										H29	453,750	75,000	175,617	353,133																	
										H30		11,647	352,279	▲ 340,632																	
										H31			42,471	▲ 42,471																	
										H32			10,027	▲ 10,027																	
																					累計	862,500	86,647	949,145	2						
												市町村 交付分	各年度 別合計												H23	0	0	0	0		
																					H24	2,147,028	0	3,961,698	▲ 1,814,670						
																					H25	2,784,594	0	953,995	1,830,599						
											H26			0	0	▲ 81,037	81,037														
											H27			0	0	0	0														
											H28			0	0	0	0														
											H29			0	0	0	0														
											H30			0	0	0	0														
											H31			0	0	0	0														
											H32			0	0	0	0														
		6,944,274		市町村交付分 計		4,931,622		0		4,834,656		96,966																			
		都道府 県交付分	各年度 別合計												H23	32,280	0	0	32,280												
											H24	466,261	0	155,398	310,863																
											H25	1,708,089	0	1,034,859	673,230																
											H26	2,006,451	0	1,922,749	83,702																
											H27	413,664	0	1,032,850	▲ 619,186																
											H28	1,362,839	83,109	1,570,555	▲ 124,607																
											H29	1,041,358	310,424	810,140	541,642																
											H30	0	70,024	648,871	▲ 578,847																
											H31	0	203,309	152,538	50,771																
											H32	4,499	0	228,476	▲ 223,977																
		10,258,013		都道府県交付分 計		7,035,441		666,866		7,556,436		145,871																			
		市町村 都道府 県計	各年度 別合計												H23	32,280	0	0	32,280												
											H24	2,613,289	0	4,117,096	▲ 1,503,807																
											H25	4,492,683	0	1,988,854	2,503,829																
											H26	2,006,451	0	1,841,712	164,739																
											H27	413,664	0	1,032,850	▲ 619,186																
											H28	1,362,839	83,109	1,570,555	▲ 124,607																
											H29	1,041,358	310,424	810,140	541,642																
											H30	0	70,024	648,871	▲ 578,847																
											H31	0	203,309	152,538	50,771																
											H32	4,499	0	228,476	▲ 223,977																
		17,202,287		合計		11,967,063		666,866		12,391,092		242,837																			

(様式2D)

いわき市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
11	D	-	1	-	復興道路整備 事業((都)駅前 中町線)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	247,000	24	~	28	H23			0	24年6月、測量業務発注。25年2月終了。	
															H24	8,525		7,779	746	25年2月、物件調査業務発注。25年9月終了。
															H25	86,800		4,355	82,445	25年7月、調査家屋増による変更。25年9月終了 25年12月、用地取得開始
															H26	96,100		120,132	▲ 24,032	26年1月、物件補償開始 26年4月、用地取得継続 26年4月、物件補償継続
															H27			35,529	▲ 35,529	27年11月、物件補償完了。 27年12月、用地取得完了。 27年9月、交通信号機移設工事発注。28年2月終了。 27年8月、道路改良工事発注。
															H28			0	0	28年5月、道路改良工事終了。
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															H31			0	0	
															H32			0	0	
															累計	191,425	0	167,795	23,630	
															12	D	-	1	-	復興道路整備 事業((仮)南 作・青井線)
H24	27,900		3,745	24,155	25年7月、詳細設計業務発注。															
H25	41,100		26,629	14,471	26年3月、地権者の同意取得が遅れ用地測量減工による減額変更。 26年3月終了。															
H26	282,750		34,218	248,532	26年4月、測量設計委託発注。27年3月終了。 26年11月、用地取得開始 26年11月、物件補償開始															
H27	570,771		725,684	▲ 154,913	27年10月、用地取得完了。 27年10月、物件移転補償完了。 27年6月、南作工区 道路新設工事発注。28年10月終了予定。 27年9月、青井工区 道路新設工事発注。29年3月終了予定。															
H28			72,130	▲ 72,130	29年3月、南作工区 道路新設工事終了。 29年5月、青井工区 道路新設工事終了予定。															
H29			0	0	29年5月、青井工区 道路新設工事終了。															
H30			0	0																
H31			0	0																
H32			0	0																
累計	922,521	0	862,406	60,115																
13	D	-	1	-	復興道路整備 事業(沼ノ内・ 薄磯線)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	186,745	24	~	28						
															H24	24,025		13,937	10,088	25年3月、詳細設計業務発注。25年10月終了。
															H25	8,525		▲ 1,647	10,172	26年2月、設計内容変更により減額。26年2月終了。
															H26	88,970		7,934	81,036	26年4月、造成工事発注。26年8月終了。 27年3月、用地取得開始
															H27			61,938	▲ 61,938	27年4月、用地取得継続。 27年9月、道路改良工事発注。28年9月終了予定。
															H28		23,207	50,128	▲ 26,921	29年3月、道路改良工事終了。
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															H31			0	0	
															H32			0	0	
															累計	121,520	23,207	132,290	12,437	
															14	D	-	1	-	復興道路整備 事業((都)関 田江栗線)
H24	19,375		5,126	14,249	25年7月、修正設計業務発注。25年9月終了。															
H25	31,775		548	31,227	26年2月、測量業務(分筆)発注。26年3月終了。															
H26	67,847		86,922	▲ 19,075	26年6月、測量調査業務発注。26年7月終了。 26年9月、道路改良工事発注。27年5月終了。															
H27			1,358	▲ 1,358	27年5月、道路改良工事終了。															
H28		▲ 23,207		▲ 23,207																
H29			0	0																
H30			0	0																
H31			0	0																
H32			0	0	33年度9月に、用地費精算予定。															
累計	118,997	▲ 23,207	93,954	1,836																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	D	-	2	-	1	高台移転等に 伴う道路整備 (久之浜)	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	完了	2,581,222	24 ~ 30	H23				0	24年中、用地取得交渉開始。25年3月完了。
														H24	77,500		77,444	56	25年11月、地質調査業務(小久川橋工区)発注。26年3月終了。
														H25	195,813		283,839	▲ 88,026	25年12月、橋梁実施設計業務発注。27年1月終了。 25年8月、賤川田線詳細設計業務発注。26年9月終了。 26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了。 25年10月、用地取得終了。 25年6月、移転補償開始。
														H26	1,132,972		294,229	838,743	26年5月、建物等調査算定業務発注。26年9月終了。 27年1月、橋梁実施設計業務終了。 27年2月、賤川田線道路築造工事発注。28年3月終了。 27年3月、賤川田線詳細設計業務終了。 27年3月、橋梁実施設計業務終了。
														H27	594,160		997,484	▲ 403,324	27年7月、宅地整地工事発注。29年3月終了予定。 27年7月、賤川田線道路築造工事発注。28年10月終了予定。 27年9月、橋梁架替工事発注。30年3月終了予定。 27年12月、道路舗装工事発注。29年3月終了予定。
														H28			174,241	▲ 174,241	28年11月、賤川田線道路築造工事終了。 29年3月、道路舗装工事終了。 29年3月、宅地整地工事終了。
														H29			118,695	▲ 118,695	30年2月、橋梁架替工事終了。
														H30			1,875	▲ 1,875	30年10月、移転補償の終了。
														H31				0	
														H32				0	
				累計	2,000,445	0	1,947,807	52,638											
16	D	-	2	-	2	高台移転等に 伴う道路整備 (薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	333,541	24 ~ 29	H23				0	25年度に繰越して実施。
														H24	93,410		0	93,410	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施。
														H25	90,133		103,908	▲ 13,775	26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 27年度に繰越して実施。
														H26	65,947		34,223	31,724	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。
														H27	3,152		7,824	▲ 4,672	29年度に繰越して実施
														H28		5,848	4,672	1,176	29年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。30年3月終了。
														H29			103,825	▲ 103,825	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
				累計	252,642	5,848	254,452	4,038											
17	D	-	2	-	3	高台移転等に 伴う道路整備 (豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	762,278	24 ~ 30	H23				0	25年度に繰越して実施。
														H24	131,611		0	131,611	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施。
														H25	301,794		191,038	110,756	26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 27年度に繰越して実施。
														H26	111,633		64,317	47,316	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。
														H27	45,726		52,241	▲ 6,515	29年3月、土地区画整理事業業務委託増額・工期変更契約。 29年度に繰越して実施
														H28			282,078	▲ 282,078	
														H29			759	▲ 759	30年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。
														H30			0	0	31年3月、土地区画整理事業業務委託の終了。
														H31				0	
														H32				0	
				累計	590,764	0	590,433	331											
18	D	-	2	-	4	高台移転等に 伴う道路整備 (小名浜港背 後地)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	2,253,800	23 ~ 28	H23	10,307		0	10,307	24年8月、建物等調査業務発注。25年3月終了。 24年8月、地質調査業務発注。25年3月終了。 24年10月、土地評価算定調査業務発注。25年3月終了。 24年11月、貨物ターミナル移転計画策定調査業務発注。25年9月終了。
														H24	246,217		107,406	138,811	25年1月、幹線道路詳細設計調査業務発注。25年8月終了。 25年3月、区画整理事業計画(変更)策定業務発注。25年8月終了。 25年2月、整地設計業務委託発注。26年2月終了。
														H25	651,542		923,112	▲ 271,570	25年9月、整地工事発注。26年7月終了。 26年2月、建物等調査算定業務発注。26年3月終了。
														H26	454,150		645,653	▲ 191,503	26年7月、整地工事終了。
														H27	392,227		3,264	388,963	26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了。 26年12月、公共施設整備工事(その2)工事発注。27年6月終了。
														H28			7,747	▲ 7,747	28年5月、公共施設整備工事(その3)工事発注。29年3月終了。
														H29		▲ 7,750		▲ 7,750	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
				累計	1,754,443	▲ 7,750	1,687,182	59,511											

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
19	D - 2 - 5	高台移転等に 伴う道路整備 (小浜)	勿来地区	市	市	直接	完了	373,173	24 ~ 30	H23				0	25年度に繰越して実施。		
										H24	146,661			0	146,661	26年度に繰越して実施。	
										H25				0	0	26年度に繰越して実施。	
										H26	80,143		78,761	1,382	1,382	26年8月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。 26年11月、用地取得終了。	
										H27	62,404		105,196	▲ 42,792	▲ 42,792	支障物件移転補償継続。 その他、28年度に繰越して実施。	
										H28			70,301	▲ 70,301	▲ 70,301	支障物件移転補償継続。 28年8月、公共施設整備工事(2工区)発注。29年10月終了予定。 28年11月、公共施設整備工事(3工区)発注。29年10月終了予定。 その他、29年度に繰越して実施。	
										H29			4,862	▲ 4,862	▲ 4,862	30年1月、公共施設整備工事(2工区)終了。 その他、30年度に繰越して実施。	
										H30			45	▲ 45	▲ 45	30年5月、損失補償の終了。	
										H31					0	0	
										H32					0	0	
										累計	289,208	0	259,165	30,043	30,043		
20	D - 2 - 6	高台移転等に 伴う道路整備 (岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	452,586	24 ~ 29	H23				0	25年度に繰越して実施。		
										H24	112,950			0	112,950	25年度に繰越して実施。	
										H25	108,156		102,722	5,434	5,434	25年6月、用地取得開始。26年9月終了。	
										H26	38,562		124,386	▲ 85,824	▲ 85,824	26年12月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。 27年1月、用地取得終了。	
										H27	91,083		68,464	22,619	22,619	支障物件移転補償継続。 その他、28年度に繰越して実施。	
										H28			43,738	▲ 43,738	▲ 43,738	支障物件移転補償継続。 28年6月、公共施設整備工事(岩下3工区)発注。29年5月終了予定。 その他、29年度に繰越して実施。	
										H29			2,594	▲ 2,594	▲ 2,594	29年5月、公共施設整備工事(岩下3工区)終了。	
										H30					0	0	
										H31					0	0	
										H32					0	0	
										累計	350,751	0	341,904	8,847	8,847		
21	D - 3 - 1	主要市道橋耐 震化事業(関 田跨線橋)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	111,443	24 ~ 31	H23				0	H25に繰越して実施。		
										H24	70,137			0	70,137	H25に繰越して、25年9月点検調査業務委託協定締結。 26年2月、点検調査内容減による変更。H26.3終了	
										H25			12,426	▲ 12,426	▲ 12,426	26年2月、点検調査内容減による変更。H26.3終了	
										H26			8,573	▲ 8,573	▲ 8,573	26年5月、調査設計委託発注。27年2月終了	
										H27			26,617	▲ 26,617	▲ 26,617	28年3月、窪田・関田線橋梁耐震補強工事発注。28年8月終了予定。	
										H28			0	0	0		
										H29		7,750		7,750	7,750		
										H30		8,480	7,440	1,040	1,040		
										H31			28,605	▲ 28,605	▲ 28,605	JR施工区間について、32年3月終了。	
										H32					0	0	
										累計	70,137	16,230	83,661	2,706	2,706		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D-4-1	災害公営住宅 整備事業(久 之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	3,454,822	23 ~ 27	H23	9,015		0	9,015	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年3月終了。 24年11月、新築地質調査業務発注。25年2月終了。 25年1月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了。 24年12月、第1次造成工事発注。25年8月終了。
										H24	1,387,429		355,637	1,031,792	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。27年1月終了。 25年10月、新築工事監理業務発注。27年2月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注(第二地区)。26年3月終了。 25年11月、新築工事設計業務発注(第二地区)。26年3月終了。 26年3月、造成工事発注(第二地区)。27年2月終了。 (H25分契約額:48,195千円 H26分契約額:48,195千円)
										H25	3,244,473	▲ 62,835	2,179,188	1,002,450	26年6月、新築工事監理発注(第二工区)。27年10月終了。 26年7月、造成工事(久之浜第二地区)変更契約。27年2月終了。 26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。 26年12月、新築排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。27年1月終了。 26年12月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。27年1月終了。 26年4月、テレビ電波障害対策工事変更契約。27年2月終了。 26年6月、新築工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年5月、新築給排水衛生設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年6月、新築電気設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年5月、新築ガス設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年8月、第二次造成工事発注(久之浜第二地区)。27年2月終了。 27年3月、電波障害対策工事(その2)発注。27年3月終了。
										H26			403,644	▲ 403,644	27年6月、新築工事変更契約(第二工区)。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注(第二工区)。27年9月終了。 27年8月、新築給排水衛生設備工事変更契約(第二工区)。27年9月終了。
										H27			14,657	▲ 14,657	
										H28		▲ 1,617,949		▲ 1,617,949	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	4,640,917	▲ 1,680,784	2,953,126	7,007											
23	D-4-2	災害公営住宅 整備事業(四 倉)	四倉地区 上仁井田	市	市	直接	完了	3,709,079	24 ~ 26	H23				0	24年7月、敷地造成測量業務発注。25年5月終了。 25年1月、新築地質調査業務発注。25年3月終了。 25年2月、公共下水道汚水幹線実施設計業務発注。25年7月終了。 25年2月、新築設計業務発注。25年5月終了。 25年1月、第1次造成工事発注。25年11月終了。
										H24	927,803		272,881	654,922	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年9月終了。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。 25年10月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年12月、四倉3号汚水幹線築造工事発注。26年3月終了。 26年1月、四倉3号汚水幹線築造工事(マンホールポンプ設備)発注。 26年5月終了。
										H25	2,696,218	▲ 73,649	2,757,566	▲ 134,997	26年9月、テレビ電波障害対策変更契約。26年10月終了。 26年9月、新築電気設備工事(第一、第二工区)変更契約。26年9月終了。 26年5月、第三次造成工事発注。26年7月終了。
										H26			14,577	▲ 14,577	
										H27				0	
										H28		▲ 378,578		▲ 378,578	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	3,624,021	▲ 452,227	3,045,024	126,770											
24	D-4-3	災害公営住宅 整備事業(平 沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	1,060,031	24 ~ 25	H23				0	24年6月、敷地造成測量業務発注。24年12月終了。 24年8月、物件調査業務発注。24年10月終了。 24年8月、建築設計業務発注。25年3月終了。 24年10月、建築地質調査業務発注。25年1月終了。 25年3月、建築杭打工事発注。25年7月終了。
										H24	557,057		77,903	479,154	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。 25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。
										H25	370,468	▲ 18,460	775,515	▲ 423,507	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	927,525	▲ 18,460	853,418	55,647											

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D-4-4	災害公営住宅 整備事業(平 薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	2,759,450	24～26	H23	9,122		0	9,122	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。 24年11月、建築地質調査業務発注。25年1月終了。 25年1月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了。 24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了。
										H24	982,162		247,343	734,819	25年5月、配水管新設計業務発注。25年9月終了。 25年5月、杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、本体工事発注。26年9月終了。 25年6月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年7月、第三次造成工事発注。26年3月終了。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。 25年12月、配水管新設工事発注。26年3月終了。 26年1月、造成修正設計業務発注。26年3月終了。
										H25	2,920,026	▲ 52,083	2,089,302	778,641	26年9月、給排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。26年9月完了。 26年9月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。26年9月完了。 26年4月、第四次造成工事発注。26年8月終了。
										H26			19,201	▲ 19,201	
										H27				0	
										H28		▲ 1,496,792		▲ 1,496,792	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	3,911,310	▲ 1,548,875	2,355,846	6,589	
										26	D-4-5	災害公営住宅 整備事業(平 豊間)	平地区豊 間	市	市
H24	2,112,358		343,659	1,768,699	25年5月、新築杭打工事(第一工区・第二工区)発注。26年2月終了。 25年6月、新築工事発注。26年10月終了。 25年7月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。 25年7月、第二次造成工事発注。26年9月終了。 25年12月、第三次造成工事発注。26年9月終了。 26年1月、敷地造成修正設計業務発注。26年3月終了。										
H25	2,629,279	▲ 184,019	3,833,690	▲ 1,388,430	26年5月、新築工事監理委託(その2)発注。26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給排水衛生設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。26年10月終了。 26年9月、電気設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。26年9月終了。 26年4月、第四次造成工事発注。26年9月終了。										
H26			▲ 25,318	25,318											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
H31				0											
H32				0											
累計	4,760,351	▲ 184,019	4,152,031	424,301											
27	D-14-1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(西郷町 忠多)	常磐地区 (泉)西郷 町	市	市	直接	完了	403,884	24～25						
										H24	75,000		294,894	▲ 219,894	25年11月、工期限内に賃金や工事材料の価格の著しい変更により、契約を増額変更。
										H25	206,163		8,019	198,144	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	302,913	0	302,913	0	
										28	D-14-2	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(泉もえ ぎ台)	常磐地区 (泉)もえ ぎ台	市	市
H24	150,000		443,270	▲ 293,270	26年1月、各工種の数量変更及び工期限内に賃金や工事材料の価格の著しい変更により、契約を増額変更。 25年4月、工事に係る移転補償開始。26年3月終了。										
H25	590,838		15,651	575,187											
H26				0											
H27				0											
H28		▲ 299,848		▲ 299,848											
H29				0											
H30				0											
H31				0											
H32				0											
累計	765,588	▲ 299,848	458,921	6,819											

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
29	D	-	15	-	1	豊間地区津波復興拠点整備事業	平地区豊間	市	市	直接	廃止	50,000	24	~	24	H23	3,750	0	3,750	24年11月、整備計画策定業務発注。25年2月終了。	
																H24	33,750	3,741	30,009		
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	37,500	0	3,741		33,759
																30	D	-	15		-
H24	323,325	123,295	200,030																		
H25	1,138,350	854,109	284,241																		
H26	2,425,668	2,426,634	▲ 966																		
H27	485,097	664,682	▲ 179,585																		
H28		111,346	▲ 111,346																		
H29		▲ 124,283	▲ 124,283																		
H30			0																		
H31			0																		
H32			0																		
累計	4,376,190	▲ 124,283	4,180,066	71,841																	
31	D	-	17	-	1	久之浜都市再生事業計画案作成事業	久之浜地区久之浜	市	市	直接	完了	142,343	23	~	24					H23	
																H24		85,589	▲ 85,589		
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	106,757	0	106,655	102	
																32	D	-	17	-	2
H24	1,007,649	102,615	905,034																		
H25			0																		
H26			0																		
H27		▲ 103,812	▲ 103,812																		
H28		▲ 801,221	▲ 801,221																		
H29			0																		
H30			0																		
H31			0																		
H32			0																		
累計	1,007,649	▲ 905,033	102,615	1																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
33	D	-	17	-	3	薄磯都市再生 事業計画案作 成事業	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	123,455	23 ~ 24	H23	92,591		24,711	67,880	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。24年11月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年7月、地質調査業務発注。25年1月終了。 24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。 24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。															
														H24			67,743	▲ 67,743																
														H25				0																
														H26				0																
														H27				0																
														H28				0																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	92,591	0	92,454	137																
														34	D	-	17	-		4	薄磯緊急防災 空地整備事業	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	305,233	24 ~ 24	H23				0	24年12月、用地取得開始。25年1月終了。
																													H24	373,440		31,642	341,798	
H25				0																														
H26				0																														
H27				0																														
H28		▲ 144,514		▲ 144,514																														
H29				0																														
H30				0																														
H31				0																														
H32				0																														
累計	373,440	▲ 144,514	31,642	197,284																														
35	D	-	17	-	5	豊間都市再生 事業計画案作 成事業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	208,983	23 ~ 24						H23										156,737		57,408	99,329	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。25年3月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。 24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。	
																			H24												95,956	▲ 95,956		
														H25				0																
														H26				0																
														H27				0																
														H28				0																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	156,737	0	153,364	3,373																
														36	D	-	17	-	6	豊間緊急防災 空地整備事業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	495,183	24 ~ 24	H23				0		24年12月、用地取得開始。25年1月終了。
																												H24	371,387		61,107	310,280		
H25				0																														
H26				0																														
H27				0																														
H28				0																														
H29				0																														
H30				0																														
H31				0																														
H32				0																														
累計	371,387	0	61,107	310,280																														
37	D	-	17	-	7	小名浜港背後 地被災市街地 復興土地区画 整理事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	509,500	23 ~ 28															H23	6,300		0	6,300	24年7月、測量業務発注。25年3月終了。 24年12月、区画道路詳細設計業務発注。25年8月完了。 25年3月、整地設計業務発注。25年8月完了。 25年12月、区画道路2号線外整備工事発注。 27年3月終了。 25年10月、移転補償開始。27年3月終了。 26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了。	
																												H24	137,175		15,140	122,035		
														H25	51,450		87,223	▲ 35,773																
														H26	153,225		50,641	102,584																
														H27	33,975		14,633	19,342																
														H28			0	0																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	382,125	0	167,637	214,488																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
38	D - 17 - 8	小浜都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	23,360	23 ~ 24	H23	17,520		10,552	6,968	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。
										H24			6,793	▲ 6,793	24年5月、測量業務発注。25年3月終了。
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	17,520	0	17,345	175	
										H23				0	
										H24	75,000		0	75,000	25年に繰越して実施。
H25			15,438	▲ 15,438	25年4月、用地取得開始。25年6月終了。										
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
H31				0											
H32				0											
累計	75,000	0	15,438	59,562											
40	D - 17 - 10	岩間都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	196,571	23 ~ 24	H23	147,428		24,727	122,701	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。25年3月終了。
										H24			69,535	▲ 69,535	24年11月、地質調査業務発注。25年3月終了。 24年12月、概略換地設計業務発注。25年3月終了。 24年12月、建物等調査算定業務発注。25年3月終了。
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	147,428	0	94,262	53,166	
										H23				0	
										H24	295,124		53,771	241,353	24年12月、用地取得開始。平成25年3月終了。
H25				0											
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
H31				0											
H32				0											
累計	295,124	0	53,771	241,353											
42	D - 20 - 1	久之浜地区防 災拠点施設 (津波避難ビ ル)整備事業	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	完了	908,742	24 ~ 27	H23				0	24年8月、基本構想作成業務発注。24年12月終了。 24年8月、造成測量設計業務発注。25年3月終了。
										H24	69,048		41,173	27,875	24年2月、用地取得開始。25年3月終了。
										H25	46,763		56,675	▲ 9,912	25年4月、基本・実施設計発注 25年5月、地質調査発注。25年10月終了。 25年10月、造成工事発注。26年3月終了。
										H26	538,413		530,164	8,249	26年8月、新築工事監理委託発注。28年2月完了。 26年8月、新築杭打工事発注。28年2月完了。 26年9月、新築工事発注。28年2月完了。 26年9月、新築電気設備工事発注。28年2月完了。 26年9月、新築機械設備工事発注。28年2月完了。
										H27	27,330		26,467	863	27年9月、新築屋外整備工事発注。28年2月完了。
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	681,554	0	654,479	27,075	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
43	D	-	22	-	1	豊間地区津波 防災公園整備 事業(施設整 備)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	1,802,445	24 ~ 30	H23	26,250		0	26,250	24年6月、測量業務発注。25年1月終了。 24年7月、基本計画・基本設計業務発注。25年1月終了。 24年9月、補償物件調査業務発注。25年1月終了。 25年2月、実施設計業務発注。25年9月終了。
														H24	48,750		61,583	▲ 12,833	25年12月、公園整備事業業務発注。27年3月終了。 (H26分:213,749千円 H27分:224,999千円)
														H25	213,750		438,748	▲ 224,998	26年9月及び27年3月公園整備事業業務変更契約。28年3月終了。
														H26	661,603		436,603	225,000	28年3月、公園整備事業業務変更契約(期間延長)。 (27年度交付額分:28年度変更契約予定)
														H27	236,219		0	236,219	28年6月公園整備事業業務変更契約 (27年度交付額分 + 過年度残分: 249,635千円)
														H28		165,261	414,896	▲ 249,635	29年2月事業間流用 29年3月公園整備事業業務変更契約(事業間流用分の増額及び期間 延長)
														H29			0	0	30年3月公園整備事業業務変更契約(期間延長)
														H30			▲ 104,120	104,120	31年3月公園整備事業業務変更契約(減額)。平成31年3月終了。
														H31			0	0	
														H32			0	0	
累計	1,186,572	165,261	1,247,710	104,123															
44	D	-	23	-	1	末続防災集団 移転促進事業	久之浜地 区末続	市	市	直接	完了	347,388	24 ~ 30	H23	15,300		4,898	10,402	24年3月、事業計画等業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。 24年12月、用地取得開始。25年2月終了。 25年3月移転補償開始。28年3月終了。
														H24	193,172		25,335	167,837	25年11月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。 26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了。
														H25	92,940		137,503	▲ 44,563	26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。 26年11月、住宅団地整備工事終了。 26年12月、宅地引渡し開始。27年3月終了。
														H26			21,992	▲ 21,992	移転補助継続中。
														H27			11,847	▲ 11,847	移転補助継続中。
														H28			223	▲ 223	移転補助継続中。
														H29			0	0	移転補助継続中。
														H30			▲ 19,353	19,353	移転補助の終了。宅地造成費分戻入
														H31			0	0	
														H32			0	0	
累計	301,412	0	182,445	118,967															
45	D	-	23	-	2	金ヶ沢防災集 団移転促進事 業	久之浜地 区金ヶ沢	市	市	直接	完了	379,790	23 ~ 30	H23	15,100		6,748	8,352	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。 25年2月、用地取得開始。28年3月終了。
														H24	237,003		22,928	214,075	25年5月、住宅団地盛土運搬工事発注。25年8月終了。 25年10月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。 26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了。
														H25	77,694		152,352	▲ 74,658	26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。 26年12月、住宅団地整備工事終了。 27年1月、宅地引渡し開始。27年8月終了。
														H26			66,074	▲ 66,074	移転補助継続中。
														H27			7,741	▲ 7,741	移転補助継続中。
														H28			5,573	▲ 5,573	移転補助継続中。
														H29			0	0	移転補助継続中。
														H30			▲ 45,495	45,495	移転補助の終了。宅地造成費分戻入
														H31			0	0	
														H32			0	0	
累計	329,797	0	215,921	113,876															
46	D	-	23	-	3	錦町須賀防災 集団移転促進 事業	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	1,001,328	23 ~ 30	H23	37,500		7,953	29,547	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。 24年10月、測量調査業務発注。25年3月終了。 24年12月、用地取得開始。25年3月終了。 24年12月、移転補償費開始。28年3月終了。
														H24	605,867		289,429	316,438	25年9月、飲用水給水施設整備工事発注。26年3月終了。 移転補助継続中。28年3月終了。
														H25	226,544		368,433	▲ 141,889	移転補助継続中。
														H26			84,670	▲ 84,670	移転補助継続中。
														H27			324	▲ 324	移転補助継続中。
														H28			4,663	▲ 4,663	移転補助継続中。
														H29			0	0	移転補助継続中。
														H30			▲ 190,249	190,249	移転補助の終了。宅地造成費分戻入
														H31			0	0	
														H32			0	0	
累計	869,911	0	565,223	304,688															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
47	D	-	1	-	5	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町末続片倉末続停車場線	県	県	直接	廃止	36,885	23 ~ 26	H23				0	0	廃止。															
														H24	29,508			0	29,508																
														H25					0																
														H26					0																
														H27					0																
														H28					0																
														H29					0																
														H30					0																
														H31					0																
														H32					0																
														累計	29,508	0	0	0	29,508																
														48	D	-	1	-	6		道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町久之浜久之浜港線	県	県	直接	完了	1,601,750	24 ~ 29	H23				0	0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計。 27年3月、橋梁下部工事発注。 28年3月、橋梁下部工事実施。 29年3月、橋梁上部工事実施。 30年3月完了
																													H24	25,508			0	25,508	
H25	175,916		27,930		147,986																														
H26	190,576		267,899		▲ 77,323																														
H27	982,400		422,434		559,966																														
H28	0		521,606		▲ 521,606																														
H29			7,171		▲ 7,171																														
H30		▲ 86,800			▲ 86,800																														
H31		▲ 6,200			▲ 6,200																														
H32					0																														
累計	1,374,400	▲ 83,000	1,247,040		34,360																														
49	D	-	1	-	7	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小浜町泉岩間植田線	県	県	直接	完了	695,000	24 ~ 29							H23												0	0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計。 27年3月、橋梁工事発注。 28年3月、橋梁工事実施。 29年3月、用地補償、道路改良工事実施。 29年10月完了	
																				H24									21,131		5,302		15,829		
														H25	240,000		26,927		213,073																
														H26	147,434		238,633		▲ 91,199																
														H27	147,434		274,349		▲ 126,915																
														H28	0		1,860		▲ 1,860																
														H29			0		0																
														H30					0																
														H31					0																
														H32					0																
														累計	555,999	0	547,071		8,928																
														50	◆ D	-	22	-	2	防災緑地基本計画策定事業	いわき市	県	県	直接	完了	200,000	23 ~ 25	H23	160,000				160,000		25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施 25年11月、防災緑地マネジメント検討業務実施 26年9月完了
																												H24			116,049		▲ 116,049		
H25			18,592		▲ 18,592																														
H26			11,502		▲ 11,502																														
H27					0																														
H28					0																														
H29					0																														
H30					0																														
H31					0																														
H32					0																														
累計	160,000	0	146,143		13,857																														
65	D	-	12	-	1	沼ノ内地域津波避難ビル耐震化事業	平地区	市	市	直接	完了	46,098	24 ~ 25															H23				0	0	24年10月、実施設計業務発注。25年5月終了。 25年5月、実施設計業務終了。 25年11月、耐震化工事発注。26年3月終了。	
																												H24	30,732		2,485		28,247		
														H25			26,667		▲ 26,667																
														H26					0																
														H27					0																
														H28					0																
														H29					0																
														H30					0																
														H31					0																
														H32					0																
														累計	30,732	0	29,152		1,580																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
66	D	-	12	-	2	四倉公民館耐震化事業	四倉地区	市	市	直接	完了	29,598	24 ~ 27	H23				0	24年9月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。 24年10月、実施設計業務発注。26年2月終了。 25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。 27年3月、耐震補強工事発注。27年8月終了。 27年10月、耐震補強工事完了。															
														H24	2,874		2,870	4																
														H25	2,841		1,050	1,791																
														H26	14,016		12,816	1,200																
														H27			365	▲ 365																
														H28				0																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	19,731	0	17,101	2,630																
														67	D	-	21	-		1	四倉地区公共下水道事業	四倉地区	市	市	直接	完了	400,586	24 ~ 27	H23				0	24年9月、マンホールポンプ設備工事発注。25年8月終了。 24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。26年3月終了。 24年10月、管渠築造工事(第2工区)発注。25年8月終了。 24年10月、管渠築造工事(第3工区)発注。25年9月終了。 25年9月、管渠築造工事(第4工区)発注。27年2月終了。 25年12月、管渠築造工事(第5工区)発注。27年3月終了。 26年9月、管渠築造工事(第4工区)変更契約。27年2月終了。 26年10月、管渠築造工事(第5工区)変更契約。27年3月終了。 26年5月、管渠築造関連工事発注。26年7月終了。 26年9月、管渠築造工事(第6工区)発注。28年3月終了。 26年10月、管渠築造工事(第7工区)発注。28年3月終了。 26年1月、管渠築造工事(第8工区)発注。27年2月終了。 27年3月、管渠築造工事(第9工区)発注。27年3月終了。 28年3月、管渠築造工事(第6工区)変更契約。28年3月終了。 28年2月、管渠築造工事(第7工区)変更契約。28年2月終了。
																													H24	84,075		75,832	8,243	
H25	122,250		117,105	5,145																														
H26	94,114		107,502	▲ 13,388																														
H27			0	0																														
H28				0																														
H29				0																														
H30				0																														
H31				0																														
H32				0																														
累計	300,439	0	300,439	0																														
68	◆ D	-	17	-	7 - 1	小名浜公民館耐震化事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	219,107	24 ~ 27						H23													0	24年8月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。 25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。 26年6月、ケーブル移設、イントラ配線変更業務発注。26年7月終了。 26年8月、電話設備等移設業務発注。26年8月終了。 26年8月、臨時駐車場整備工事発注。26年9月終了。 26年8月、耐震補強工事発注。27年10月完了。 27年4月、イントラ配線変更、光ケーブル、電話設備移設業務発注。27年5月終了。 27年9月、耐震補強工事完了。	
																			H24										8,268		5,583	2,685		
														H25	5,119		4,620	499																
														H26	161,898		104,800	57,098																
														H27			701	▲ 701																
														H28				0																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	175,285	0	115,704	59,581																
														69	◆ D	-	17	-	11 - 1	植田公民館耐震化事業	勿来地区	市	市	直接	完了	88,997	24 ~ 27	H23				0		24年8月、地震補強計画設計委託。25年3月終了。 25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。 26年6月、イントラ配線変更業務発注。26年7月終了。 26年8月、電話設備等移設業務発注。26年8月終了。 26年8月、耐震補強工事発注。27年10月完了。 27年8月、イントラ配線変更、電話設備移設業務発注。27年8月終了。 27年9月、耐震補強工事完了。
																												H24	6,735		5,544	1,191		
H25	4,860		3,528	1,332																														
H26	59,601		38,571	21,030																														
H27			309	▲ 309																														
H28				0																														
H29				0																														
H30				0																														
H31				0																														
H32				0																														
累計	71,196	0	47,952	23,244																														
70	◆ D	-	17	-	11 - 2	金山・岩間・小浜地区第2次避難所耐震化事業	勿来地区	市	市	直接	完了	23,000	24 ~ 25															H23				0	24年9月、補強工事設計業務発注。25年3月終了。 25年11月、補強工事発注。26年2月竣工。	
																												H24	4,800		1,890	2,910		
														H25	13,600		5,964	7,636																
														H26				0																
														H27				0																
														H28				0																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	18,400	0	7,854	10,546																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	1	2	3	4	5	6																																
71	◆	D	-	21	-	1	-	四倉地区公共 下水道末端管 渠整備事業	市	市	直接	完了	242,355	24	~	27	H23			0	24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。26年3月終了。 24年10月、管渠築造工事(第2工区)発注。25年8月終了。																	
																	H24	26,720		24,804	1,916	24年10月、管渠築造工事(第3工区)発注。25年9月終了。																
																	H25	50,400		40,808	9,592	25年9月、管渠築造工事(第4工区)発注。27年2月終了。 25年12月、管渠築造工事(第5工区)発注。27年3月終了。																
																	H26	116,764		128,271	▲ 11,507	26年9月、管渠築造工事(第4工区)変更契約。27年2月終了。 27年3月、管渠築造工事(第5工区)変更契約。27年3月終了。 26年9月、管渠築造工事(第6工区)発注。28年3月終了。 26年10月、管渠築造工事(第7工区)発注。28年3月終了。 26年8月、管渠築造工事(第8工区)発注。27年2月終了。 26年8月、管渠築造工事(第9工区)発注。27年3月終了。																
																	H27			0	0	28年3月、管渠築造工事(第6工区)変更契約。28年3月終了。 28年2月、管渠築造工事(第7工区)変更契約。28年2月終了。																
																	H28			0	0																	
																	H29			0	0																	
																	H30			0	0																	
																	H31			0	0																	
																	H32			0	0																	
																	累計	193,884	0	193,883	1																	
																	72	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	岩間町 泉岩間植 田線	県	県	直接	完了	610,000	24	~	28	H23			0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																																		H24	12,000		5,665	6,335
H25	160,000		26,192	133,808	26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去。																																	
H26	160,000		161,039	▲ 1,039	27年1月、道路改良工事発注済。																																	
H27	156,000		207,700	▲ 51,700	28年3月、道路改良工事実施。																																	
H28	0		76,493	▲ 76,493	29年3月、道路改良工事実施。																																	
H29			0	0	29年10月完了																																	
H30			0	0																																		
H31			0	0																																		
H32			0	0																																		
累計	488,000	0	477,089	10,911																																		
73	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	完了	1,970,000	24	~	30																		H23			0	25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施。
																																		H24	776,000		23,001	752,999
																	H25	320,000		192,580	127,420	26年3月、用地交渉実施。電線共同溝設計完了。																
																	H26	312,000		851,706	▲ 539,706	27年3月、用地交渉実施。電線共同溝・改良舗装工着手																
																	H27	168,000		101,833	66,167	28年3月、用地補償。舗装改良工事実施																
																	H28			312,242	▲ 312,242	29年3月、用地補償。電線共同溝・改良工事実施																
																	H29			94,638	▲ 94,638	30年3月、用地補償。電線共同溝・改良工事実施																
																	H30			0	0	30年11月完了																
																	H31			0	0																	
																	H32			0	0																	
																	累計	1,576,000	0	1,576,000	0																	
																	74	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(平 作町)	平地区作 町	市	市	直接	完了	1,324,405	24	~	26	H23			0	24年10月、用地取得に係る調査測量業務発注。24年11月終了。 24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。
																																		H24	528,525		165,809	362,716
H25	299,708		862,029	▲ 562,321	25年4月、新築工事監理業務発注。26年8月終了。 25年8月、新築工事発注。26年8月終了。 (H25分契約額:603,000千円 H26分契約額:259,029千円)																																	
H26	330,619		13,129	317,490	26年6月、新築工事変更契約。26年8月終了。 26年7月、新築ガス管支障移転工事発注。26年7月終了。																																	
H27			0	0																																		
H28			0	0																																		
H29			0	0																																		
H30			0	0																																		
H31			0	0																																		
H32			0	0																																		
累計	1,158,852	0	1,040,967	117,885																																		

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
75	D	-	4	-	7	災害公営住宅 整備事業(小 名浜)	小名浜地区	市	市	直接	完了	5,504,982	24	~	27	H23			0	24年12月、造成測量調査設計業務発注。25年12月終了。 24年12月、水路復元工事発注。25年1月終了。 25年3月、境界確定・地積測量業務発注。25年3月終了。	
																H24	1,033,678		29,869	1,003,809	
																H25	2,328,592		4,059,106	▲ 1,730,514	25年4月、新築工事設計業務発注。26年1月終了。 25年5月、新築工事地質調査業務発注。25年8月終了。 25年9月、第一次造成工事発注。26年3月終了。 26年2月、新築工事監理業務発注。27年10月終了。 26年2月、新築杭打工事発注。26年7月終了。 26年3月、新築工事発注。27年9月終了。 (H25分契約額:1,841,805千円 H26分契約額:761,947千円 H27分契約額:1,103,029千円) 26年3月、配水管新設工事発注。26年5月終了。
																H26	1,584,100		299,294	1,284,806	26年5月、敷地造成修正設計委託発注。26年9月終了。 26年7月、新築杭打工事変更契約。26年7月終了。 26年5月、配水管新設工事変更契約。26年5月終了。 26年4月、第二次造成工事発注。27年1月終了。 26年6月、第三次造成工事発注。27年3月終了。 26年10月、第四次造成工事発注。27年8月終了。
																H27	638,388	▲ 253,898	148,984	235,506	27年6月、新築工事変更契約。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年9月終了。 27年6月、第五次造成工事発注。27年9月終了。 27年7月、第四次造成工事変更契約。27年8月終了。 27年8月、新築電気設備工事変更契約(第1工区)。27年9月終了。 27年9月、新築給排水衛生設備工事変更契約(第1工区)。27年9月終了。
																H28				0	
																H29		▲ 767,901		▲ 767,901	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計	5,584,758	▲ 1,021,799	4,537,253	25,706																	
76	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業(佐 糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	1,857,860	24	~	27	H23			0	24年9月、不動産鑑定業務発注。24年11月終了。	
																H24	427,303		1,045	426,258	
																H25	414,806		247,692	167,114	25年9月、不動産鑑定業務発注。25年10月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年2月、造成工事発注。26年5月終了。
																H26	416,146		1,198,712	▲ 782,566	26年6月、新築工事監理委託発注。27年9月終了。 26年5月、造成工事変更契約。26年5月終了。 26年6月、新築工事発注。27年8月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年7月、新築ガス設備工事発注。27年8月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年8月終了。 26年6月、新築電気設備工事発注。27年8月終了。
																H27	367,370		18,719	348,651	27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年8月終了。 27年7月、テレビ電波障害対策工事発注。27年8月終了。
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計	1,625,625	0	1,466,168	159,457																	
77	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	2,096,805	24	~	25	H23			0	24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。 25年3月、新築杭打工事(第1工区)発注。25年7月終了。 25年3月、新築杭打工事(第2工区)発注。25年7月終了。	
																H24	1,255,020		384,213	870,807	
																H25	227,113		1,142,527	▲ 915,414	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。 25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。
																H26	352,569		0	352,569	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計	1,834,702	0	1,526,740	307,962																	
78	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(勿 来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	1,909,197	24	~	26	H23			0	24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年5月終了。	
																H24	1,321,695		245,622	1,076,073	
																H25	259,558		1,245,083	▲ 985,525	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年12月終了。 (H25分契約額:823,896千円 H26分契約額:361,603千円)
																H26	401,236		26,048	375,188	26年12月、新築工事変更契約。26年12月終了。 26年9月、新築電気設備工事変更契約。26年12月終了。 26年10月、給排水衛生設備工事変更契約。26年12月終了。 26年10月、給湯器設置工事変更契約。26年12月終了。
																H27	0			0	
																H28				0	
																H29		▲ 311,942		▲ 311,942	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計	1,982,489	▲ 311,942	1,516,753	153,794																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
79	D - 4 - 11	災害公営住宅 整備事業(常 磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	637,127	24 ~ 25	H23				0	24年9月、建築工事設計業務発注。24年12月終了。 24年10月、建築杭打工事発注。25年2月終了。 24年11月、建築工事監理業務発注。26年3月終了。 24年11月、建築工事発注。26年3月終了。 24年12月、電気設備工事発注。26年3月終了。 24年12月、給排水衛生設備工事発注。26年3月終了。 24年12月、ガス設備工事発注。26年3月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:232,168千円 H25分契約額:201,114千円)
										H24	291,706		460,292	▲ 168,586	
										H25	265,779		16,655	249,124	26年2月完成。
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	557,485	0	476,947	80,538	
										H23				0	
										H24	59,062		58,275	787	24年8月、事業計画策定業務発注。25年9月終了。
H25	11,655		11,585	70	25年9月、事業計画策定業務終了。 25年4月、防災まちづくり計画策定業務発注。26年3月完了。										
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
H31				0											
H32				0											
累計	70,717	0	69,860	857											
81	D - 23 - 4	走出防災集団 移転促進事業 (事業計画策 定分)	小名浜地 区走出	市	市	直接	完了	6,500	24 ~ 24	H23				0	24年10月、権利等調査業務発注。25年1月終了。 25年2月、測量設計調査業務発注。25年3月終了。
										H24	4,875		3,544	1,331	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	4,875	0	3,544	1,331	
										H23				0	
										H24	27,037		0	27,037	25年に繰越して実施。
H25	184,940		37,378	147,562	24年12月、用地取得開始。26年10月終了。 26年9月、住宅団地整備工事発注。26年12月終了。 26年12月、住宅団地確定測量業務発注。27年2月終了。 用地取得継続中。28年3月終了。										
H26			49,435	▲ 49,435											
H27			9,388	▲ 9,388	27年4月、用地取得終了。										
H28			0	0	移転補助継続中。										
H29			0	0	移転補助継続中。										
H30			▲ 11,093	11,093	移転補助の終了。宅地造成費戻入										
H31				0											
H32				0											
累計	211,977	0	85,108	126,869											
83	◆ D - 4 - 6 - 1	災害公営住宅 整備事業(既 存建物解体)	平地区作 町	市	市	直接	完了	76,396	24 ~ 24	H23				0	24年9月、解体工事発注。25年3月終了。
										H24	61,116		57,365	3,751	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	61,116	0	57,365	3,751	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
85	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平豊間 豊間四倉線	県	県	直接	完了	1,117,200	24	24	12,000		0	12,000	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
															25	32,000		31,337	663	25年11月、URへ道路整備業務発注。26年3月、橋梁実施設計。
															26	390,400		762,336	▲ 371,936	27年3月、URへ橋梁工事発注。
															27	647,065		89,556	557,509	28年3月、道路改良工事実施。
															28	▲ 187,705		775	▲ 188,480	
															29			9,756	▲ 9,756	30年3月完了
															H29					
															H30					
															H31					
															H32					
															累計	893,760	0	893,760	0	
															H23					
															H24	4,000		0	4,000	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
H25	8,000		6,720	1,280	25年11月、URへ道路整備業務発注															
H26	207,200		89,856	117,344	27年3月、UR業務継続															
H27	94,400		192,975	▲ 98,575	28年3月、道路改良工事実施。															
H28	0		16,871	▲ 16,871	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。															
H29																				
H30																				
H31																				
H32																				
累計	313,600	0	306,422	7,178																
87	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業(市分)	市	市	-	継続	13,079,219	24	24	3,049,867		56,408	2,993,459		
														25	763,815		914,585	▲ 150,770		
														26	486,793		1,575,141	▲ 1,088,348		
														27	8,129,061		377,961	7,751,100		
														28	0		562,901	▲ 562,901		
														29	0		671,381	▲ 671,381		
														H30		▲ 867,551	691,637	▲ 1,559,188		
														H31		▲ 1,098,613	488,591	▲ 1,587,204		
														H32			654,053	▲ 654,053		
														累計	12,429,536	▲ 1,966,164	5,992,658	4,470,714		
														H23						
														H24	112,500		10,875	101,625	25年3月、詳細設計実施。	
														H25	360,000		75,638	284,362	25年11月、構造物取り壊し。	
H26	195,000		161,744	33,256	27年3月、造成盛土工事、植栽工事施工															
H27	652,500		176,633	475,867	28年2月、園路工施工															
H28			179,673	▲ 179,673	28年9月、植栽工施工															
H29			146,155	▲ 146,155	30年3月、園路工、植栽工施工															
H30			111,585	▲ 111,585	31年3月、園路工、植栽工施工															
H31			43,394	▲ 43,394	1年7月、園路工、植栽工施工完了、台帳整備R2継続															
H32			2,055	▲ 2,055																
累計	1,320,000	0	907,752	412,248																
89	D	-	22	-	3	-	都市公園事業(久之浜地区防災緑地)※用地費	久之浜地区	県	県	直接	完了	3,950,000	24	24	900,000		396,406	503,594	25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。
															25	880,000		886,000	▲ 6,000	25年9月、公共施設管理者負担金H25年度分完了。
															26	853,333		365,443	487,890	27年3月、公共施設管理者負担金H26年度一部支払
															27			438,673	▲ 438,673	28年3月、公共施設管理者負担金H27年度一部支払
															28			210,989	▲ 210,989	29年3月、公共施設管理者負担金H28年度一部支払
															29			40,980	▲ 40,980	30年3月、公共施設管理者負担金H29年度一部支払
															H30			1,473	▲ 1,473	30年12月、公共施設管理者負担金H29年度完了。
															H31					
															H32					
															累計	2,633,333	0	2,339,964	293,369	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
90	D	-	22	-	4	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	完了	1,370,000	24	~	H23			0	25年3月、詳細設計実施。														
														31	H24	112,500		11,393	101,107														
														H25	311,250		36,569	274,681															
														H26			38,380	▲ 38,380															
														H27	603,750		63,876	539,874															
														H28			167,871	▲ 167,871															
														H29			150,694	▲ 150,694															
														H30			192,301	▲ 192,301															
														H31			4,993	▲ 4,993															
														H32				0															
														累計	1,027,500	0	666,077	361,423															
														91	D	-	22	-	5	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※用地費	四倉地区	県	県	直接	完了	1,582,000	24	~	H23			0	未執行
																												31	H24	633,333		0	633,333
H25	390,000		0	390,000																													
H26	390,000	▲ 359,000	81,040	▲ 50,040																													
H27			35,237	▲ 35,237																													
H28			289,596	▲ 289,596																													
H29			2,376	▲ 2,376																													
H30			0	0																													
H31			0	0																													
H32			0	0																													
累計	1,413,333	▲ 359,000	408,249	646,084																													
92	D	-	22	-	6	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	240,000	24															~	H23			0	25年3月、詳細設計実施。
																												30	H24	30,000		9,873	20,127
														H25	15,000		12,620	2,380															
														H26	37,500		15,188	22,312															
														H27	172,500		31,067	141,433															
														H28			23,895	▲ 23,895															
														H29		▲ 75,000	62,526	▲ 137,526															
														H30			1,861	▲ 1,861															
														H31			0	0															
														H32			0	0															
														累計	255,000	▲ 75,000	157,030	22,970															
														93	D	-	22	-	7	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	690,000	24	~	H23			0	25年3月、用地交渉実施
																												28	H24	173,333		0	173,333
H25	186,666		118,762	67,904																													
H26	100,000		110,545	▲ 10,545																													
H27			14,024	▲ 14,024																													
H28			12,371	▲ 12,371																													
H29			0	0																													
H30			0	0																													
H31			0	0																													
H32			0	0																													
累計	459,999	0	255,702	204,297																													
94	D	-	22	-	8	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	完了	640,000	24															~	H23			0	25年3月、詳細設計実施
																												30	H24	52,500		15,378	37,122
														H25	75,000		39,521	35,479															
														H26	82,500		88,614	▲ 6,114															
														H27	420,000		20,645	399,355															
														H28			50,194	▲ 50,194															
														H29		▲ 150,000	107,254	▲ 257,254															
														H30			117,341	▲ 117,341															
														H31			0	0															
														H32			0	0															
														累計	630,000	▲ 150,000	438,947	41,053															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
95	D	-	22	-	9	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	完了	1,220,000	24	H23				0	25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施														
														H24	286,666			286,666															
														H25	286,666		370,767	▲ 104,101	25年9月、公共施設管理者負担金H25年度分完了。														
														H26	260,000		301,642	▲ 41,642	27年3月、公共施設管理者負担金H26年度一部支払														
														H27			22,147	▲ 22,147	28年3月、公共施設管理者負担金H27年度支払完了。														
														H28				0															
														H29			0	0															
														H30			0	0															
														H31			0	0															
														H32			0	0															
														累計	813,332	0	694,556	118,776															
														96	D	-	22	-	10	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	完了	1,610,000	24	H23				0	25年3月、詳細設計実施
																												H24	127,500		15,900	111,600	25年11月、発注者支援
H25	172,500		55,820	116,680	27年3月、造成盛土工事施工																												
H26	142,500		128,535	13,965	28年2月、園路植栽工施工																												
H27	540,000		16,951	523,049	29年1月、植栽工施工																												
H28			153,613	▲ 153,613	30年3月、園路工、植栽工施工																												
H29		225,000	251,492	▲ 26,492	31年3月、園路工、植栽工施工、施設台帳整備実施																												
H30			495,421	▲ 495,421																													
H31				0																													
H32				0																													
累計	982,500	225,000	1,117,732	89,768																													
97	D	-	22	-	11	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	完了	3,810,000	24															H23				0	25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施
																												H24	820,000			820,000	25年9月、公共施設管理者負担金H25年度分完了。
														H25	846,666		999,356	▲ 152,690	27年3月、公共施設管理者負担金H26年度一部支払														
														H26	873,333		388,010	485,323	28年3月、公共施設管理者負担金H27年度支払完了。														
														H27			594,573	▲ 594,573															
														H28				0															
														H29			0	0															
														H30			0	0															
														H31			0	0															
														H32			0	0															
														累計	2,539,999	0	1,981,939	558,060															
														98	D	-	22	-	12	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	完了	750,000	24	H23				0	25年3月、詳細設計実施
																												H24	45,000		6,593	38,407	25年12月、盛土工発注
H25	67,500		43,194	24,306	27年3月、盛土造成工事実施																												
H26	75,000		39,070	35,930	27年7月、盛土工施工																												
H27	375,000		57,296	317,704	29年3月、園路工施工																												
H28			70,882	▲ 70,882	30年3月、園路工施工																												
H29			59,639	▲ 59,639	31年3月、園路工、植栽工施工																												
H30			97,005	▲ 97,005	1年7月完了																												
H31			2,128	▲ 2,128																													
H32				0																													
累計	562,500	0	375,807	186,693																													
99	D	-	22	-	13	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	完了	788,000	24															H23				0	未執行
																												H24	26,666			26,666	用地交渉実施
														H25	73,333		22,588	50,745	用地交渉実施														
														H26	66,666	359,000	97,991	327,675	27年11月、用地買収実施														
														H27			96,463	▲ 96,463	29年1月、物件補償実施														
														H28			117,487	▲ 117,487	29年11月、物件移転補償														
														H29			22,675	▲ 22,675															
														H30				0															
														H31				0															
														H32				0															
														累計	166,665	359,000	357,204	168,461															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	◆	D	-	4	-	1																																
106	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	完了	84,000	26	~	26	H23			0																		
																	H24			0																		
																	H25	67,200		0	67,200	26年度に繰越して実施。																
																	H26			17,039	▲17,039	26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。																
																	H27				0																	
																	H28				0																	
																	H29				0																	
																	H30				0																	
																	H31				0																	
																	H32				0																	
																	累計	67,200	0	17,039	50,161																	
																	107	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(四倉)	四倉地区	市	市	直接	完了	90,000	25	~	26	H23			0	
																																		H24			0	
H25	72,000		24,238	47,762	26年3月契約、26年9月終了。																																	
H26			▲5,988	5,988	26年12月、駐車場照明設備設置工事発注。27年3月終了。																																	
H27				0																																		
H28				0																																		
H29				0																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	72,000	0	18,250	53,750																																		
108	◆	D	-	4	-	3	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	24,000	25	~	25																		H23			0	
																																		H24			0	
																	H25	19,200		7,480	11,720	26年3月、本体工事とともに完了。																
																	H26				0																	
																	H27				0																	
																	H28				0																	
																	H29				0																	
																	H30				0																	
																	H31				0																	
																	H32				0																	
																	累計	19,200	0	7,480	11,720																	
																	109	◆	D	-	4	-	4	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	60,000	25	~	26	H23			0	
																																		H24			0	
H25	48,000		18,911	29,089	26年3月契約、26年9月終了。																																	
H26			▲4,155	4,155	26年9月終了。																																	
H27				0																																		
H28				0																																		
H29				0																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	48,000	0	14,756	33,244																																		
110	◆	D	-	4	-	5	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	114,000	25	~	26																		H23			0	
																																		H24			0	
																	H25	91,200		40,716	50,484	26年3月契約、26年10月終了。																
																	H26			▲13,609	13,609	26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年12月、照明設備設置工事発注。27年3月終了。																
																	H27				0																	
																	H28				0																	
																	H29				0																	
																	H30				0																	
																	H31				0																	
																	H32				0																	
																	累計	91,200	0	27,107	64,093																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																								
	1	2	3	4	5							25	26																														
111	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(常磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	9,600	25	~	25	H23				0	25年12月発注、26年2月完成。																			
																			H24				0																				
																			H25	7,680		5,893	1,787																				
																			H26				0																				
																			H27				0																				
																			H28				0																				
																			H29				0																				
																			H30				0																				
																			H31				0																				
																			H32				0																				
																			累計	7,680	0	5,893	1,787																				
																			H23				0																				
																			H24	219,542		1,125	218,417		24年12月、不動産鑑定業務発注。25年3月終了。																		
112	D	-	4	-	12	-	12	災害公営住宅 整備事業(勿 来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	1,905,428	24	~	27	H23				0	25年5月、新築工事地質調査設計業務発注。25年10月終了。 25年6月、敷地造成測量調査設計業務発注。25年9月終了。 25年6月、新築工事設計業務発注。26年2月終了。 25年10月、新築杭打工事発注。26年2月終了。 25年12月、新築工事発注。26年12月終了。 (H25分契約額:287,835千円 H26分契約額:251,640千円) 26年1月、新築電気設備工事発注。26年12月終了。 26年2月、新築工事監理業務発注。26年12月終了。 26年2月、新築ガス設備工事発注。26年12月終了。 26年2月、新築給排水衛生設備工事発注。26年12月終了。 26年3月、造成工事発注。26年10月終了。																				
																		H24	857,951		884,150	▲ 26,199																					
																		H26	459,877		583,742	▲ 123,865																					
																		H27	129,876	▲ 12,064	15,628	102,184		26年6月、新築工事監理委託変更契約。27年12月終了。 26年10月、造成工事変更契約。26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年12月終了。 26年11月、ガス設備工事変更契約。27年3月終了。 26年11月、給排水衛生設備工事変更契約。27年3月終了。 26年7月、電気設備工事変更契約。26年12月終了。 26年6月、新築工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、電気設備工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、ガス設備工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年10月、給湯器設置工事発注。27年12月終了。 26年12月、土砂撤去工事発注。27年3月終了。																			
																		累計	1,667,246	▲ 12,064	1,484,645	170,537																					
																		H23				0																					
																		H24				0																					
																		H25	37,170		7,000	30,170		27年6月、新築工事変更契約(第二工区)。27年12月終了。 27年10月、新築電気設備(第二工区)変更契約。27年12月終了。																			
																		H26	15,930		195	15,735		25年5月補助申請(1件)、H26.3月完了。 25年10月補助申請(2件)、H26.8月完了。 25年10月補助申請(2件)の増額変更申請。27年2月完了																			
																		H27				0																					
																		H28		▲ 16,003		▲ 16,003																					
																		H29				0																					
																		H30				0																					
H31				0																																							
H32				0																																							
累計	53,100	▲ 16,003	7,195	29,902																																							
113	D	-	13	-	1	-	1	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(かけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	末続地区 金ヶ沢地区 走出地区	市	市	直接	完了	49,462	25	~	26	H23				0	25年5月補助申請(1件)、H26.3月完了。 25年10月補助申請(2件)、H26.8月完了。 25年10月補助申請(2件)の増額変更申請。27年2月完了																				
																		H24				0																					
																		H25	37,170		7,000	30,170																					
																		H26	15,930		195	15,735																					
																		H27				0																					
																		H28		▲ 16,003		▲ 16,003																					
																		H29				0																					
																		H30				0																					
																		H31				0																					
																		H32				0																					
																		累計	53,100	▲ 16,003	7,195	29,902																					
																		114	◆	D	-	15		-	2	-	1	小名浜背後地 津波避難シ ミュレーション 調査事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	12,000	24	~	25	H23				0	25年1月、シミュレーション調査業務発注。25年9月終了。 25年9月竣工。
																																						H24	9,600		9,492	108	
H25				0																																							
H26				0																																							
H27				0																																							
H28				0																																							
H29				0																																							
H30				0																																							
H31				0																																							
H32				0																																							
累計	9,600	0	9,492	108																																							
115	D	-	17	-	12	-	12	久之浜被災市 街地復興土地 区画整理事業	久之浜地 区	市	市	直接	完了	3,046,866	24	~	30						H23																		0	25年に繰越して実施。 25年12月、公共施設実施設計業務発注。26年10月終了。 26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了。 25年6月、移転補償開始。 26年9月、建物調査等調査業務終了。 26年12月、宅地造成工事発注。28年3月終了。 26年12月、構造物詳細設計業務委託発注。27年8月終了。 27年3月、公共施設設計業務終了。 その他、27年度に繰越して実施。 27年7月、宅地整地工事発注。29年10月終了予定。 27年10月、公共施設整備工事発注。29年10月終了予定。 29年3月、宅地整地工事終了。 30年3月、公共施設整備工事終了。 その他、30年度に繰越して実施。 30年10月、移転補償の終了。	
																							H24															193,938		34,835	159,103		
																		H25	500,032		431,850	68,182																					
																		H26	685,641		199,201	486,440																					
																		H27	905,536		842,626	62,910																					
																		H28			130,035	▲ 130,035																					
																		H29			131,907	▲ 131,907																					
																		H30			2,727	▲ 2,727																					
																		H31				0																					
																		H32				0																					
																		累計	2,285,147	0	1,773,181	511,966																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	17	12	1																																			
116	◆	D	-	17	-	12	-	1	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	完了	61,660	25	~	26	H23			0																
																			H24			0																
																			H25	49,328		48,834	494	25年5月、埋蔵文化財発掘調査業務発注。27年1月終了。														
																			H26			▲ 6,745	6,745	26年12月、埋蔵文化財発掘調査業務変更契約。27年1月終了。														
																			H27				0															
																			H28				0															
																			H29				0															
																			H30				0															
																			H31				0															
																			H32				0															
																			累計	49,328	0	42,089	7,239															
																			H23				0	25年3月、実施設計業務発注。25年12月終了。														
																			H24	87,360		41,496	45,864	26年に繰越して実施。														
H25	92,800		0	92,800	26年11月、建設工事(放流渠)発注。27年10月終了。 27年2月、建設工事(放流渠ゲート設備)発注。27年7月終了。 27年5月、建設工事(土木)発注。28年1月変更契約、28年9月終了予 定。																																	
H26			56,566	▲ 56,566	27年11月、建設工事(流入渠ゲート設備)発注。28年3月変更契約、28 年11月終了予定。 27年10月、建設工事(放流渠)変更契約。27年10月終了。 28年6月、建設工事(土木)変更契約、28年11月終了 予定。 28年9月、建設工事(建築)発注。29年3月変更契約、29年6月終了予 定。 28年8月、建設工事(雨水ポンプ設備)発注。30年3月終了予定。 28年7月、建設工事(電気設備)発注。28年12月変更契約、30年3月終 了予定。 28年12月、建設工事(建築機械設備)発注。29年2月変更契約。29年3 月変更契約、29年8月終了予定。 28年12月、建設工事(建設電気設備)発注。29年3月変更契約、29年8 月終了予定。 28年3月、建設工事(流水渠ゲート設備)変更契約、28年11月終了予 定。																																	
H27	877,528		255,493	622,035	29年6月、建設工事(建築)変更契約、29年7月終了。 29年11月、境内整備工事発注。30年3月終了。																																	
H28	0		304,493	▲ 304,493																																		
H29			19,498	▲ 19,498																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	1,057,688	0	677,546	380,142																																		
118	D	-	17	-	13		薄磯被災市街 地復興土地区 画整理事業	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	8,471,775	24	~	30	H23			0	25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了。																	
																	H24	86,366		31,950	54,416																	
																	H25	881,970		2,315,854	▲ 1,433,884	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他 26年度に繰越して実施。 25年9月、発掘調査業務発注。27年3月終了																
																	H26	2,790,453		1,140,168	1,650,285	26年7月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 その他、27年度に繰越して実施。 27年3月、発掘調査業務終了。																
																	H27	1,649,304		1,545,969	103,335	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。																
																	H28		945,735	1,116,360	▲ 170,625	28年6月、8月土地区画整理事業業務委託増額変更契約 その他、29年度に繰越して実施。																
																	H29			177,711	▲ 177,711	29年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 30年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 30年度に繰越して実施。																
																	H30			0	0	30年10月、土地区画整理事業業務委託の終了。																
																	H31				0																	
																	H32				0																	
																	累計	5,408,093	945,735	6,328,012	25,816																	
																	119	D	-	17	-	14		豊間被災市街 地復興土地区 画整理事業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	12,737,111	24	~	30	H23			0	25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了。
																																		H24	106,730		42,000	64,730
H25	1,453,591		3,218,236	▲ 1,764,645	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施。																																	
H26	4,412,669		1,423,414	2,989,255	26年7月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 その他、27年度に繰越して実施。																																	
H27	1,712,712		1,384,212	328,500	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。																																	
H28		1,867,128	3,049,070	▲ 1,181,942	28年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 29年3月、土地区画整理事業業務委託増額・工期変更契約。 その他、29年度に繰越して実施。																																	
H29			326,362	▲ 326,362	30年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 30年度に繰越して実施。																																	
H30			▲ 1,590,215	1,590,215	31年3月、土地区画整理事業業務委託の終了。																																	
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	7,685,702	1,867,128	7,853,079	1,699,751																																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
120	D-17-15	小浜被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	852,077	25～30	H23				0	
										H24				0	
										H25	201,031		0	201,031	26年度に繰越して実施。
										H26	382,014		204,345	177,669	26年11月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。 27年3月、橋梁新設工事発注。27年12月終了。 その他、27年度に繰越して実施。
										H27	56,012		292,308	▲ 236,296	支障物件移転補償継続。 27年8月、公共施設整備工事発注。 27年9月、橋梁新設工事発注。 27年11月、道路築造工事発注。 その他、28年度に繰越して実施。
										H28			50,230	▲ 50,230	支障物件移転補償継続。 28年6月、公共施設整備工事終了。 28年8月、公共施設整備工事(2工区)発注。29年10月終了予定。 28年11月、公共施設整備工事(3工区)発注。29年10月終了予定。 29年1月、橋梁新設工事(渚1号橋)終了。 29年3月、道路築造工事終了。 その他、29年度に繰越して実施。
										H29			44,311	▲ 44,311	29年6月、橋梁新設工事(渚2号橋)終了。 30年1月、公園整備工事発注。30年6月終了予定。 その他、30年度に繰越して実施。
										H30			5,205	▲ 5,205	30年5月、損失補償の終了。 31年3月、減価補償の終了。
										H31				0	
										H32				0	
										累計	639,057	0	596,399	42,658	
121	D-17-16	岩間被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	543,192	25～30	H23				0	
										H24				0	
										H25	141,765		49,211	92,554	25年12月、用地取得開始。26年9月終了。
										H26	207,713		87,655	120,058	26年6月、公共施設整備工事発注。27年3月終了。 その他、27年度に繰越して実施。
										H27	57,915		163,238	▲ 105,323	支障物件移転補償継続。 27年11月、宅地造成工事発注。 28年3月、公共施設整備工事発注。 その他、28年度に繰越して実施。
										H28			18,822	▲ 18,822	支障物件移転補償継続。 28年6月、公共施設整備工事(岩下3工区)発注。29年5月終了予定。 28年7月、宅地造成工事終了。 28年12月、公共施設整備工事(岩下1工区)終了。 その他、29年度に繰越して実施。
										H29			37,787	▲ 37,787	支障物件移転補償継続。 29年5月、公共施設整備工事(岩下3工区)終了。 29年12月、公園整備工事発注。30年6月終了予定。 その他、30年度に繰越して実施。
										H30			31,256	▲ 31,256	30年6月、公園整備工事終了。
										H31				0	
										H32				0	
										累計	407,393	0	387,969	19,424	
122	◆D-17-16-1	埋蔵文化財本発掘調査事業(岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	29,800	25～26	H23				0	
										H24				0	
										H25	23,840		18,810	5,030	25年7月、発掘調査業務発注。26年9月終了。
										H26			0	0	26年9月、発掘調査業務終了。
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	23,840	0	18,810	5,030	
123	◆D-20-1-1	久之浜公民館等解体・移転事業	久之浜地区	市	市	直接	完了	90,688	24～27	H23				0	24年12月、建材アスベスト分析業務発注。25年1月終了。
										H24	10,152		8,710	1,442	25年2月、移転先改修工事発注。25年5月完了。
										H25	46,785		30,594	16,191	25年3月、解体工事設計業務発注。25年4月完了。
										H26	3,420		3,062	358	25年7月、解体工事発注。25年9月終了。
										H27	12,191		10,009	2,182	26年4月、仮設事務所賃借。28年3月終了。
										H28				0	28年3月、仮設事務所復旧工事終了及び移転関係手続き等終了。
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	72,548	0	52,375	20,173	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
124	D	-	21	-	2	小名浜地区公共下水道事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	790,831	24 ~ 28	H23				0	25年3月、管渠実施設計業務発注。26年2月終了。	
														H24	13,800		13,230	570		25年11月、下水道施設撤去工事発注。26年2月終了。
														H25	95,400		93,865	1,535		25年12月、分流管渠実施設計業務発注。26年9月終了。 26年2月、合流管渠築造工事発注。27年2月終了。 26年2月、合流管渠築造関連工事発注。26年3月終了。
														H26	238,200		211,176	27,024		26年9月、合流準幹線築造管理委託発注。26年10月終了。 27年2月、合流管渠築造工事変更契約。27年2月終了。 26年8月、雨水準幹線築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、雨水準幹線築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、管渠築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、雨水準幹線築造工事(2工区)発注。28年3月終了。
														H27	163,200	82,523	243,405	2,318		27年8月、雨水準幹線築造工事変更契約。27年8月終了。 27年9月、雨水準幹線築造工事変更契約。28年3月終了。 28年3月、管渠築造工事変更契約。27年8月終了。 27年8月、雨水準幹線築造工事(2工区)変更契約。27年8月終了。 27年6月、管渠築造工事(2工区)発注。28年3月終了。 27年7月、準幹線築造工事(2工区)発注。28年2月終了。 27年8月、準幹線築造工事(3工区)発注。28年3月終了。 28年2月、準幹線築造工事(4工区)発注。28年9月終了予定。
														H28			24,305	▲ 24,305		28年5月、管渠築造工事(3工区)発注。28年10月終了。 28年7月、雨水準幹線築造工事(4工区)水道管移設補償契約。29年1月終了。 28年7月、雨水準幹線築造工事(4工区)ガス管移設補償契約。28年8月終了。 28年8月、雨水準幹線築造工事(4工区)電話線防護補償契約。29年3月終了。 28年9月、29年1月、雨水準幹線築造工事(4工区)変更契約。29年2月終了。
														H29				0		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
累計	510,600	82,523	585,981	7,142																
125	D	-	22	-	16	豊間地区津波防災公園整備事業(用地取得)	平地区豊間	市	市	直接	完了	123,700	25 ~ 26	H23				0	25年に繰越して実施。	
														H24	62,066		0	62,066		
														H25	20,400		40,116	▲ 19,716		用地・移転補償開始。 個人45名・筆数97筆、組合1団体(補償のみ)のうち 個人42名・93筆、組合1団体(補償のみ)契約完了 個人3名・4筆契約完了
														H26			742	▲ 742		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
累計	82,466	0	40,858	41,608																
126	◆ D	-	23	-	1	住宅団地関連道路整備事業	末続地区	市	市	直接	完了	10,000	26 ~ 26	H23				0		
														H24				0		
														H25	8,000		0	8,000		26年施行実施及び終了。
														H26			5,492	▲ 5,492		26年7月、住宅団地整備工事発注。26年11月終了。
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
累計	8,000	0	5,492	2,508																
130	D	-	22	-	14	都市公園事業(岩間地区防災緑地)※施設費	岩間地区	県	県	直接	完了	1,040,000	24 ~ 31	H23				0	25年3月、詳細設計実施	
														H24	30,000		7,275	22,725		未執行
														H25	105,000		32,515	72,485		未執行
														H26	75,000		66,293	8,707		27年1月、盛土造成工事発注
														H27	570,000		33,415	536,585		28年2月、園路工施工
														H28			293,937	▲ 293,937		29年1月、植栽工施工
														H29			126,195	▲ 126,195		30年3月、園路工施工
														H30			183,651	▲ 183,651		31年3月、園路工、植栽工施工
														H31			15,797	▲ 15,797		1年9月完了
														H32				0		
累計	780,000	0	759,078	20,922																
131	D	-	22	-	15	都市公園事業(岩間地区防災緑地)※用地費	岩間地区	県	県	直接	完了	730,000	24 ~ 30	H23				0	未執行	
														H24	173,333			173,333		
														H25	173,333		74,470	98,863		用地交渉実施
														H26			93,806	▲ 93,806		用地交渉実施
														H27	140,000		81,392	58,608		28年3月、公共施設管理者負担金H27年度一部支払
														H28			77,540	▲ 77,540		28年12月、公共施設管理者負担金H28年度一部支払
														H29			153,198	▲ 153,198		29年12月、公共施設管理者負担金H29年度一部支払
														H30			2,396	▲ 2,396		30年12月、公共施設管理者負担金H29年度支払完了
														H31				0		
														H32				0		
累計	486,666	0	482,802	3,864																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
132	D	-	4	-	13	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	完了	1,032,659	24 ~ 26	H23				0	25年2月、設計委託発注。 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。 27年3月、完成															
														H24	70,000			18,750		51,250														
														H25	875,000			875,001		▲ 1														
														H26						0														
														H27						0														
														H28		▲ 41,423				▲ 41,423														
														H29						0														
														H30						0														
														H31						0														
														H32						0														
														累計	945,000	▲ 41,423	893,751			9,826														
														133	D	-	4	-		14	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地区	県	県	直接	完了	4,481,101	24 ~ 26	H23				0	25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。 25年7月、測量調査設計業務発注。26年6月終了。 25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。 27年3月、完成
																													H24	758,919			435,785	
H25	3,500,000			3,484,723	15,277																													
H26					0																													
H27					0																													
H28		▲ 323,133			▲ 323,133																													
H29					0																													
H30		▲ 14,821			▲ 14,821																													
H31					0																													
H32					0																													
累計	4,258,919	▲ 337,954	3,920,508		457																													
136	D	-	1	-	12	市道下浅貝2 号線道路改良 事業(常磐湯 本)	常磐地区	市	市	直接	完了	89,173	25 ~ 27						H23													0	25年5月、不動産鑑定業務発注。26年3月終了。 25年7月、測量調査設計業務発注。26年6月終了。 26年6月、測量調査設計業務変更契約。26年8月終了。 27年4月、橋梁調査委託発注。27年7月終了。 27年9月、道路改良工事発注。28年3月終了。	
																			H24															
														H25	74,958			28,571	46,387															
														H26				658	▲ 658															
														H27				23,536	▲ 23,536															
														H28		▲ 5,848			▲ 5,848															
														H29					0															
														H30					0															
														H31					0															
														H32					0															
														累計	74,958	▲ 5,848	52,765		16,345															
														137	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(常 磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	3,007,287	25 ~ 27	H23				0		25年5月、不動産鑑定業務発注。25年7月終了。 25年6月、物件補償調査業務発注。25年8月終了。 25年7月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年8月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務委託。26年3月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年3月、第一次造成工事発注。26年10月終了。 26年6月、測量調査設計委託変更契約。26年8月終了。 26年6月、新築工事監理委託発注。28年1月終了。 26年9月、建設資材等価格特別調査委託発注。26年10月終了。 26年10月、第一次造成工事変更契約。27年6月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。27年12月終了。 26年6月、電気設備工事(第一、第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、新築ガス設備工事発注。27年12月終了。 26年6月、新築給排水衛生設備工事(第一、第二工区)発注。27年12月終了。 26年8月、第二次造成工事発注。27年3月終了。 26年12月、第三次造成工事発注。27年9月終了。 27年3月、第四次造成工事発注。28年3月終了。
																												H24						
H25	1,525,566			364,503	1,161,063																													
H26	781,688			2,022,130	▲ 1,240,442																													
H27	324,121	▲ 175,063	47,737		101,321																													
H28					0																													
H29					0																													
H30					0																													
H31					0																													
H32					0																													
累計	2,631,375	▲ 175,063	2,434,370		21,942																													
138	◆ D	-	4	-	1 - 2	災害公営住宅 家賃算定シ ステム構築等事 業	市内全域	市	市	直接	完了	1,145	25 ~ 25															H23				0	25年4月～9月、入居選考基準検討委員会開催。(4回) 25年7月、システム開発業務発注。25年9月、完了。	
																												H24						
														H25	916			856	60															
														H26					0															
														H27					0															
														H28					0															
														H29					0															
														H30					0															
														H31					0															
														H32					0															
														累計	916	0	856		60															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	2															-	2		
139	◆	D	-	4	-	2	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(四倉地 区)	四倉地区	市	市	直接	完了	10,563	25	~	25	H23			0	25年11月、協定締結	
																			H24			0		
																			H25	8,450		4,032		4,418
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	8,450	0	4,032		4,418
																			H23					0
																			H24					0
140	◆	D	-	4	-	3	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平沼ノ 内地区)	平沼ノ内	市	市	直接	完了	2,415	25	~	25	H23			0	25年11月、協定締結	
																			H24			0		
																			H25	1,932		672		1,260
																			H26			0		0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	1,932	0	672		1,260
																			H23					0
																			H24					0
141	◆	D	-	4	-	4	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平薄磯 地区)	平薄磯	市	市	直接	完了	6,639	25	~	25	H23			0	25年10月、協定締結	
																			H24			0		
																			H25	5,628		2,646		2,982
																			H26		▲ 316			▲ 316
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	5,628	▲ 316	2,646		2,666
																			H23					0
																			H24					0
142	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平豊間 地区)	平豊間	市	市	直接	完了	13,587	25	~	25	H23			0	25年10月、協定締結	
																			H24			0		
																			H25	10,869		5,250		5,619
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	10,869	0	5,250		5,619
																			H23					0
																			H24					0
143	◆	D	-	14	-	1	-	1	西郷町忠多 地区造成宅地 関連調査事業	常磐	市	市	直接	完了	12,150	25	~	26	H25	5,600	4,998	602	25年4月、測量調査業務(動態観測)発注。26年3月終了。 26年3月、測量調査業務(造成宅地関連建物等)発注。26年3月終了。 26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。	
																			H26	4,120	3,461	659		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	9,720	0	8,459		1,261

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
144	◆	D	-	14	-	2	-	1	泉もえぎ台地区造成宅地関連調査事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	15,832	25	~	26	H23				0	25年4月、測量調査業務(動態観測)発注。26年3月終了。 26年3月、測量調査業務(造成宅地関連建物等)発注。26年3月終了。 26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。
																			H24				0	
																			H25	8,000		5,023	2,977	
																			H26	4,665		3,727	938	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	12,665	0	8,750	3,915	
145	◆	D	-	20	-	2	-	1	公共施設受水槽施設改良事業	市内全域	市	市	直接	完了	24,750	25	~	25	H23				0	25年11月、工事発注。25年12月竣工。
																			H24				0	
																			H25	19,800		14,223	5,577	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	19,800	0	14,223	5,577	
146	◆	D	-	20	-	2	-	2	災害時要援護者支援マップ作成事業	市内全域	市	市	直接	完了	3,034	25	~	27	H23				0	25年6月、マップ作成業務発注。26年3月完了。 26年4月、マップ作成業務発注。27年3月完了。 27年4月、マップ作成業務発注。28年3月完了。
																			H24				0	
																			H25	1,793		1,793	0	
																			H26	316	316	316	316	
																			H27			316	▲ 316	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	2,109	316	2,425	0	
147	D	-	1	-	13	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	平沼ノ内豊間四倉線	県	県	直接	完了	1,249,000	25	~	30	H23				0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、橋梁詳細設計。26年3月、用地交渉実施。 26年11月、橋梁下部工事発注済。 28年3月、橋梁下部工事実施。上部工事発注手続き。 29年3月、橋梁上部工事。道路改良工事実施。	
																		H24			0	0		
																		H25	464,000		199,692	264,308		
																		H26	431,200		655,176	▲ 223,976		
																		H27	104,000		132,525	▲ 28,525		
																		H28	0		0	0		
																		H29			0	0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	999,200	0	987,393	11,807		
150	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	いわき市	県	県	直接	完了	258,280	24	~	32	H23				0	25年8月、海岸避難誘導階段設計委託。 26年12月、まちづくり計画策定業務。 27年9月、海岸避難誘導階段整備。外 28年4月、住宅復興マッチングサポート。 29年4月、住宅復興マッチングサポート。 30年4月、住宅復興マッチングサポート。
																			H24			0	0	
																			H25	329,271		2,155	327,116	
																			H26			21,796	▲ 21,796	
																			H27			137,438	▲ 137,438	
																			H28			5,789	▲ 5,789	
																			H29			5,789	▲ 5,789	
																			H30			4,968	▲ 4,968	
																			H31		▲ 122,647	0	▲ 122,647	
																			H32				0	
																			累計	329,271	▲ 122,647	177,935	28,689	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
153	D-4-16-	災害公営住宅 整備事業(平 北白土)	平北白土	市	市	直接	完了	1,720,091	25 ~ 27	H23				0	
										H24				0	
										H25	863,541		188,206	675,335	25年8月、不動産鑑定業務発注。25年9月終了。 25年9月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年3月終了。 25年9月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年1月、造成工事発注。26年8月終了。
										H26	448,696		1,155,706	▲ 707,010	26年5月、新築工事監理委託発注。27年11月終了。 26年7月、造成工事変更契約。26年8月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。27年10月終了。 26年6月、電気設備工事発注。27年10月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年10月終了。 26年6月、ガス設備工事発注。27年10月終了。
										H27	192,842		22,143	170,699	27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年10月終了。 27年7月、第二次造成工事発注。27年9月終了。 27年9月、新築電気設備工事変更契約。27年10月終了。
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
									累計	1,505,079	0	1,366,055	139,024		
154	◆D-4-5-3	災害公営住宅 管理・入居シ ステム整備事 業	いわき市	市	市	直接	完了	6,536	25 ~ 25	H23				0	
										H24				0	
										H25	5,228		5,227	1	25年9月、整備業務委託。25年12月完了。
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
									累計	5,228	0	5,227	1		
155	◆D-4-12-1	災害公営住宅 給配水管整備 事業(勿来四 沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	3,150	26 ~ 26	H23				0	
										H24				0	
										H25	2,520		0	2,520	H26に繰越して実施。
										H26			259	▲ 259	26年10月、水道整備負担金
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
									累計	2,520	0	259	2,261		
156	◆D-17-13-1	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (薄磯)	平薄磯	市	市	直接	完了	41,715	25 ~ 26	H23				0	
										H24				0	
										H25	33,372		30,754	2,618	25年9月、発掘調査業務発注。27年3月終了。
										H26			▲ 9,100	9,100	27年3月、発掘調査業務終了。
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
									累計	33,372	0	21,654	11,718		
157	D-20-3-	被災地におけ る復興まちづ くり総合支援 事業(田之網 地区)	田之網	市	市	直接	完了	131,020	25 ~ 29	H23				0	
										H24				0	
										H25	31,753		6,723	25,030	25年12月、田之網1号線測量調査設計発注。26年7月終了。 25年12月、避難路(久之浜町)測量設計発注。26年7月終了。
										H26	66,511		17,341	49,170	26年7月、田之網1号線測量調査設計変更契約。27年3月終了 27年3月、避難路整備工事発注。27年9月終了。
										H27			12,085	▲ 12,085	27年4月、避難路(三嶋神社)整備工事繰越。28年5月終了予定。 28年2月、田之網1号線用地取得開始。
										H28			53,894	▲ 53,894	28年9月、田之網1号線避難路整備工事発注。29年6月終了予定。 29年6月、田之網1号線避難路整備工事終了。
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
									累計	98,264	0	90,043	8,221		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
158	D	-	20	-	4	被災地における復興まちづくり総合支援事業(四倉地区)	四倉	市	市	直接	完了	97,410	25	~	28	H23				0	26年度に繰越して実施。 26年6月、避難路(駅前・海岸線)測量設計委託発注。27年3月終了。 26年6月、避難路(前原・横川線)測量設計委託発注。26年11月終了。 26年6月、避難路(上仁井田・戸田線)測量設計委託発注。26年11月終了。 27年8月、前原・横川線避難路整備工事発注。28年1月終了。 27年8月、上仁井田・戸田線避難路整備工事発注。28年3月終了。 27年12月、前原・横川線避難路整備工事(その3)発注。28年3月終了。 27年12月、前原・横川線避難路整備工事(その3)発注。28年3月終了。 27年12月、前原・横川線避難路整備工事(その3)発注。28年3月終了。 27年12月、前原・横川線避難路整備工事(その3)発注。28年3月終了。 27年12月、前原・横川線避難路整備工事(その3)発注。28年3月終了。 27年12月、前原・横川線避難路整備工事(その3)発注。28年3月終了。 27年12月、前原・横川線避難路整備工事(その3)発注。28年3月終了。
																H24				0	
																H25	23,235		0	23,235	
																H26	41,961		7,533	34,428	
																H27		7,861	43,823	▲ 35,962	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																H31			0	0	
																H32			0	0	
																累計	65,196	7,861	51,356	21,701	
																159	D	-	20	-	
H24				0																	
H25	16,884		7,417	9,467																	
H26	34,203		17,611	16,592																	
H27		3,299	11,854	▲ 8,555																	
H28			14,350	▲ 14,350																	
H29			0	0																	
H30			0	0																	
H31			0	0																	
H32			0	0																	
累計	51,087	3,299	51,232	3,154																	
160	D	-	20	-	6	被災地における復興まちづくり総合支援事業(下神白地区)	小名浜 下神白	市	市	直接	完了	14,451	25	~	27						H23
																H24				0	
																H25	1,545		931	614	
																H26	9,292		6,091	3,201	
																H27			1,268	▲ 1,268	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																H31			0	0	
																H32			0	0	
																累計	10,837	0	8,290	2,547	
																161	D	-	20	-	7
H24				0																	
H25	10,699		5,143	5,556																	
H26	14,588		924	13,664																	
H27		1,173	0	1,173																	
H28		7,593	6,764	829																	
H29			19,079	▲ 19,079																	
H30			0	0																	
H31			0	0																	
H32			0	0																	
累計	25,287	8,766	31,910	2,143																	
162	◆D	-	20	-	2	耐震性貯水槽整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	449,600	25	~	27						
																H24				0	
																H25	19,200		17,180	2,020	
																H26	340,480		328,098	12,382	
																H27			0	0	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																H31			0	0	
																H32			0	0	
																累計	359,680	0	345,278	14,402	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
	25	26	25	26																																				
163	◆	D	-	20	-	2	-4	応急給水施設 整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	18,500	25	~	26	H23			0																			
																		H24			0																			
																		H25	7,600		7,560	40	25年8月、工事発注。26年3月、工事完了。																	
																		H26	7,200		1,555	5,645	26年9月、工事発注。27年1月、工事完了。																	
																		H27				0																		
																		H28				0																		
																		H29				0																		
																		H30				0																		
																		H31				0																		
																		H32				0																		
																		累計	14,800	0	9,115	5,685																		
																		164	◆	D	-	20	-	2	-5	津波緊急一時 避難機能向上 事業	いわき市	市	市	直接	完了	43,592	25	~	26	H23			0	
																																				H24			0	
H25	1,177		1,008	169	25年10月、設計業務発注。26年3月完了。																																			
H26	33,696		32,422	1,274	26年9、10月、整備工事発注。27年2月完了。																																			
H27				0																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	34,873	0	33,430	1,443																																				
165	◆	D	-	20	-	2	-6	防災備蓄倉庫 整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	126,280	25	~	26																			H23			0	
																																				H24			0	
																		H25	101,024		79,066	21,958	25年9月、倉庫設置業務発注(39施設中35施設)。26年2月完了。																	
																		H26			14,411	▲14,411	26年11月、倉庫設置業務発注(39施設中4施設)。27年3月完了。																	
																		H27				0																		
																		H28				0																		
																		H29				0																		
																		H30				0																		
																		H31				0																		
																		H32				0																		
																		累計	101,024	0	93,477	7,547																		
																		170	◆	D	-	4	-	6	-2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平作町)	平地区作 町	市	市	直接	完了	19,800	26	~	26	H23			0	
																																				H24			0	
H25	7,920		0	7,920	H26に繰越して実施。																																			
H26	7,920		6,429	1,491	26年6月、新築工事変更契約。26年8月終了。																																			
H27				0																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	15,840	0	6,429	9,411																																				
171	◆	D	-	4	-	9	-1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	36,600	25	~	25																			H23			0	
																																				H24			0	
																		H25	29,280		20,171	9,109	26年2月、新築屋外整備工事発注。26年3月終了。																	
																		H26				0																		
																		H27				0																		
																		H28				0																		
																		H29				0																		
																		H30				0																		
																		H31				0																		
																		H32				0																		
																		累計	29,280	0	20,171	9,109																		
																		172	◆	D	-	4	-	10	-1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(勿来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	43,200	26	~	26	H23			0	
																																				H24			0	
H25	17,280		0	17,280	H26に繰越して実施。																																			
H26	17,280		12,790	4,490	26年12月変更契約。26年12月終了。																																			
H27				0																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	34,560	0	12,790	21,770																																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
173	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内全域	市	市	直接	完了	5,912,368	25	~	32	H23				0																		
																	H24				0																		
																	H25	861		1,039	▲ 178	災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始																	
																	H26	405,838		302,522	103,316	災害公営住宅1団地(四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿来四 沢、勿来開田団地)入居開始																	
																	H27	515,879		767,719	▲ 251,840	災害公営住宅7団地(久之浜、北白土、内郷、湯本、小名浜、佐糠第 一、佐糠第二団地)入居開始																	
																	H28	760,342	1,626,191	1,080,210	1,306,323	上記計16団地にて入居中																	
																	H29		1,078,436	1,048,331	30,105	上記計16団地にて入居中																	
																	H30		458,703	978,192	▲ 519,489	上記計16団地にて入居中																	
																	H31		327,068	704,079	▲ 377,011	上記計16団地にて入居中																	
																	H32			288,992	▲ 288,992	上記計16団地にて入居中																	
																	累計	1,682,920	3,490,398	5,171,084	2,234																		
																	174	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内全域	市	市	直接	完了	883,066	25	~	32	H23				0	
																																		H24				0	
H25	188		113	75	災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始																																		
H26	79,227		33,287	45,940	災害公営住宅1団地(四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿来四 沢、勿来開田団地)入居開始																																		
H27	98,296		90,810	7,486																																			
H28	73,302	134,587	129,540	78,349	上記計16団地にて入居中																																		
H29		124,283	115,802	8,481	上記計16団地にて入居中																																		
H30		70,540	107,322	▲ 36,782	上記計16団地にて入居中																																		
H31		81,873	93,641	▲ 11,768	上記計16団地にて入居中																																		
H32			84,325	▲ 84,325	上記計16団地にて入居中																																		
累計	251,013	411,283	654,840	7,456																																			
175	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	平根町 地区	市	市	直接	完了	2,384,143	25	~	28																		H23				0	
																																		H24				0	
																	H25	150,000		150,000	0	25年12月、補助金申請及び承認。(H25・H26年度分) (H25分:150,000千円 H26分:739,980千円) 25年12月、事業計画作成業務発注。 25年12月、測量業務発注。26年3月、測量業務終了。 25年12月、建物調査・算定業務発注。26年3月、建物調査・算定業務 終了。 25年12月、建築設計業務発注。 25年1月、地盤調査業務発注。26年3月、地盤調査業務終了。 26年3月、補償費支払い開始。																	
																	H26	739,980		739,980	0	27年3月、補助金変更申請及び承認(H27年度分追加)																	
																	H27	540,505		540,505	0	28年3月、補助金変更申請及び承認(H27年度からH28年度へ事故線 越)																	
																	H28			0	0	事業完了																	
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	1,430,485	0	1,430,485	0																		
																	176	D	-	20	-	8	-	被災地におけ る復興まちづ くり総合支援事 業(久之浜)	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	完了	6,009	25	~	27	H23				0	
																																		H24				0	
H25	2,703		0	2,703	H26に繰越して実施。 26年6月、避難路(沢目・西町尻線)測量設計委託発注。27年3月終 了。																																		
H26	1,416		1,296	120	H27に繰越して実施。																																		
H27		387	2,791	▲ 2,404	27年11月、沢目・西町尻線避難路整備工事発注。28年3月終了。																																		
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	4,119	387	4,087	419																																			
177	D	-	20	-	9	-	被災地におけ る復興まちづ くり総合支援事 業(小名浜)	小名浜地 区小名浜	市	市	直接	完了	13,329	25	~	27																		H23				0	
																																		H24				0	
																	H25	5,781		1,984	3,797	26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。																	
																	H26	4,215		7,452	▲ 3,237	26年9月、古瀬5号線避難路整備工事発注。27年6月終了。																	
																	H27			517	▲ 517	27年4月、古瀬5号線避難路整備工事繰越。27年9月終了。																	
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	9,996	0	9,953	43																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
178	D - 20 - 10 -	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小浜)	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	161,844	25 ~ 29	H23				0	
										H24				0	
										H25	6,627		0	6,627	H26に繰越して実施。
										H26	106,344		15,574	90,770	26年6月、渚・西ノ作線避難路整備事業測量設計委託発注。27年3月終了。 26年11月、渚・西ノ作線避難路整備事業測量設計委託(その2)発注。 27年8月終了。
										H27			96,700	▲ 96,700	27年9月、渚・西ノ作線 測量設計委託完了。 27年9月、用地取得開始。継続中。 27年11月、物件移転補償開始。継続中。 27年10月、渚・西ノ作線避難路整備工事発注。29年2月終了予定。
										H28		8,410	7,387	1,023	29年2月、渚・西ノ作線避難路整備工事終了予定。
										H29			1,710	▲ 1,710	29年7月、渚・西ノ作線避難路整備工事終了。
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	112,971	8,410	121,371	10											
179	D - 20 - 11 -	被災地における復興まちづくり総合支援事業(岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	9,856	25 ~ 27	H23				0	
										H24				0	
										H25	719		614	105	26年2月、測量設計業務発注。26年3月終了。
										H26	4,644		0	4,644	H27に繰越して実施。
										H27		2,029	4,990	▲ 2,961	27年9月、塚原・東ノ作線避難路整備工事発注。28年1月終了。
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	5,363	2,029	5,604	1,788											
180	D - 20 - 12 -	被災地における復興まちづくり総合支援事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	13,571	25 ~ 27	H23				0	
										H24				0	
										H25	4,917		2,349	2,568	26年2月、詳細設計業務発注。26年6月終了。
										H26	4,117		0	4,117	H27に繰越して実施。
										H27		1,144	6,342	▲ 5,198	27年11月、関田・大島線外1線避難路整備工事発注。28年3月終了。
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	9,034	1,144	8,691	1,487											
181	D - 4 - 17 -	災害公営住宅整備事業(内郷)	内郷	市	市	直接	完了	2,274,154	26 ~ 27	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	1,173,378		1,540,134	▲ 366,756	26年5月、改修工事調査設計委託発注。27年2月終了。 27年1月、改修工事監理委託発注。28年3月終了。 27年3月、改修工事発注。28年3月終了。 27年3月、昇降機設備改修工事発注。28年3月終了。 27年1月、電気設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月終了。 27年3月、給排水衛生設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月終了。 27年2月、給湯器改修工事発注。28年3月終了。
										H27	816,505		333,982	482,523	27年11月、電気設備改修工事変更契約(第1工区)。28年3月終了。 27年12月、改修工事変更契約。28年3月終了。 27年12月、給排水衛生設備改修工事変更契約(第1工区)。28年3月終了。 27年12月、給排水衛生設備改修工事変更契約(第2工区)。28年3月終了。 28年2月、電気設備改修工事変更契約(第2工区)。28年3月終了。
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	1,989,883	0	1,874,116	115,767											
182	◆ D - 4 - 8 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	28,500	26 ~ 27	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	11,400		10,819	581	26年6月、新築工事発注。27年8月終了。
										H27	11,400		71	11,329	27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	22,800	0	10,890	11,910											

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6							26	27										
183	◆	D	-	4	-	12	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(勿来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	12,000	26	~	27	H23			0	26年6月、新築工事(第二工区)発注。27年11月終了。 新築工事、27年12月終了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	4,800		1,842		2,958
																			H27	4,800		0		4,800
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	9,600	0	1,842		7,758
																			H23					0
																			H24					0
H25				0																				
H26	15,360		16,694	▲ 1,334																				
H27	15,360		184	15,176																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	30,720	0	16,878	13,842																				
184	◆	D	-	4	-	15	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	38,400	26	~	27	H23			0	26年6月、新築工事発注。28年1月終了。 27年9月、新築工事変更契約。27年12月終了。	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	15,360		16,694		▲ 1,334
																			H27	15,360		184		15,176
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	30,720	0	16,878		13,842
																			H23					0
																			H24					0
H25				0																				
H26	11,520		10,611	909																				
H27	11,520		0	11,520																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	23,040	0	10,611	12,429																				
185	◆	D	-	4	-	16	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平白白土)	平地区北 白土	市	市	直接	完了	28,800	26	~	27	H23			0	26年6月、新築工事発注。27年10月終了。 新築工事、27年10月終了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	11,520		10,611		909
																			H27	11,520		0		11,520
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	23,040	0	10,611		12,429
																			H23					0
																			H24					0
H25				0																				
H26	9,412		2,948	6,464																				
H27	11,360		14,369	▲ 3,009																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	20,772	0	17,317	3,455																				
186	◆	D	-	17	-	7	-	2	消防水利整備 事業(小名浜)	小名浜港 背後地	市	市	直接	完了	25,966	26	~	27	H23			0	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 28年2月事業完了。	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	9,412		2,948		6,464
																			H27	11,360		14,369		▲ 3,009
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	20,772	0	17,317		3,455
																			H23					0
																			H24					0
H25				0																				
H26	45,926		3,994	41,932																				
H27	61,643		23,647	37,996																				
H28			3,965	▲ 3,965																				
H29			10,051	▲ 10,051																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	107,569	0	41,657	65,912																				
187	◆	D	-	17	-	12	-	3	消防水利整備 事業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	完了	134,462	26	~	29	H23			0	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 26年11月、解体撤去測量調査設計委託発注。27年1月終了。 27年6月、測量調査設計委託発注。27年9月終了。 27年11月、新設工事発注。28年3月終了。 29年3月、消火栓設置、撤去完了。 29年4月、建設資材等価格特別調査委託発注。29年6月終了。 29年10月、新設工事発注。30年3月終了。 30年2月、消火栓設置完了。 30年3月事業完了。	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	45,926		3,994		41,932
																			H27	61,643		23,647		37,996
																			H28			3,965		▲ 3,965
																			H29			10,051		▲ 10,051
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	107,569	0	41,657		65,912

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	17	-	13															-	2		
188	◆	D	-	17	-	13	-	2	消防水利整備 事業(薄磯)	平薄磯地 区	市	市	直接	完了	95,340	26	~	29	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	23,606		9,426	14,180	26年10月整備事業(撤去)委託発注。27年3月終了。
																			H27	52,665		▲ 5,997	58,662	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。
																			H28			13,744	▲ 13,744	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。
																			H29			19,282	▲ 19,282	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。 29年12月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	76,271	0	36,455	39,816	
189	◆	D	-	17	-	14	-	1	消防水利整備 事業(豊間)	平豊間地 区	市	市	直接	完了	156,178	26	~	29	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	51,395		14,424	36,971	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。
																			H27	73,547		▲ 6,274	79,821	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。
																			H28			13,331	▲ 13,331	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了予定。
																			H29			30,826	▲ 30,826	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。 30年3月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	124,942	0	52,307	72,635	
190	◆	D	-	17	-	15	-	1	消防水利整備 事業(小浜)	小浜地区	市	市	直接	完了	40,444	27	~	29	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	5,657		0	5,657	H27に繰越して実施
																			H27	26,697		930	25,767	27年10月、測量調査設計委託発注。28年2月終了。
																			H28			17,647	▲ 17,647	28年7月、新設工事発注。29年3月終了。
																			H29			544	▲ 544	30年3月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	32,354	0	19,121	13,233	
191	◆	D	-	17	-	16	-	2	消防水利整備 事業(岩間)	岩間地区	市	市	直接	完了	78,766	26	~	28	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	16,188		5,384	10,804	26年10月測量調査設計委託発注。27年2月終了。 27年2月、解体撤去工事発注。27年3月終了。
																			H27	46,824		8,424	38,400	27年5月、新設工事発注。27年11月終了。 27年10月、測量調査設計委託発注。28年2月終了。
																			H28			20,346	▲ 20,346	28年7月、新設工事発注。29年2月終了。29年2月、事業完了。
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	63,012	0	34,154	28,858	
192	◆	D	-	20	-	2	-	7	防災行政無線 整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	214,330	26	~	26	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	171,464		165,218	6,246	26年6月関連設備整備工事等発注。27年2月完了。
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	171,464	0	165,218	6,246	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	20	-	2															-	8		
193	◆	D	-	20	-	2	-	8	移動系防災行政無線整備事業	沿岸部全域	市	市	直接	完了	459,729	26	~	27	H23			0	26年9月工事管理委託発注。27年12月完了。 27年2月鉄塔整備工事発注。27年9月完了。 27年9月鉄塔整備工事変更増。27年12月完了。	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	384,484		325,947		58,537
																			H27			2,271		▲ 2,271
																			H28					0
																			H29		▲ 16,701			▲ 16,701
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	384,484	▲ 16,701	328,218		39,565
																			194	◆	D	-		20
H24			0																					
H25			0																					
H26	21,740		21,600	140																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	21,740	0	21,600	140																				
195		D	-	20	-	13	-	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(江名)	小名浜地区江名	市	市	直接	廃止	15,532	26	~	28					H23	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	11,649		0	11,649	
																			H27			0	0	
																			H28			0	0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	11,649	0	0	11,649	
																			196		D	-	20	-
H24			0																					
H25			0																					
H26	24,729		2,916	21,813																				
H27		5,396	23,221	▲ 17,825																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	24,729	5,396	26,137	3,988																				
197	◆	D	-	23	-	1	-	2	消防水利整備事業(末続)	末続地区	市	市	直接	完了	20,122	26	~	28						
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	6,086		1,616	4,470	
																			H27	10,011		7,204	2,807	
																			H28			774	▲ 774	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	16,097	0	9,594	6,503	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	事業 種別	種別 番号	種別 番号	種別 番号	種別 番号	種別 番号							年度	年度									
198	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小名浜)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	68,250	27	~	27	H23			0	27年度に繰越して実施。 27年6月、新築工事変更契約。27年9月終了。
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26	27,300		27,300	
																			H27	27,300		41,230	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	54,600	0	41,230	
																						13,370	
																			200	◆	D	-	
H24			0																				
H25			0																				
H26	24,276		37,226																				
H27	24,276		▲ 867																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	48,552	0	36,359																				
			12,193																				
201	◆	D	-	4	-	17	-	2	災害公営住宅 移転促進事業 (内郷)	内郷地区	市	市	直接	完了	9,856	26	~	27					H23
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26	7,884		4,933	
																			H27			1,465	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	7,884	0	6,398	
																						1,486	
																			202	◆	D	-	15
H24			0																				
H25			0																				
H26			0																				
H27	213,365		207,081																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	213,365	0	207,081																				
			6,284																				
203	◆	D	-	22	-	1	-	1	豊間地区津波 防災公園案内 板整備事業	豊間地区	市	市	直接	完了	15,513	27	~	30					
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27	12,410		0	
																			H28			12,410	
																			H29			0	
																			H30			▲ 2,834	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	12,410	0	9,576	
																						2,834	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	14	-	2															-	2		
204	◆	D	-	14	-	2	-	2	造成宅地滑動 崩落対策施設 用地取得事業	常磐地区 (泉)もえ ぎ台	市	市	直接	完了	4,425	27	~	27	H23				0	27年12月、土地売買に係る契約締結。28年1月に登記完了。
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	3,540		2,803	737	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	3,540	0	2,803	737	
																			205	D	-	1	-	
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27	265,021			265,021																				
H28				0																				
H29		108,500	302,553	▲ 194,053																				
H30			70,956	▲ 70,956																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	265,021	108,500	373,509	12																				
206	D	-	1	-	10	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	242,200	24	~	29	H23						
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28	187,705		775	186,930		
																		H29			168,268	▲ 168,268		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	187,705	0	169,043	18,662		
																		208	D	-	5	-	2	-
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29		1,407		1,407																				
H30		301,105	1,218	299,887																				
H31		689,672	295,450	394,222																				
H32			666,592	▲ 666,592																				
累計	0	992,184	963,260	28,924																				
209	◆	D	-	20	-	2	-	津波避難時の 自動車避難対 策推進事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	56,781	30	~	32							
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29		16,701		16,701		
																		H30		28,723	16,416	12,307		
																		H31				0		
																		H32			16,792	▲ 16,792		
																		累計	0	45,424	33,208	12,216		
																		210	◆	D	-	4	-	14
H24				0																				
H25			13,551	▲ 13,551																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30		13,551		13,551																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	0	13,551	13,551	0																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
	◆	D	-	4	-																												
211	◆	D	-	4	1	-	災害公営住宅 整備事業(効果 促進事業) (久之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	23 ~ 27	H23				0															
														H24		391	▲ 391																
														H25	62,835	40,580	22,255																
														H26		21,569	▲ 21,569																
														H27		295	▲ 295																
														H28			0																
														H29			0																
														H30			0																
														H31			0																
														H32			0																
														累計	0	62,835	62,835	0															
														212	◆	D	-	4	2	-	災害公営住宅 整備事業(効果 促進事業) (四倉)	四倉地区 上仁井田	市	市	直接	完了	24 ~ 26	H23				0	
																												H24		18,783	▲ 18,783		
H25	73,649	38,724	34,925																														
H26		16,142	▲ 16,142																														
H27			0																														
H28			0																														
H29			0																														
H30			0																														
H31			0																														
H32			0																														
累計	0	73,649	73,649	0																													
213	◆	D	-	4	3	-	災害公営住宅 整備事業(効果 促進事業) (平沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	24 ~ 25															H23				0	
																												H24		5,126	▲ 5,126		
														H25	18,460	13,334	5,126																
														H26			0																
														H27			0																
														H28			0																
														H29			0																
														H30			0																
														H31			0																
														H32			0																
														累計	0	18,460	18,460	0															
														214	◆	D	-	4	4	-	災害公営住宅 整備事業(効果 促進事業) (平薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	23 ~ 26	H23				0	
																												H24		13,906	▲ 13,906		
H25	52,083	30,405	21,678																														
H26		7,772	▲ 7,772																														
H27			0																														
H28			0																														
H29			0																														
H30			0																														
H31			0																														
H32			0																														
累計	0	52,083	52,083	0																													
215	◆	D	-	4	5	-	災害公営住宅 整備事業(効果 促進事業) (平豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	23 ~ 26															H23				0	
																												H24		20,264	▲ 20,264		
														H25	184,019	70,699	113,320																
														H26		93,056	▲ 93,056																
														H27			0																
														H28			0																
														H29			0																
														H30			0																
														H31			0																
														H32			0																
														累計	0	184,019	184,019	0															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
	◆	D	-	4	-	7															-	2																		
216	◆	D	-	4	-	7	-	2	災害公営住宅 整備事業(効果 促進事業) (小名浜)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	24	~	27	H23			0																			
																		H24			2,674	▲ 2,674																		
																		H25			100,800	▲ 100,800																		
																		H26			76,447	▲ 76,447																		
																		H27		253,898	73,977	179,921																		
																		H28				0																		
																		H29				0																		
																		H30				0																		
																		H31				0																		
																		H32				0																		
																		累計	0	253,898	253,898	0																		
																		217	◆	D	-	4	-	12	-	3	災害公営住宅 整備事業(効果 促進事業) (勿来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	24	~	27	H23			0	
																																				H24			12	▲ 12
H25			6,178	▲ 6,178																																				
H26			5,796	▲ 5,796																																				
H27		12,064	78	11,986																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	0	12,064	12,064	0																																				
218	◆	D	-	4	-	15	-	2	災害公営住宅 整備事業(効果 促進事業) (常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	25	~	27																			H23			0	
																																				H24				0
																		H25			17,203	▲ 17,203																		
																		H26			82,563	▲ 82,563																		
																		H27		175,063	75,297	99,766																		
																		H28				0																		
																		H29				0																		
																		H30				0																		
																		H31				0																		
																		H32				0																		
																		累計	0	175,063	175,063	0																		
																																	市町村 交付分	各年度 別合計	H23	722,641	0	158,063	564,578	
																																			H24	19,934,452	0	5,233,843	14,700,609	
																	H25	28,698,539	0	32,664,457	▲ 3,965,918																			
																	H26	24,618,407	0	20,185,799	4,432,608																			
																	H27	20,336,103	0	10,611,792	9,724,311																			
																	H28	833,644	0	7,872,314	▲ 7,038,670																			
																	H29	0	0	2,885,317	▲ 2,885,317																			
																	H30	0	0	▲ 120,026	120,026																			
																	H31	0	0	1,610,366	▲ 1,610,366																			
																	H32	0	0	1,710,754	▲ 1,710,754																			
															118,008,548	市町村交付分 計	95,143,786	0	82,812,679	12,331,107																				
															都道府県 交付分		各年度 別合計	H23	160,000	0	0	160,000																		
																	H24	5,232,397	0	1,078,245	4,154,152																			
																	H25	10,027,101	0	7,673,220	2,353,881																			
																	H26	4,989,642	0	5,036,244	▲ 46,602																			
																	H27	6,038,070	0	3,241,202	2,796,868																			
																	H28	0	▲ 364,556	2,584,459	▲ 2,949,015																			
																	H29	0	108,500	1,711,359	▲ 1,602,859																			
																	H30	0	▲ 88,070	1,278,958	▲ 1,367,028																			
																	H31	0	▲ 128,847	66,312	▲ 195,159																			
																	H32	0	0	2,055	▲ 2,055																			
															34,567,307	都道府県交付分 計	26,447,210	▲ 472,973	22,672,054	3,302,183																				
															市町村 都道府県 計		各年度 別合計	H23	882,641	0	158,063	724,578																		
																	H24	25,166,849	0	6,312,088	18,854,761																			
																	H25	38,725,640	0	40,337,677	▲ 1,612,037																			
																	H26	29,608,049	0	25,222,043	4,386,006																			
																	H27	26,374,173	0	13,852,994	12,521,179																			
																	H28	833,644	▲ 364,556	10,456,773	▲ 9,987,685																			
																	H29	0	108,500	4,596,676	▲ 4,488,176																			
																	H30	0	▲ 88,070	1,158,932	▲ 1,247,002																			
																	H31	0	▲ 128,847	1,676,678	▲ 1,805,525																			
																	H32	0	0	1,712,809	▲ 1,712,809																			
															152,575,855	合計	121,590,996	▲ 472,973	105,484,733	15,633,290																				

(様式2E)

いわき市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
127	E-1-1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	市全域	市	市	直接	完了	404,825	24	～	32	H23			0	24年12月、事業開始。24年補助実績12件(新築・建替)。 25年度 補助実績195件(新築・建替)。 26年度、補助実績156件(新築・建替)。 27年度 補助実績95件(新設・建替)。 28年度 補助実績81件(新設・建替)。 29年度 補助実績116件(新設・建替)。 30年度 補助実績98件(新設・建替)。 31年度 補助実績77件(新設・建替)。 R2年度 補助実績26件(新設・建替)。			
										H24	42,252		3,580	38,672					
										H25	132,391		58,062	74,329					
										H26	0		45,005	▲ 45,005					
										H27	26,980		28,574	▲ 1,594					
										H28	0		23,763	▲ 23,763					
										H29	45,634		33,730	11,904					
										H30	16,648		29,453	▲ 12,805					
										H31	22,270		22,677	▲ 407					
										H32	17,441		7,659	9,782					
										累計	303,616	0	252,503	51,113					
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0		0	0	0
										H24	42,252			0	3,580		38,672		
										H25	132,391			0	58,062		74,329		
										H26	0			0	45,005		▲ 45,005		
H27	26,980	0	28,574	▲ 1,594															
H28	0	0	23,763	▲ 23,763															
H29	45,634	0	33,730	11,904															
H30	16,648	0	29,453	▲ 12,805															
H31	22,270	0	22,677	▲ 407															
H32	17,441	0	7,659	9,782															
404,825	市町村交付分 計	303,616	0	252,503	51,113														
		都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
H24	0			0	0	0													
H25	0			0	0	0													
H26	0			0	0	0													
H27	0			0	0	0													
H28	0			0	0	0													
H29	0			0	0	0													
H30	0			0	0	0													
H31	0			0	0	0													
H32	0			0	0	0													
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0														
		市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
H24	42,252			0	3,580	38,672													
H25	132,391			0	58,062	74,329													
H26	0			0	45,005	▲ 45,005													
H27	26,980			0	28,574	▲ 1,594													
H28	0			0	23,763	▲ 23,763													
H29	45,634			0	33,730	11,904													
H30	16,648			0	29,453	▲ 12,805													
H31	22,270			0	22,677	▲ 407													
H32	17,441			0	7,659	9,782													
404,825	合計	303,616	0	252,503	51,113														