

(様式1)

## 浪江町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	浪江町 交付分	H23	0
	H24	18,750	17,805
	H25	242,820	180,979
	H26	4,251,184	2,371,343
	H27	1,439,249	991,235
	H28	137,951	584,579
	H29	531,825	639,015
	H30	1,389,909	301,403
	H31	437,249	1,729,641
	H32	255,280	806,394
	合計	8,704,217	7,622,394

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	8,704,217	0	7,742,647	961,570

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
		H23	0
	H24	0	0
	H25	8,000	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	14,170
	H30	0	976
	H31	0	0
	H32	0	0
	合計	8,000	15,146

## &lt;交付実績&gt;

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	7,742,647	8,704,217	0	0	961,570
都道府県交付分	15,147	8,000	15,147	0	8,000
合計	7,757,794	8,712,217	15,147	0	969,570

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

浪江町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
13	A - 4 - 1 -	埋蔵文化財発掘調査事業	浪江町	町	浪江町	直接	完了	23,022	26	～	H23				0	埋蔵文化財発掘調査事業 27年1月～3月、埋蔵文化財試掘調査業務委託 27年9月～12月、埋蔵文化財立竹木調査業務委託 27年7月～8月、埋蔵文化財立竹木調査算定業務委託 27年9月、埋蔵文化財立木補償 27年9月～28年1月
										27	H24				0	
											H25				0	
											H26	8,487		2,221	6,266	
											H27	8,778		13,434	▲ 4,656	
											H28				0	
											H29				0	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	17,265	0	15,655	1,610	
												H23	0	0	0	
												H24	0	0	0	
												H25	0	0	0	
		H26	8,487	0	6,266											
		H27	8,778	0	▲ 4,656											
		H28	0	0	0											
		H29	0	0	0											
		H30	0	0	0											
		H31	0	0	0											
		H32	0	0	0											
		23,022	市町村交付分 計	17,265	0	15,655	1,610									
		H23	0	0	0											
		H24	0	0	0											
		H25	0	0	0											
		H26	0	0	0											
		H27	0	0	0											
		H28	0	0	0											
		H29	0	0	0											
		H30	0	0	0											
		H31	0	0	0											
		H32	0	0	0											
		0	都道府県交付分 計	0	0	0	0									
		H23	0	0	0											
		H24	0	0	0											
		H25	0	0	0											
		H26	8,487	0	6,266											
		H27	8,778	0	▲ 4,656											
		H28	0	0	0											
		H29	0	0	0											
		H30	0	0	0											
		H31	0	0	0											
		H32	0	0	0											
		23,022	合計	17,265	0	15,655	1,610									

浪江町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	3	◆	C	-	7	-															1	-	1	
3	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産業共同利用施設復興整備事業(効果促進事業)	請戸漁港	町	浪江町	直接	完了	59,966	25	~	27	H23			0	浪江町の新しい水産業デザイン実現化事業 25年9月~28年1	
																			H24			0		
																			H25	48,000		47,972		28
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30		▲ 27	▲ 27		
																			H31			0		
																			H32			0		
累計															48,000	▲ 27	47,972	1						
14	C	-	7	-	1	-	1	水産業共同利用施設復興整備事業	請戸漁港	町	浪江町	直接	完了	2,175,341	28	~	32	H23			0	請戸漁港水産業共同利用施設整備事業実施設計業務委託 28年8月~29年3月、請戸漁港共同利用施設専用給水本管実施設計及び地質調査業務委託 28年11月~29年3月		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28	126,207		26,246		99,961	
																		H29	525,000		446,951		78,049	
																		H30	573,101				573,101	
																		H31	138,210	24,669	872,649		▲ 709,770	
																		H32	244,318		233,703		10,615	
累計															1,606,836	24,669	1,579,549	51,956						
15	◆	C	-	7	-	1	-	2	請戸地区水産加工団地整備等計画策定事業	請戸地区	町	浪江町	直接	完了	14,612	28	~	29	H23			0	請戸地区水産加工団地整備計画策定事業委託 28年6月~29年3月、請戸漁港水産業共同利用施設実施設計に係る管理運営体制整備事業委託 28年8月~29年3月	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28	11,744		8,730		3,014
																			H29			2,960		▲ 2,960
																			H30		▲ 54			▲ 54
																			H31					0
																			H32					0
累計															11,744	▲ 54	11,690	0						
16	◆	C	-	7	-	1	-	4	泉田川ふ化施設等復興整備事業	北幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	68,175	29	~	31	H23			0	ふ化施設及び関連施設の基本計画策定	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29	6,825		5,702		1,123
																			H30	47,714		14,645		33,069
																			H31			21,648		▲ 21,648
																			H32					0
累計															54,539	0	41,995	12,544						
17	◆	C	-	7	-	1	-	3	水産業共同利用施設復興整備事業(延伸斜路整備事業)	請戸漁港	県	県	直接	完了	18,933	29	~	30	H23			0	29年11月工事発注	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29		16,000	14,170		1,830
																			H30			976		▲ 976
																			H31		▲ 853			▲ 853
																			H32					0
累計															0	15,147	15,146	1	30年12月完了					

18	C	-	7	-	2	-	請戸地区水産加工団地整備事業	請戸地区	町	民間団体	間接	完了	1,373,029	30	32	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30	697,125	81		697,206	
																H31	293,481	▲46,730	635,181	▲388,430	C-7-1-1へ24,669千円、◆C-7-1-5へ22,061千円流用補助金(サンエイ食品)
																H32			280,961	▲280,961	
																累計	990,606	▲46,649	916,142	27,815	
																H23				0	
																H24				0	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
H31		22,061	15,865	6,196	備品購入																
H32				0																	
累計	0	22,061	15,865	6,196																	
H23				0																	
H24				0																	
H25	48,000		47,972	28																	
H26	0		0	0																	
H27	0		0	0																	
H28	137,951		34,976	102,975																	
H29	531,825		455,613	76,212																	
H30	1,317,940		14,645	1,303,295																	
H31	431,691		1,545,343	▲1,113,652																	
H32	244,318		514,664	▲270,346																	
3,718,700	市町村交付分 計	2,711,725	0	2,613,213	98,512																
H23				0																	
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29		16,000	14,170	1,830																	
H30			976	▲976																	
H31		▲853	0	▲853																	
H32		0	0	0																	
18,933	都道府県交付分 計	0	15,147	15,146	1																
H23				0																	
H24				0																	
H25	48,000		47,972	28																	
H26	0		0	0																	
H27	0		0	0																	
H28	137,951		34,976	102,975																	
H29	531,825	16,000	469,783	78,042																	
H30	1,317,940		15,621	1,302,319																	
H31	431,691	▲853	1,545,343	▲1,114,505																	
H32	244,318	0	514,664	▲270,346																	
3,737,633	合計	2,711,725	15,147	2,628,359	98,513																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(津 波シミュレ ーション等の計 画策定)	棚塩・請 戸地区沿 岸区域・ 町中心部	町	浪江町	直接	完了	77,270	24 ~ 26	H23				0	津波シミュレーション等策定業務委託 24年10月~25年3月
															H24	18,750		17,805	945	
															H25	30,003		24,837	5,166	まちづくり計画策定支援業務委託、アドバイザー等業務委託 25年6月~26年3月
															H26	10,301		15,309	▲ 5,008	中心市街地区建物被害状況調査 26年5月~9月、まちづくり実 施計画検討業務委託 26年8月~27年3月
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 1,102		▲ 1,102	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	59,054	▲ 1,102	57,951	1	
															2	D	-	23	-	1
H24				0																
H25	115,603		74,606	40,997	防災集団移転促進事業計画策定業務委託 25年6月~28年3 月															
H26			11,131	▲ 11,131	移転先不動産鑑定業務委託 27年1月~3月、移転先地形測量 業務委託 27年1月~3月、移転先地質調査業務委託 28年1月 ~3月															
H27				0																
H28				0																
H29		▲ 29,865		▲ 29,865																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	115,603	▲ 29,865	85,737	1																
4	◆ D	-	1	-	1	-	交通インフラ 検討事業	請戸地区	県	県	直接	廃止	10,000	25 ~ 25						
															H24				0	
															H25	8,000			8,000	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	8,000	0	0	8,000	

5	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	浪江町	町	浪江町	直接	完了	982,796	25	~	32	H23				0	請戸共同墓地設計等業務 25年6月~11月、測量 25年8月~26年2月、地質調査 25年6月~10月、不動産鑑定 25年10月、埋蔵文化財調査 25年7月~8月 移転元地権利調査業務委託 26年5月~8月、移転先用地登記業務委託 26年12月~27年3月、コミュニティ広場施設設計業務委託 26年5月~11月、コミュニティ広場公有財産購入 26年7月~9月、大平山霊園トイレ設計業務委託 26年10月~27年3月、防災行政無線システム改修工事 26年11月~27年2月、盛土材検討業務委託 26年8月~27年3月 防災集団移転促進事業用地登記業務委託 27年4月~28年3月、町営大平山霊園トイレ建築工事 27年6月~11月、コミュニティ広場造成工事27年6月~28年3月、津波被災施設等レーザー測量委託 27年8月~12月、モニュメント等移設管理保存委託 28年1月~3月、交流・情報発信拠点施設基本計画策定支援業務委託 27年5月~28年3月 防災集団移転促進事業用地登記業務委託 28年4月~29年3月 防災集団移転促進事業用地登記業務委託 29年4月~30年3月 請戸小学校震災遺構保存調査事業、請戸小学校屋根修繕事業、旧請戸共同墓地跡地利用構想策定事業 請戸小学校震災遺構保存調査事業、旧請戸共同墓地跡地利用構想策定事業 請戸小学校震災遺構工事監理費、本工事費
																			H24				0	
																			H25	24,661		12,879	11,782	
																			H26	545,544		55,343	490,201	
																			H27	216,032		126,084	89,948	
																			H28			2,653	▲ 2,653	
																			H29		▲ 1		▲ 1	
																			H30			12,726	▲ 12,726	
																			H31			9,680	▲ 9,680	
																			H32			253,616	▲ 253,616	
累計	786,237	▲ 1	472,981	313,255																				
6	◆	D	-	23	-	1	-	1	請戸共同墓地整備事業	浪江町	町	浪江町	直接	完了	219,178	25	~	26	H23				0	請戸共同墓地草刈 26年2月、実施設計 26年1月~3月、境界測量 26年2月~3月、囃託登記 26年1月~3月、用地買収 請戸共同墓地整備事業造成工事 26年3月~27年3月
																			H24				0	
																			H25	24,553		20,685	3,868	
																			H26	160,000		154,656	5,344	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		▲ 9,211		▲ 9,211	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	184,553	▲ 9,211	175,341	1																				
7		D	-	13	-	1	-	1	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	浪江町沿岸地域	町	浪江町	直接	完了	644,350	26	~	32	H23				0	がけ地近接等危険住宅移転事業補助 27年1月 がけ地近接等危険住宅移転事業補助 27年7月~28年2月 がけ地近接等危険住宅移転事業補助 28年6月~29年1月 がけ地近接等危険住宅移転事業補助 29年~30年 がけ地近接等危険住宅移転事業補助 がけ地近接等危険住宅移転事業補助
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	483,262		3,258	480,004	
																			H27			13,187	▲ 13,187	
																			H28			14,299	▲ 14,299	
																			H29			8,773	▲ 8,773	
																			H30			5,131	▲ 5,131	
																			H31			6,175	▲ 6,175	
																			H32				0	
累計	483,262	0	50,823	432,439																				

8	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業	棚塩・請戸地区沿岸区域	町	浪江町	直接	完了	4,892,783	26	~	32	H23				0	移転元用地買収 26年11月~27年3月
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	2,983,445		2,085,681	897,764	
																	H27	1,181,430		799,080	382,350	
																	H28			532,651	▲ 532,651	
																	H29		50,138	174,629	▲ 124,491	
																	H30	66,171		263,205	▲ 197,034	
H31			162,683	▲ 162,683																		
H32			33,079	▲ 33,079																		
累計	4,231,046		50,138	4,051,008	230,176																	
9	◆	D	-	20	-	1	津波被災情報等基盤整備事業	棚塩・請戸地区沿岸区域・町中心部	町	浪江町	直接	完了	15,930	26	~	26	H23				0	津波被災情報等基盤整備業務委託 26年4月~12月
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	13,425		12,744	681	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 681		▲ 681	
																	H30				0	
H31				0																		
H32				0																		
累計	13,425		▲ 681	12,744	0																	
10	D	-	1	-	1	-	道路事業(請戸漁港-大平山)	請戸・高瀬地区	町	浪江町	直接	完了	42,990	26	~	28	H23				0	地質調査業務委託 27年2月~10月、測量調査業務委託 27年2月~7月
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	22,689		16,729	5,960	
																	H27	8,587		17,662	▲ 9,075	
																	H28		3,115		3,115	
																	H29				0	
																	H30				0	
H31				0																		
H32				0																		
累計	31,276		3,115	34,391	0																	
11	D	-	1	-	2	-	道路事業(大平山-幾世橋)	請戸・幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	8,809	26	~	28	H23				0	地質調査業務委託 27年2月~10月、測量調査業務委託 27年2月~7月
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	4,936		4,278	658	
																	H27	5,741		2,769	2,972	
																	H28		▲ 3,115		▲ 3,115	
																	H29		▲ 515		▲ 515	
																	H30				0	
H31				0																		
H32				0																		
累計	10,677		▲ 3,630	7,047	0																	

12	D	-	1	-	3	-	道路事業(幾世橋-北幾世橋)	幾世橋・北幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	36,267	26	~	28	H23				0	地質調査業務委託 27年2月~10月、測量調査業務委託 27年2月~7月 路線測量調査業務委託 28年1月~7月、道路予備設計B業務委託 27年10月~28年9月、橋梁予備設計業務委託 28年1月~10月														
																	H24				0															
																	H25				0															
																	H26	19,095		9,993	9,102															
																	H27	18,681		19,019	▲ 338															
																	H28				0															
																	H29		▲ 8,763		▲ 8,763															
																	H30				0															
																	H31				0															
																	H32				0															
																	累計	37,776	▲ 8,763	29,012	1															
																															H23	0	0	0	0	
																															H24	18,750	0	17,805	945	
														H25	194,820	0	133,007	61,813																		
														H26	4,242,697	0	2,369,122	1,873,575																		
														H27	1,430,471	0	977,801	452,670																		
														H28	0	0	549,603	▲ 549,603																		
														H29	0	0	183,402	▲ 183,402																		
														H30	66,171	0	281,062	▲ 214,891																		
														H31	0	0	178,538	▲ 178,538																		
														H32	0	0	286,695	▲ 286,695																		
														7,034,691	市町村交付分 計	5,952,909	0	4,977,035	975,874																	
														H23	0	0	0	0																		
														H24	0	0	0	0																		
														H25	8,000	0	0	8,000																		
														H26	0	0	0	0																		
														H27	0	0	0	0																		
														H28	0	0	0	0																		
														H29	0	0	0	0																		
														H30	0	0	0	0																		
														H31	0	0	0	0																		
														H32	0	0	0	0																		
														10,000	都道府県交付分 計	8,000	0	0	8,000																	
														H23	0	0	0	0																		
														H24	18,750	0	17,805	945																		
														H25	202,820	0	133,007	69,813																		
														H26	4,242,697	0	2,369,122	1,873,575																		
														H27	1,430,471	0	977,801	452,670																		
														H28	0	0	549,603	▲ 549,603																		
														H29	0	0	183,402	▲ 183,402																		
														H30	66,171	0	281,062	▲ 214,891																		
														H31	0	0	178,538	▲ 178,538																		
														H32	0	0	286,695	▲ 286,695																		
														7,044,691	合計	5,960,909	0	4,977,035	983,874																	



(様式2E)

浪江町

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
								全体 事業費	全体 事業 期間	年度												
19	E-1-1-1	浪江町合併浄 化槽設置整備 事業	町内一円 (公共下 水道整備 区域、災 害危険区 域及び帰 還困難区 域を除く)	町	浪江町	直接	完了	29,758	30	～	32	H23				0						
												H24				0						
												H25				0						
												H26				0						
												H27				0						
												H28				0						
												H29				0						
												H30	5,798		5,696	102						
												H31	5,558		5,760	▲202						
												H32	10,962		5,035	5,927						
												累計	22,318	0	16,491	5,827						
														市町村 交付分	各年度 別合計	H23		0	0	0	0	0
												H24	0			0		0	0			
												H25	0			0		0	0			
H26	0	0	0	0																		
H27	0	0	0	0																		
H28	0	0	0	0																		
H29	0	0	0	0																		
H30	5,798	0	5,696	102																		
H31	5,558	0	5,760	▲202																		
H32	10,962	0	5,035	5,927																		
29,758	市町村交付分 計	22,318	0	16,491	5,827																	
		都道府 県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0													
H24	0			0	0	0																
H25	0			0	0	0																
H26	0			0	0	0																
H27	0			0	0	0																
H28	0			0	0	0																
H29	0			0	0	0																
H30	0			0	0	0																
H31	0			0	0	0																
H32	0			0	0	0																
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																	
		市町村 都道府 県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0													
H24	0			0	0	0																
H25	0			0	0	0																
H26	0			0	0	0																
H27	0			0	0	0																
H28	0			0	0	0																
H29	0			0	0	0																
H30	5,798			0	5,696	102																
H31	5,558			0	5,760	▲202																
H32	10,962			0	5,035	5,927																
29,758	合計	22,318	0	16,491	5,827																	