

(様式1)

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

相馬市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	1,039,177	0
	H24	16,666,403	3,255,482
	H25	17,516,960	8,513,865
	H26	5,081,953	7,577,323
	H27	6,070,630	10,752,911
	H28	543,294	4,475,415
	H29	250,345	2,107,521
	H30	344,328	1,707,491
	H31	23,576	1,713,151
	H32	152,250	1,229,167
合計	47,688,916	41,332,326	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	47,688,916	0	41,789,188	5,899,728

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	91,424	0
	H24	2,000,060	900,969
	H25	3,586,481	818,559
	H26	2,435,357	1,448,817
	H27	3,940,747	2,495,427
	H28	5,144,242	7,142,856
	H29	375,000	2,633,676
	H30	1,576,726	1,778,098
	H31	324,548	1,397,375
	H32	341,661	692,582
合計	19,816,246	19,308,359	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	41,789,188	47,688,916	0	0	5,899,728
都道府県交付分	20,118,247	19,816,246	1,681,168	0	1,379,167
合計	61,907,435	67,505,162	1,681,168	0	7,278,895

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
57	A	-	1	-	1	-	学校施設整備 事業費国庫負 担事業(相馬 市立磯部小学 校屋内運動場 整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	31,380	24	~	25	H23			0	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注 25年12月変更契約		
																	H24	2,631		23,059		▲ 20,428	
																	H25	20,903		475		20,428	
																	H26					0	
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	23,534	0	23,534		0	
																	58	A	-	2		-	1
H24	13,256		13,256																				
H25	105,291		118,547	▲ 13,256																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	118,547	0	118,547	0																			
65	A	-	2	-	2	-	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業: 太陽光発電設 備)	磯部地区	市	市	直接	完了	8,316	25	~	25					H23		
																	H24			5,672	▲ 5,672		
																	H25	6,237			6,237		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	6,237	0	5,672	565		
																	78	A	-	4	-	1	-
H24				0																			
H25	6,525			6,525	未執行																		
H26				0	未執行																		
H27				0	未執行																		
H28			5,265	▲ 5,265	本調査実施																		
H29				0																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	6,525	0	5,265	1,260																			
79	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬市相 馬亘理線 他	県	県	直接	完了	50,976	25	~	29							
																	H24				0		
																	H25	38,232		3,538	34,694		
																	H26	0		3,036	▲ 3,036		
																	H27	0		0	0		
																	H28	0		0	0		
																	H29	0		0	0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	38,232	0	6,574	31,658		

市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	15,887	0	28,731	▲ 12,844
		H25	138,956	0	119,022	▲ 19,934
		H26	0	0	0	0
		H27	0	0	0	0
		H28	0	0	5,265	▲ 5,265
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
226,218	市町村交付分 計	154,843	0	153,018	1,825	
都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	0	0	0	0
		H25	38,232	0	3,538	▲ 34,694
		H26	0	0	3,036	▲ 3,036
		H27	0	0	0	0
		H28	0	0	0	0
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
50,976	都道県交付分 計	38,232	0	6,574	31,658	
市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	15,887	0	28,731	▲ 12,844
		H25	177,188	0	122,560	▲ 54,628
		H26	0	0	3,036	▲ 3,036
		H27	0	0	0	0
		H28	0	0	5,265	▲ 5,265
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
277,194	合計	193,075	0	159,592	33,483	

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								23	24							
1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	1	23	~	24	H23	20,000		0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 16,000		▲ 16,000	
																	H30		▲ 3,999		▲ 3,999	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	20,000	▲ 19,999		0	
2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 等整備導入事 業)	岩子・新 田・柏崎・ 磯部・古 磯部・蒲 庭・孫目 地区等	県	市	間接	完了	869,086	24	~	24	H23				0	平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、 平成25年2月14日(育苗ハウス、付帯設備)着工 平成25年3月26日竣工
																	H24	819,928		651,814	168,114	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 168,114		▲ 168,114	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	819,928	▲ 168,114	651,814	0	
3	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	松川浦漁 港	市	市	直接	完了	6,215,128	24	~	29	H23				0	24年7月、実施設計発注、24年11月本体工事発注(漁具倉庫 分) 25年4月実施設計発注(原釜荷捌き施設)、25年5月本体工事発 注(漁具倉庫)、25年6月実施設計発注(磯部水産加工施設)、 26年3月本体工事発注(原釜荷捌き施設) 26年9月造成工事発注(磯部水産加工施設)、27年3月外構工 事発注(漁具倉庫(小型))、27年3月本体工事発注(磯部水産 加工施設) 28年2月磯部水産加工施設完成、27年9月本体工事発注(磯部 漁具倉庫・上架施設) 28年9月原釜荷捌き施設完成
																	H24	3,453,485		78,311	3,375,174	
																	H25	82,500		545,635	▲ 463,135	
																	H26	678,533		354,477	324,056	
																	H27	446,826		2,517,035	▲ 2,070,209	
																	H28			1,141,652	▲ 1,141,652	
																	H29			1,979	▲ 1,979	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	4,661,344	0	4,639,089	22,255	
4	C	-	8	-	1	-	農林水産関係 試験研究機関 緊急整備事業 (水産試験場 相馬支場復旧 事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	23	~	25	H23	47,424		0	47,424	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了 平成24年11月工事着工 平成25年4月納入、平成25年6月完成
																	H24			47,379	▲ 47,379	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	47,424	0	47,379	45	

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
33	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	93,283	24	~	24	H23				0	平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着工	
																	H24	78,900		69,961	8,939		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30		▲ 8,938		▲ 8,938		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	78,900	▲ 8,938	69,961	1		
59	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興整備基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	完了	35,232	24	~	25	H23				0	H24年12月に事業計画書作成業務を発注。 H26年3月完了。	
																	H24	35,232		35,232	0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	35,232	0	35,232	0		
66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	松川浦漁港	県	県	直接	完了	1,183,176	25	~	29	H23				0	25年7月測量設計発注 27年3月緑地復旧工発注(一部区間) 27年11月照明復旧工発注 28年11月緑地復旧工発注 30年3月工事完成	
																	H24				0		
																	H25	49,500		26,843	22,657		
																	H26	250,500		260,498	▲ 9,998		
																	H27	435,000		443,284	▲ 8,284		
																	H28	172,500		63,917	108,583		
																	H29			92,839	▲ 92,839		
																	H30		▲ 20,118		▲ 20,118		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	907,500	▲ 20,118	887,381	1		
67	◆	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備事業(農山漁村地域復興基盤総合整備事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	273,302	25	~	29	H23				0	25年7月測量設計発注 H28年2月工事発注 H30年2月工事完成
																		H24				0	
																		H25	16,000		11,144	4,856	
																		H26			4,856	▲ 4,856	
																		H27	212,000		202,641	9,359	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 9,358		▲ 9,358	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	228,000	▲ 9,358	218,641	1	

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
80	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢地区	県	県	直接	継続	5,067,622	25	~	33	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに 着手し、H25年12月計画確定。 H25年11月、実施設計・境界測量契約。 H26年7月、区画整理工契約。 H27年10月、区画整理工契約。 H28年10月、区画整理工契約。 H29年10月、区画整理工契約。 H30年7月、区画整理工契約。 令和元年5月 管水路工契約。 R2年11月、補完工契約
																	H24				0	
																	H25	100,065		83,722	16,343	
																	H26	877,312		86,499	790,813	
																	H27			607,279	▲ 607,279	
																	H28	775,108	757,900	1,286,655	246,353	
																	H29			446,230	▲ 446,230	
																	H30	226,417	380,212	213,258	393,371	
																	H31	175,796	166,272	544,356	▲ 202,288	
																	H32	341,661		149,971	191,690	
																	累計	2,496,359	1,304,384	3,417,970	382,773	
81	C	-	8	-	2	-	水産種苗研 究・生産施設 復旧事業	光陽地区	県	県	直接	完了	9,388,710	25	~	32	H23				0	基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了 (平成25年11月) 平成26年7月測量業務委託契約、平成26年9月実施設計契約、 平成26年12月ボーリング調査業務委託契約、平成27年3月環 境影響評価業務委託契約 H27.12月敷地造成工事契約 H28.6月研究施設電気設備・機械設備工事契約、7月研究施設 建築工事契約、8月設計意図伝達業務契約、9月生産施設電気 設備・機械設備工事、工事管理業務契約、10月生産施設建築 工事契約、11月敷地造成工事完了、H29.3月送水管・研究施設 飼育設備・生産施設飼育設備・外構工事契約 H29.7月ろ過槽工事契約、H29.9月取水施設建築工事契約、 H30.3月までに研究・共用・生産施設について、建築・電気設備・ 機械設備工事完了。 H30.5自然海水取水棟工事契約、H30.6研究施設飼育設備工事 完了、H30.9取水施設建築工事完了、H30.10外構工事完了、 H30.11生産施設飼育設備工事完了、H31.1Cろ過槽工事、取水 施設設備工事完了、H31.2送水管工事完了、設備機器類購入 完了 R2.3自然海水取水棟工事変更契約 R2.5引込管設置工事変更契約、R2.6自然海水取水棟工事変更 契約、R2.6自然海水取水棟工事変更契約、R2.11敷地整備工事 契約、R2.12引込管設置工事変更契約、R3.2敷地整備工事変更 契約、R3.3自然海水取水棟工事完了、R3.3工事完了R3.3引込 管設置工事完了
																	H24				0	
																	H25	84,507		10,104	74,403	
																	H26	120,345		90,221	30,124	
																	H27	1,416,427		297,382	1,119,045	
																	H28	3,921,190		4,534,430	▲ 613,240	
																	H29			1,347,435	▲ 1,347,435	
																	H30	1,350,309		545,760	804,549	
																	H31	148,752		179,781	▲ 31,029	
																	H32			28,974	▲ 28,974	
																	累計	7,041,530	0	7,034,087	7,443	

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
84	C - 4 - 3 -	被災地域農業 復興総合支援 事業	和田地区	県	市	間接	完了	93,187	25 ~ 25	H23				0	平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始
										H24				0	
										H25	78,376		69,889	8,487	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 8,486		▲ 8,486	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	78,376	▲ 8,486	69,889	1	
86	C - 5 - 1 -	漁業集落防災 機能強化事業	岩子地区	市	市	直接	継続	1,081,932	28 ~ 33	H23				0	28年9月実施設計着手、29年3月実施設計完了 工事開始 30年4月A区間工事完了 R2年3月民有地部分の所有権移転完了、民有地部分の工事発注 R2年4月直立部工事着工、R3年5月完了予定
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28	40,949		40,095	854	
										H29	250,345		127,500	122,845	
										H30	344,328		466,580	▲ 122,252	
										H31	23,576		176,138	▲ 152,562	
										H32	152,250			152,250	
										累計	811,448	0	810,313	1,135	
市町村 交付分										H23	0	0	0	0	
										H24	3,453,485	0	78,311	3,375,174	
H25	82,500	0	545,635	▲ 463,135											
H26	678,533	0	354,477	324,056											
H27	446,826	0	2,517,035	▲ 2,070,209											
H28	40,949	0	1,181,747	▲ 1,140,798											
H29	250,345	0	129,479	120,866											
H30	344,328	0	466,580	▲ 122,252											
H31	23,576	0	176,138	▲ 152,562											
H32	152,250	0	0	152,250											
7,297,060	市町村交付分 計	5,472,792	0	5,449,402	23,390										
都道府県 交付分										H23	67,424	0	0	67,424	
										H24	934,060	0	804,386	129,674	
										H25	328,448	0	201,702	126,746	
										H26	1,248,157	0	442,074	806,083	
										H27	2,063,427	0	1,550,586	512,841	
										H28	4,868,798	757,900	5,885,002	▲ 258,304	
										H29	0	▲ 184,114	1,886,504	▲ 2,070,618	
										H30	1,576,726	329,313	759,018	1,147,021	
										H31	324,548	166,272	724,137	▲ 233,317	
										H32	341,661	0	178,945	162,716	
17,066,832	都道府県交付分 計	11,753,249	1,069,371	12,432,354	390,266										

(様式2C)

相馬市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	67,424	0	0	67,424	
										H24	4,387,545	0	882,697	3,504,848	
										H25	410,948	0	747,337	▲ 336,389	
										H26	1,926,690	0	796,551	1,130,139	
										H27	2,510,253	0	4,067,621	▲ 1,557,368	
										H28	4,909,747	757,900	7,066,749	▲ 1,399,102	
										H29	250,345	▲ 184,114	2,015,983	▲ 1,949,752	
										H30	1,921,054	329,313	1,225,598	1,024,769	
										H31	348,124	166,272	900,275	▲ 385,879	
										H32	493,911	0	178,945	314,966	
								24,363,892	合計		17,226,041	1,069,371	17,881,756	413,656	

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
5	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部86号線)	原釜地区	市	市	直接	完了	191,034	24	~	30	H23				0	24年6月、実施設計発注
																	H24	11,625			11,625	
																	H25	35,650		11,090	24,560	25年12月、測量設計発注
																	H26	53,474	510	19,715	34,269	用地取得、27年3月本工事発注
																	H27		46,790	61,054	▲ 14,264	28年1月本工事発注
																	H28			26,306	▲ 26,306	用地取得、物件補償
																	H29			28,827	▲ 28,827	用地取得
																	H30			845	▲ 845	用地取得、物件補償
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	100,749	47,300	147,837	212	
																	6	D	-	1	-	2
H24	4,650			4,650																		
H25	17,050		10,430	6,620	25年7月、調査業務委託発注																	
H26	10,074	7,729	551	17,252	用地取得																	
H27		31,606	935	30,671	28年3月本工事発注																	
H28			41,231	▲ 41,231	用地取得、物件補償																	
H29		20,854	38,218	▲ 17,364	用地取得、物件補償、工事精算																	
H30			433	▲ 433	用地取得、物件補償																	
H31				0																		
H32				0																		
累計	31,774	60,189	91,798	165																		
7	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部116号線)	尾浜地区	市	市	直接	完了	41,000	24	~	29						
																	H24	4,650			4,650	
																	H25	17,050		493	16,557	26年1月、調査算定業務発注
																	H26	10,074		1,290	8,784	用地取得
																	H27				0	未執行
																	H28			274	▲ 274	28年1月本工事発注
																	H29			10,122	▲ 10,122	工事精算
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	31,774	0	12,179	19,595	
																	8	D	-	1	-	4
H24	7,750			7,750																		
H25	41,075		16,083	24,992	26年1月、調査算定業務発注																	
H26	20,150		9,145	11,005	用地取得																	
H27			22,857	▲ 22,857	27年12月本工事発注																	
H28		20,954	41,575	▲ 20,621	28年10月本工事発注																	
H29			219	▲ 219	用地取得、物件補償、工事精算																	
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	68,975	20,954	89,879	50																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
9	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部123号線)	原釜地区	市	市	直接	完了	224,536	24	~	29	H23			0	24年6月、実施設計発注	
																	H24	12,400		12,400		
																	H25	36,425		369	36,056	未執行
																	H26	21,700	41,998	71,927	▲ 8,229	26年11月本工事発注
																	H27	22,475	24,532	32,459	14,548	27年12月本工事発注
																	H28		22,234	34,396	▲ 12,162	用地取得、物件補償
																	H29			33,268	▲ 33,268	用地取得
																	H30		▲ 7,750		▲ 7,750	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	93,000	81,014	172,419	1,595	
10	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)	岩子地区	市	市	直接	継続	3,659,188	24	~	33	H23			0	24年6月、実施設計発注	
																	H24	60,450			60,450	
																	H25	179,025		31,470	147,555	25年11月、詳細設計発注
																	H26	267,563	2,579	213,646	56,496	26年12月、橋梁工事発注
																	H27	415,730		294,924	120,806	28年3月本工事発注
																	H28	254,082	510,997	574,379	190,700	用地取得
																	H29		502,432	550,763	▲ 48,331	29年11月、橋梁工事発注
																	H30		619,487	502,433	117,054	29年度工事繰越
																	H31			472,800	▲ 472,800	
																	H32		23,522	195,452	▲ 171,930	R3年6月完了予定(R3年度仮橋撤去等実施)
																	累計	1,176,850	1,659,017	2,835,867	0	
11	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部327号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	100,000	24	~	28	H23			0	24年6月、実施設計発注	
																	H24	14,725			14,725	
																	H25	53,475		27,171	26,304	25年7月、本工事発注
																	H26	40,300		19,464	20,836	26年11月本工事発注
																	H27			13,117	▲ 13,117	28年3月本工事発注
																	H28			14,989	▲ 14,989	28完了
																	H29			188	▲ 188	
																	H30		▲ 31,000		▲ 31,000	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	108,500	▲ 31,000	74,929	2,571	
12	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部339号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	11,000	24	~	27	H23			0	24年6月、実施設計発注	
																	H24	2,325		1,407	918	
																	H25	3,487		1,726	1,761	25年7月、本工事発注
																	H26	2,712		13	2,699	未執行
																	H27				0	27完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	8,524	0	3,146	5,378	

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
13	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部338号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	27,000	24	~	28	H23				0	24年6月、実施設計発注
																	H24	5,425			5,425	
																	H25	14,337		6,557	7,780	25年7月、本工事発注
																	H26	12,786		9,595	3,191	用地取得
																	H27			3,315	▲ 3,315	移転補償
																	H28			201	▲ 201	28完了
																	H29				0	
																	H30		▲ 11,625		▲ 11,625	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	32,548	▲ 11,625	19,668	1,255	
																	14	D	-	1	-	10
H24	44,562			44,562																		
H25	79,825		21,771	58,054	未執行																	
H26	70,137		3,141	66,996	26年7月、測量設計発注																	
H27	47,275			47,275	未執行																	
H28		▲ 216,887		▲ 216,887																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	241,799	▲ 216,887	24,912	0																		
15	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(馬場野団地)	馬場野団地	市	市	直接	完了	149,351	23	~	31						
																	H24	2,057		51,627	▲ 49,570	
																	H25			76,222	▲ 76,222	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	130,682	0	127,849	2,833	
																	16	D	-	4	-	2
H24	91,987		81,593	10,394																		
H25			501,860	▲ 501,860																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	624,307	0	583,453	40,854																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
17	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(原 釜地区)	原釜地区	市	市	直接	完了	160,273	23	~	31	H23	128,625		128,625	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成10戸	
																	H24	7,927	134,711	▲ 126,784		
																	H25		4,551	▲ 4,551		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31		3,687	3,687		
																	H32			0		
																	累計	136,552	3,687	139,262	977	
18	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(磯 部地区)	磯部地区	市	市	直接	完了	182,972	23	~	31	H23	128,625		128,625	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成12戸	
																	H24	27,661	156	27,505		
																	H25		149,685	▲ 149,685		
																	H26			0		
																	H27		7,280	▲ 7,280		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31		3,815	3,815		
																	H32			0		
																	累計	156,286	3,815	157,121	2,980	
19	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(細 田地区)	細田地区	市	市	直接	完了	1,345,954	24	~	31	H23			0	24年6月、造成工事発注、25年2月、共助住宅工事発注、	
																	H24	1,128,505	128,205	1,000,300	25年3月、戸建住宅工事発注	
																	H25		102,328	▲ 102,328	26年2月、戸建住宅工事発注、26年3月変更契約	
																	H26		934,897	▲ 934,897	26年12月、共助住宅12戸完成、27年3月、戸建住宅65戸完成	
																	H27		2,554	▲ 2,554		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31		49,204	49,204		
																	H32			0	防集事業との事業費振分精査作業完了	
																	累計	1,128,505	49,204	1,167,984	9,725	
20	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	完了	1,487,332	24	~	32	H23			0	※25年度から実施	
																	H24	19,402		19,402		
																	H25	37,615	37,234	381	助成開始	
																	H26	161,546	80,672	80,874	127件助成決定	
																	H27	136,598	239,595	▲ 102,997	315件助成決定	
																	H28	223,057	337,153	270,434	322件助成決定	
																	H29		240,048	274,195	▲ 34,147	320件助成決定
																	H30		145,989	220,016	▲ 74,027	304件助成決定
																	H31			165,558	▲ 165,558	206件助成決定
																	H32			6,693	▲ 6,693	88件助成決定
																	累計	578,218	723,190	1,294,397	7,011	

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	完了	188,071	24	~	32	H23				0	※25年度から実施
																	H24	7,241			7,241	
																	H25	14,909		5,596	9,313	助成開始
																	H26	10,543		11,806	▲ 1,263	111件助成決定
																	H27	10,056		25,037	▲ 14,981	249件助成決定
																	H28	25,206	23,503	24,322	24,387	237件助成決定
																	H29		22,786	24,078	▲ 1,292	238件助成決定
																	H30		15,493	20,483	▲ 4,990	218件助成決定
																	H31		11,307	17,710	▲ 6,403	199件助成決定
																	H32			11,981	▲ 11,981	177件助成決定
累計	67,955	73,089	141,013	31																		
22	◆	D	-	21	-	1	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整 備事業)(事業 計画策定)	尾浜、細 田、岩子 地区	市	市	直接	完了	207,272	23	~	25	H23	10,000			10,000	24年8月、実施設計発注
																	H24	291,200		7,972	283,228	
																	H25			152,050	▲ 152,050	25年4月、雨水排水管理業務発注
																	H26				0	未執行
																	H27				0	未執行
																	H28		▲ 135,382		▲ 135,382	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	301,200	▲ 135,382	160,022	5,796																		
23	◆	D	-	22	-	1	津波防災緑地 基本計画策定	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	30,000	23	~	25	H23	24,000			24,000	25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施
																	H24			18,039	▲ 18,039	
																	H25			5,952	▲ 5,952	25年11月 地質調査委託
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	24,000	0	23,991	9																		
24	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(細 田地区)	細田地区	市	市	直接	完了	463,822	23	~	32	H23	36,750			36,750	24年3月、用地買収開始、24年6月、造成工事発注
																	H24	527,571		51,509	476,062	
																	H25	353,049		234,067	118,982	26年1月、実施設計発注(集会所)
																	H26	182,579	▲ 728,116	86,822	▲ 632,359	26年11月、公園整備発注、27年3月、集会所完成
																	H27			29,867	▲ 29,867	27年8月、公園整備完成
																	H28			114	▲ 114	測量実施、用地取得
																	H29			2,611	▲ 2,611	用地取得等
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32		34,009		34,009	防集事業内の事業費振分作業完了
累計	1,099,949	▲ 694,107	404,990	852																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
25	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(刈 敷田地区)	刈敷田地区	市	市	直接	完了	3,271,458	23	~	32	H23	26,250		26,250	24年8月、用地買収開始、24年8月、造成工事発注																	
																	H24	1,463,236	792,307	670,929																		
																	H25	1,007,323	1,301,705	▲ 294,382	25年7月、ポンプ施設設置業務発注																	
																	H26	532,677	291,287	241,390	26年12月、緑地整備発注、27年3月、集会所発注																	
																	H27		303,884	▲ 303,884	27年8月公園整備発注																	
																	H28		108,127	▲ 108,127	28年4月公園整備完成、測量実施																	
																	H29		16,755	▲ 16,755	用地取得等																	
																	H30		▲ 166,961	15,535	▲ 182,496																	
																	H31			0																		
																	H32			▲ 135,209	135,209	防集事業内の事業費振分作業完了																
																	累計	3,029,486	▲ 166,961	2,694,391	168,134																	
																	26	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(荒 田地区)	荒田地区	市	市	直接	完了	3,056,283	24	~	32	H23			0	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
																																		H24	657,428	100,372	557,056	24年10月、用地買収開始、
H25	2,507,504	374,856	2,132,648	25年5月、造成工事発注、用地買収																																		
H26	95,239	235,817	▲ 140,578	27年3月、集会所発注																																		
H27		185,135	▲ 185,135	27年7月公園整備発注																																		
H28		54,199	▲ 54,199	測量実施、用地取得																																		
H29		▲ 166,466	48,488	▲ 214,954	用地取得等																																	
H30		▲ 377,981	4,121	▲ 382,102	用地取得等																																	
H31		▲ 17,953		▲ 17,953																																		
H32		▲ 23,522	▲ 62,238	38,716	防集事業内の事業費振分作業完了、用地取得等																																	
累計	3,260,171	▲ 585,922	940,750	1,733,499																																		
27	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(鷺 山地区)	鷺山地区	市	市	直接	完了	3,239,456	24	~	32																		H23			0	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
																																		H24	1,792,918	512,947	1,279,971	24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注
																	H25	1,270,930	1,324,802	▲ 53,872	用地取得																	
																	H26	310,723	557,225	▲ 246,502	27年2月、公園整備発注、27年3月、集会所発注																	
																	H27		156,149	▲ 156,149	27年5月緑地整備発注																	
																	H28		86,582	▲ 86,582	測量実施、用地取得																	
																	H29		▲ 540,048	29,109	▲ 569,157	用地取得等																
																	H30		6,745	▲ 6,745	用地取得等																	
																	H31		903	▲ 903	用地取得等																	
																	H32			▲ 10,396	10,396	防集事業内の事業費振分作業完了、用地取得等																
																	累計	3,374,571	▲ 540,048	2,664,066	170,457																	
																	28	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(新 沼地区)	新沼地区	市	市	直接	完了	642,552	24	~	32	H23			0	
																																		H24	139,044		139,044	
H25	848,441		848,441																																			
H26			0																																			
H27		▲ 322,820	▲ 322,820																																			
H28			0																																			
H29		▲ 102,432	▲ 102,432																																			
H30			0																																			
H31			0																																			
H32			0																																			
累計	987,485	▲ 425,252	0	562,233	防集事業内の事業費振分作業完了																																	

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
29	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(南ノ入地区)	南ノ入地区	市	市	直接	完了	1,796,445	24	~	32	H23			0	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始	
																	H24	305,824		63,591	24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注	
																	H25	725,348		▲ 30,238	25年5月、造成工事発注、用地買収	
																	H26	574,725		282,446	27年3月、集会所発注	
																	H27			▲ 129,930	27年6月公園整備発注	
																	H28			▲ 32,573	測量実施、用地取得	
																	H29			▲ 50,414	用地取得等	
																	H30			▲ 36,063	用地取得等	
																	H31			▲ 1,847		
																	H32		▲ 34,009	▲ 37,907	▲ 3,898	防集事業内の事業費振分作業完了
																	累計	1,605,897	▲ 34,009	1,503,018	68,870	
																	30	D	-	23	-	7
H24	255,819		255,819																			
H25	243,886		243,886																			
H26	341,695		341,695																			
H27			0																			
H28			0																			
H29		▲ 93,173	▲ 93,173																			
H30			0																			
H31			0																			
H32			0	防集事業内の事業費振分作業完了																		
累計	841,400	▲ 93,173	0	748,227																		
31	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(狐穴地区)	磯部地区	市	市	直接	完了	878,240	24	~	32						
																	H24	349,982		111,071	238,911	24年10月、用地買収開始、24年12月、造成工事発注
																	H25	319,795		513,327	▲ 193,532	用地取得
																	H26	98,682		56,882	41,800	用地取得
																	H27			50,317	▲ 50,317	用地取得
																	H28			6,642	▲ 6,642	用地取得、測量実施
																	H29			9,258	▲ 9,258	用地取得等
																	H30			6,121	▲ 6,121	
																	H31			4,387	▲ 4,387	
																	H32		▲ 8,790	8,790		防集事業内の事業費振分作業完了、用地取得等
																	累計	768,459	0	749,215	19,244	
																	32	D	-	23	-	9
H24	440,304		99,290	341,014																		
H25	47,325		66,621	▲ 19,296	25年4月、計画策定業務発注																	
H26	47,325		59,594	▲ 12,269	26年11月、災害危険区域用地測量発注																	
H27	47,325		47,330	▲ 5	27年4月、計画策定業務発注																	
H28			56,049	▲ 56,049	28年4月、計画策定業務発注																	
H29			41,551	▲ 41,551	29年4月、計画策定業務発注																	
H30			10,371	▲ 10,371	30年4月、計画策定業務発注																	
H31			4,897	▲ 4,897	31年4月、計画策定業務発注																	
H32			0	0																		
累計	630,261	0	385,703	244,558																		

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
38	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部320号線)	岩子地区	市	市	直接	廃止	3,908	24	~	27	H23				0	24年7月、実施設計発注
																	H24	5,425			5,425	
																	H25	13,175		3,028	10,147	未執行
																	H26	11,624			11,624	未執行
																	H27				0	
																	H28		▲ 27,196		▲ 27,196	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	30,224	▲ 27,196	3,028	0																		
39	D	-	1	-	15	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部519号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	75,465	24	~	31	H23				0	24年7月、実施設計発注
																	H24	13,950		1,682	12,268	
																	H25	32,550		3,551	28,999	25年9月、調査業務発注
																	H26			5,725	▲ 5,725	27年3月本工事発注、用地取得
																	H27			17,458	▲ 17,458	移転補償
																	H28		11,985	20,713	▲ 8,728	用地所得、物件補償
																	H29			103	▲ 103	用地取得
																	H30				0	
																	H31			183	▲ 183	用地取得
																	H32				0	
累計	46,500	11,985	49,415	9,070																		
40	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部520号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	25,000	24	~	27	H23				0	24年7月、実施設計発注
																	H24	6,975		631	6,344	
																	H25	12,400		1,331	11,069	25年9月、調査業務発注
																	H26			7,713	▲ 7,713	26年11月、本工事発注
																	H27			3,458	▲ 3,458	27完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	19,375	0	13,133	6,242																		
41	D	-	1	-	17	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部521号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	762,369	24	~	29	H23				0	24年7月、実施設計発注
																	H24	24,800		7,358	17,442	
																	H25	70,525		15,534	54,991	25年9月、調査業務発注
																	H26	94,550	266,285	231,330	129,505	26年7月、本工事発注
																	H27		146,300	88,091	58,209	28年2月、本工事追加発注
																	H28			246,820	▲ 246,820	用地取得
																	H29			292	▲ 292	用地取得
																	H30		▲ 11,625		▲ 11,625	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	189,875	400,960	589,425	1,410																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
42	D	-	1	-	18	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部462号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	1,246,649	24	~	33	H23			0	24年7月、実施設計発注、24年8月、本体工事発注	
																	H24	62,000		14,656	47,344	
																	H25	93,775		33,503	60,272	25年9月、調査業務発注
																	H26	134,850	120,795	11,385	244,260	26年5月、測量設計発注
																	H27			20,972	▲ 20,972	28年1月、本工事発注
																	H28		300,368	62,539	237,829	用地取得、物件補償
																	H29			35,364	▲ 35,364	工事精算
																	H30	209,591		57,189	152,402	30年12月、本工事発注、用地取得
																	H31	44,772		144,947	▲ 100,175	
																	H32			396,610	▲ 396,610	R3年6月完了予定
累計	290,625	675,526	777,165	188,986																		
43	D	-	1	-	19	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:金草線)	磯部地区	市	市	直接	完了	585,836	24	~	30	H23			0	24年7月、実施設計発注	
																	H24	56,575			56,575	
																	H25	89,125		18,956	70,169	26年2月、測量設計発注
																	H26	70,525	73,224	29,767	113,982	用地取得
																	H27	70,525		59,135	11,390	27年8月、本工事発注
																	H28		94,048	121,808	▲ 27,760	29年3月、本工事発注
																	H29			118,406	▲ 118,406	30年4月、本工事発注
																	H30			80,629	▲ 80,629	29年工事繰越、物件補償
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	286,750	167,272	428,701	25,321																		
44	D	-	1	-	20	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部491号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	86,000	24	~	28	H23			0	24年7月、実施設計発注	
																	H24	9,300			9,300	
																	H25	24,800		4,437	20,363	26年2月、測量設計発注
																	H26	32,550		1,358	31,192	27年3月本工事発注
																	H27			26,202	▲ 26,202	
																	H28			26,312	▲ 26,312	28完了
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	66,650	0	58,309	8,341																		
45	D	-	1	-	21	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部501号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	158,736	24	~	30	H23			0	24年7月、実施設計発注	
																	H24	4,650			4,650	
																	H25	10,075		7,018	3,057	26年2月、測量設計発注
																	H26	12,400	80,911		93,311	27年3月本工事発注、用地取得
																	H27			26,692	▲ 26,692	
																	H28		6,314	48,630	▲ 42,316	28年6月本工事発注
																	H29		8,669	37,934	▲ 29,265	工事精算、用地取得
																	H30			76	▲ 76	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	27,125	95,894	120,350	2,669																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
46	D	-	1	-	22	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	完了	224,716	24	~	31	H23				0	24年7月、実施設計発注
																H24	22,475			22,475	
																H25	36,037		7,400	28,637	未執行
																H26	56,187		51,332	4,855	26年12月、本工事発注
																H27			902	▲ 902	
																H28		27,507	44,544	▲ 17,037	29年2月本工事発注
																H29		29,405	69,695	▲ 40,290	工事精算
																H30			157	▲ 157	用地取得
																H31		2,542	122	2,420	完了
																H32				0	
																累計	114,699	59,454	174,152	1	
47	D	-	1	-	23	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	廃止	13,572	24	~	28	H23				0	24年7月、実施設計発注
																H24	81,375			81,375	
																H25	38,750		8,325	30,425	未執行
																H26	60,450			60,450	用地取得
																H27		73,592		73,592	28年2月、本工事発注
																H28		▲ 220,399	2,068	▲ 222,467	28廃止
																H29				0	
																H30		▲ 23,250		▲ 23,250	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	180,575	▲ 170,057	10,393	125	
48	D	-	1	-	24	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬巨理線)	原釜地区	県	県	直接	完了	877,000	24	~	32	H23				0	24年12月道路詳細設計・路線測量発注。
																H24	72,000		10,878	61,122	
																H25	384,000		26,828	357,172	26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。
																H26	128,000		67,889	60,111	27年3月道路改良工事発注済。
																H27	117,600		357,985	▲ 240,385	28年3月、用地取得困難箇所一部解消。
																H28	0		90,560	▲ 90,560	29年3月、用地補償、改良舗装工事実施。
																H29			137,650	▲ 137,650	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	701,600	0	691,790	9,810	
49	D	-	1	-	25	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	完了	809,900	24	~	29	H23				0	24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。
																H24	72,000		26,880	45,120	24年12月用地測量発注。
																H25	300,000		276,219	23,781	25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。
																H26	74,000		64,784	9,216	27年2月道路改良工事発注済。
																H27	201,920		264,878	▲ 62,958	28年3月、道路改良工事実施。
																H28	0		0	0	29年3月、道路改良工事、用地補償実施。
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	647,920	0	632,761	15,159	

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	完了	1,152,500	24	~	32	H23			0	24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路詳細設計発注 25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。 26年7月道路改良工事発注済。 28年3月、道路改良工事実施。 29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。	
																	H24	32,000		22,167		9,833
																	H25	312,000		210,541		101,459
																	H26	445,200		242,525		202,675
																	H27	132,800		113,750		19,050
																	H28	0		198,505		▲ 198,505
																	H29			69,600		▲ 69,600
																	H30			58,125		▲ 58,125
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	922,000	0	915,213		6,787
51	◆	D	-	4	-	2	継続的な被災者支援体制の確立事業	応急仮設住宅ほか	市	市	直接	完了	190,834	24	~	29	H23			0	24年12月、ホールボディカウンター購入 25年1月、内部被ばく検査開始、25年1月、システム構築 25年4月、業務委託発注 26年4月、業務委託発注 27年4月、業務委託発注 28年4月、業務委託発注 28年5月、業務委託発注	
																	H24	105,454		67,146		38,308
																	H25	47,212		16,686		30,526
																	H26			15,834		▲ 15,834
																	H27			15,473		▲ 15,473
																	H28			16,079		▲ 16,079
																	H29			19,948		▲ 19,948
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	152,666	0	151,166		1,500
52	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	原釜地区、尾浜地区、磯部地区、蒲庭地区	市	市	直接	完了	1,294,706	24	~	32	H23			0	24年6月、移転補助開始 移転補助 移転補助 移転補助 移転補助 移転補助 移転補助	
																	H24	501,075		59,424		441,651
																	H25	506,970		175,402		331,568
																	H26			163,619		▲ 163,619
																	H27			126,929		▲ 126,929
																	H28			31,192		▲ 31,192
																	H29			42,283		▲ 42,283
																	H30			4,544		▲ 4,544
																	H31					0
																	H32		▲ 37,015			▲ 37,015
																	累計	1,008,045	▲ 37,015	603,393		367,637
53	D	-	20	-	1	-	都市防災総合推進事業(災害危険度判定調査)	相馬市沿岸部	市	市	直接	完了	8,148	24	~	24	H23			0	24年8月、業務委託発注、25年3月、業務完了	
																	H24	5,432		5,110		322
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	5,432	0	5,110		322

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
54	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業(各 地区防災拠点 整備事業)	市沿岸部 ほか	市	市	直接	完了	197,712	24	~	25	H23				0	24年9月、実施設計発注、25年3月、本体工事発注
																	H24	148,284		30,486	117,798	
																	H25			117,798	▲ 117,798	25年10月、業務完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	148,284	0	148,284	0	
55	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(防 災情報通信 ネットワーク整 備)	相馬市全 域	市	市	直接	完了	617,109	24	~	25	H23				0	24年10月、本体工事発注
																	H24	701,043		139,275	561,768	
																	H25			245,633	▲ 245,633	26年6月、整備完了
																	H26			75,143	▲ 75,143	
																	H27				0	
																	H28		▲ 238,212		▲ 238,212	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	701,043	▲ 238,212	460,051	2,780	
56	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(防 災備蓄拠点整 備事業)	八幡地区	市	市	直接	完了	322,220	24	~	25	H23				0	24年7月、実施設計発注、24年10月、本体工事発注
																	H24	241,664		76,636	165,028	
																	H25			160,810	▲ 160,810	手数料、25年8月業務完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	241,664	0	237,446	4,218	
60	D	-	1	-	27	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:百槻和田 線)	岩子地区	市	市	直接	完了	522,210	24	~	31	H23				0	24年6月、実施設計発注
																	H24	28,675			28,675	
																	H25	71,300		21,960	49,340	
																	H26	62,000	117,665	6,099	173,566	
																	H27	62,000		9,436	52,564	28年3月、本工事発注
																	H28		28,826	148,206	▲ 119,380	用地取得、物件補償
																	H29		34,245	212,443	▲ 178,198	29年8月、本工事発注
																	H30			880	▲ 880	用地取得
																	H31			72	▲ 72	
																	H32				0	
																	累計	223,975	180,736	399,096	5,615	

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
61	D	-	1	-	28	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部88号線)	原釜地区	市	市	直接	完了	76,364	24	~	29	H23			0	24年6月、実施設計発注																	
																	H24	18,600		18,600																		
																	H25	25,575	956	24,619	26年1月、調査算定業務発注																	
																	H26		18,496	▲ 18,496	26年10月、本工事発注																	
																	H27		216	▲ 216	移転補償																	
																	H28		15,007	▲ 20,365	用地取得、物件補償																	
																	H29		3,824	▲ 3,824																		
																	H30			0																		
																	H31			0																		
																	H32			0																		
																	累計	44,175	15,007	58,864	318																	
																	62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)※施設費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	完了	4,650,000	24	~	32	H23			0	25年3月、詳細設計実施
																																		H24	210,000	18,619	191,381	
H25	450,000	44,532	405,468	26年3月 造成工実施																																		
H26	540,000	479,743	60,257	27年3月 造成工実施																																		
H27	1,425,000	71,130	1,353,870	27年10月 盛土工施工																																		
H28	225,000	855,086	▲ 630,086	29年2月 造成工実施																																		
H29	375,000	451,676	▲ 76,676	30年3月 造成工施工																																		
H30		262,500	▲ 460,842	31年3月 造成工、園路工施工																																		
H31		547,940	▲ 547,940	1年3月 造成工、園路工施工																																		
H32		456,076	▲ 456,076																																			
累計	3,225,000	262,500	3,648,144	▲ 160,644																																		
63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)※用地費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	完了	2,856,250	24	~	32																		H23			0	25年3月、用地交渉実施
																																		H24	680,000		680,000	
																	H25	1,486,666		1,486,666	用地交渉実施																	
																	H26		24,614	▲ 24,614	用地交渉実施																	
																	H27		99,955	▲ 99,955	27年7月 用地買収実施																	
																	H28		38,998	▲ 38,998	28年10月 用地買収実施																	
																	H29		36,564	▲ 36,564	30年2月 用地買収実施																	
																	H30		▲ 262,500	88,786	▲ 351,286	30年10月 用地買収実施																
																	H31			0	0																	
																	H32			56,698	▲ 56,698																	
																	累計	2,166,666	▲ 262,500	345,615	1,558,551																	
																	64	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業	市	市		完了	4,242,411	24	~	32	H23	0		0		
																																	H24	2,871,356	33,852	2,837,504		
H25	0	335,888	▲ 335,888																																			
H26	0	419,493	▲ 419,493																																			
H27	1,398,655	169,291	1,229,364																																			
H28		164,224	▲ 164,224																																			
H29		181,909	▲ 181,909																																			
H30		▲ 578,022	172,281	▲ 750,303																																		
H31		▲ 298,059	485,860	▲ 783,919																																		
H32			636,405	▲ 636,405																																		
累計	4,270,011	▲ 876,081	2,599,203	794,727																																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
68	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(刈 敷田地区)	刈敷田地区	市	市	直接	完了	2,386,165	24	~	31	H23			0	24年8月、用地買収開始																	
																	H24	213,076		192,585	20,491	24年8月、造成工事発注																
																	H25	1,495,206		99,143	1,396,063	26年3月、本体工事発注																
																	H26	379,611		35,545	344,066	27年3月、戸建住宅70戸、アパート36戸完成																
																	H27			1,744,032	▲ 1,744,032	用地取得等																
																	H28			3,059	▲ 3,059	用地取得等																
																	H29				0																	
																	H30				0																	
																	H31				0																	
																	H32				0	防集事業との事業費振分精査作業完了																
																	累計	2,087,893	0	2,074,364	13,529																	
																	69	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(荒 田地区)	荒田地区	市	市	直接	完了	1,216,462	24	~	31	H23			0	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始
																																		H24	51,258		32,786	18,472
H25	938,658		64,514	874,144	25年5月、造成工事発注、26年2月実施設計発注																																	
H26	74,487		51,158	23,329	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅51戸完成																																	
H27			695,890	▲ 695,890	用地取得等																																	
H28			70,251	▲ 70,251	用地取得等																																	
H29			19,104	▲ 19,104	用地取得等																																	
H30			392	▲ 392	用地取得等																																	
H31				0																																		
H32				0	防集事業との事業費振分精査作業完了																																	
累計	1,064,403	0	934,095	130,308																																		
70	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(南 ノ入地区)	南ノ入地区	市	市	直接	完了	842,352	24	~	31																		H23			0	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、
																																		H24	31,032		18,363	12,669
																	H25	656,719		55,617	601,102	25年5月、造成工事発注、25年10月実施設計発注																
																	H26	49,306		80,924	▲ 31,618	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅28戸完成																
																	H27			426,533	▲ 426,533	用地取得等																
																	H28			485	▲ 485	用地取得等																
																	H29			76	▲ 76	用地取得等																
																	H30				0																	
																	H31				0																	
																	H32				0	防集事業との事業費振分精査作業完了																
																	累計	737,057	0	581,998	155,059																	
																	71	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(鷺 山地区)	鷺山地区	市	市	直接	完了	1,809,392	24	~	31	H23			0	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、
																																		H24	191,786		122,642	69,144
H25	1,391,431		30,219	1,361,212	25年7月、実施設計業務委託																																	
H26			105,777	▲ 105,777	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅56戸完成																																	
H27			753,149	▲ 753,149	用地取得等																																	
H28			70,921	▲ 70,921	用地取得等																																	
H29			21	▲ 21	用地取得等																																	
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0	防集事業との事業費振分精査作業完了																																	
累計	1,583,217	0	1,082,729	500,488																																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
72	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整備 事業)(細田 地区)	細田地区	市	市	直接	完了	4,993,360	24	~	28	H23			0	※25年度から実施	
																	H24			0		
																	H25	1,591,470		16,556	1,574,914	25年12月、造成設計発注、26年1月、造成工事発注、26年3月 本体工事発注
																	H26			1,237,430	▲ 1,237,430	26年12月、本体工事増額
																	H27	2,416,951		1,732,500	684,451	27年7月、本体工事増額
																	H28		▲ 263,402	731,646	▲ 995,048	H28完了
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	4,008,421	▲ 263,402	3,718,132	26,887	
73	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整備 事業)(尾浜 地区)	尾浜地区	市	市	直接	完了	2,968,147	24	~	27	H23			0	※25年度から実施	
																	H24			0		
																	H25	1,094,220		260,985	833,235	25年9月、本体工事発注
																	H26	350,047		1,322,846	▲ 972,799	26年12月、本体工事増額
																	H27	959,014		601,594	357,420	27年11月本体完成
																	H28		▲ 177,172		▲ 177,172	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	2,403,281	▲ 177,172	2,185,425	40,684	
74	◆	D	-	21	-	2	雨水排水対策 事業(尾浜地 区)	尾浜地区	市	市	直接	完了	355,500	25	~	26	H23			0	※25年度から実施	
																	H24	16,000			16,000	
																	H25	436,000	▲ 107,600	161,817	166,583	25年7月、本工事発注
																	H26			72,410	▲ 72,410	移転補償
																	H27			39,277	▲ 39,277	28年3月本体完成
																	H28		▲ 60,000		▲ 60,000	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	452,000	▲ 167,600	273,504	10,896	
75	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整備 事業)(岩子 地区)	岩子地区	市	市	直接	完了	90,838	25	~	25	H23			0	※25年度から実施	
																	H24			0		
																	H25	131,325		23,375	107,950	25年7月、本体工事発注
																	H26			28,602	▲ 28,602	27年3月、整備完了
																	H27				0	
																	H28		▲ 63,196		▲ 63,196	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	131,325	▲ 63,196	51,977	16,152	

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
76	◆ D - 21 - 3 - 1	雨水排水対策 事業(岩子地区)	岩子地区	市	市	直接	完了	346,188	25 ~ 25	H23				0	※25年度から実施
										H24				0	
										H25	221,680	107,600	160,030	169,250	25年9月、移転補償
										H26			107,046	▲ 107,046	27年3月、整備完了
										H27				0	
										H28		▲ 52,329		▲ 52,329	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	221,680	55,271	267,076	9,875	
82	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	馬場野団地、明神前 地区、原釜 地区、磯部 地区、細田 地区、刈敷 田地区、荒 田地区、南 ノ入地区、 鷲山地区	市	市	直接	完了	63,192	24 ~ 26	H23				0	24年8月 本体工事契約手続完了
										H24	6,652		9,381	▲ 2,729	
										H25	25,579		7,318	18,261	未執行
										H26	18,321		19,798	▲ 1,477	26年12月、本工事発注
										H27			10,527	▲ 10,527	27年5月完了
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	50,552	0	47,024	3,528	
83	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県			完了	870,909	25 ~ 32	H23				0	
										H24				0	
										H25	287,135		49,247	237,888	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託
										H26			124,152	▲ 124,152	26年9月 公設土取場取り付け道路整備、用地取得コーディネート委託
										H27	0		37,143	▲ 37,143	27年7月 公設土取場関連CM 外
										H28	50,444		74,705	▲ 24,261	28年4月 公設土取場関連CM 外
										H29			37,717	▲ 37,717	29年4月 公設土取場関連CM 外
										H30		236,500	42,485	194,015	30年4月 公設土取場関連CM 外
										H31		122,647	46,475	76,172	31年4月 公設土取場関連CM 外
										H32				0	
										累計	337,579	359,147	411,924	284,802	
85	◆ D - 23 - 2 - 1	観光交流拠点 整備事業	中村地区	市	市	直接	完了	171,619	25 ~ 26	H23				0	
										H24				0	
										H25	111,454	25,841	8,653	128,642	25年8月、実施設計発注
										H26			126,561	▲ 126,561	26年4月、本工事発注、27年2月完成
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	111,454	25,841	135,214	2,081	

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
87	D	-	1	-	29	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬互理線)[補助率変更分]	原釜地区	県	県	直接	完了	206,000	28 ~ 32	H23				0	30年3月、改良舗装工実施。 31年3月、改良舗装工実施。 用地補償(R2繰越)
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28	69,750			69,750	
														H29	7,750	13,965		▲ 6,215	
														H30	82,150	106,342		▲ 24,192	
														H31		1,323		▲ 1,323	
														H32				0	
														累計	0	159,650	121,630	38,020	
88	D	-	5	-	2	災害公営住宅家賃低廉化事業[補助率変更分]	馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区	市	市	直接	完了	385,591	29 ~ 32	H23				0	29年度より執行 7件助成決定 82件助成決定 96件助成決定 278件助成決定
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28	2,940			2,940	
														H29	43,680	1,420		42,260	
														H30	52,414	36,477		15,937	
														H31	185,274	61,628		123,646	
														H32	37,015	221,798		▲ 184,783	
														累計	0	321,323	321,323	0	
89	D	-	1	-	30	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	完了	120,000	30 ~ 32	H23				0	31年1月 地盤改良工実施 1年9月 改良舗装工実施(R2繰越)
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30	86,800			86,800	
														H31	6,200	77,500		▲ 71,300	
														H32		863		▲ 863	
														累計	0	93,000	78,363	14,637	
90	D	-	21	-	4	下水道事業(公共下水道(自動除塵機)整備事業)原釜地区	原釜地区	市	市	直接	完了	220,320	31 ~ 31	H23				0	31年4月 発注、R2年3月 完了
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30	165,240			165,240	
														H31		141,110		▲ 141,110	
														H32				0	
														累計	0	165,240	141,110	24,130	

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
91	D	-	20	-	5	避難路整備事業(札ノ沢地区)	札ノ沢地区	市	市	直接	完了	20,548	31	~	32	H23				0					
																H24				0					
																H25				0					
																H26				0					
																H27				0					
																H28				0					
																H29				0					
																H30				0					
																H31				15,411	15,411	R2年1月より 測量設計実施			
																H32				14,768	▲ 14,768	R3年3月完了			
																累計				0	15,411	14,768	643		
																		市町村 交付分	各年度 別合計	H23	1,039,177	0	0	1,039,177	
																H24	13,181,617			0	3,144,649	10,036,968			
																H25	17,244,909			16,922	7,833,213	9,428,618			
H26	4,403,420	▲ 16,922	7,214,831	▲ 2,828,333																					
H27	5,623,804	0	8,229,475	▲ 2,605,671																					
H28	502,345	0	3,285,359	▲ 2,783,014																					
H29	0	0	1,976,363	▲ 1,976,363																					
H30	0	0	1,240,415	▲ 1,240,415																					
H31	0	0	1,537,013	▲ 1,537,013																					
H32	0	0	1,229,167	▲ 1,229,167																					
51,196,439	市町村交付分 計	41,995,272	0	35,690,485	6,304,787																				
		都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	24,000	0	0	24,000																	
H24	1,066,000			0	96,583	969,417																			
H25	3,219,801			0	613,319	2,606,482																			
H26	1,187,200			0	1,003,707	183,493																			
H27	1,877,320			0	944,841	932,479																			
H28	275,444			69,750	1,257,854	▲ 912,660																			
H29	375,000			7,750	747,172	▲ 364,422																			
H30	0			405,450	1,019,080	▲ 613,630																			
H31	0			128,847	673,238	▲ 544,391																			
H32	0			0	513,637	▲ 513,637																			
11,572,559	都道府県交付分 計	8,024,765	611,797	6,869,431	1,767,131																				
		市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	1,063,177	0	0	1,063,177																	
H24	14,247,617			0	3,241,232	11,006,385																			
H25	20,464,710			16,922	8,446,532	12,035,100																			
H26	5,590,620			▲ 16,922	8,218,538	▲ 2,644,840																			
H27	7,501,124			0	9,174,316	▲ 1,673,192																			
H28	777,789			69,750	4,543,213	▲ 3,695,674																			
H29	375,000			7,750	2,723,535	▲ 2,340,785																			
H30	0			405,450	2,259,495	▲ 1,854,045																			
H31	0			128,847	2,210,251	▲ 2,081,404																			
H32	0			0	1,742,804	▲ 1,742,804																			
62,768,998	合計	50,020,037	611,797	42,559,916	8,071,918																				

(様式2E)

相馬市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
77	E - 1 - 1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	相馬市全 域	市	市	直接	完了	88,012	24 ~ 32	H23				0	※25年1月受付開始、13件助成決定				
										H24	15,414		3,791	11,623					
										H25	50,595		15,995	34,600	54件助成決定				
										H26			8,015	▲ 8,015	27件助成決定				
										H27			6,401	▲ 6,401	21件助成決定				
										H28			3,044	▲ 3,044	10件助成決定				
										H29			1,679	▲ 1,679	6件助成決定				
										H30			496	▲ 496	2件助成決定				
										H31				0					
										H32				0					
										累計	66,009	0	39,421	26,588					
										市町村 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0	
														H24	15,414	0	3,791	11,623	
														H25	50,595	0	15,995	34,600	
				H26	0	0	8,015	▲ 8,015											
				H27	0	0	6,401	▲ 6,401											
				H28	0	0	3,044	▲ 3,044											
				H29	0	0	1,679	▲ 1,679											
				H30	0	0	496	▲ 496											
				H31	0	0	0	0											
				H32	0	0	0	0											
88,012		市町村交付分 計			66,009	0	39,421	26,588											
都道県 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0											
				H24	0	0	0	0											
				H25	0	0	0	0											
				H26	0	0	0	0											
				H27	0	0	0	0											
				H28	0	0	0	0											
				H29	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0											
				H31	0	0	0	0											
				H32	0	0	0	0											
0		都道県交付分 計			0	0	0	0											
市町村 都道県 計		各年度 別合計		H23	0	0	0	0											
				H24	15,414	0	3,791	11,623											
				H25	50,595	0	15,995	34,600											
				H26	0	0	8,015	▲ 8,015											
				H27	0	0	6,401	▲ 6,401											
				H28	0	0	3,044	▲ 3,044											
				H29	0	0	1,679	▲ 1,679											
				H30	0	0	496	▲ 496											
				H31	0	0	0	0											
				H32	0	0	0	0											
88,012		合計			66,009	0	39,421	26,588											