

(様式1)

福島県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表
令和4年3月末時点

(単位:千円)

福島県 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	510,164	36,638
	H24	12,248,919	4,253,696
	H25	30,860,010	16,289,486
	H26	18,630,801	13,640,631
	H27	21,272,667	18,581,080
	H28	6,745,785	16,955,916
	H29	2,073,043	6,102,231
	H30	1,576,726	5,407,588
	R1	332,048	1,763,772
	R2	346,160	1,042,798
	R3	0	499,676
	合計	94,596,323	84,573,512

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	94,596,323	0	84,581,237	10,015,086

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	0	0	0	0	0
都道府県交付分	84,581,237	94,596,323	0	0	10,015,086
合計	84,581,237	94,596,323	0	0	10,015,086

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

福島県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	128	A	-	4	-	7	埋蔵文化財発 掘調査事業	下仁井田 地区	県	県	直接	完了	9,840	H25	~	H27	H23				0	25年1月 埋蔵文化財分布調査開始
																	H24		3,093	▲ 3,093		
																	H25	7,380		803	6,577	25年12月 埋蔵文化財試掘確認調査開始
																	H26	0		2,276	▲ 2,276	26年11月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了
																	H27	0		406	▲ 406	28年3月 調査報告書刊行
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	7,380	0	6,578	802	
																	いわき市	148	A	-	4	-
H24				0																		
H25	12,564		2,279	10,285	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始																	
H26	0		4,807	▲ 4,807	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、12月終了																	
H27	0		406	▲ 406	28年3月 調査報告書刊行																	
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	12,564	0	7,492	5,072																		
いわき市	166	A	-	4	-	9	埋蔵文化財発 掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	完了	41,664	H25	~	H29						
																	H24				0	
																	H25	31,248		2,659	28,589	26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
																	H26	0		8,349	▲ 8,349	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、1月終了
																	H27	0		3,076	▲ 3,076	27年11月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書
																	H28	0		127	▲ 127	28年12月 調査報告書刊行
																	H29	0		0	0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	31,248	0	14,211	17,037	
																	相馬市	79	A	-	4	-
H24				0																		
H25	38,232		3,538	34,694	25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始																	
H26	0		3,036	▲ 3,036	26年7月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、10月終了																	
H27	0		0	0																		
H28	0		0	0																		
H29	0		0	0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	38,232	0	6,574	31,658																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
南相馬市	47	A	-	4	-	5	-	埋蔵文化財発掘調査事業 (原町海老相馬線道路改良他)	南相馬市 原町海老相馬線 他	県	県	直接	完了	90,168	H25	~	H29	H23				0	25年5月から埋蔵文化財試掘調査を開始 26年4月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、7月終了 27年6月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊 28年5月 28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書
																		H24				0	
																		H25	67,626		12,503	55,123	
																		H26	0		1,518	▲ 1,518	
																		H27	0		1,619	▲ 1,619	
																		H28	0		730	▲ 730	
																		H29	0		0	0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	67,626	0	16,370	51,256	
																		南相馬市	55	A	-	4	
H24				0																			
H25	123,192		47,967	75,225																			
H26	0		5,314	▲ 5,314																			
H27	0		20,791	▲ 20,791																			
H28	0		9,427	▲ 9,427																			
H29	0		1,911	▲ 1,911																			
H30	0		1,145	▲ 1,145																			
R1			428	▲ 428																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	123,192	0	86,983	36,209																			
広野町	22	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業	広野町	県	県	直接	完了	3,024	H25	~	H27						H23
																		H24				0	
																		H25	2,268		1,106	1,162	
																		H26	0		0	0	
																		H27	0		100	▲ 100	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	2,268	0	1,206	1,062	
																		新地町	55	A	-	4	-
H24				0																			
H25	9,054		2,440	6,614																			
H26	0		0	0																			
H27	0		0	0																			
H28	0		0	0																			
H29	0		0	0																			
H30	0		0	0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	9,054	0	2,440	6,614																			

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
									市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
											H24	0	0	0	0	
											H25	0	0	0	0	
											H26	0	0	0	0	
											H27	0	0	0	0	
											H28	0	0	0	0	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
									0	市町村交付分 計		0	0	0	0	
									市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
											H24	0	0	3,093	▲ 3,093	
											H25	291,564	0	73,295	218,269	
											H26	0	0	25,300	▲ 25,300	
											H27	0	0	26,398	▲ 26,398	
											H28	0	0	10,284	▲ 10,284	
											H29	0	0	1,911	▲ 1,911	
											H30	0	0	1,145	▲ 1,145	
											R1	0	0	428	▲ 428	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
									388,752	都道府県交付分 計		291,564	0	141,854	149,710	
									市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
											H24	0	0	3,093	▲ 3,093	
											H25	291,564	0	73,295	218,269	
											H26	0	0	25,300	▲ 25,300	
											H27	0	0	26,398	▲ 26,398	
											H28	0	0	10,284	▲ 10,284	
											H29	0	0	1,911	▲ 1,911	
											H30	0	0	1,145	▲ 1,145	
											R1	0	0	428	▲ 428	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
									388,752	合計		291,564	0	141,854	149,710	

福島県 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
郡山市	1	C	-	8	-	1	-	林業研究センター施設管理事業	福島県林業研究センター	県	県	直接	完了	87,814	H23	~	H24	H23	65,860		65,860	管理道路等修繕:24年8月契約。24年12月完了。 分取用高速液体クロマトグラフィー:24年8月契約。24年10月	
																		H24		33,313	▲ 33,313		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		累計	65,860	0	33,313		32,547
																		いわき市	9	C	-		4
H24	44,088		44,084	4																			
H25			0	0																			
H26			0	0																			
H27			0	0																			
H28			0	0																			
H29			0	0																			
H30			0	0																			
R1			0	0																			
R2			0	0																			
R3			0	0																			
累計	44,088	0	44,084	4																			
いわき市	10	C	-	8	-	1	-	水産種苗研究施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	42,749	H23	~	H24					H23	
																		H24		32,060	▲ 32,060		
																		H25			0	0	
																		H26			0	0	
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30		▲ 219	▲ 219	0	
																		R1			0	0	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
																		累計	32,280	▲ 219	32,060	1	
																		いわき市	60	◆C	-	1	-
H24	57,120		45,391	11,729																			
H25			0	0																			
H26			0	0																			
H27			0	0																			
H28			0	0																			
H29			0	0																			
H30		▲ 11,728	▲ 11,728	0																			
R1			0	0																			
R2			0	0																			
R3			0	0																			
累計	57,120	▲ 11,728	45,391	1																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	61	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	四倉漁港	県	県	直接	完了	463,718	H24 ~ H28	H23				0	未執行	
															H24	267,750		0	267,750		
															H25	67,500		45,026	22,474	H25年5月、舗装工発注 H25年7月、緑地設計発注。 H26年6月、緑地詳細設計発注	
															H26		54,750	46,892	7,858	H26年11月、一部緑地復旧工事発注	
															H27			255,870	▲ 255,870	H27年10月緑地復旧工事発注	
															H28				0	H28年6月工事完了	
															H29				0		
															H30		▲ 42,211		▲ 42,211		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
累計	335,250	12,539	347,788		1																
いわき市	62	C	-	1	-	5	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	小浜漁港	県	県	直接	完了	66,779	H24 ~ H27	H23				0	24年11月、測量設計発注。	
															H24	7,500		1,217	6,283		
															H25	52,500		14,175	38,325	25年8月トイレ建築設計発注 H26年4月トイレ工事発注	
															H26			34,692	▲ 34,692	H27年2月緑地復旧工事発注	
															H27				0	H28年3月工事完了	
															H28				0		
															H29				0		
															H30		▲ 9,915		▲ 9,915		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
累計	60,000	▲ 9,915	50,084		1																
いわき市	63	C	-	1	-	6	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	完了	18,643	H24 ~ H26	H23				0	24年8月、測量設計発注。	
															H24	69,000		11,844	57,156	25年3月、工事発注(H25へ繰越)	
															H25			2,138	▲ 2,138	25年7月工事発注(H26へ事故繰越)	
															H26		▲ 54,750		▲ 54,750	H26年6月工事完了	
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30		▲ 267		▲ 267		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
累計	69,000	▲ 55,017	13,982		1																
いわき市	64	C	-	8	-	2	調査船いわき 丸代船建造事 業	小名浜地 区	県	県	直接	完了	1,269,099	H24 ~ H26	H23				0	平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約	
															H24	4,803		4,803	0	平成25年3月設計業務完了	
															H25	473,795		473,794	1	平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約	
															H26	473,793		473,225	568	平成26年10月9日完了	
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30		▲ 568		▲ 568		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
累計	952,391	▲ 568	951,822		1																

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
いわき市	84	◆	C	-	1	-	4	-	2	四倉地区防災 対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	H24	～	H24	H23			0	24年12月四倉地区防災対策検討業務		
																				H24	16,000		16,000		0	
																				H25			0		26年3月業務完了	
																				H26			0			
																				H27			0			
																				H28			0			
																				H29			0			
																				H30			0			
																				R1			0			
																				R2			0			
																				R3			0			
																				累計	16,000	0	16,000			0
																				いわき市	129		C			-
H24			0																							
H25	201,052		150,658	50,394																						
H26	262,700		276,003	▲ 13,303																						
H27	112,202		173,488	▲ 61,286																						
H28	228,199	83,109	124,828	186,480																						
H29		46,462	128,354	▲ 81,892																						
H30		23,962	65,882	▲ 41,920																						
R1		49,459	7,038	42,421																						
R2	4,499		81,662	▲ 77,163																						
R3																										
累計	808,652	202,992	1,007,913	3,731																						
いわき市	149		C	-	1	-	8	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	錦・関田 地区	県	県	直接	完了	2,242,774	H25	～	R2					H23		
																				H24			0			
																				H25	264,450		216,938	47,512		
																				H26	294,763		281,474	13,289		
																				H27	256,462		263,963	▲ 7,501		
																				H28	476,293		631,586	▲ 155,293		
																				H29	308,812	38,962	132,410	215,364		
																				H30			35,388	▲ 35,388		
																				R1		42,336	49,291	▲ 6,955		
																				R2			70,696	▲ 70,696		
																				R3						
																				累計	1,600,780	81,298	1,681,746	332		
																				いわき市	167		C	-	1	-
H24			0																							
H25	628,792		112,258	516,534																						
H26	915,195		775,167	140,028																						
H27			306,928	▲ 306,928																						
H28	354,597		513,287	▲ 158,690																						
H29	278,796	150,000	373,759	55,037																						
H30		99,450	195,322	▲ 95,872																						
R1		111,514	53,738	57,776																						
R2			66,091	▲ 66,091																						
R3			118,641	▲ 118,641																						
累計	2,177,380	360,964	2,515,191	23,153																						

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
いわき市	168	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	夏井川地 区	県	県	直接	完了	19,873	H25	~	H26	H23				0	事業計画書作成H26年5月末完了。
																		H24				0	
																		H25	20,000		19,872	128	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 127		▲ 127	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	20,000	▲ 127	19,872	1	
																		いわき市	199	C	-	1	
H24				0																			
H25				0																			
H26	60,000		35,296	24,704																			
H27	45,000		32,601	12,399																			
H28	303,750		300,854	2,896																			
H29	453,750	75,000	175,617	353,133																			
H30		11,647	352,279	▲ 340,632																			
R1			42,471	▲ 42,471																			
R2			10,027	▲ 10,027																			
R3																							
累計	862,500	86,647	949,145	2																			
相馬市	1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	1	H23	~	H24						H23
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 16,000		▲ 16,000	
																		H30		▲ 3,999		▲ 3,999	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	20,000	▲ 19,999	0	1	
																		相馬市	2	C	-	4	-
H24	819,928		651,814	168,114																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29		▲ 168,114		▲ 168,114																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	819,928	▲ 168,114	651,814	0																			
相馬市	4	C	-	8	-	1	-	農林水産関係 試験研究機関 緊急整備事業 (水産試験場 相馬支場復旧 事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	H23	~	H25						
																		H24			47,379	▲ 47,379	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	47,424	0	47,379	45	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
相馬市	33	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	93,283	H24	~	H24	H23			0	平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着工	
																		H24	78,900		69,961		8,939
																		H25					0
																		H26					0
																		H27					0
																		H28					0
																		H29					0
																		H30		▲ 8,938			▲ 8,938
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		累計	78,900	▲ 8,938	69,961		1
																		相馬市	59	C	-		1
H24	35,232		35,232	0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	35,232	0	35,232	0																			
相馬市	66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	松川浦漁港	県	県	直接	完了	1,183,176	H25	~	H29					H23	
																		H24				0	
																		H25	49,500		26,843	22,657	
																		H26	250,500		260,498	▲ 9,998	
																		H27	435,000		443,284	▲ 8,284	
																		H28	172,500		63,917	108,583	
																		H29			92,839	▲ 92,839	
																		H30		▲ 20,118		▲ 20,118	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	907,500	▲ 20,118	887,381	1	
																		相馬市	67	◆C	-	1	-
H24				0																			
H25	16,000		11,144	4,856																			
H26			4,856	▲ 4,856																			
H27	212,000		202,642	9,358																			
H28				0																			
H29				0																			
H30		▲ 9,358		▲ 9,358																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	228,000	▲ 9,358	218,642	0																			

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
相馬市	80	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢地区	県	県	直接	継続	5,067,622	H25	~	R4	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに 着手し、H25年12月計画確定。 H25年11月、実施設計・境界測量契約。 H26年7月、区画整理工契約 H27年10月、区画整理工契約。 H28年10月、区画整理工契約。 H29年10月、区画整理工契約。 H30年7月、区画整理工契約。 令和元年5月 管水路工契約。 R2年11月、補完工契約 R3年9月 補完工契約
																	H24				0	
																	H25	100,065		83,722	16,343	
																	H26	877,312		86,499	790,813	
																	H27			607,279	▲ 607,279	
																	H28	775,108	757,900	1,286,655	246,353	
																	H29			446,230	▲ 446,230	
																	H30	226,417	380,212	213,258	393,371	
																	R1	175,796	166,272	544,356	▲ 202,288	
																	R2	341,661		149,971	191,690	
																	R3			381,035	▲ 381,035	
																	累計	2,496,359	1,304,384	3,799,005	1,738	
相馬市	81	C	-	8	-	2	水産種苗研 究・生産施設 復旧事業	光陽地区	県	県	直接	完了	9,388,710	H25	~	R2	H23				0	基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了 (平成25年11月) 平成26年7月測量業務委託契約、平成26年9月実施設計契約、 平成26年12月ボーリング調査業務委託契約、平成27年3月環 境影響評価業務委託契約 H27.12月敷地造成工事契約 H28.6月研究施設電気設備・機械設備工事契約、7月研究施設 建築工事契約、8月設計意図伝達業務契約、9月生産施設電気 設備・機械設備工事、工事管理業務契約、10月生産施設建築 工事契約、11月敷地造成工事完了、H29.3月送水管・研究施設 飼育設備・生産施設飼育設備・外構工事契約 H29.7月ろ過槽工事契約、H29.9月取水施設建築工事契約、 H30.3月までに研究・共用・生産施設について、建築・電気設備・ 機械設備工事完了。 H30.5自然海水取水棟工事契約、H30.6研究施設飼育設備工事 完了、H30.9取水施設建築工事完了、H30.10外構工事完了、 H30.11生産施設飼育設備工事完了、H31.1Cろ過槽工事、取水 施設設備工事完了、H31.2送水管工事完了、設備機器類購入 R2.3自然海水取水棟工事変更契約 R2.5引込管設置工事変更契約、R2.6自然海水取水棟工事変更 契約、R2.6自然海水取水棟工事変更契約、R2.11敷地整備工事 契約、R2.12引込管設置工事変更契約、R3.2敷地整備工事変更 契約、R3.3自然海水取水棟工事完了、R3.3工事完了R3.3引込 管設置工事完了
																	H24				0	
																	H25	84,507		10,104	74,403	
																	H26	120,345		90,221	30,124	
																	H27	1,416,427		297,382	1,119,045	
																	H28	3,921,190		4,534,430	▲ 613,240	
																	H29			1,347,435	▲ 1,347,435	
																	H30	1,350,309		545,760	804,549	
																	R1	148,752		179,781	▲ 31,029	
																	R2			28,974	▲ 28,974	
R3																						
累計	7,041,530	0	7,034,087	7,443																		
相馬市	84	C	-	4	-	3	被災地域農業 復興総合支援 事業	和田地区	県	市	間接	完了	93,187	H25	~	H25	H23				0	平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始
																	H24				0	
																	H25	78,376		69,889	8,487	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 8,486		▲ 8,486	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	78,376	▲ 8,486	69,889	1																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南相馬市	15	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	右田地区 他	県	県	直接	完了	127,968	H23 ~ H25	H23	104,600		36,638	67,962	H24年1月に事業計画書作成業務を発注。
																H24	23,475		80,755	▲ 57,280	
																H25			10,574	▲ 10,574	H26年1月完了。
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 107		▲ 107	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	128,075	▲ 107	127,967	1	
																南相馬市	16	C	-	4	-
H24	286,755		31,298	255,457	平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工																
H25	210,000		78,582	131,418	平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11 月30日使用開始																
H26			234,074	▲ 234,074	平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工																
H27	397,726		418,638	▲ 20,912	平成27年7月2日着工、平成28年3月18日竣工																
H28				0																	
H29		▲ 131,889		▲ 131,889																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	894,481	▲ 131,889	762,592	0																	
南相馬市	17	◆ C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (効果促進事 業)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	19,345	H24 ~ H24						
																H24	18,488		15,475	3,013	
																H25				0	平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 3,012		▲ 3,012	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	18,488	▲ 3,012	15,475	1	
																南相馬市	20	C	-	4	-
H24	86,250		86,231	19																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	86,250	0	86,231	19																	
南相馬市	35	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	八沢地区 他	県	県	直接	完了	64,893	H24 ~ H25						
																H24	64,893		64,893	0	
																H25				0	H25年12月完了。
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	64,893	0	64,893	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
南相馬市	42	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	真野川漁 港	県	県	直接	完了	298,389	H25	~	H29	H23				0	25年7月測量設計発注 26年10月積算委託発注 27年9月 工事発注 30年3月工事完成
																		H24				0	
																		H25	15,000		7,533	7,467	
																		H26	169,500		2,867	166,633	
																		H27	40,500		210,919	▲ 170,419	
																		H28			2,472	▲ 2,472	
																		H29				0	
																		H30		▲ 1,208		▲ 1,208	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	225,000	▲ 1,208	223,791	1	
																		南相馬市	43	C	-	1	
H24	26,250		25,414	836																			
H25	238,462		232,095	6,367																			
H26	254,266		226,635	27,631																			
H27	263,962		71,502	192,460																			
H28			129,055	▲ 129,055																			
H29		46,462	41,978	4,484																			
H30		33,076	87,085	▲ 54,009																			
R1	7,500	75,435	33,642	49,293																			
R2			96,908	▲ 96,908																			
R3				0																			
累計	790,440	154,973	944,314	1,099																			
南相馬市	48	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢	県	県	直接	完了	1,475,351	H25	~	H27						H23
																		H24				0	
																		H25	175,335		175,335	0	
																		H26	1,368,742		98,693	1,270,049	
																		H27			832,485	▲ 832,485	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1		▲ 437,563		▲ 437,563	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	1,544,077	▲ 437,563	1,106,513	1	
																		南相馬市	49	C	-	1	-
H24				0																			
H25	176,475		156,386	20,089																			
H26	2,556,802		427,223	2,129,579																			
H27		67,500	1,903,925	▲ 1,836,425																			
H28			15,137	▲ 15,137																			
H29				0																			
H30		▲ 291,558		▲ 291,558																			
R1		▲ 6,546		▲ 6,546																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	2,733,277	▲ 230,604	2,502,671	2																			
南相馬市	50	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画作成)	飯崎	県	県	直接	完了	10,000	H25	~	H25						
																		H24				0	
																		H25	10,000		9,999	1	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	10,000	0	9,999	1	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
南相馬市	51	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業 (園芸施設整備事業)	鹿島区	県	市	間接	完了	1,192,321	H25	~	H28	H23				0	平成26年度繰越 平成27年度に延期 平成27年12月21日着工、平成28年11月竣工予定(H28債務負担行為設定) 平成29年2月10日完了
																		H24				0	
																		H25	900,000			900,000	
																		H26				0	
																		H27			894,240	▲ 894,240	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 5,759		▲ 5,759	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	900,000	▲ 5,759	894,240	1	
																		南相馬市	56	C	-	1	
H24				0																			
H25	127,642		82,396	45,246																			
H26	753,900		396,730	357,170																			
H27			147,262	▲ 147,262																			
H28		▲ 240,531	▲ 7,153	▲ 233,378																			
H29		▲ 3,470		▲ 3,470																			
H30		▲ 18,306		▲ 18,306																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	881,542	▲ 262,307	619,235	0																			
南相馬市	57	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	真野地区	県	県	直接	完了	208,053	H25	~	H27						H23
																		H24				0	
																		H25	82,027		61,155	20,872	
																		H26	676,950		12,894	664,056	
																		H27			83,364	▲ 83,364	
																		H28		▲ 600,478	▲ 1,374	▲ 599,104	
																		H29				0	
																		H30		▲ 2,459		▲ 2,459	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	758,977	▲ 602,937	156,039	1	
																		南相馬市	60	C	-	1	-
H24				0																			
H25	236,533		69,283	167,250																			
H26	208,725		44,319	164,406																			
H27	29,475	▲ 67,500	182,599	▲ 220,624																			
H28			103,907	▲ 103,907																			
H29				0																			
H30		▲ 7,124		▲ 7,124																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	474,733	▲ 74,624	400,108	1																			
南相馬市	61	◆C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	原町第1	県	県	直接	完了	303,958	H25	~	H27						
																		H24				0	
																		H25	2,353		2,353	0	
																		H26	196,488		165,804	30,684	
																		H27	105,316		75,010	30,306	
																		H28		▲ 7,577		▲ 7,577	
																		H29		▲ 53,413		▲ 53,413	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	304,157	▲ 60,990	243,167	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
川俣町	1	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	川俣町全域	県	町	間接	完了	59,613	H24	～	H25	H23			0	平成25年1月28日着工		
																		H24	44,709		43,848	861		
																		H25			630	▲ 630	平成25年6月28日竣工、平成25年8月20日使用開始	
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		累計	44,709	0	44,478	231		
																		埴町	1	C	-	9	-	1
H24			0																					
H25	3,036,000		0	3,036,000																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	3,036,000	0	0	3,036,000																				
川内村	2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	水耕栽培施設	県	村	間接	完了	269,994	H24	～	H24							
																		H24	202,495		201,118	1,377		
																		H25				0	平成25年4月26日使用開始	
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		累計	202,495	0	201,118	1,377		
																		浪江町	17	◆C	-	7	-	1
H24			0																					
H25			0																					
H26			0																					
H27			0																					
H28			0																					
H29		16,000	14,170	1,830																				
H30			976	▲ 976																				
R1		▲ 853		▲ 853																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	0	15,147	15,146	1																				
新地町	46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)「農業経営高度化支援事業」	作田前地区	県	県	直接	完了	29,369	H24	～	R1							
																		H24	825		825			
																		H25	3,282		3,114	168		
																		H26	3,660		3,272	388		
																		H27	1,087		1,986	▲ 899		
																		H28	1,612	7,577	1,329	7,860		
																		H29			1,258	▲ 1,258		
																		H30		4,035	1,001	3,034		
																		R1		▲ 54	10,061	▲ 10,115		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		累計	10,466	11,558	22,021	3		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
新地町	47	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(漁 港環境整備事 業)	釣師浜漁 港	県	県	直接	完了	189,207	H25	~	H29	H23			0		
																		H24			0		
																		H25	15,000		5,056	9,944	25年7月測量設計発注
																		H26			1,111	▲ 1,111	26年10月積算委託発注
																		H27	135,750		135,737	13	27年10月 工事発注
																		H28				0	
																		H29				0	29年5月工事完成
																		H30		▲ 8,844		▲ 8,844	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	150,750	▲ 8,844	141,904	2	
																		新地町	64	C	-	4	-
H24			0																				
H25	92,610		14,253	78,357	平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始																		
H26	53,250		33,534	19,716	平成26年5月27日着工、平成26年9月10日竣工・使用開始																		
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30		▲ 98,071		▲ 98,071																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	145,860	▲ 98,071	47,787	2																			
飯舘村	1	C	-	4	-	1	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	福島市	県	村	間接	完了	210,194	H24	~	H24						
																		H24	157,535		152,148	5,387	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	157,535	0	152,148	5,387	
																		飯舘村	3	C	-	4	-
H24	9,589		8,725	864	平成25年4月1日使用開始																		
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	9,589	0	8,725	864																			
飯舘村	4	C	-	4	-	3	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	二本松市	県	村	間接	完了	6,558	H24	~	H25						
																		H24	4,882		0	4,882	
																		H25		36	4,646	▲ 4,610	貸与予定者の回復により事業再開。平成26年1月16日着工、平
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	4,882	36	4,646	272	

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
飯舘村	5	C	4	4	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	田村市	県	村	間接	完了	19,678	H24	～	H24	H23			0	平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着 工 平成25年4月1日使用開始	
																H24	14,758		12,545		2,213
																H25					0
																H26					0
																H27					0
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																R1					0
																R2					0
																R3					0
																累計	14,758	0	12,545		2,213
																飯舘村	6	C	4		5
H24	6,060		6,016	44																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	6,060	0	6,016	44																	
飯舘村	7	C	4	6	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	中島村	県	村	間接	完了	6,998	H24	～	H24	H23						
															H24	5,248		4,989	259		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															累計	5,248	0	4,989	259		
															飯舘村	8	C	4	7	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	栃木県那 須塩原市
H24	38,154		36,162	1,992																	
H25		▲ 36		▲ 36																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	38,154	▲ 36	36,162	1,956																	
飯舘村	9	C	4	8	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	相馬市	県	村	間接	完了	29,644	H24	～	H26							
															H24	7,623		7,245	378		
															H25				0		
															H26	14,610		12,393	2,217		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															累計	22,233	0	19,638	2,595		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
飯舘村	16	C	-	4	-	9	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	北塩原村	県	村	間接	完了	50,281	H26	～	H26	H23				0	平成26年6月4日着工、平成27年3月30日竣工・利用開始
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26	37,710		37,122	588	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	37,710	0	37,122	588	
																		飯舘村	18	C	-	4	
H24				0																			
H25				0																			
H26	5,388		5,013	375																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	5,388	0	5,013	375																			
飯舘村	19	C	-	4	-	11	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	北海道 夕張郡 栗山町	県	村	間接	完了	39,752	H26	～	H26						H23
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26	29,814		29,001	813	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	29,814	0	29,001	813	
																		飯舘村	20	C	-	4	-
H24				0																			
H25				0																			
H26	59,980			59,980																			
H27			59,967	▲ 59,967																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	59,980	0	59,967	13																			

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
									市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
											H24	0	0	0	0	
											H25	0	0	0	0	
											H26	0	0	0	0	
											H27	0	0	0	0	
											H28	0	0	0	0	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
									0	市町村交付分 計	0	0	0	0	0	
									都道府 県 交付分	各年度 別合計	H23	270,164	0	36,638	233,526	
											H24	2,398,310	0	1,769,960	628,350	
											H25	7,357,256	0	2,149,951	5,207,305	
											H26	9,644,393	0	4,095,508	5,548,885	
											H27	3,450,907	0	7,601,071	▲ 4,150,164	
											H28	6,233,249	0	7,698,930	▲ 1,465,681	
											H29	1,041,358	0	2,754,050	▲ 1,712,692	
											H30	1,576,726	0	1,496,951	79,775	
											R1	332,048	0	920,378	▲ 588,330	
											R2	346,160	0	504,329	▲ 158,169	
											R3	0	0	499,676	▲ 499,676	
									45,426,089	都道府県交付分 計	32,650,571	0	29,527,442	3,123,129		
									市町村 都道府 県 計	各年度 別合計	H23	270,164	0	36,638	233,526	
											H24	2,398,310	0	1,769,960	628,350	
											H25	7,357,256	0	2,149,951	5,207,305	
											H26	9,644,393	0	4,095,508	5,548,885	
											H27	3,450,907	0	7,601,071	▲ 4,150,164	
											H28	6,233,249	0	7,698,930	▲ 1,465,681	
											H29	1,041,358	0	2,754,050	▲ 1,712,692	
											H30	1,576,726	0	1,496,951	79,775	
											R1	332,048	0	920,378	▲ 588,330	
											R2	346,160	0	504,329	▲ 158,169	
											R3	0	0	499,676	▲ 499,676	
									45,426,089	合計	32,650,571	0	29,527,442	3,123,129		

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
会津若松市	2	D-4-1-	災害公営住宅 整備事業	古川町	県	県	直接	完了	541,872	H24 ~ H26	H23				0	25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。 26年12月、完成
											H24	141,856		51,144	90,712	
											H25	350,000		332,274	17,726	
											H26		▲ 17,718		▲ 17,718	
											H27				0	
											H28				0	
											H29				0	
											H30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											累計	491,856	▲ 17,718	383,418	90,720	
											会津若松市	3	D-4-2-	災害公営住宅 整備事業	門田町	
H24	279,856		199,053	80,803												
H25	1,225,000		1,220,987	4,013												
H26		17,718		17,718												
H27				0												
H28				0												
H29				0												
H30			▲ 790	790												
R1				0												
R2				0												
R3				0												
累計	1,504,856	17,718	1,419,250	103,324												
郡山市	5	D-4-1-	災害公営住宅 整備事業	安積町	県	県	直接	完了	662,508	H24 ~ H26						H23
											H24	42,000		11,055	30,945	
											H25	525,000		537,693	▲ 12,693	
											H26		12,694		12,694	
											H27				0	
											H28				0	
											H29				0	
											H30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											累計	567,000	12,694	548,748	30,946	
											郡山市	6	D-4-2-	災害公営住宅 整備事業	富田町	県
H24	293,012		253,800	39,212												
H25	700,000		713,469	▲ 13,469												
H26		13,468		13,468												
H27				0												
H28				0												
H29				0												
H30				0												
R1				0												
R2				0												
R3				0												
累計	993,012	13,468	967,269	39,211												

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
郡山市	7	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	日和田町	県	県	直接	完了	535,638	H24	～	H26	H23				0	25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。 26年10月、完成
																	H24	125,125		105,769	19,356	
																	H25	350,000		343,556	6,444	
																	H26		▲ 6,441		▲ 6,441	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	475,125	▲ 6,441	449,325	19,359																		
郡山市	8	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業	富久山町	県	県	直接	完了	557,331	H24	～	H26	H23				0	25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。 26年10月、完成
																	H24	142,341		121,724	20,617	
																	H25	350,000		345,320	4,680	
																	H26		▲ 4,676		▲ 4,676	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	492,341	▲ 4,676	467,044	20,621																		
郡山市	9	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業	喜久田町	県	県	直接	完了	1,371,745	H24	～	H26	H23				0	25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。 26年12月、完成
																	H24	340,322		291,292	49,030	
																	H25	875,000		859,592	15,408	
																	H26		▲ 15,045		▲ 15,045	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	1,215,322	▲ 15,045	1,150,884	49,393																		
郡山市	10	◆	D	-	4	-	県営住宅管理 システムプロ グラム機能追 加事業	県内	県	県	直接	完了	2,700	H25	～	H25	H23				0	25年4月、発注。26年3月、完了
																	H24				0	
																	H25	2,160		2,128	32	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	2,160	0	2,128	32																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町末続片倉末続停車場線	県	県	直接	廃止	36,885	H23	~	H26	H23			0	廃止。	
																		H24	29,508		0	29,508	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	29,508	0	0	29,508	
いわき市	48	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町久之浜久之浜港線	県	県	直接	完了	1,601,750	H24	~	H29	H23			0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																		H24	25,508		0	25,508	
																		H25	175,916		27,930	147,986	
																		H26	190,576		267,899	▲ 77,323	
																		H27	982,400		422,434	559,966	
																		H28	0		521,606	▲ 521,606	
																		H29			7,171	▲ 7,171	
																		H30		▲ 86,800		▲ 86,800	
																		R1		▲ 6,200		▲ 6,200	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	1,374,400	▲ 93,000	1,247,040	34,360	
いわき市	49	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小浜町泉岩間植田線	県	県	直接	完了	695,000	H24	~	H29	H23			0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																		H24	21,131		5,302	15,829	
																		H25	240,000		26,927	213,073	
																		H26	147,434		238,633	▲ 91,199	
																		H27	147,434		274,349	▲ 126,915	
																		H28	0		1,860	▲ 1,860	
																		H29			0	0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	555,999	0	547,071	8,928	
いわき市	50	◆	D	-	22	-	2	-	防災緑地基本計画策定事業	いわき市	県	県	直接	完了	200,000	H23	~	H25	H23	160,000		160,000	25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施
																			H24		116,048	▲ 116,048	
																			H25		18,592	▲ 18,592	25年11月 防災緑地マネジメント検討業務実施
																			H26		11,502	▲ 11,502	26年9月完了
																			H27				0
																			H28				0
																			H29				0
																			H30				0
																			R1				0
																			R2				0
																			R3				0
																			累計	160,000	0	146,142	13,858
いわき市	72	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	岩間町泉岩間植田線	県	県	直接	完了	610,000	H24	~	H28	H23			0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																		H24	12,000		5,665	6,335	
																		H25	160,000		26,192	133,808	
																		H26	160,000		161,039	▲ 1,039	
																		H27	156,000		207,700	▲ 51,700	
																		H28	0		76,493	▲ 76,493	
																		H29			0	0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	488,000	0	477,089	10,911	

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	73	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	完了	1,970,000	H24	~	H30	H23			0	25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施。	
																		H24	776,000	23,001	752,999		
																		H25	320,000	192,580	127,420	26年3月 用地交渉実施、電線共同溝設計完了。	
																		H26	312,000	851,706	▲ 539,706	27年3月 用地交渉実施、電線共同溝・改良舗装工着手	
																		H27	168,000	101,833	66,167	28年3月 用地補償、舗装改良工実施	
																		H28		312,242	▲ 312,242	29年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施	
																		H29		94,638	▲ 94,638	30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施	
																		H30		0	0	30年11月完了	
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		累計	1,576,000	0	1,576,000	0	
																		いわき市	205	D	-	1	-
H24			0																				
H25			0																				
H26			0																				
H27	265,021		265,021																				
H28			0																				
H29		108,500	302,553	▲ 194,053	30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施																		
H30			70,956	▲ 70,956	30年11月完了																		
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
累計	265,021	108,500	373,509	12																			
いわき市	85	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	1,117,200	H24	~	H29						
																		H24	12,000	0	12,000		
																		H25	32,000	31,960	40	25年11月、URへ道路整備業務発注、26年3月、橋梁実施設	
																		H26	390,400	272,304	118,096	27年3月、URへ橋梁工事発注。	
																		H27	647,065	589,496	57,569	28年3月、道路改良工事実施。	
																		H28	▲ 187,705		▲ 187,705		
																		H29			0	30年3月完了	
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		累計	893,760	0	893,760	0	
																		いわき市	206	D	-	1	-
H24			0																				
H25			0																				
H26			0																				
H27			0																				
H28	187,705	775	186,930	29年3月、道路改良工実施。																			
H29		168,268	▲ 168,268	30年3月完了																			
H30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
累計	187,705	0	169,043	18,662																			
いわき市	86	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平薄磯 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	392,000	H24	~	H28						
																		H24	4,000	0	4,000		
																		H25	8,000	6,720	1,280	25年11月、URへ道路整備業務発注	
																		H26	207,200	89,856	117,344	27年3月、UR業務継続	
																		H27	94,400	192,975	▲ 98,575	28年3月、道路改良工事実施。	
																		H28	0	16,871	▲ 16,871	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。	
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		累計	313,600	0	306,422	7,178	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	88	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※施設費	久之浜地区	県	県	直接	完了	1,760,000	H24	~	R2	H23			0	25年3月、詳細設計実施。	
																		H24	112,500	10,875	101,625	25年11月 構造物取り壊し	
																		H25	360,000	75,638	284,362	27年3月 造成盛土工事、植栽工事施工	
																		H26	195,000	161,744	33,256	28年2月 園路工施工	
																		H27	652,500	176,633	475,867	28年9月 植栽工施工	
																		H28		179,673	▲ 179,673	30年3月 園路工、植栽工施工	
																		H29		146,155	▲ 146,155	31年3月 園路工、植栽工施工	
																		H30		111,585	▲ 111,585	1年7月 園路工、植栽工施工完了、台帳整備R2繰越	
																		R1		43,394	▲ 43,394		
																		R2		2,055	▲ 2,055		
																		R3					
																		累計	1,320,000	0	907,752	412,248	
																		いわき市	89	D	-	22	-
H24	900,000	396,406	503,594	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。																			
H25	880,000	886,000	▲ 6,000	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払																			
H26	853,333	365,443	487,890	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払																			
H27		438,673	▲ 438,673	29年3月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払																			
H28		210,989	▲ 210,989	30年3月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払																			
H29		40,980	▲ 40,980	30年12月 公共施設管理者負担金H29年度完了。																			
H30		1,473	▲ 1,473																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
累計	2,633,333	0	2,339,964	293,369																			
いわき市	90	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	完了	1,370,000	H24	~	R1						
																		H24	112,500	11,393	101,107	26年3月 盛土工発注。	
																		H25	311,250	36,569	274,681	27年3月 盛土造成工事施工	
																		H26		38,380	▲ 38,380	28年3月 園路工施工	
																		H27	603,750	63,876	539,874	28年10月 園路工施工	
																		H28		167,871	▲ 167,871	30年3月 園路工施工	
																		H29		150,694	▲ 150,694	31年3月 園路工、植栽工施工	
																		H30		192,301	▲ 192,301	1年7月完了	
																		R1		4,992	▲ 4,992		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		累計	1,027,500	0	666,076	361,424	
																		いわき市	91	D	-	22	-
H24	633,333	0	633,333	用地交渉継続																			
H25	390,000	0	390,000	27年3月 補償工事(防潮堤)施工																			
H26	390,000	▲ 359,000	81,040	▲ 50,040	28年3月 補償工事(防潮堤)施工																		
H27		35,237	▲ 35,237	29年1月 補償工事(防潮堤)施工																			
H28		289,596	▲ 289,596	30年1月 工作物移転補償																			
H29		2,376	▲ 2,376																				
H30		0	0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
累計	1,413,333	▲ 359,000	408,249	646,084																			
いわき市	92	D	-	22	-	6	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	240,000	H24	~	H30						
																		H24	30,000	9,873	20,127	25年5月 物件調査実施	
																		H25	15,000	12,620	2,380	27年3月 家屋基礎撤去工事施工	
																		H26	37,500	15,188	22,312	27年10月 盛土園路工施工	
																		H27	172,500	31,067	141,433	29年1月 植栽工施工	
																		H28		23,895	▲ 23,895	30年3月 園路工、植栽工施工	
																		H29		▲ 75,000	62,526	▲ 137,526	30年8月 施設台帳整備実施
																		H30		1,861	▲ 1,861		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		累計	255,000	▲ 75,000	157,030	22,970	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	93	D	-	22	-	7	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	690,000	H24	~	H28	H23				0	25年3月、用地交渉実施
																		H24	173,333		0	173,333	用地交渉継続
																		H25	186,666		118,762	67,904	27年3月 用地交渉完了
																		H26	100,000		110,545	▲ 10,545	26年度に契約済みであるが、補償物件の移転が遅延
																		H27			14,024	▲ 14,024	29年3月補償物件移転
																		H28			12,371	▲ 12,371	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	459,999	0	255,702	204,297																			
いわき市	94	D	-	22	-	8	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	完了	640,000	H24	~	H30	H23				0	25年3月、詳細設計実施
																		H24	52,500		15,378	37,122	
																		H25	75,000		39,521	35,479	25年4月 地質調査 25年11月発注者支援
																		H26	82,500		88,614	▲ 6,114	27年3月 造成盛土工事施工
																		H27	420,000		20,645	399,355	28年2月 園路植栽工施工
																		H28			50,194	▲ 50,194	29年1月 植栽工施工
																		H29		▲ 150,000	107,254	▲ 257,254	30年3月 園路工、植栽工施工
																		H30			117,340	▲ 117,340	30年8月 園路工施工、施設台帳整備実施
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	630,000	▲ 150,000	438,946	41,054																			
いわき市	95	D	-	22	-	9	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	完了	1,220,000	H24	~	H29	H23				0	25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施
																		H24	286,666			286,666	
																		H25	266,666		370,767	▲ 104,101	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																		H26	260,000		301,641	▲ 41,641	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																		H27			22,147	▲ 22,147	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。
																		H28			0	0	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	813,332	0	694,555	118,777																			
いわき市	96	D	-	22	-	10	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	完了	1,610,000	H24	~	H30	H23				0	25年3月、詳細設計実施
																		H24	127,500		15,900	111,600	
																		H25	172,500		55,820	116,680	25年11月 発注者支援
																		H26	142,500		128,535	13,965	27年3月 造成盛土工事施工
																		H27	540,000		16,951	523,049	28年2月 園路植栽工施工
																		H28			153,613	▲ 153,613	29年1月 植栽工施工
																		H29		225,000	251,492	▲ 26,492	30年3月 園路工、植栽工施工
																		H30			495,421	▲ 495,421	31年3月 園路工、植栽工施工、施設台帳整備実施
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	982,500	225,000	1,117,732	89,768																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	97	D	-	22	-	11	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	完了	3,810,000	H24	~	H29	H23				0	25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施
																		H24	820,000			820,000	
																		H25	846,666		999,356	▲ 152,690	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																		H26	873,333		388,010	485,323	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																		H27			594,573	▲ 594,573	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。
																		H28				0	
																		H29			0	0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	2,539,999	0	1,981,939	558,060																			
いわき市	98	D	-	22	-	12	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	完了	750,000	H24	~	R1	H23				0	25年3月、詳細設計実施
																		H24	45,000		6,593	38,407	
																		H25	67,500		43,194	24,306	25年12月 盛土工発注
																		H26	75,000		39,070	35,930	27年3月 盛土造成工事実施
																		H27	375,000		57,296	317,704	27年7月 盛土工施工
																		H28			70,882	▲ 70,882	29年3月 園路工施工
																		H29			59,639	▲ 59,639	30年3月 園路工施工
																		H30			97,005	▲ 97,005	31年3月 園路工、植栽工施工
																		R1			2,128	▲ 2,128	1年7月完了
																		R2				0	
																		R3					
累計	562,500	0	375,807	186,693																			
いわき市	99	D	-	22	-	13	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	完了	788,000	H24	~	H29	H23				0	未執行
																		H24	26,666			26,666	
																		H25	73,333		22,587	50,746	用地交渉実施
																		H26	66,666	359,000	97,991	327,675	用地交渉実施
																		H27			96,463	▲ 96,463	27年11月 用地買収実施
																		H28			117,487	▲ 117,487	29年1月 物件補償実施
																		H29			22,675	▲ 22,675	29年11月 物件移転補償
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3					
累計	166,665	359,000	357,203	168,462																			
いわき市	130	D	-	22	-	14	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	完了	1,040,000	H24	~	R1	H23				0	25年3月、詳細設計実施
																		H24	30,000		7,275	22,725	
																		H25	105,000		32,515	72,485	未執行
																		H26	75,000		66,293	8,707	27年1月 盛土造成工事発注
																		H27	570,000		33,415	536,585	28年2月 園路工施工
																		H28			293,937	▲ 293,937	29年1月 植栽工施工
																		H29			126,195	▲ 126,195	30年3月 園路工施工
																		H30			183,651	▲ 183,651	31年3月 園路工、植栽工施工
																		R1			15,796	▲ 15,796	1年9月完了
																		R2				0	
																		R3					
累計	780,000	0	759,077	20,923																			

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	131	D	-	22	-	15	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	完了	730,000	H24	~	H30	H23			0	未執行	
																		H24	173,333		173,333		
																		H25	173,333	74,470	98,863	用地交渉実施	
																		H26		93,806	▲ 93,806	用地交渉実施	
																		H27	140,000	81,392	58,608	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払	
																		H28		77,539	▲ 77,539	28年12月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払	
																		H29		153,198	▲ 153,198	29年12月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払	
																		H30		2,396	▲ 2,396	30年12月 公共施設管理者負担金H29年度支払完了	
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
累計	486,666	0	482,801	3,865																			
いわき市	132	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	完了	1,032,659	H24	~	H26	H23			0	25年2月、設計委託発注。	
																		H24	70,000	18,750	51,250		
																		H25	875,000	875,000	0	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。	
																		H26			0	27年3月、完成	
																		H27			0		
																		H28		▲ 41,423	▲ 41,423		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
累計	945,000	▲ 41,423	893,750	9,827																			
いわき市	133	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地区	県	県	直接	完了	4,481,101	H24	~	H26	H23			0	25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		H24	758,919	435,785	323,134		
																		H25	3,500,000	3,484,723	15,277	25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。	
																		H26			0	27年3月、完成	
																		H27			0		
																		H28		▲ 323,133	▲ 323,133		
																		H29			0		
																		H30		▲ 14,821	▲ 14,821		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
累計	4,258,919	▲ 337,954	3,920,508	457																			
いわき市	147	D	-	1	-	13	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平沼ノ内 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	1,249,000	H25	~	H30	H23			0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																		H24			0		
																		H25	464,000	199,692	264,308	26年3月、橋梁詳細設計。26年3月、用地交渉実施。	
																		H26	431,200	655,176	▲ 223,976	26年11月、橋梁下部工事発注済。	
																		H27	104,000	132,525	▲ 28,525	28年3月、橋梁下部工事実施。上部工事発注手続き。	
																		H28	0	0	0	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。	
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
累計	999,200	0	987,393	11,807																			
いわき市	150	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	いわき市	県	県	直接	完了	258,280	H24	~	R2	H23			0		
																		H24			0		
																		H25	329,271	2,154	327,117	25年8月 海岸避難誘導階段設計委託	
																		H26		21,796	▲ 21,796	26年12月 まちづくり計画策定業務	
																		H27		137,438	▲ 137,438	27年9月 海岸避難誘導階段整備 外	
																		H28		5,789	▲ 5,789	28年4月 住宅復興マッチングサポート	
																		H29		5,789	▲ 5,789	29年4月 住宅復興マッチングサポート	
																		H30		4,968	▲ 4,968	30年4月 住宅復興マッチングサポート	
																		R1		▲ 122,647	0	▲ 122,647	
																		R2			0		
																		R3			0		
累計	329,271	▲ 122,647	177,934	28,690																			

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	210	◆	D	-	4	-	14	-	1	災害公営住宅 整備事業(効果 促進事業)(小名 浜)	小名浜地区	県	県	直接	完了	16,939	H23				0	No130から、効果促進No233に移行	
																	H24				0		
																	H25		13,551		▲ 13,551		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30	13,551			13,551		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
累計																		0	13,551	13,551	0		
相馬市	23	◆	D	-	22	-	1	-	1	津波防災緑地 基本計画策定	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	30,000	H23	24,000			24,000	25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施 25年11月 地質調査委託	
																	H24			18,039	▲ 18,039		
																	H25		5,952		▲ 5,952		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
累計																		24,000	0	23,991	9		
相馬市	48		D	-	1	-	24	-		道路事業(市 街地相互接続 道整備) (県道:相馬互 理線)	原釜地区	県	県	直接	完了	877,000	H23				0	24年12月道路詳細設計・路線測量発注。 26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。 27年3月道路改良工事発注済。 28年3月、用地取得困難箇所一部解消。 29年3月、用地補償、改良舗装工事実施。	
																	H24	72,000		10,878	61,122		
																	H25	384,000		26,828	357,172		
																	H26	128,000		62,249	65,751		
																	H27	117,600		357,985	▲ 240,385		
																	H28	0		90,560	▲ 90,560		
																	H29			137,650	▲ 137,650		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
累計																		701,600	0	686,150	15,450		
相馬市	87		D	-	1	-	29	-		道路事業(市 街地相互接続 道整備)(県 道:相馬互理 線)[補助率変 更分]	原釜地区	県	県	直接	完了	206,000	H23				0	30年3月、改良舗装工実施。 31年3月、改良舗装工実施。 用地補償(R2繰越)	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28	69,750			69,750		
																	H29	7,750	13,965		▲ 6,215		
																	H30	82,150	106,342		▲ 24,192		
																	R1		1,323		▲ 1,323		
																	R2				0		
																	R3				0		
累計																		0	159,650	121,630	38,020		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
相馬市	49	D	-	1	-	25	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	完了	809,900	H24	~	H29	H23			0	24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。	
																		H24	72,000	26,880	45,120		
																		H25	300,000	276,219	23,781	25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。	
																		H26	74,000	64,784	9,216	27年2月道路改良工事発注済。	
																		H27	201,920	264,878	▲ 62,958	28年3月、道路改良工事実施。	
																		H28	0	0	0	29年3月、道路改良工事、用地補償実施。	
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
累計	647,920	0	632,761	15,159																			
相馬市	50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	完了	1,152,500	H24	~	R2	H23			0	24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路	
																		H24	32,000	22,167	9,833		
																		H25	312,000	210,541	101,459	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。	
																		H26	445,200	242,525	202,675	26年7月道路改良工事発注済。	
																		H27	132,800	113,750	19,050	28年3月、道路改良工事実施。	
																		H28	0	198,505	▲ 198,505	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。	
																		H29		69,600	▲ 69,600		
																		H30		58,125	▲ 58,125		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
累計	922,000	0	915,213	6,787																			
相馬市	62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地区 防災緑地) ※施設費	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	4,650,000	H24	~	R2	H23			0	25年3月、詳細設計実施	
																		H24	210,000	18,619	191,381		
																		H25	450,000	44,532	405,468	26年3月 造成工実施	
																		H26	540,000	479,743	60,257	27年3月 造成工実施	
																		H27	1,425,000	71,130	1,353,870	27年10月 盛土工施工	
																		H28	225,000	855,086	▲ 630,086	29年2月 造成工実施	
																		H29	375,000	451,676	▲ 76,676	30年3月 造成工施工	
																		H30		262,500	▲ 460,842	31年3月 造成工、園路工施工	
																		R1		547,940	▲ 547,940	1年3月 造成工、園路工施工	
																		R2		456,076	▲ 456,076		
																		R3			0		
累計	3,225,000	262,500	3,648,144	▲ 160,644																			
相馬市	63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地区 防災緑地) ※用地費	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	2,856,250	H24	~	R2	H23			0	25年3月、用地交渉実施	
																		H24	680,000		680,000		
																		H25	1,486,666		1,486,666	用地交渉実施	
																		H26		24,614	▲ 24,614	用地交渉実施	
																		H27		99,955	▲ 99,955	27年7月 用地買収実施	
																		H28		38,998	▲ 38,998	28年10月 用地買収実施	
																		H29		36,564	▲ 36,564	30年2月 用地買収実施	
																		H30		▲ 262,500	88,785	▲ 351,285	30年10月 用地買収実施
																		R1			0		
																		R2		56,698	▲ 56,698		
																		R3			0		
累計	2,166,666	▲ 262,500	345,614	1,558,552																			
相馬市	83	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業 (県分)	県		完了	870,909	H25	~	R2	H23			0			
																	H24			0			
																	H25	287,135	49,247	237,888	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託		
																	H26		124,152	▲ 124,152	26年9月 公設土取場取り付け道路整備、用地取得コーディネート		
																	H27	0	37,143	▲ 37,143	27年7月 公設土取場関連CM 外		
																	H28	50,444	74,705	▲ 24,261	28年4月 公設土取場関連CM 外		
																	H29		37,717	▲ 37,717	29年4月 公設土取場関連CM 外		
																	H30		236,500	42,485	194,015	30年4月 公設土取場関連CM 外	
																	R1		122,647	46,475	76,172	31年4月 公設土取場関連CM 外	
																	R2			0			
																	R3			0			
累計	337,579	359,147	411,924	284,802																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
相馬市	89	D	-	1	-	30	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	完了	120,000	H30	~	R2	H23				0	31年1月 地盤改良工実施 1年9月 改良舗装工実施(R2繰越)	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30		86,800		86,800		
																		R1		6,200	77,500	▲ 71,300		
																		R2			863	▲ 863		
																		R3						
累計																	0	93,000	78,363	14,637				
南相馬市	24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町海老相馬線	県	県	直接	完了	1,951,000	H24	~	H30	H23				0	24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。 25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。 26年7月道路改良工事発注済。 28年3月、道路改良工事実施。 29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事、用地補償実施。 30年3月、道路改良工実施。	
																		H24	620,000		30,671	589,329		
																		H25	292,000		224,376	67,624		
																		H26	216,000		363,846	▲ 147,846		
																		H27	432,800		456,025	▲ 23,225		
																		H28	0		352,590	▲ 352,590		
																		H29			105,524	▲ 105,524		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
累計																	1,560,800	0	1,533,032	27,768				
南相馬市	25	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	北泉小高線	県	県	直接	完了	2,155,000	H24	~	H28	H23				0	24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。 26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。 26年7月道路改良工事、橋梁下部工事発注済。 28年3月、道路改良工事、橋梁下部工事実施。 29年3月、用地補償、道路改良工事実施。 30年3月完了	
																		H24	620,000		13,683	606,317		
																		H25	260,000		116,114	143,886		
																		H26	200,000		698,957	▲ 498,957		
																		H27	644,000		398,383	245,617		
																		H28			338,582	▲ 338,582		
																		H29			147,689	▲ 147,689		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
累計																	1,724,000	0	1,713,408	10,592				
南相馬市	65	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	北泉小高線	県	県	直接	完了	194,000	H28	~	H29	H23				0	29年4月、道路改良工、30年3月完了	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28		111,600	32,413	79,187		
																		H29		38,750	88,505	▲ 49,755		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
累計																	0	150,350	120,918	29,432				
南相馬市	52	◆	D	-	1	-	3	-	交通インフラ検討事業	小高区	県	県	直接	完了	17,446	H25	~	H25	H23				0	25年11月地質調査、道路概略設計発注。
																			H24				0	
																			H25	40,000		10,696	29,304	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		▲ 26,043		▲ 26,043	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																	40,000	▲ 26,043	10,696	3,261				

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
南相馬市	53	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	南相馬市	県	県	直接	完了	104,653	H25	~	R2	H23			0	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託 26年9月 用地取得コーディネート委託 27年11月 海拔標示版設置工事 外 28年4月 東日本大震災記録保存委託、用地取得支援コーディネート 29年4月 用地取得支援コーディネート委託
																	H24					0		
																	H25			301,922	2,212	299,710		
																	H26				6,780	▲ 6,780		
																	H27				26,308	▲ 26,308		
																	H28				2,704	▲ 2,704		
																	H29					0		
																	H30				▲ 218,200	▲ 218,200		
																	R1				0	0		
																	R2					0		
																	R3					0		
																	累計			301,922	▲ 218,200	38,004	45,718	
																	広野町			3	◆	D	-	
H24		12,209	▲ 12,209																					
H25			0																					
H26			0																					
H27			0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
R1			0																					
R2			0																					
R3			0																					
累計	16,000	0	12,209	3,791																				
広野町	15		D	-	1	-	10	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	広野小高線(北迫工区)	県	県	直接	完了	2,177,499		H24	~					H28
																	H24	40,000		12,083	27,917			
																	H25	391,200		335,674	55,526			
																	H26	588,000		388,816	199,184			
																	H27	1,107,200		966,366	140,834			
																	H28	0			0			
																	H29			▲ 302,250	▲ 302,250			
																	H30			▲ 82,150	▲ 82,150			
																	R1				0			
																	R2				0			
																	R3				0			
																	累計	2,126,400		▲ 384,400	1,702,939	39,061		
																	広野町	19			D	-	22	
H24	180,000	10,545	169,455																					
H25	570,000	156,644	413,356																					
H26	487,500	235,977	251,523																					
H27	1,125,000	562,056	562,944																					
H28		935,742	▲ 935,742																					
H29		0	0																					
H30			0																					
R1			0																					
R2			0																					
R3			0																					
累計	2,362,500	0	1,900,964	461,536																				
広野町	20		D	-	22	-	2	-		都市公園事業(浅見川地区防災緑地)※用地費	浅見川地区	県	県	直接	完了	327,000			H24					~
																	H24	40,000		40,000				
																	H25	93,333	24,672	68,661				
																	H26	66,666	121,976	▲ 55,310				
																	H27	0	33,207	▲ 33,207				
																	H28	18,000	3,145	14,855				
																	H29		31,221	▲ 31,221				
																	H30			0				
																	R1			0				
																	R2			0				
																	R3			0				
																	累計	217,999	0	214,221	3,778			

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
檜葉町	10	◆	D	-	1	-	2	-	1	交通インフラ 検討事業	前原地区	県	県	直接	廃止	15,000	H25	～	H25	H23				0	
																				H24				0	
																				H25	12,000			12,000	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				累計	12,000	0	0	12,000	
																				富岡町	2	◆	D	-	
H24				0																					
H25	13,600		5,538	8,062																					
H26				0																					
H27				0																					
H28				0																					
H29		▲ 7,750		▲ 7,750																					
H30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	13,600	▲ 7,750	5,538	312																					
浪江町	4	◆	D	-	1	-	1	-	1	交通インフラ 検討事業	請戸地区	県	県	直接	廃止	10,000	H25	～	H25						H23
																				H24				0	
																				H25	8,000			8,000	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				累計	8,000	0	0	8,000	
																				新地町	4		D	-	1
H24	160,000		25,039	134,961																					
H25	136,000		62,469	73,531																					
H26	351,200		310,934	40,266																					
H27	1,496,560		669,368	827,192																					
H28	0		958,201	▲ 958,201																					
H29			110,669	▲ 110,669																					
H30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	2,143,760	0	2,136,680	7,080																					
新地町	68		D	-	1	-	8	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)[補助 率変更分]	新地停車 場釣師線	県	県	直接	完了	200,000	H28	～	H30						
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26				0	
																				H27				0	
																				H28		128,956		128,956	
																				H29		26,043	73,780	▲ 47,737	
																				H30			24,369	▲ 24,369	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				累計	0	154,999	98,149	56,850	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
新地町	5	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	赤柴中島線	県	県	直接	廃止	50,000	H24	~	H26	H23				0	新地停車場釣師線延伸により新地停車場線へ合併(廃止検)	
																		H24	40,000		0	40,000		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		累計	40,000	0	0	40,000		
新地町	6	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	金山新地停車場線	県	県	直接	完了	416,500	H24	~	H29	H23				0	25年2月路線測量、道路詳細設計発注。 26年3月路線測量、用地測量、道路詳細設計完 27年3月橋梁詳細設計完 28年3月、橋梁上部工事実施。 29年3月、道路改良工事実施。 29年12月完了	
																		H24	80,000		4,069	75,931		
																		H25	130,400		30,923	99,477		
																		H26	56,800		11,131	45,669		
																		H27	66,000		232,945	▲ 166,945		
																		H28	0		18,839	▲ 18,839		
																		H29			27,819	▲ 27,819		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		累計	333,200	0	325,726	7,474		
新地町	70	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	金山新地停車場線	県	県	直接	完了	70,000	H28	~	H29	H23				0	29年3月、道路改良工事実施。 29年12月完了	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28	54,250			54,250		
																		H29			38,521	▲ 38,521		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		累計	0	54,250	38,521	15,729		
新地町	19	◆	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(防災緑地)	堺浜地区	県	県	直接	完了	50,000	H23	~	H25	H23	40,000			40,000	基本計画に関連する設計調査業務を実施 設計調査業務実施
																			H24			29,402	▲ 29,402	
																			H25			8,519	▲ 8,519	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	40,000	0	37,921	2,079	
新地町	23	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	相馬亘理線	県	県	直接	完了	6,690,700	H24	~	H30	H23				0	24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量発注。 26年3月道路・橋梁詳細設計完、用地測量完、 26年9月道路改良工事、橋梁下部工事、函渠工事発注済。 28年3月、用地交渉実施。 29年3月、道路改良工事。橋梁上部工事実施。	
																		H24	115,200		113,600	1,600		
																		H25	1,974,400		240,298	1,734,102		
																		H26	198,400		1,203,221	▲ 1,004,821		
																		H27	3,064,560		1,782,253	1,282,307		
																		H28	0		1,951,530	▲ 1,951,530		
																		H29			61,658	▲ 61,658		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		累計	5,352,560	0	5,352,560	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
新地町	69	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	相馬巨理線	県	県	直接	完了	1,088,100	H28	~	H30	H23				0	29年3月、道路改良工事。橋梁上部工事実施。
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28	219,092			219,092	
																		H29	469,185	155,000	36,410	587,775	
																		H30			657,250	▲ 657,250	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	688,277	155,000	693,660	149,617																			
新地町	52	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(埴浜地区防災緑地)※施設費	埴浜地区	県	県	直接	完了	4,762,000	H24	~	R2	H23				0	25年3月、詳細設計実施
																		H24	292,500		20,678	271,822	
																		H25	472,500		60,559	411,941	26年3月 造成工実施
																		H26	525,000		475,804	49,196	27年3月 造成工実施
																		H27	1,970,250		1,101,073	869,177	27年10月 盛土工施工
																		H28			803,683	▲ 803,683	28年12月 造成工実施
																		H29	187,500		150,860	36,640	30年3月 造成工施工
																		H30		123,750	837,905	▲ 714,155	31年3月 園路工、植栽工施工
																		R1			40,989	▲ 40,989	1年3月 防護柵工、植栽工施工
																		R2			22,321	▲ 22,321	
																		R3					
累計	3,447,750	123,750	3,513,872	57,628																			
新地町	58	D	-	22	-	3	-	都市公園事業(埴浜地区防災緑地)※用地費	埴浜地区	県	県	直接	完了	1,076,280	H24	~	R2	H23				0	
																		H24				0	
																		H25	720,000		110,368	609,632	25年6月 用地交渉実施
																		H26	120,000		153,627	▲ 33,627	27年3月 用地交渉実施
																		H27			31,229	▲ 31,229	27年10月 補償工事施工
																		H28			7,681	▲ 7,681	28年12月 用地交渉実施
																		H29			24,839	▲ 24,839	30年3月 補償工事施工
																		H30		▲ 122,480	56,394	▲ 178,874	31年3月 補償工事施工
																		R1			18,816	▲ 18,816	1年3月 補償工事施工
																		R2			456	▲ 456	
																		R3					
累計	840,000	▲ 122,480	403,410	314,110																			
新地町	60	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)		県		完了	191,842	H25	~	R2	H23				0	
																		H24				0	
																		H25	171,773		35,000	136,773	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託
																		H26			4,476	▲ 4,476	26年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託
																		H27			8,415	▲ 8,415	27年9月 用地取得コーディネート委託
																		H28			55	▲ 55	28年9月 東日本大震災復興記録保存委託、用地取得コ
																		H29				0	
																		H30		▲ 18,300	36,328	▲ 54,628	舗装工事施工(31年7月完了予定)
																		R1			43,613	▲ 43,613	R元 舗装工事完了
																		R2				0	
																		R3					
累計	171,773	▲ 18,300	127,887	25,586																			

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
									市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
											H24	0	0	0	0	
											H25	0	0	0	0	
											H26	0	0	0	0	
											H27	0	0	0	0	
											H28	0	0	0	0	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
									0	市町村交付分 計		0	0	0	0	
									市町村 交付分	各年度 別合計	H23	240,000	0	0	240,000	
											H24	9,850,609	0	2,480,643	7,369,966	
											H25	23,211,190	0	14,066,240	9,144,950	
											H26	8,986,408	0	9,519,823	▲ 533,415	
											H27	17,821,760	0	10,953,611	6,868,149	
											H28	512,536	0	9,246,702	▲ 8,734,166	
											H29	1,031,685	0	3,346,270	▲ 2,314,585	
											H30	0	0	3,909,492	▲ 3,909,492	
											R1	0	0	842,966	▲ 842,966	
											R2	0	0	538,469	▲ 538,469	
											R3	0	0	0	0	
									80,106,043	都道府県交付分 計		61,654,188	0	54,904,216	6,749,972	
									市町村 交付分	各年度 別合計	H23	240,000	0	0	240,000	
											H24	9,850,609	0	2,480,643	7,369,966	
											H25	23,211,190	0	14,066,240	9,144,950	
											H26	8,986,408	0	9,519,823	▲ 533,415	
											H27	17,821,760	0	10,953,611	6,868,149	
											H28	512,536	0	9,246,702	▲ 8,734,166	
											H29	1,031,685	0	3,346,270	▲ 2,314,585	
											H30	0	0	3,909,492	▲ 3,909,492	
											R1	0	0	842,966	▲ 842,966	
											R2	0	0	538,469	▲ 538,469	
											R3	0	0	0	0	
									80,106,043	合計		61,654,188	0	54,904,216	6,749,972	