

(様式1)

相馬市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

相馬市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	1,039,177	133,376
	H24	16,666,403	3,863,100
	H25	17,516,960	8,735,873
	H26	5,081,953	10,236,903
	H27	6,070,630	7,269,060
	H28	543,294	4,336,683
	H29	250,345	2,107,521
	H30	344,328	1,708,939
	R1	23,576	1,713,150
	R2	152,250	1,227,724
	R3	0	22,965
	合計	47,688,916	41,355,294

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	47,688,916	0	41,355,294	6,333,622

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	91,424	0
	H24	2,000,060	900,969
	H25	3,586,481	818,559
	H26	2,435,357	1,443,177
	H27	3,940,747	2,495,428
	H28	5,144,242	7,142,856
	H29	375,000	2,633,676
	H30	1,576,726	1,778,097
	R1	324,548	1,397,375
	R2	341,661	692,582
	R3	0	381,035
	合計	19,816,246	19,683,754

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	41,355,294	47,688,916	0	0	6,333,622
都道府県交付分	19,683,754	19,816,246	1,681,168	0	1,813,660
合計	61,039,048	67,505,162	1,681,168	0	8,147,282

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

相馬市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～								～	～							
57	A	-	1	-	1	-	学校施設整備 事業費国庫負 担事業(相馬 市立磯部小学 校屋内運動場 整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	31,380	H24	～	H25	H23			0	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注 25年12月変更契約	
																	H24	2,631		23,059		▲ 20,428
																	H25	20,903		475		20,428
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	R1					0
																	R2					0
																	R3					0
																	累計	23,534	0	23,534		0
58	A	-	2	-	1	-	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	177,822	H24	～	H25	H23			0	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注	
																	H24	13,256				13,256
																	H25	105,291		118,547		▲ 13,256
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	R1					0
																	R2					0
																	R3					0
																	累計	118,547	0	118,547		0
65	A	-	2	-	2	-	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業： 太陽光発電設 備)	磯部地区	市	市	直接	完了	8,316	H25	～	H25	H23			0	25年3月、本体工事発注	
																	H24			5,672		▲ 5,672
																	H25	6,237				6,237
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	R1					0
																	R2					0
																	R3					0
																	累計	6,237	0	5,672		565

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
78	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬市全 域	市	市	直接	完了	8,700	H25	～	H29	H23				0	※25年度から実施	
																	H24				0		
																	H25	6,525			6,525		未執行
																	H26				0		未執行
																	H27				0		未執行
																	H28			5,265	▲ 5,265		本調査実施
																	H29				0		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	累計	6,525	0	5,265	1,260		
79	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬市相 馬亘理線 他	県	県	直接	完了	50,976	H25	～	H29	H23				0	25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始 26年7月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、10月終了	
																	H24				0		
																	H25	38,232		3,538	34,694		
																	H26	0		3,036	▲ 3,036		
																	H27	0		0	0		
																	H28	0		0	0		
																	H29	0		0	0		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	累計	38,232	0	6,574	31,658		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	15,887	0	28,731	▲ 12,844	
										H25	138,956	0	119,022	19,934	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	5,265	▲ 5,265	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
								226,218	市町村交付分 計		154,843	0	153,018	1,825	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	38,232	0	3,538	34,694	
										H26	0	0	3,036	▲ 3,036	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
								50,976	都道府県交付分 計		38,232	0	6,574	31,658	
										H23	0	0	0	0	
										H24	15,887	0	28,731	▲ 12,844	
										H25	177,188	0	122,560	54,628	
										H26	0	0	3,036	▲ 3,036	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	5,265	▲ 5,265	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
								277,194	合計		193,075	0	159,592	33,483	

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	C - 1 - 1	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	1	H23 ~ H24	H23	20,000		0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。
										H24			0		
										H25			0		
										H26			0		
										H27			0		
										H28			0		
										H29		▲ 16,000	▲ 16,000		
										H30		▲ 3,999	▲ 3,999		
										R1			0		
										R2			0		
										R3			0		
累計	20,000	▲ 19,999	0	1											
2	C - 4 - 1	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 等整備導入事 業)	岩子・新 田・柏崎・ 磯部・古 磯部・蒲 庭・孫目 地区等	県	市	間接	完了	869,086	H24 ~ H24	H23				0	平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、平成25年2月14日(育苗ハウス、付帯設備)着工 平成25年3月26日竣工
										H24	819,928		651,814	168,114	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29		▲ 168,114	▲ 168,114		
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
累計	819,928	▲ 168,114	651,814	0											
3	C - 7 - 1	水産業共同利 用施設復興整 備事業	松川浦漁 港	市	市	直接	完了	6,215,128	H24 ~ H29	H23				0	24年7月、実施設計発注、24年11月本体工事発注(漁具倉庫分)
										H24	3,453,485		78,311	3,375,174	
										H25	82,500		545,635	▲ 463,135	25年4月実施設計発注(原釜荷捌き施設)、25年5月本体工事発注(漁具倉庫)、25年6月実施設計発注(磯部水産加工施設)、26年3月本体工事発注(原釜荷捌き施設)
										H26	678,533		354,477	324,056	26年9月造成工事発注(磯部水産加工施設)、27年3月外構工事発注(漁具倉庫(小型))、27年3月本体工事発注(磯部水産加工施設)
										H27	446,826		2,517,035	▲ 2,070,209	28年2月磯部水産加工施設完成、27年9月本体工事発注(磯部漁具倉庫・上架施設)
										H28			1,141,652	▲ 1,141,652	28年9月原釜荷捌き施設完成
										H29			1,979	▲ 1,979	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
累計	4,661,344	0	4,639,089	22,255											

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	C	-	8	-	1	農林水産関係 試験研究機関 緊急整備事業 (水産試験場 相馬支場復旧 事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	H23	～	H25	H23	47,424		0	47,424	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了 平成24年11月工事着工 平成25年4月納入、平成25年6月完成
																H24			47,379	▲ 47,379	
																H25			0	0	
																H26			0	0	
																H27			0	0	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																累計	47,424	0	47,379	45	
																33	C	-	4	-	
H24	78,900		69,961	8,939																	
H25			0	0																	
H26			0	0																	
H27			0	0																	
H28			0	0																	
H29			0	0																	
H30		▲ 8,938		▲ 8,938																	
R1			0	0																	
R2			0	0																	
R3			0	0																	
累計	78,900	▲ 8,938	69,961	1																	
59	C	-	1	-	2	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	完了	35,232	H24	～	H25						H23
																H24	35,232		35,232	0	
																H25			0	0	
																H26			0	0	
																H27			0	0	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																累計	35,232	0	35,232	0	
																66	C	-	1	-	3
H24			0	0																	
H25	49,500		26,843	22,657																	
H26	250,500		260,498	▲ 9,998																	
H27	435,000		443,284	▲ 8,284																	
H28	172,500		63,917	108,583																	
H29			92,839	▲ 92,839																	
H30		▲ 20,118		▲ 20,118																	
R1			0	0																	
R2			0	0																	
R3			0	0																	
累計	907,500	▲ 20,118	887,381	1																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
67	◆	C	-	1	-	3	-	1		県	県	直接	完了	273,302	H25	～	H29	H23				0	25年7月測量設計発注
																		H24				0	
																		H25	16,000		11,144	4,856	
																		H26			4,856	▲ 4,856	
																		H27	212,000		202,642	9,358	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 9,358		▲ 9,358	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	228,000	▲ 9,358	218,642	0																			
80		C	-	1	-	4			県	県	直接	継続	5,067,622	H25	～	R4	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、H25年12月計画確定。	
																	H24				0		
																	H25	100,065		83,722	16,343		
																	H26	877,312		86,499	790,813		
																	H27			607,279	▲ 607,279		
																	H28	775,108	757,900	1,286,655	246,353		
																	H29			446,230	▲ 446,230		
																	H30	226,417	380,212	213,258	393,371		
																	R1	175,796	166,272	544,356	▲ 202,288		
																	R2	341,661		149,971	191,690		
																	R3			381,035	▲ 381,035		
累計	2,496,359	1,304,384	3,799,005	1,738																			
81		C	-	8	-	2			県	県	直接	完了	9,388,710	H25	～	R2	H23				0	基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了(平成25年11月)	
																	H24				0		
																	H25	84,507		10,104	74,403		
																	H26	120,345		90,221	30,124		
																	H27	1,416,427		297,382	1,119,045		
																	H28	3,921,190		4,534,430	▲ 613,240		
																	H29			1,347,435	▲ 1,347,435		
																	H30	1,350,309		545,760	804,549		
																	R1	148,752		179,781	▲ 31,029		
																	R2			28,974	▲ 28,974		
																	R3						
累計	7,041,530	0	7,034,087	7,443																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
84	C	-	4	-	3	被災地域農業 復興総合支援 事業	和田地区	県	市	間接	完了	93,187	H25	～	H25	H23				0	平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始
																H24				0	
																H25	78,376		69,889	8,487	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 8,486		▲ 8,486	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	78,376	▲ 8,486	69,889	1	
																86	C	-	5	-	
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28	40,949		40,095	854																	
H29	250,345		127,500	122,845																	
H30	344,328		468,028	▲ 123,700																	
R1	23,576		176,138	▲ 152,562																	
R2	152,250		▲ 1,448	153,698																	
R3			▲ 4,940	4,940																	
累計	811,448	0	805,373	6,075																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,453,485	0	78,311	3,375,174	
										H25	82,500	0	545,635	▲ 463,135	
										H26	678,533	0	354,477	324,056	
										H27	446,826	0	2,517,035	▲ 2,070,209	
										H28	40,949	0	1,181,747	▲ 1,140,798	
										H29	250,345	0	129,479	120,866	
										H30	344,328	0	468,028	▲ 123,700	
										R1	23,576	0	176,138	▲ 152,562	
										R2	152,250	0	▲ 1,448	153,698	
										R3	0	0	▲ 4,940	4,940	
								7,297,060	市町村交付分 計		5,472,792	0	5,444,462	28,330	
										H23	67,424	0	0	67,424	
										H24	934,060	0	804,386	129,674	
										H25	328,448	0	201,702	126,746	
										H26	1,248,157	0	442,074	806,083	
										H27	2,063,427	0	1,550,587	512,840	
										H28	4,868,798	757,900	5,885,002	▲ 258,304	
										H29	0	▲ 184,114	1,886,504	▲ 2,070,618	
										H30	1,576,726	329,313	759,018	1,147,021	
										R1	324,548	166,272	724,137	▲ 233,317	
										R2	341,661	0	178,945	162,716	
										R3	0	0	381,035	▲ 381,035	
								17,066,832	都道府県交付分 計		11,753,249	1,069,371	12,813,390	9,230	
										H23	67,424	0	0	67,424	
										H24	4,387,545	0	882,697	3,504,848	
										H25	410,948	0	747,337	▲ 336,389	
										H26	1,926,690	0	796,551	1,130,139	
										H27	2,510,253	0	4,067,622	▲ 1,557,369	
										H28	4,909,747	757,900	7,066,749	▲ 1,399,102	
										H29	250,345	▲ 184,114	2,015,983	▲ 1,949,752	
										H30	1,921,054	329,313	1,227,046	1,023,321	
										R1	348,124	166,272	900,275	▲ 385,879	
										R2	493,911	0	177,497	316,414	
										R3	0	0	376,095	▲ 376,095	
								24,363,892	合計		17,226,041	1,069,371	18,257,852	37,560	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
5	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部86号線)	原釜地区	市	市	直接	完了	191,034	H24	~	H30	H23				0	24年6月、実施設計発注
																	H24	11,625			11,625	
																	H25	35,650		11,090	24,560	25年12月、測量設計発注
																	H26	53,474	510	19,715	34,269	用地取得、27年3月本工事発注
																	H27		46,790	61,054	▲ 14,264	28年1月本工事発注
																	H28			26,306	▲ 26,306	用地取得、物件補償
																	H29			28,827	▲ 28,827	用地取得
																	H30			845	▲ 845	用地取得、物件補償
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3					
累計	100,749	47,300	147,837	212																		
6	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部113号線)	尾浜地区	市	市	直接	完了	118,666	H24	~	H30	H23				0	24年6月、実施設計発注
																	H24	4,650			4,650	
																	H25	17,050		10,430	6,620	25年7月、調査業務委託発注
																	H26	10,074	7,729	551	17,252	用地取得
																	H27		31,606	935	30,671	28年3月本工事発注
																	H28			41,231	▲ 41,231	用地取得、物件補償
																	H29		20,854	38,218	▲ 17,364	用地取得、物件補償、工事精算
																	H30			433	▲ 433	用地取得、物件補償
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3					
累計	31,774	60,189	91,798	165																		
7	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部116号線)	尾浜地区	市	市	直接	完了	41,000	H24	~	H29	H23				0	24年6月、実施設計発注
																	H24	4,650			4,650	
																	H25	17,050		493	16,557	26年1月、調査算定業務発注
																	H26	10,074		1,290	8,784	用地取得
																	H27				0	未執行
																	H28			274	▲ 274	28年1月本工事発注
																	H29			10,122	▲ 10,122	工事精算
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3					
累計	31,774	0	12,179	19,595																		
8	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(法定外道路)	尾浜地区	市	市	直接	完了	116,038	H24	~	H29	H23				0	24年6月、実施設計発注
																	H24	7,750			7,750	
																	H25	41,075		16,083	24,992	26年1月、調査算定業務発注
																	H26	20,150		9,145	11,005	用地取得、
																	H27			22,857	▲ 22,857	27年12月本工事発注
																	H28		20,954	41,575	▲ 20,621	28年10月本工事発注
																	H29			219	▲ 219	用地取得、物件補償、工事精算
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3					
累計	68,975	20,954	89,879	50																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
9	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(東部 123号線)	原釜地区	市	市	直接	完了	224,536	H24	H29	H23				0	24年6月、実施設計発注																	
																H24		H24	12,400			12,400																
																H25		H25	36,425			36,056											未執行					
																H26		H26	21,700	41,998		71,927											▲ 8,229	26年11月本工事発注				
																H27		H27	22,475	24,532		32,459												▲ 14,548	27年12月本工事発注			
																H28		H28		22,234		34,396													▲ 12,162	用地取得、物件補償		
																H29		H29				33,268														▲ 33,268	用地取得	
																H30		H30		▲ 7,750																▲ 7,750		
																R1		R1																		0		
																R2		R2																		0		
		R3		R3																		0																
		累計		累計	93,000	81,014		172,419														1,595																
10	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(日下 石石上線)	岩子地区	市	市	直接	完了	3,659,188	H24	R3	H23				0	24年6月、実施設計発注																	
																H24		H24	60,450			60,450																
																H25		H25	179,025			31,469													147,556	25年11月、詳細設計発注		
																H26		H26	267,563	2,579		213,646														56,496	26年12月、橋梁工事発注	
																H27		H27	415,730			294,924														120,806	28年3月本工事発注	
																H28		H28	254,082	510,997		574,379														190,700	用地取得	
																H29		H29		502,432		550,763															▲ 48,331	29年11月、橋梁工事発注
																H30		H30		619,487		502,432															117,055	29年度工事繰越
																R1		R1				472,799															▲ 472,799	
																R2		R2		23,522		195,455															▲ 171,933	
		R3		R3																			0	仮橋撤去等実施、R4年1月完了														
		累計		累計	1,176,850	1,659,017		2,835,867														0																
11	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(東部 327号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	100,000	H24	H28	H23				0	24年6月、実施設計発注																	
																H24		H24	14,725			14,725																
																H25		H25	53,475			27,171														26,304	25年7月、本工事発注	
																H26		H26	40,300			19,464															20,836	26年11月本工事発注
																H27		H27				13,117															▲ 13,117	28年3月本工事発注
																H28		H28				14,989															▲ 14,989	28完了
																H29		H29				188															▲ 188	
																H30		H30		▲ 31,000																	▲ 31,000	
																R1		R1																			0	
																R2		R2																			0	
		R3		R3																			0															
		累計		累計	108,500	▲ 31,000		74,929															2,571															
12	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(東部 339号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	11,000	H24	H27	H23				0	24年6月、実施設計発注																	
																H24		H24	2,325			2,325																
																H25		H25	3,487			1,407														2,080	25年7月、本工事発注	
																H26		H26	2,712			1,726															986	未執行
																H27		H27				13															▲ 13	27完了
																H28		H28																			0	
																H29		H29																			0	
																H30		H30																			0	
																R1		R1																			0	
																R2		R2																			0	
		R3		R3																			0															
		累計		累計	8,524	0		3,146															5,378															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
13	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(東部 338号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	27,000	H24	~	H28	H23				0	24年6月、実施設計発注	
																	H24	5,425			5,425		
																	H25	14,337		6,557	7,780	25年7月、本工事発注	
																	H26	12,786		9,595	3,191	用地取得	
																	H27			3,315	▲ 3,315	移転補償	
																	H28			201	▲ 201	28完了	
																	H29				0		
																	H30		▲ 11,625		▲ 11,625		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	累計	32,548	▲ 11,625	19,668		1,255	
																	14	D	-	1	-	10	-
H24	44,562			44,562																			
H25	79,825		21,771	58,054	未執行																		
H26	70,137		3,141	66,996	26年7月、測量設計発注																		
H27	47,275			47,275	未執行																		
H28		▲ 216,887		▲ 216,887																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	241,799	▲ 216,887	24,912		0																		
15	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(馬 場野団地)	馬場野団 地	市	市	直接	完了	149,351	H23	~	R1							
																	H24	2,057		76,222	▲ 74,165		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	累計	130,682	0	127,849		2,833	
																	16	D	-	4	-	2	-
H24	91,987		501,860	▲ 409,873																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	624,307	0	583,453		40,854																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
17	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(原 釜地区)	原釜地区	市	市	直接	完了	160,273	H23	~	R1	H23	128,625		128,625	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成10戸	
																	H24	7,927	134,711	▲ 126,784		
																	H25		4,551	▲ 4,551		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1		3,687	3,687		
																	R2			0		
																	R3					
累計	136,552	3,687	139,262	977																		
18	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(磯 部地区)	磯部地区	市	市	直接	完了	182,972	H23	~	R1	H23	128,625	156	128,469	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成12戸	
																	H24	27,661	149,685	▲ 122,024		
																	H25			0		
																	H26		7,280	▲ 7,280		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1		3,815	3,815		
																	R2			0		
																	R3					
累計	156,286	3,815	157,121	2,980																		
19	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(細 田地区)	細田地区	市	市	直接	完了	1,345,954	H24	~	R1	H23			0	24年6月、造成工事発注、25年2月、共助住宅工事発注、	
																	H24	1,128,505	142,838	985,667	25年3月、戸建住宅工事発注	
																	H25		1,022,592	▲ 1,022,592	26年2月、戸建住宅工事発注、26年3月変更契約	
																	H26		2,554	▲ 2,554	26年12月、共助住宅12戸完成、27年3月、戸建住宅65戸完成	
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1		49,204	49,204		
																	R2			0		
																	R3					
累計	1,128,505	49,204	1,167,984	9,725																		
防集事業との事業費振分精査作業完了																						
20	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	完了	1,487,332	H24	~	R2	H23			0	※25年度から実施	
																	H24	19,402		19,402		
																	H25	37,615	37,234	381	助成開始、67件助成決定	
																	H26	161,546	80,672	80,874	127件助成決定	
																	H27	136,598	239,595	▲ 102,997	299件助成決定	
																	H28	223,057	337,153	270,434	322件助成決定	
																	H29		240,048	274,196	▲ 34,148	320件助成決定
																	H30		145,989	220,015	▲ 74,026	297件助成決定
																	R1			165,557	▲ 165,557	206件助成決定
																	R2			6,694	▲ 6,694	88件助成決定
																	R3				0	
累計	578,218	723,190	1,294,397	7,011																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	完了	188,071	H24	~	R2	H23				0	※25年度から実施
																	H24	7,241			7,241	
																	H25	14,909		5,596	9,313	助成開始、59件助成決定
																	H26	10,543		11,806	▲ 1,263	116件助成決定
																	H27	10,056		25,037	▲ 14,981	249件助成決定
																	H28	25,206	23,503	24,322	24,387	237件助成決定
																	H29		22,786	24,078	▲ 1,292	238件助成決定
																	H30		15,493	20,483	▲ 4,990	218件助成決定
																	R1		11,307	17,710	▲ 6,403	199件助成決定
																	R2			11,981	▲ 11,981	177件助成決定
																	R3					
累計	67,955	73,089	141,013	31																		
22	◆	D	-	21	-	1	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整 備事業)(事業 計画策定)	尾浜、細 田、岩子 地区	市	市	直接	完了	207,272	H23	~	H25	H23	10,000			10,000	24年8月、実施設計発注
																	H24	291,200		7,972	283,228	
																	H25			152,051	▲ 152,051	25年4月、雨水排水管理業務発注
																	H26				0	未執行
																	H27				0	未執行
																	H28		▲ 135,382		▲ 135,382	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	301,200	▲ 135,382	160,023	5,795																		
23	◆	D	-	22	-	1	津波防災緑地 基本計画策定	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	30,000	H23	~	H25	H23	24,000			24,000	25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施
																	H24			18,039	▲ 18,039	
																	H25			5,952	▲ 5,952	25年11月 地質調査委託
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	24,000	0	23,991	9																		
24	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(細 田地区)	細田地区	市	市	直接	完了	463,822	H23	~	R2	H23	36,750			36,750	24年3月、用地買収開始、24年6月、造成工事発注
																	H24	527,571		51,509	476,062	
																	H25	353,049		234,067	118,982	26年1月、実施設計発注(集会所)
																	H26	182,579	▲ 728,116	86,822	▲ 632,359	26年11月、公園整備発注、27年3月、集会所完成
																	H27			29,867	▲ 29,867	27年8月、公園整備完成
																	H28			114	▲ 114	測量実施、用地取得
																	H29			2,611	▲ 2,611	用地取得等
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2		34,009		34,009	防集事業内の事業費振分作業完了
																	R3				0	
累計	1,099,949	▲ 694,107	404,990	852																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
25	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(刈 敷田地区)	刈敷田地区	市	市	直接	完了	3,271,458	H23	~	R2	H23	26,250		26,250	24年8月、用地買収開始、24年8月、造成工事発注	
																	H24	1,463,236	792,307	670,929		
																	H25	1,007,323	1,301,705	▲ 294,382	25年7月、ポンプ施設設置業務発注	
																	H26	532,677	291,287	241,390	26年12月、緑地整備発注、27年3月、集会所発注	
																	H27		303,884	▲ 303,884	27年8月公園整備発注	
																	H28		108,127	▲ 108,127	28年4月公園整備完成、測量実施	
																	H29		16,755	▲ 16,755	用地取得等	
																	H30		▲ 166,961	15,535	▲ 182,496	
																	R1			0		
																	R2			▲ 135,209	135,209	防集事業内の事業費振分作業完了
																	R3					
																	累計	3,029,486	▲ 166,961	2,694,391	168,134	
																	26	D	-	23	-	3
H24	657,428	100,372	557,056	24年10月、用地買収開始、																		
H25	2,507,504	374,856	2,132,648	25年5月、造成工事発注、用地買収																		
H26	95,239	235,817	▲ 140,578	27年3月、集会所発注																		
H27		185,135	▲ 185,135	27年7月公園整備発注																		
H28		54,199	▲ 54,199	測量実施、用地取得																		
H29		▲ 166,466	48,488	▲ 214,954	用地取得等																	
H30		▲ 377,981	4,121	▲ 382,102	用地取得等																	
R1		▲ 17,953		▲ 17,953																		
R2		▲ 23,522	▲ 62,238	38,716	防集事業内の事業費振分作業完了、用地取得等																	
R3																						
累計	3,260,171	▲ 585,922	940,750	1,733,499																		
27	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(鷺 山地区)	鷺山地区	市	市	直接	完了	3,239,456	H24	~	R2						
																	H24	1,792,918	512,947	1,279,971	24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注	
																	H25	1,270,930	1,324,802	▲ 53,872	用地取得	
																	H26	310,723	557,225	▲ 246,502	27年2月、公園整備発注、27年3月、集会所発注	
																	H27		156,149	▲ 156,149	27年5月緑地整備発注	
																	H28		86,582	▲ 86,582	測量実施、用地取得	
																	H29		▲ 540,048	29,109	▲ 569,157	用地取得等
																	H30		6,745	▲ 6,745	用地取得等	
																	R1		903	▲ 903	用地取得等	
																	R2		▲ 10,396		10,396	防集事業内の事業費振分作業完了、用地取得等
																	R3				0	
																	累計	3,374,571	▲ 540,048	2,664,066	170,457	
																	28	D	-	23	-	5
H24	139,044		139,044																			
H25	848,441		848,441																			
H26			0																			
H27		▲ 322,820		▲ 322,820																		
H28			0																			
H29		▲ 102,432		▲ 102,432																		
H30			0																			
R1			0																			
R2			0																			
R3			0																			
累計	987,485	▲ 425,252	0	562,233	防集事業内の事業費振分作業完了																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
29	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(南 ノ入地区)	南ノ入地区	市	市	直接	完了	1,796,445	H24	R2	H23				0	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
														H24		305,824	242,233	63,591	24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注		
														H25		725,348	755,586	▲ 30,238	25年5月、造成工事発注、用地買収		
														H26		574,725	292,279	282,446	27年3月、集会所発注		
														H27			129,930	▲ 129,930	27年6月公園整備発注		
														H28			32,573	▲ 32,573	測量実施、用地取得		
														H29			50,414	▲ 50,414	用地取得等		
														H30			36,063	▲ 36,063	用地取得等		
														R1			1,847	▲ 1,847			
														R2		▲ 34,009	▲ 37,907	3,898	防集事業内の事業費振分作業完了		
														R3				0			
														累計		1,605,897	▲ 34,009	1,503,018	68,870		
														30	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(高 塚地区)
H24		255,819		255,819																	
H25		243,886		243,886																	
H26		341,695		341,695																	
H27				0																	
H28				0																	
H29			▲ 93,173	▲ 93,173																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0	防集事業内の事業費振分作業完了																
R3				0																	
累計		841,400	▲ 93,173	0	748,227																
31	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(狐 穴地区)	狐穴地区	市	市	直接	完了	878,240								
														H24		349,982	111,071	238,911	24年10月、用地買収開始、24年12月、造成工事発注		
														H25		319,795	513,327	▲ 193,532	用地取得		
														H26		98,682	56,882	41,800	用地取得		
														H27			50,317	▲ 50,317	用地取得		
														H28			6,642	▲ 6,642	用地取得、測量実施		
														H29			9,258	▲ 9,258	用地取得等		
														H30			6,121	▲ 6,121			
														R1			4,387	▲ 4,387			
														R2			▲ 8,790	8,790	防集事業内の事業費振分作業完了、用地取得等		
														R3				0			
														累計		768,459	0	749,215	19,244		
														32	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)
H24		440,304	99,290	341,014																	
H25		47,325	66,621	▲ 19,296	25年4月、計画策定業務発注																
H26		47,325	59,594	▲ 12,269	26年11月、災害危険区域用地測量発注																
H27		47,325	47,330	▲ 5	27年4月、計画策定業務発注																
H28			56,049	▲ 56,049	28年4月、計画策定業務発注																
H29			41,550	▲ 41,550	29年4月、計画策定業務発注																
H30			10,370	▲ 10,370	30年4月、計画策定業務発注																
R1			4,899	▲ 4,899	31年4月、計画策定業務発注																
R2				0																	
R3				0																	
累計		630,261	0	385,703	244,558																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
34	◆	D	-	1	-	1	-	1		直接	完了	47,396	H24	~	H26	H23				0	24年7月、業務委託開始
																H24	37,212		17,236	19,976	
																H25	35,112	▲ 8,919	14,002	12,191	25年7月、再業務委託発注
																H26	22,921	▲ 16,922	1,906	4,093	26年4月、再業務委託発注
																H27				0	
																H28		▲ 31,488		▲ 31,488	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	95,245	▲ 57,329	33,144	4,772																	
35		D	-	1	-	11	-			直接	完了	84,842	H24	~	H28	H23				0	24年6月、実施設計発注
																H24	7,750			7,750	
																H25	30,225		2,336	27,889	25年12月、測量設計発注
																H26	20,150	7,627	31,766	▲ 3,989	26年12月、本工事発注
																H27			24,552	▲ 24,552	27年12月、本工事追加発注
																H28			5,174	▲ 5,174	28完了
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	58,125	7,627	63,828	1,924																	
36		D	-	1	-	12	-			直接	完了	54,347	H24	~	H29	H23				0	24年7月、実施設計発注
																H24	5,425			5,425	
																H25	21,700		3,292	18,408	未執行
																H26	6,200	8,793		14,993	未執行
																H27			14,758	▲ 14,758	27年12月、本工事発注
																H28			764	▲ 764	用地所得、物件補償
																H29			19,122	▲ 19,122	工事精算
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	33,325	8,793	37,936	4,182																	
37		D	-	1	-	13	-			直接	完了	487,164	H24	~	R1	H23				0	24年7月、実施設計発注
																H24	35,650			35,650	
																H25	138,337		19,490	118,847	未執行
																H26	82,537			82,537	26年6月、測量設計発注
																H27	37,200		16,669	20,531	28年2月、本工事発注
																H28		83,827	62,159	21,668	用地所得、物件補償
																H29			56,355	▲ 56,355	工事精算
																H30			64,624	▲ 64,624	30年6月、本工事発注
																R1			34,989	▲ 34,989	完了
																R2				0	
																R3				0	
累計	293,724	83,827	254,286	123,265																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
38	D	-	1	-	14	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:東部320号 線)	岩子地区	市	市	直接	廃止	3,908	H24	~	H27	H23				0	24年7月、実施設計発注
																	H24	5,425			5,425	
																	H25	13,175		3,028	10,147	未執行
																	H26	11,624			11,624	未執行
																	H27				0	
																	H28		▲ 27,196		▲ 27,196	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	30,224	▲ 27,196	3,028	0																		
39	D	-	1	-	15	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:東部519号 線)	磯部地区	市	市	直接	完了	75,465	H24	~	R1	H23				0	24年7月、実施設計発注
																	H24	13,950		1,682	12,268	
																	H25	32,550		3,551	28,999	25年9月、調査業務発注
																	H26			5,725	▲ 5,725	27年3月本工事発注、用地取得
																	H27			17,458	▲ 17,458	移転補償
																	H28		11,985	20,713	▲ 8,728	用地所得、物件補償
																	H29			104	▲ 104	用地取得
																	H30				0	
																	R1			182	▲ 182	用地取得
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	46,500	11,985	49,415	9,070																		
40	D	-	1	-	16	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:東部520号 線)	磯部地区	市	市	直接	完了	25,000	H24	~	H27	H23				0	24年7月、実施設計発注
																	H24	6,975		631	6,344	
																	H25	12,400		1,331	11,069	25年9月、調査業務発注
																	H26			7,713	▲ 7,713	26年11月、本工事発注
																	H27			3,458	▲ 3,458	27完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	19,375	0	13,133	6,242																		
41	D	-	1	-	17	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:東部521号 線)	磯部地区	市	市	直接	完了	762,369	H24	~	H29	H23				0	24年7月、実施設計発注
																	H24	24,800		7,358	17,442	
																	H25	70,525		15,534	54,991	25年9月、調査業務発注
																	H26	94,550	266,285	231,330	129,505	26年7月、本工事発注
																	H27		146,300	88,091	58,209	28年2月、本工事追加発注
																	H28			246,820	▲ 246,820	用地取得
																	H29			292	▲ 292	用地取得
																	H30		▲ 11,625		▲ 11,625	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	189,875	400,960	589,425	1,410																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
42	D	-	1	-	18	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:東部462号 線)	磯部地区	市	市	直接	完了	1,246,649	H24	~	R3	H23				0	24年7月、実施設計発注、24年8月、本体工事発注
																	H24	62,000		14,656	47,344	
																	H25	93,775		33,503	60,272	25年9月、調査業務発注
																	H26	134,850	120,795	11,385	244,260	26年5月、測量設計発注
																	H27			20,972	▲ 20,972	28年1月、本工事発注
																	H28		300,368	62,539	237,829	用地取得、物件補償
																	H29			35,364	▲ 35,364	工事精算
																	H30	209,591		57,189	152,402	30年12月、本工事発注、用地取得
																	R1	44,772		144,947	▲ 100,175	
																	R2			396,611	▲ 396,611	
																	R3			27,905	▲ 27,905	R3年6月工事完了
累計	290,625	675,526	805,071	161,080																		
43	D	-	1	-	19	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:金草線)	磯部地区	市	市	直接	完了	585,836	H24	~	H30	H23				0	24年7月、実施設計発注
																	H24	56,575			56,575	
																	H25	89,125		18,956	70,169	26年2月、測量設計発注
																	H26	70,525	73,224	29,767	113,982	用地取得
																	H27	70,525		59,135	11,390	27年8月、本工事発注
																	H28		94,048	121,808	▲ 27,760	29年3月、本工事発注
																	H29			118,406	▲ 118,406	30年4月、本工事発注
																	H30			80,628	▲ 80,628	29年工事繰越、物件補償
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3					
累計	286,750	167,272	428,700	25,322																		
44	D	-	1	-	20	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:東部491号 線)	磯部地区	市	市	直接	完了	86,000	H24	~	H28	H23				0	24年7月、実施設計発注
																	H24	9,300			9,300	
																	H25	24,800		4,437	20,363	26年2月、測量設計発注
																	H26	32,550		1,358	31,192	27年3月本工事発注
																	H27			26,202	▲ 26,202	
																	H28			26,312	▲ 26,312	28完了
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	66,650	0	58,309	8,341																		
45	D	-	1	-	21	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:東部501号 線)	磯部地区	市	市	直接	完了	158,736	H24	~	H30	H23				0	24年7月、実施設計発注
																	H24	4,650			4,650	
																	H25	10,075		7,018	3,057	26年2月、測量設計発注
																	H26	12,400	80,911		93,311	27年3月本工事発注、用地取得
																	H27			26,693	▲ 26,693	
																	H28		6,314	48,630	▲ 42,316	28年6月本工事発注
																	H29		8,669	37,933	▲ 29,264	工事精算、用地取得
																	H30			76	▲ 76	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3					
累計	27,125	95,894	120,350	2,669																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
46	D	-	1	-	22	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	完了	224,716	H24	~	R1	H23				0	24年7月、実施設計発注
																	H24	22,475			22,475	
																	H25	36,037		7,400	28,637	未執行
																	H26	56,187		51,332	4,855	26年12月、本工事発注
																	H27			902	▲ 902	
																	H28		27,507	44,544	▲ 17,037	29年2月本工事発注
																	H29		29,405	69,695	▲ 40,290	工事精算
																	H30			157	▲ 157	用地取得
																	R1		2,542	122	2,420	完了
																	R2				0	
																	R3					
累計	114,699	59,454	174,152	1																		
47	D	-	1	-	23	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	廃止	13,572	H24	~	H28	H23				0	24年7月、実施設計発注
																	H24	81,375			81,375	
																	H25	38,750		8,325	30,425	未執行
																	H26	60,450			60,450	用地取得
																	H27		73,592		73,592	28年2月、本工事発注
																	H28		▲ 220,399	2,068	▲ 222,467	28廃止
																	H29				0	
																	H30		▲ 23,250		▲ 23,250	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3					
累計	180,575	▲ 170,057	10,393	125																		
48	D	-	1	-	24	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬亘理線)	原釜地区	県	県	直接	完了	877,000	H24	~	R2	H23				0	24年12月道路詳細設計・路線測量発注。
																	H24	72,000		10,878	61,122	
																	H25	384,000		26,828	357,172	26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。
																	H26	128,000		62,249	65,751	27年3月道路改良工事発注済。
																	H27	117,600		357,985	▲ 240,385	28年3月、用地取得困難箇所一部解消。
																	H28	0		90,560	▲ 90,560	29年3月、用地補償、改良舗装工事実施。
																	H29			137,650	▲ 137,650	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3					
累計	701,600	0	686,150	15,450																		
49	D	-	1	-	25	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	完了	809,900	H24	~	H29	H23				0	24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。
																	H24	72,000		26,880	45,120	24年12月用地測量発注。
																	H25	300,000		276,219	23,781	25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。
																	H26	74,000		64,784	9,216	27年2月道路改良工事発注済。
																	H27	201,920		264,878	▲ 62,958	28年3月、道路改良工事実施。
																	H28	0		0	0	29年3月、道路改良工事、用地補償実施。
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3					
累計	647,920	0	632,761	15,159																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	完了	1,152,500	H24	~	R2	H23				0	24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路詳細設計発注。 25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。 26年7月道路改良工事発注済。 28年3月、道路改良工事実施。 29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。
																	H24	32,000		22,167	9,833	
																	H25	312,000		210,541	101,459	
																	H26	445,200		242,525	202,675	
																	H27	132,800		113,750	19,050	
																	H28	0		198,505	▲ 198,505	
																	H29			69,600	▲ 69,600	
																	H30			58,125	▲ 58,125	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	922,000	0	915,213	6,787																		
51	◆	D	-	4	-	2	継続的な被災者支援体制の確立事業	応急仮設住宅ほか	市	市	直接	完了	190,834	H24	~	H29	H23				0	24年12月、ホールボディカウンター購入 25年1月、内部被ばく検査開始、25年1月、システム構築 25年4月、業務委託発注 26年4月、業務委託発注 27年4月、業務委託発注 28年4月、業務委託発注 28年5月、業務委託発注
																	H24	105,454		67,146	38,308	
																	H25	47,212		16,686	30,526	
																	H26			15,834	▲ 15,834	
																	H27			15,473	▲ 15,473	
																	H28			16,079	▲ 16,079	
																	H29			19,948	▲ 19,948	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	152,666	0	151,166	1,500																		
52	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	原釜地区、尾浜地区、磯部地区、蒲庭地区	市	市	直接	完了	1,294,706	H24	~	R2	H23				0	24年6月、移転補助開始 移転補助 移転補助 移転補助 移転補助 移転補助 移転補助 R2年度受付終了、事業完了
																	H24	501,075		59,424	441,651	
																	H25	506,970		175,402	331,568	
																	H26			163,619	▲ 163,619	
																	H27			126,929	▲ 126,929	
																	H28			31,192	▲ 31,192	
																	H29			42,283	▲ 42,283	
																	H30			4,544	▲ 4,544	
																	R1				0	
																	R2		▲ 37,015		▲ 37,015	
																	R3				0	
累計	1,008,045	▲ 37,015	603,393	367,637																		
53	D	-	20	-	1	-	都市防災総合推進事業(災害危険度判定調査)	相馬市沿岸部	市	市	直接	完了	8,148	H24	~	H24	H23				0	24年8月、業務委託発注、25年3月、業務完了
																	H24	5,432		5,110	322	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	5,432	0	5,110	322																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
54	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業(各 地区防災拠点 整備事業)	市沿岸部 ほか	市	市	直接	完了	197,712	H24	~	H25	H23				0	24年9月、実施設計発注、25年3月、本体工事発注
																	H24	148,284		30,486	117,798	
																	H25			117,798	▲ 117,798	25年10月、業務完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	148,284	0	148,284	0	
																	55	D	-	20	-	3
H24	701,043		139,275	561,768																		
H25			245,633	▲ 245,633																		
H26			75,143	▲ 75,143	26年6月、整備完了																	
H27				0																		
H28		▲ 238,212		▲ 238,212																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	701,043	▲ 238,212	460,051	2,780																		
56	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(防 災備蓄拠点整 備事業)	八幡地区	市	市	直接	完了	322,220	H24	~	H25						
																	H24	241,664		76,636	165,028	
																	H25			160,810	▲ 160,810	手数料、25年8月業務完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	241,664	0	237,446	4,218	
																	60	D	-	1	-	27
H24	28,675			28,675																		
H25	71,300		21,960	49,340																		
H26	62,000	117,665	6,099	173,566																		
H27	62,000		9,436	52,564	28年3月、本工事発注																	
H28		28,826	148,206	▲ 119,380	用地取得、物件補償																	
H29		34,245	212,443	▲ 178,198	29年8月、本工事発注																	
H30			880	▲ 880	用地取得																	
R1			72	▲ 72																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	223,975	180,736	399,096	5,615																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
61	D	-	1	-	28	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:東部88号 線)	原釜地区	市	市	直接	完了	76,364	H24	~	H29	H23				0	24年6月、実施設計発注
																	H24	18,600			18,600	
																	H25	25,575		956	24,619	26年1月、調査算定業務発注
																	H26			18,496	▲ 18,496	26年10月、本工事発注
																	H27			216	▲ 216	移転補償
																	H28		15,007	35,372	▲ 20,365	用地取得、物件補償
																	H29			3,824	▲ 3,824	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	44,175	15,007	58,864	318																		
62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地 区防災緑地) ※施設費	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	4,650,000	H24	~	R2	H23				0	25年3月、詳細設計実施
																	H24	210,000		18,619	191,381	
																	H25	450,000		44,532	405,468	26年3月 造成工実施
																	H26	540,000		479,743	60,257	27年3月 造成工実施
																	H27	1,425,000		71,130	1,353,870	27年10月 盛土工施工
																	H28	225,000		855,086	▲ 630,086	29年2月 造成工実施
																	H29	375,000		451,676	▲ 76,676	30年3月 造成工施工
																	H30		262,500	723,342	▲ 460,842	31年3月 造成工、園路工施工
																	R1			547,940	▲ 547,940	1年3月 造成工、園路工施工
																	R2			456,076	▲ 456,076	
																	R3				0	
累計	3,225,000	262,500	3,648,144	▲ 160,644																		
63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地 区防災緑地) ※用地費	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	2,856,250	H24	~	R2	H23				0	25年3月、用地交渉実施
																	H24	680,000			680,000	
																	H25	1,486,666			1,486,666	用地交渉実施
																	H26			24,614	▲ 24,614	用地交渉実施
																	H27			99,955	▲ 99,955	27年7月 用地買収実施
																	H28			38,998	▲ 38,998	28年10月 用地買収実施
																	H29			36,564	▲ 36,564	30年2月 用地買収実施
																	H30		▲ 262,500	88,785	▲ 351,285	30年10月 用地買収実施
																	R1			0	0	
																	R2			56,698	▲ 56,698	
																	R3				0	
累計	2,166,666	▲ 262,500	345,614	1,558,552																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
64	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	市		完了	4,242,411	H24	～	R2	H23				0		
																	H24	2,871,356		33,852	2,837,504		
																	H25			335,888	▲ 335,888		
																	H26			419,493	▲ 419,493		
																	H27	1,398,655		169,291	1,229,364		
																	H28			164,224	▲ 164,224		
																	H29			181,909	▲ 181,909		
																	H30		▲ 578,022	172,281	▲ 750,303		
																	R1		▲ 298,059	485,860	▲ 783,919		
																	R2			636,405	▲ 636,405		
																	R3						
																	累計	4,270,011	▲ 876,081	2,599,203	794,727		
																	68	D	-	4	-	6	-
H24	213,076		192,585	20,491	24年8月、造成工事発注																		
H25	1,495,206		128,973	1,366,233	26年3月、本体工事発注																		
H26	379,611		1,746,950	▲ 1,367,339	27年3月、戸建住宅70戸、アパート36戸完成																		
H27			2,798	▲ 2,798	用地取得等																		
H28			3,058	▲ 3,058	用地取得等																		
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0	防集事業との事業費振分精査作業完了																		
R3				0																			
累計	2,087,893	0	2,074,364	13,529																			
69	D	-	4	-	7	-		災害公営住宅整備事業(荒田地区)	荒田地区	市	市	直接	完了	1,216,462	H24	～							
																	H24	51,258		32,786	18,472		
																	H25	938,658		64,514	874,144	25年5月、造成工事発注、26年2月実施設計発注	
																	H26	74,487		743,584	▲ 669,097	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅51戸完成	
																	H27			72,590	▲ 72,590	用地取得等	
																	H28			1,124	▲ 1,124	用地取得等	
																	H29			19,104	▲ 19,104	用地取得等	
																	H30			394	▲ 394	用地取得等	
																	R1				0		
																	R2				0	防集事業との事業費振分精査作業完了	
																	R3				0		
																	累計	1,064,403	0	934,096	130,307		
																	70	D	-	4	-	8	-
H24	31,032		18,363	12,669	25年2月、造成工事発注																		
H25	656,719		55,617	601,102	25年5月、造成工事発注、25年10月実施設計発注																		
H26	49,306		507,044	▲ 457,738	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅28戸完成																		
H27			413	▲ 413	用地取得等																		
H28			485	▲ 485	用地取得等																		
H29			77	▲ 77	用地取得等																		
H30				0																			
R1				0																			
R2				0	防集事業との事業費振分精査作業完了																		
R3				0																			
累計	737,057	0	581,999	155,058																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
71	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(鷺山地区)	鷺山地区	市	市	直接	完了	1,809,392	H23					0	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、 25年2月、造成工事発注 25年7月、実施設計業務委託 26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅56戸完成 用地取得等 用地取得等 用地取得等 防集事業との事業費振分精査作業完了	
														H24	191,786		122,643	69,143			
														H25	1,391,431		30,219	1,361,212			
														H26			858,757	▲ 858,757			
														H27			69,772	▲ 69,772			
														H28			1,318	▲ 1,318			
														H29			21	▲ 21			
														H30				0			
														R1				0			
														R2				0			
														R3				0			
														累計	1,583,217	0	1,082,730	500,487			
														72	D	-	21	-	1		-
H24				0																	
H25	1,591,470		16,556	1,574,914																	
H26			1,237,430	▲ 1,237,430																	
H27	2,416,951		1,732,500	684,451																	
H28		▲ 263,402	731,646	▲ 995,048																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	4,008,421	▲ 263,402	3,718,132	26,887																	
73	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整備事業)(尾浜地区)	尾浜地区	市	市	直接	完了	2,968,147							H23	
														H24				0			
														H25	1,094,220		260,985	833,235			
														H26	350,047		1,322,846	▲ 972,799			
														H27	959,014		601,594	357,420			
														H28		▲ 177,172		▲ 177,172			
														H29				0			
														H30				0			
														R1				0			
														R2				0			
														R3				0			
														累計	2,403,281	▲ 177,172	2,185,425	40,684			
														74	◆	D	-	21	-	2	雨水排水対策 事業(尾浜地区)
H24	16,000			16,000																	
H25	436,000	▲ 107,600	161,817	166,583																	
H26			72,410	▲ 72,410																	
H27			39,277	▲ 39,277																	
H28		▲ 60,000		▲ 60,000																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	452,000	▲ 167,600	273,504	10,896																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
75	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整 備事業)(岩子 地区)	岩子地区	市	市	直接	完了	90,838	H25	~	H25	H23				0	※25年度から実施
																	H24				0	
																	H25	131,325		23,375	107,950	25年7月、本体工事発注
																	H26			28,601	▲ 28,601	27年3月、整備完了
																	H27				0	
																	H28		▲ 63,196		▲ 63,196	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	131,325	▲ 63,196	51,976	16,153																		
76	◆	D	-	21	-	3	雨水排水対策 事業(岩子地 区)	岩子地区	市	市	直接	完了	346,188	H25	~	H25	H23				0	※25年度から実施
																	H24				0	
																	H25	221,680	107,600	160,030	169,250	25年9月、移転補償
																	H26			107,046	▲ 107,046	27年3月、整備完了
																	H27				0	
																	H28		▲ 52,329		▲ 52,329	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	221,680	55,271	267,076	9,875																		
82	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	馬場野団 地、明神前 団地、原釜 地区、磯部 地区、細田 地区、刈敷 田地区、荒 田地区、南 ノ入地区、 鷲山地区	市	市	直接	完了	63,192	H24	~	H26	H23				0	24年8月 本体工事契約手続完了
																	H24	6,652		9,381	▲ 2,729	
																	H25	25,579		7,318	18,261	未執行
																	H26	18,321		19,798	▲ 1,477	26年12月、本工事発注
																	H27			10,527	▲ 10,527	27年5月完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	50,552	0	47,024	3,528																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
83	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県		完了	870,909	H25	~	R2	H23				0			
																	H24				0			
																	H25	287,135		49,247	237,888	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託		
																	H26			124,152	▲ 124,152	26年9月 公設土取場取り付け道路整備、用地取得コーディネート		
																	H27	0		37,143	▲ 37,143	27年7月 公設土取場関連CM 外		
																	H28	50,444		74,705	▲ 24,261	28年4月 公設土取場関連CM 外		
																	H29			37,717	▲ 37,717	29年4月 公設土取場関連CM 外		
																	H30		236,500	42,485	194,015	30年4月 公設土取場関連CM 外		
																	R1		122,647	46,475	76,172	31年4月 公設土取場関連CM 外		
																	R2				0			
																	R3				0			
																	累計	337,579	359,147	411,924	284,802			
85	◆	D	-	23	-	2	-	1	観光交流拠点整備事業	中村地区	市	市	直接	完了	171,619	H25	~	H26	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	111,454	25,841	8,653	128,642	25年8月、実施設計発注
																			H26			126,561	▲ 126,561	26年4月、本工事発注、27年2月完成
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	111,454	25,841	135,214	2,081	
87		D	-	1	-	29		道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬亘理線)[補助率変更分]	原釜地区	県	県	直接	完了	206,000	H28	~	R2	H23				0		
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28		69,750		69,750		
																		H29		7,750	13,965	▲ 6,215	30年3月、改良舗装工実施。	
																		H30		82,150	106,342	▲ 24,192	31年3月、改良舗装工実施。	
																		R1			1,323	▲ 1,323	用地補償(R2繰越)	
																		R2				0		
																		R3				0		
																		累計	0	159,650	121,630	38,020		
88	D	-	5	-	2		災害公営住宅家賃低廉化事業[補助率変更分]	馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区	市	市	直接	完了	385,591	H29	~	R2	H23				0			
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28		2,940		2,940	29年度より執行		
																	H29		43,680	1,420	42,260	7件助成決定		
																	H30		52,414	36,477	15,937	82件助成決定		
																	R1		185,274	61,628	123,646	96件助成決定		
																	R2		37,015	221,798	▲ 184,783	278件助成決定		
																	R3							
																	累計	0	321,323	321,323	0			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
89	D	-	1	-	30	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備) (県道:原町海 老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	完了	120,000	H30	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30	86,800			86,800	31年1月 地盤改良工実施
																	R1	6,200	77,500		▲ 71,300	1年9月 改良舗装工実施(R2繰越)
																	R2		863		▲ 863	
																	R3					
	0	93,000	78,363	14,637																		
90	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (公共下水道 (自動除塵機) 整備事業)(原 釜地区)	原釜地区	市	市	直接	完了	220,320	R1	~	R1	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30	165,240			165,240	
																	R1		141,110		▲ 141,110	31年4月 発注、R2年3月 完了
																	R2				0	
																	R3					
	0	165,240	141,110	24,130																		
91	D	-	20	-	5	-	避難路整備事 業(札ノ沢地 区)	札ノ沢地 区	市	市	直接	完了	20,548	R1	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1	15,411			15,411	R2年1月より 測量設計実施
																	R2		14,768		▲ 14,768	R3年3月完了
																	R3				0	
	0	15,411	14,768	643																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	1,039,177	0	133,376	905,801	
										H24	13,181,617	0	3,752,267	9,429,350	
										H25	17,244,909	16,922	8,055,221	9,206,610	
										H26	4,403,420	▲ 16,922	9,874,411	▲ 5,487,913	
										H27	5,623,804	0	4,745,624	878,180	
										H28	502,345	0	3,146,628	▲ 2,644,283	
										H29	0	0	1,976,364	▲ 1,976,364	
										H30	0	0	1,240,413	▲ 1,240,413	
										R1	0	0	1,537,012	▲ 1,537,012	
										R2	0	0	1,229,172	▲ 1,229,172	
										R3	0	0	27,905	▲ 27,905	
								51,196,439	市町村交付分 計		41,995,272	0	35,718,393	6,276,879	
										H23	24,000	0	0	24,000	
										H24	1,066,000	0	96,583	969,417	
										H25	3,219,801	0	613,319	2,606,482	
										H26	1,187,200	0	998,067	189,133	
										H27	1,877,320	0	944,841	932,479	
										H28	275,444	69,750	1,257,854	▲ 912,660	
										H29	375,000	7,750	747,172	▲ 364,422	
										H30	0	405,450	1,019,079	▲ 613,629	
										R1	0	128,847	673,238	▲ 544,391	
										R2	0	0	513,637	▲ 513,637	
										R3	0	0	0	0	
								11,572,559	都道府県交付分 計		8,024,765	611,797	6,863,790	1,772,772	
										H23	1,063,177	0	133,376	929,801	
										H24	14,247,617	0	3,848,850	10,398,767	
										H25	20,464,710	16,922	8,668,540	11,813,092	
										H26	5,590,620	▲ 16,922	10,872,478	▲ 5,298,780	
										H27	7,501,124	0	5,690,465	1,810,659	
										H28	777,789	69,750	4,404,482	▲ 3,556,943	
										H29	375,000	7,750	2,723,536	▲ 2,340,786	
										H30	0	405,450	2,259,492	▲ 1,854,042	
										R1	0	128,847	2,210,250	▲ 2,081,403	
										R2	0	0	1,742,809	▲ 1,742,809	
										R3	0	0	27,905	▲ 27,905	
								62,768,998	合計		50,020,037	611,797	42,582,183	8,049,651	

(様式2E)

相馬市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
77	E-1-1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	相馬市全 域	市	市	直接	完了	88,012	H24 ~ R2	H23				0	※25年1月受付開始、13件助成決定										
										H24	15,414		3,791	11,623											
										H25	50,595		15,995	34,600	54件助成決定										
										H26			8,015	▲ 8,015	27件助成決定										
										H27			6,401	▲ 6,401	21件助成決定										
										H28			3,043	▲ 3,043	10件助成決定										
										H29			1,678	▲ 1,678	6件助成決定										
										H30			498	▲ 498	2件助成決定										
										R1				0											
										R2				0	R2年度受付終了、事業完了										
										R3				0											
										累計	66,009	0	39,421	26,588											
										市町村交付分										H23	0	0	0	0	
										各年度別合計										H24	15,414	0	3,791	11,623	
																				H25	50,595	0	15,995	34,600	
																				H26	0	0	8,015	▲ 8,015	
																				H27	0	0	6,401	▲ 6,401	
										H28	0	0	3,043	▲ 3,043											
										H29	0	0	1,678	▲ 1,678											
										H30	0	0	498	▲ 498											
										R1	0	0	0	0											
										R2	0	0	0	0											
										R3	0	0	0	0											
88,012										市町村交付分計	66,009	0	39,421	26,588											
都道府県交付分										H23	0	0	0	0											
各年度別合計										H24	0	0	0	0											
										H25	0	0	0	0											
										H26	0	0	0	0											
										H27	0	0	0	0											
										H28	0	0	0	0											
										H29	0	0	0	0											
										H30	0	0	0	0											
										R1	0	0	0	0											
										R2	0	0	0	0											
										R3	0	0	0	0											
0										都道府県交付分計	0	0	0	0											
市町村都道府県計										H23	0	0	0	0											
各年度別合計										H24	15,414	0	3,791	11,623											
										H25	50,595	0	15,995	34,600											
										H26	0	0	8,015	▲ 8,015											
										H27	0	0	6,401	▲ 6,401											
										H28	0	0	3,043	▲ 3,043											
										H29	0	0	1,678	▲ 1,678											
										H30	0	0	498	▲ 498											
										R1	0	0	0	0											
										R2	0	0	0	0											
										R3	0	0	0	0											
88,012										合計	66,009	0	39,421	26,588											