

(様式1)

檜葉町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表  
令和4年3月末時点

(単位:千円)

檜葉町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	179,995	46,901	
H25	1,644,269	238,447	
H26	280,049	696,910	
H27	1,963,581	1,634,843	
H28	3,135,215	2,345,930	
H29	178,916	1,152,504	
H30	0	190,809	
R1	0	188,702	
R2	0	210,345	
R3	0	0	
合計	7,382,025	6,705,391	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	7,382,025	0	6,705,391	676,634

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	0	0	
H25	12,000	0	
H26	0	0	
H27	0	0	
H28	0	0	
H29	0	0	
H30	0	0	
R1	0	0	
R2	0	0	
R3	0	0	
合計	12,000	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	6,705,391	7,382,025	0	0	676,634
都道府県交付分	0	12,000	0	0	12,000
合計	6,705,391	7,394,025	0	0	688,634

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	C	-	2	-	1	農林水産物処理加工施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	7,046	H25 ~ H25	H23				0	平成26年1月設計着手し、3月完了。
														H24				0	
														H25	5,284		5,197	87	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														累計	5,284	0	5,197	87	
														13	C	-	2	-	
H24				0															
H25				0															
H26	15,795		15,349	446															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
累計	15,795	0	15,349	446															
													市町村交付分						各年度別合計
													H23	0	0	0	0		
													H24	0	0	0	0		
													H25	5,284	0	5,197	87		
													H26	15,795	0	15,349	446		
													H27	0	0	0	0		
													H28	0	0	0	0		
													H29	0	0	0	0		
													H30	0	0	0	0		
													R1	0	0	0	0		
													R2	0	0	0	0		
													R3	0	0	0	0		
													28,106	市町村交付分 計	21,079	0	20,546	533	
													都道府県交付分		各年度別合計				
													H23	0	0	0	0		
													H24	0	0	0	0		
													H25	0	0	0	0		
													H26	0	0	0	0		
													H27	0	0	0	0		
													H28	0	0	0	0		
													H29	0	0	0	0		
													H30	0	0	0	0		
													R1	0	0	0	0		
													R2	0	0	0	0		
													R3	0	0	0	0		
													0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	
													市町村都道府県計		各年度別合計				
													H23	0	0	0	0		
													H24	0	0	0	0		
													H25	5,284	0	5,197	87		
													H26	15,795	0	15,349	446		
													H27	0	0	0	0		
													H28	0	0	0	0		
													H29	0	0	0	0		
													H30	0	0	0	0		
													R1	0	0	0	0		
													R2	0	0	0	0		
													R3	0	0	0	0		
													28,106	合計	21,079	0	20,546	533	



No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
7	D	-	14	-	1	中満造成宅地 滑動崩落緊急 対策事業	中満住宅 団地、町 道北田・ 大谷線	町	檜葉町	直接	完了	169,204	H24	～	H26	H23				0	平成24年11月測量設計発注し、平成25年3月完了。 平成26年1月工事発注し、9月完了。		
																H24	8,100		7,958	242			
																H25	122,100		100,297	21,803			
																H26				0			
																H27				0			
																H28		▲ 3,297		▲ 3,297			
																H29				0			
																H30				0			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																累計	130,200	▲ 3,297	108,155	18,748			
8	D	-	23	-	2	檜葉町防災集 団移転促進事 業	波倉、下 井出、前 原、山田 浜地区	町	檜葉町	直接	完了	1,608,877	H25	～	H28	H23				0	用地買収進捗率 約93% 中満南団地造成工事着手 平成28年12月完了		
																H24				0			
																H25	1,159,637		72,233	1,087,404			
																H26	74,970		575,274	▲ 500,304			
																H27	278,616		461,598	▲ 182,982			
																H28		▲ 105,457	44,482	▲ 149,939			
																H29				0			
																H30				0			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																累計	1,513,223	▲ 105,457	1,153,587	254,179			
9	D	-	1	-	1	復興道路整備 事業(町道権 現下・浜街 道線)	町道権現 下・浜街 道線	町	檜葉町	直接	完了	145,111	H25	～	H29	H23				0	平成25年度 測量調査設計 平成26年度 用地取得 平成27年度 道路改良工事 平成29年度 道路改良工事 平成29年度完了		
																H24				0			
																H25	6,975		6,972	3			
																H26	63,860		3,322	60,538			
																H27	4,030		43,781	▲ 39,751			
																H28				0			
																H29		37,595	40,150	▲ 2,555			
																H30				0			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																累計	74,865	37,595	94,225	18,235			
10	◆	D	-	1	-	2	-	1	交通インフラ 検討事業	前原地区	県	県	直接	廃止	15,000	H25	～	H25	H23				0
																			H24				0
																			H25	12,000			12,000
																			H26				0
																			H27				0
																			H28				0
																			H29				0
																			H30				0
																			R1				0
																			R2				0
																			R3				0
																			累計	12,000	0	0	12,000
11	D	-	13	-	1	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(かけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	117,900	H26	～	H30	H23				0	6件申請 4件申請 1件申請		
																H24				0			
																H25	88,425			88,425			
																H26		1,314		▲ 1,314			
																H27		4,787		▲ 4,787			
																H28		82		▲ 82			
																H29		0		0			
																H30		0		0			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																累計	88,425	0	6,183	82,242			
14	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	789,396	H28	～	R2	H23				0			
																H24				0			
																H25				0			
																H26				0			
																H27				0			
																H28	45,612		20,122	25,490			
																H29	178,916	195,042	116,746	257,212			
																H30		96,433	172,085	▲ 75,652			
																R1		174,715	174,715	0			
																R2			177,924	▲ 177,924			
																R3				0			
																累計	224,528	466,190	661,592	29,126			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
								全体 事業費	全体 事業 期間									
15	D - 6 - 1 -	東日本大震災 特別家賃低減 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	82,874	H28	～	R2				0			
										H23				0				
										H24				0				
										H25				0				
										H26				0				
										H27				0				
										H28	2,517	10,297	1,006	11,808				
										H29		27,404	9,590	17,814				
										H30		7,949	14,220	▲ 6,271				
										R1		13,987	13,987	0				
										R2			14,057	▲ 14,057				
										R3				0				
										累計	2,517	59,637	52,860	9,294				
										市町村 交付分	各年度 別合計		H23	0	0		0	0
													H24	179,995	0		46,901	133,094
													H25	1,638,985	0		233,250	1,405,735
													H26	264,254	0		681,561	▲ 417,307
			H27	1,963,581	0	1,634,843	328,738											
			H28	3,135,215	0	2,345,930	789,285											
			H29	178,916	0	1,152,504	▲ 973,588											
			H30	0	0	190,809	▲ 190,809											
			R1	0	0	188,702	▲ 188,702											
			R2	0	0	210,345	▲ 210,345											
			R3	0	0	0	0											
8,548,043	市町村交付分 計			7,360,946	0	6,684,845	676,101											
都道府 県 交付分	各年度 別合計		H23	0	0	0	0											
			H24	0	0	0	0											
			H25	12,000	0	0	12,000											
			H26	0	0	0	0											
			H27	0	0	0	0											
			H28	0	0	0	0											
			H29	0	0	0	0											
			H30	0	0	0	0											
			R1	0	0	0	0											
			R2	0	0	0	0											
			R3	0	0	0	0											
15,000	都道府県交付分 計			12,000	0	0	12,000											
市町村 都道府 県 計	各年度 別合計		H23	0	0	0	0											
			H24	179,995	0	46,901	133,094											
			H25	1,650,985	0	233,250	1,417,735											
			H26	264,254	0	681,561	▲ 417,307											
			H27	1,963,581	0	1,634,843	328,738											
			H28	3,135,215	0	2,345,930	789,285											
			H29	178,916	0	1,152,504	▲ 973,588											
			H30	0	0	190,809	▲ 190,809											
			R1	0	0	188,702	▲ 188,702											
			R2	0	0	210,345	▲ 210,345											
			R3	0	0	0	0											
8,563,043	合計			7,372,946	0	6,684,845	688,101											