

(様式1)

### 鏡石町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

鏡石町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	15,000	0
24	80,889	86,535	
25	564,485		
26	0		
27	0		
合計		660,374	86,535

<参考>	鏡石町東日本大震災復興交付金基金残高	585,603	鏡石町東日本大震災復興交付金基金の利息額	4
------	--------------------	---------	----------------------	---

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0		
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

鏡石町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4														
2	C	-	9	-	鏡石三区コミュニティセンター建設事業	本町地域	町	町	直接	完了	54,352	24	~	24	23			24年6月事業着手、25年1月事業完了
															24	40,764	40,615	149
															25			
															26			
															27			
															累計	40,764	40,615	149
(注)																		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															24	0	0	0
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															25	0	0	0
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															26	0	0	0
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															27	0	0	0
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													都道府県交付分 計			0	0	0
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
24	40,764	40,615	149															
25	0	0	0															
26	0	0	0															
27	0	0	0															
市町村交付分 計													40,764	40,615	149	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、40,764千円		
県・市町村交付分 合計													40,764	40,615	149			

(様式2D)

鏡石町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	D	-	20	-	1	-	鏡石町復興まちづくり事業計画策定事業	鏡石町駅周辺地域	町	町	直接	完了	20,000	23 ~ 24	23	15,000			24年7月、業務委託発注。 25年3月、業務委託完了。
															24		14,998	2	
															25				
															26				
															27				
累計	15,000	14,998	2																
3	◆D	-	4	-	1	-	鏡石町災害公営住宅建設推進事業	東町地域	町	町	直接	完了	4,500	24 ~ 24	23				24年8月、業務委託発注。 25年3月、業務委託完了。
															24	3,600	3,444	156	
															25				
															26				
															27				
累計	3,600	3,444	156																
4	D	-	14	-	1	-	鏡石町造成宅地滑動崩落緊急対策事業	岡ノ内地域	町	町	直接	継続	164,874	24 ~ 25	23				24年11月、実施設計業務委託発注。 25年3月、実施設計業務委託完了。
															24	17,325	15,718	-	
															25	106,330			
															26				
															27				
累計	123,655	15,718	0																
5	◆D	-	4	-	1	-	災害公営住宅関連児童ふれあい施設整備事業	中央地内	町	町	直接	継続	210,710	24 ~ 25	23				25年3月、設計業務委託発注。
															24	19,200	11,760	-	
															25	149,368			
															26				
															27				
累計	168,568	11,760	0																
6	D	-	4	-	1	-	鏡石町災害公営住宅整備事業	東町地域	町	町	直接	継続	352,900	25 ~ 26	23				
															24				
															25	308,787			
															26				
															27				
累計	308,787	0	0																

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	15,000	0	0
		24	40,125	45,920	158
		25	564,485	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		619,610	45,920	158	
県・市町村交付分 合計		619,610	45,920	158	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、47,685千円