

(様式1)

いわき市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

(単位:千円)

いわき市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	722,641	158,063
H24	22,213,216	9,297,384	
H25	31,828,498	33,822,961	
H26	24,842,969	20,228,772	
H27	20,363,083	10,755,339	
H28	940,753	7,990,930	
H29	45,634	2,909,246	
H30	16,648	▲ 86,693	
R1	22,270	1,621,410	
R2	17,441	1,714,065	
R3	0	140,544	
R4	0	0	
合計	101,013,153	88,552,021	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	101,013,153	0	88,552,021	12,461,132

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	192,280	0
H24	5,698,658	1,236,736	
H25	11,786,382	8,714,440	
H26	6,996,093	6,484,392	
H27	6,451,734	4,777,880	
H28	1,362,839	4,154,365	
H29	1,041,358	2,511,743	
H30	0	1,927,828	
R1	0	218,848	
R2	4,499	230,531	
R3	0	118,641	
R4	0	0	
合計	33,533,843	30,375,404	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和4年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	88,552,021	101,013,153	0	0	12,461,132
都道県交付分	30,375,404	33,533,843	193,893	0	3,352,332
合計	118,927,425	134,546,996	193,893	0	15,813,464

※令和4年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

いわき市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財試掘調査事業(未続)	久之浜地区未続	市	市	直接	完了	1,896	H24～H24	H23				0	24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。
														H24	1,422		628	794	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,422	0	628	794	
														2	A	-	4	-	
H24	1,422		1,420	2															
H25				0															
H26	4,956		4,941	15															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	6,378	0	6,361	17															
3	A	-	4	-	3	埋蔵文化財試掘調査事業(薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	完了	30,747	H24～H25						H23
														H24	23,059		10,439	12,620	
														H25			12,616	▲ 12,616	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	23,059	0	23,055	4	

(様式2A)

いわき市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	A	-	4	-	4	埋蔵文化財試掘調査事業(豊間)	平地区豊間	市	市	直接	完了	12,842	H24～H25	H23				0	24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。 25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。 25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。
														H24	9,631		6,855	2,776	
														H25			2,773	▲ 2,773	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	9,631	0	9,628	3	
														5	A	-	4	-	
H24	452		452	0															
H25				0															
H26	3,173		0	3,173															
H27			3,168	▲ 3,168															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	3,625	0	3,620	5															
51	A	-	2	-	1	四倉中学校校舎地震補強事業	四倉地区	市	市	直接	完了	187,299	H24～H26						H23
														H24	12,232		9,450	2,782	
														H25	128,241		96,322	31,919	
														H26			2,557	▲ 2,557	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	140,473	0	108,329	32,144	

(様式2A)

いわき市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
100	A	-	2	-	2	四倉中学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	四倉地区	市	市	直接	完了	20,431	H25 ~ H26	H23				0	25年7月、本体工事と一体的に発注。26年9月竣工。 26年9月変更契約。26年9月本体工事竣工。
														H24				0	
														H25	13,620		6,127	7,493	
														H26			92	▲ 92	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	13,620	0	6,219	7,401	
101	A	-	2	-	3	永崎小学校校舎地震補強事業	永崎地区	市	市	直接	完了	95,466	H24 ~ H25	H23				0	25年3月、本体工事発注。26年2月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:33,700千円 H25分契約額:33,701千円)
														H24	37,740		66,769	▲ 29,029	
														H25	37,739		0	37,739	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29		▲ 3,879		▲ 3,879	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	75,479	▲ 3,879	66,769	4,831	
102	A	-	2	-	4	永崎小学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	永崎地区	市	市	直接	完了	10,577	H24 ~ H25	H23				0	25年3月、本体工事と一体的に発注。26年2月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:844千円 H25分契約額:844千円)
														H24	3,526		2,250	1,276	
														H25	3,525		0	3,525	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	7,051	0	2,250	4,801	

(様式2A)

いわき市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
103	A	-	4	-	6	埋蔵文化財発掘調査事業	市全域	市	市	直接	完了	87,412	H25 ~ H30	H23				0	25年4月、発掘調査業務委託、26年12月終了。 26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。 26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。 27年4月、発掘調査業務委託、29年3月終了。 30年4月、発掘調査業務委託、31年3月終了。
														H24				0	
														H25	24,510		24,507	3	
														H26	24,510		24,503	7	
														H27			0	0	
														H28	12,659		12,658	1	
														H29		3,879	0	3,879	
														H30			3,879	▲ 3,879	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	61,679	3,879	65,547	11	
128	A	-	4	-	7	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	完了	9,840	H25 ~ H27	H23				0	25年1月 埋蔵文化財分布調査開始 25年12月 埋蔵文化財試掘確認調査開始 26年11月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了 28年3月 調査報告書刊行
														H24			3,093	▲ 3,093	
														H25	7,380		803	6,577	
														H26	0		2,276	▲ 2,276	
														H27	0		406	▲ 406	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	7,380	0	6,578	802	
148	A	-	4	-	8	埋蔵文化財発掘調査事業	錦・関田地区	県	県	直接	完了	16,752	H25 ~ H27	H23				0	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始 26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、12月終了 28年3月 調査報告書刊行
														H24				0	
														H25	12,564		2,279	10,285	
														H26	0		4,807	▲ 4,807	
														H27	0		406	▲ 406	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	12,564	0	7,492	5,072	

(様式2A)

いわき市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
166	A-4-9-	埋蔵文化財発 掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	完了	41,664	H25～H29	H23				0	
										H24				0	
										H25	31,248		2,659	28,589	26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
										H26	0		8,349	▲ 8,349	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、1月終了
										H27	0		3,076	▲ 3,076	27年11月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書
										H28	0		127	▲ 127	28年12月 調査報告書刊行
										H29	0		0	0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	31,248	0	14,211	17,037	
										169	◆A-4-6-1	出土遺物整理 収蔵施設整備 事業	常磐地区	市	市
H24				0											
H25	5,339		4,103	1,236	25年12月、測量・地質調査業務発注。26年3月、業務完了。										
H26	191,923		36,418	155,505	26年7月、設計委託発注。26年12月完了。 26年12月造成工事発注。27年3月完了。 27年2月電気設備工事発注。28年2月完了。										
H27			118,180	▲ 118,180	27年4月、建設工事発注。28年2月変更契約、完了。 27年12月外構工事発注。28年3月完了。										
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	197,262	0	158,701	38,561											

(様式2A)

いわき市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	89,484	0	98,263	▲ 8,779	
										H25	212,974	0	146,448	66,526	
										H26	224,562	0	68,511	156,051	
										H27	0	0	121,348	▲ 121,348	
										H28	12,659	0	12,658	1	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	3,879	▲ 3,879	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								706,586	市町村交付分 計		539,679	0	451,107	88,572	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	3,093	▲ 3,093	
										H25	51,192	0	5,741	45,451	
										H26	0	0	15,432	▲ 15,432	
										H27	0	0	3,888	▲ 3,888	
										H28	0	0	127	▲ 127	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								68,256	都道府県交付分 計		51,192	0	28,281	22,911	
										H23	0	0	0	0	
										H24	89,484	0	101,356	▲ 11,872	
										H25	264,166	0	152,189	111,977	
										H26	224,562	0	83,943	140,619	
										H27	0	0	125,236	▲ 125,236	
										H28	12,659	0	12,785	▲ 126	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	3,879	▲ 3,879	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								774,842	合計		590,871	0	479,388	111,483	

(様式2B)

いわき市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
207	B - 3 - 1	久之浜第一幼稚園認定こども園化復興支援事業	久之浜地区 久之浜第一幼稚園	市	市	直接	完了	151,120	H28 ~ H28	H23				0	平成29年3月 事業完了
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28	94,450		94,450	0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	94,450	0	94,450	0	

(様式2B)

いわき市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	94,450	0	94,450	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								151,120	市町村交付分 計		94,450	0	94,450	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	94,450	0	94,450	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								151,120	合計		94,450	0	94,450	0	

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	C-1-1	復興整備実施 計画事業(平)	平	市	市	直接	完了	31,000	H24～H24	H23				0	24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。
										H24	31,000		29,925	1,075	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	31,000	0	29,925	1,075	
										7	C-1-2	復興整備実施 計画事業(勿来)	勿来	市	
H24	18,000		17,987	13											
H25				0											
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	18,000	0	17,987	13											
8	C-7-1	小名浜地域水 産業施設復興 整備事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	5,549,846	H24～H26						H23
										H24	1,947,700		3,815,518	▲ 1,867,818	
										H25	1,867,818		0	1,867,818	
										H26			▲ 81,932	81,932	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	3,815,518	0	3,733,586	81,932	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	C	-	4	-	1	園芸産地復興プロジェクト支援事業	夏井地区 いちご栽培ハウス	県	市	間接	完了	58,784	H24 ~ H24	H23				0	平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工
														H24	44,088		44,084	4	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	44,088	0	44,084	4	
														10	C	-	8	-	1
H24			32,060	▲ 32,060	平成24年11月工事着工、平成25年3月完成														
H25				0															
H26				0															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30		▲ 219		▲ 219															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	32,280	▲ 219	32,060	1															
52	C	-	1	-	3	復興整備実施計画事業(四倉)	四倉地区 下仁井田	市	市	直接	完了	16,000	H24 ~ H24						
														H24	16,000		15,981	19	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	16,000	0	15,981	19	
														53	C	-	9	-	1
H24	22,918		20,081	2,837	25年3月、本体建築工事及び機械設備工事発注。25年11月完了。														
H25			92	▲ 92	25年11月、仕様の一部変更														
H26				0	25年11月、完成														
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	22,918	0	20,173	2,745															

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
54	C	-	9	-	2	木質バイオマス施設等緊急整備事業(後田)	勿来地区	市	市	直接	完了	26,670	H24 ~ H25	H23				0	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。	
														H24	20,002		7,323	12,679	25年3月、機械設備工事発注。25年12月完了。	
														H25				12,679	▲ 12,679	25年6月、本体建築工事発注 26年2月、完成
														H26					0	
														H27					0	
														H28					0	
														H29					0	
														H30					0	
														R1					0	
														R2					0	
														R3					0	
														R4					0	
														累計	20,002	0	20,002		0	
														55	C	-	9	-	3	木質バイオマス施設等緊急整備事業(関田)
H24	22,918		8,568	14,350	25年3月、機械設備工事発注。26年2月完了。															
H25				13,702	▲ 13,702	25年6月、本体建築工事発注 25年11月、完成														
H26					0															
H27					0															
H28					0															
H29					0															
H30					0															
R1					0															
R2					0															
R3					0															
R4					0															
累計	22,918	0	22,270		648															
56	C	-	9	-	4	木質バイオマス施設等緊急整備事業(金坂)	内郷地区	市	市	直接	完了	24,240	H24 ~ H25							
														H24	18,180		11,694	6,486	25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。	
														H25				5,066	▲ 5,066	25年6月、機械設備工事発注 25年11月、完了。
														H26					0	
														H27					0	
														H28					0	
														H29					0	
														H30					0	
														R1					0	
														R2					0	
														R3					0	
														R4					0	
														累計	18,180	0	16,760		1,420	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
57	C	-	9	-	5	木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉13区)	四倉地区	市	市	直接	完了	16,221	H24 ~ H25	H23				0	24年8月、境界測量業務発注。24年9月終了。 24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、機械設備工事発注。25年11月完了。 25年7月、本体建築工事発注 25年11月、完了。
														H24	12,165		6,305	5,860	
														H25			5,860	▲ 5,860	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	12,165	0	12,165	0	
58	C	-	9	-	6	木質バイオマス施設等緊急整備事業(中好間)	好間地区	市	市	直接	完了	39,044	H24 ~ H25	H23				0	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。 25年6月、機械設備工事発注 25年11月、完了。
														H24	29,283		19,924	9,359	
														H25			6,591	▲ 6,591	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	29,283	0	26,515	2,768	
59	◆C	-	4	-	1	園芸産地復興プロジェクト支援事業	平地区夏井	市	市	直接	完了	11,078	H24 ~ H24	H23				0	24年10月、いちご加工品開発モデル事業、コーディネート業務発注。 25年3月終了。
														H24	8,862		8,392	470	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	8,862	0	8,392	470	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
60	◆	C	-	1	-	4	-	道の駅よつくら港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	完了	56,740	H24	~	H25	H23			0	いわき市に対する間接補助 24年11月、いわき市に対して交付決定(H25へ繰越) H26年3月完了	
																		H24	57,120		45,391		11,729
																		H25					0
																		H26					0
																		H27					0
																		H28					0
																		H29					0
																		H30		▲ 11,728			▲ 11,728
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
																		累計	57,120	▲ 11,728	45,391		1
61	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	四倉漁港	県	県	直接	完了	463,718	H24	~	H28	H23			0	未執行 H25年5月、舗装工発注 H25年7月、緑地設計発注。 H26年6月、緑地詳細設計発注 H26年11月、一部緑地復旧工事発注 H27年10月緑地復旧工事発注 H28年6月工事完了		
																	H24	267,750		0		267,750	
																	H25	67,500		45,026		22,474	
																	H26		54,750	46,892		7,858	
																	H27			255,870		▲ 255,870	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30		▲ 42,211			▲ 42,211	
																	R1					0	
																	R2					0	
																	R3					0	
																	R4					0	
																	累計	335,250	12,539	347,788		1	
62	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	小浜漁港	県	県	直接	完了	66,779	H24	~	H27	H23			0	24年11月、測量設計発注。 25年8月トイレ建築設計発注 H26年4月トイレ工事発注 H27年2月緑地復旧工事発注 H28年3月工事完了		
																	H24	7,500		1,217		6,283	
																	H25	52,500		14,175		38,325	
																	H26			34,692		▲ 34,692	
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30		▲ 9,915			▲ 9,915	
																	R1					0	
																	R2					0	
																	R3					0	
																	R4					0	
																	累計	60,000	▲ 9,915	50,084		1	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
63	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	完了	18,643	H24 ~ H26	H23				0	24年8月、測量設計発注。
															H24	69,000		11,844	57,156	25年3月、工事発注(H25へ繰越)
															H25			2,138	▲ 2,138	25年7月工事発注(H26へ事故繰越)
															H26		▲ 54,750		▲ 54,750	H26年6月工事完了
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 267		▲ 267	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	69,000	▲ 55,017	13,982	1	
64	C	-	8	-	2	-	調査船いわき 丸代船建造事 業	小名浜地 区	県	県	直接	完了	1,269,099	H24 ~ H26	H23				0	平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約
															H24	4,803		4,803	0	平成25年3月設計業務完了
															H25	473,795		473,794	1	平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約
															H26	473,793		473,225	568	平成26年10月9日完了
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 568		▲ 568	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	952,391	▲ 568	951,822	1	
84	◆ C	-	1	-	4	-	四倉地区防災 対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	H24 ~ H24	H23				0	24年12月四倉地区防災対策検討業務
															H24	16,000		16,000	0	
															H25				0	26年3月業務完了
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	16,000	0	16,000	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
104	C	-	9	-	7		木質バイオマス施設等緊急整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	完了	27,472	H25 ~ H26	H23				0	26年5月、境界測量業務発注。25年9月終了。 25年5月、設計業務発注。25年9月終了。 25年12月、本体建築工事発注。 26年2月、機械設備工事発注。26年6月、完了。 26年6月、機械設備工事変更契約、26年6月完了。
															H24				0	
															H25	20,604		19,911	693	
															H26			395	▲ 395	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	20,604	0	20,306	298	
105	C	-	9	-	7	-	木質バイオマス施設駐車場整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	完了	2,500	H25 ~ H26	H23				0	25年12月、工事発注。26年6月、完了。 26年6月完了。
															H24				0	
															H25	2,000		1,999	1	
															H26			0	0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	2,000	0	1,999	1	
129	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	下仁井田地区	県	県	直接	完了	1,348,864	H25 ~ R2	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続き に着手し、H25年5月計画確定。 H25年11月、区画整理工契約。 H26年10月、区画整理工契約。 H27年7月、区画整理工契約。 H28年9月、区画整理工契約 H29年9月、区画整理工契約 H30年12月、補完工事契約 R元年11月、計画変更資料作成業務契約 R2年10月、道路舗装工契約
															H24				0	
															H25	201,052		150,658	50,394	
															H26	262,700		276,003	▲ 13,303	
															H27	112,202		173,488	▲ 61,286	
															H28	228,199	83,109	124,828	186,480	
															H29		46,462	128,354	▲ 81,892	
															H30		23,962	65,882	▲ 41,920	
															R1		49,459	7,038	42,421	
															R2	4,499		81,662	▲ 77,163	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	808,652	202,992	1,007,913	3,731	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
134	C-9-8	木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉本町)	四倉地区	市	市	直接	完了	36,910	H25 ~ H26	H23				0	25年5月、設計業務発注。25年9月完了。 26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年7月完了。 26年7月完了。
										H24				0	
										H25	27,682		25,550	2,132	
										H26		0		0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	27,682	0	25,550	2,132	
										135	C-9-9	木質バイオマス施設等緊急整備事業(折松)	遠野地区	市	
H24				0											
H25	12,761		11,482	1,279											
H26		500		▲ 500											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	12,761	0	11,982	779											
149	C-1-8-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	錦・関田地区	県	県	直接	完了	2,242,774	H25 ~ R2						H23
										H24				0	
										H25	264,450		216,938	47,512	
										H26	294,763		281,474	13,289	
										H27	256,462		263,963	▲ 7,501	
										H28	476,293		631,586	▲ 155,293	
										H29	308,812	38,962	132,410	215,364	
										H30			35,388	▲ 35,388	
										R1		42,336	49,291	▲ 6,955	
										R2			70,696	▲ 70,696	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	1,600,780	81,298	1,681,746	332	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
151	◆	C	-	7	-	1	-	1			直接	完了	635,644	H25 ~ H26	H23				0	25年11月、工事発注。26年9月、完了 26年8月、工事期間変更契約、27年3月完了。
															H24				0	
															H25	508,515		505,848	2,667	
															H26			0	0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	508,515	0	505,848	2,667	
152	◆	C	-	7	-	1	-	2			直接	完了	431,518	H25 ~ H26	H23				0	25年9月、地盤健全化工事発注、26年5月、完了。 25年11月、施工管理業務発注、26年5月、完了。 26年5月完了。
															H24				0	
															H25	345,214		345,214	0	
															H26			0	0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	345,214	0	345,214	0	
167		C	-	1	-	9	-			直接	完了	3,384,460	H25 ~ R3	H23				0	H25年11月、実施設計・境界測量契約。 H26年12月、区画整理工契約。 ▲ 306,928 H27年9月、区画整理工契約。 ▲ 158,690 H28年7月、区画整理工契約。 55,037 H29年9月、区画整理工契約 ▲ 95,872 H30年8月、舗装工契約 57,776 R元年11月、舗装工契約 ▲ 66,091 R2年10月、区画整理工契約 ▲ 118,641 R4年1月、最終変更契約	
														H24				0		
														H25	628,792		112,258	516,534		
														H26	915,195		775,167	140,028		
														H27			306,928	0		
														H28	354,597		513,287	0		
														H29	278,796	150,000	373,759	0		
														H30		99,450	195,322	0		
														R1		111,514	53,738	0		
														R2			66,091	0		
														R3			118,641	0		
														R4				0		
														累計	2,177,380	360,964	2,515,191	23,153		

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
168	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	夏井川地 区	県	県	直接	完了	19,873	H25 ~ H26	H23				0	事業計画書作成H26年5月末完了。
															H24				0	
															H25	20,000		19,872	128	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 127		▲ 127	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
R4				0																
累計	20,000	▲ 127	19,872	1																
199	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地防災事 業)	細谷・沢 帯地区	県	県	直接	完了	1,265,530	H26 ~ R2	H23				0	H26年12月実施設計を契約 H27年11月、排水機場機器整備工事を契約。 H28年11月、新設排水ポンプ工事を契約。 H29年10月、排水ポンプ制作据付工を契約。 H31年1月、排水ポンプ電気設備制作据付工を契約。 R元年10月、排水ポンプ電気設備製作据付工を契約。 R2年10月、最終変更契約
															H24				0	
															H25				0	
															H26	60,000		35,296	24,704	
															H27	45,000		32,601	12,399	
															H28	303,750		300,854	2,896	
															H29	453,750	75,000	175,617	353,133	
															H30		11,647	352,279	▲ 340,632	
															R1			42,471	▲ 42,471	
															R2			10,027	▲ 10,027	
															R3				0	
R4				0																
累計	862,500	86,647	949,145	2																

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	2,147,028	0	3,961,698	▲ 1,814,670	
										H25	2,784,594	0	953,994	1,830,600	
										H26	0	0	▲ 81,037	81,037	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								6,944,274	市町村交付分 計		4,931,622	0	4,834,655	96,967	
										H23	32,280	0	0	32,280	
										H24	466,261	0	155,399	310,862	
										H25	1,708,089	0	1,034,859	673,230	
										H26	2,006,451	0	1,922,749	83,702	
										H27	413,664	0	1,032,850	▲ 619,186	
										H28	1,362,839	83,109	1,570,555	▲ 124,607	
										H29	1,041,358	310,424	810,140	541,642	
										H30	0	70,024	648,871	▲ 578,847	
										R1	0	203,309	152,538	50,771	
										R2	4,499	0	228,476	▲ 223,977	
										R3	0	0	118,641	▲ 118,641	
										R4	0	0	0	0	
								10,258,013	都道府県交付分 計		7,035,441	666,866	7,675,078	27,229	
										H23	32,280	0	0	32,280	
										H24	2,613,289	0	4,117,097	▲ 1,503,808	
										H25	4,492,683	0	1,988,853	2,503,830	
										H26	2,006,451	0	1,841,712	164,739	
										H27	413,664	0	1,032,850	▲ 619,186	
										H28	1,362,839	83,109	1,570,555	▲ 124,607	
										H29	1,041,358	310,424	810,140	541,642	
										H30	0	70,024	648,871	▲ 578,847	
										R1	0	203,309	152,538	50,771	
										R2	4,499	0	228,476	▲ 223,977	
										R3	0	0	118,641	▲ 118,641	
										R4	0	0	0	0	
								17,202,287	合計		11,967,063	666,866	12,509,733	124,196	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主体 事業期 間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
													H24	H28							
11	D	-	1	-	1	復興道路整備 事業((都)駅 前中町線)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	247,000	H23							0	24年6月、測量業務発注。25年2月終了。
													H24	8,525		7,779	746	25年2月、物件調査業務発注。25年9月終了。 25年7月、調査家屋増による変更。25年9月終了			
													H25	86,800		4,355	82,445	25年12月、用地取得開始 26年1月、物件補償開始 26年4月、用地取得継続			
													H26	96,100		120,132	▲ 24,032	26年4月、物件補償継続 26年4月、物件補償継続			
													H27			35,529	▲ 35,529	27年11月、物件補償完了。 27年12月、用地取得完了。 27年9月、交通信号機移設工事発注。28年2月終了。 27年8月、道路改良工事発注。 28年5月、道路改良工事終了。			
													H28			0	0				
													H29			0	0				
													H30			0	0				
													R1			0	0				
													R2			0	0				
													R3			0	0				
													R4			0	0				
													累計	191,425	0	167,795	23,630				
12	D	-	1	-	2	復興道路整備 事業((仮)南 作・青井線)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	1,230,028	H23							0	24年7月、概略設計業務発注。25年2月終了。
													H24	27,900		3,745	24,155	25年7月、詳細設計業務発注。 26年3月、地権者の同意取得が遅れ用地測量減工による減額変更。 26年3月終了。			
													H25	41,100		26,629	14,471	26年4月、測量設計委託発注。27年3月終了。 26年11月、用地取得開始			
													H26	282,750		34,218	248,532	26年11月、物件補償開始 26年11月、物件補償開始 27年10月、用地取得完了。			
													H27	570,771		725,684	▲ 154,913	27年10月、物件移転補償完了。 27年6月、南作工区 道路新設工事発注。28年10月終了予定。 27年9月、青井工区 道路新設工事発注。29年3月終了予定。 29年3月、南作工区 道路新設工事終了。			
													H28			72,130	▲ 72,130	28年5月、青井工区 道路新設工事終了予定。 29年5月、青井工区 道路新設工事終了。			
													H29			0	0				
													H30			0	0				
													R1			0	0				
													R2			0	0				
													R3			0	0				
													R4			0	0				
													累計	922,521	0	862,406	60,115				
13	D	-	1	-	3	復興道路整備 事業(沼ノ内・ 薄磯線)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	186,745	H23						0	24年6月、概略設計業務発注。25年1月終了。	
													H24	24,025		13,937	10,088	25年3月、詳細設計業務発注。25年10月終了。			
													H25	8,525		▲ 1,647	10,172	26年2月、設計内容変更により減額。26年2月終了。			
													H26	88,970		7,934	81,036	26年4月、造成工事発注。26年8月終了。 27年3月、用地取得開始			
													H27			61,938	▲ 61,938	27年4月、用地取得継続。 27年9月、道路改良工事発注。28年9月終了予定。			
													H28		23,207	50,128	▲ 26,921	29年3月、道路改良工事終了。			
													H29			0	0				
													H30			0	0				
													R1			0	0				
													R2			0	0				
													R3			0	0				
													R4			0	0				
													累計	121,520	23,207	132,290	12,437				

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
14	D	-	1	-	4	復興道路整備 事業(都)関 田江栗線	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	123,600	H23						0	24年6月、測量設計業務発注。25年3月終了。		
													H24	19,375		5,126	14,249					
													H25	31,775		548	31,227					25年7月、修正設計業務発注。25年9月終了。 26年2月、測量業務(分筆)発注。26年3月終了。 26年6月、測量調査業務発注。26年7月終了。 26年9月、道路改良工事発注。27年5月終了。 27年5月、道路改良工事終了。
													H26	67,847		86,922	▲ 19,075					
													H27			1,358	▲ 1,358					
													H28			▲ 23,207	▲ 23,207					
													H29				0					
													H30				0					
													R1				0					
													R2				0					
													R3				804	▲ 804				33年度9月に、用地費精算予定。 R4年2月精算完了
													R4				0					
													累計	118,997	▲ 23,207	94,758	1,032					
													15	D	-	2	-	1	高台移転等 に伴う道路整備 (久之浜)	久之浜地 区久之浜	市	市
H24	77,500		77,444	56																		
H25	195,813		283,839	▲ 88,026					25年11月、地質調査業務(小久川橋工区)発注。26年3月終了。 25年12月、橋梁実施設計業務発注。27年1月終了。 25年8月、賤川田線詳細設計業務発注。26年9月終了。 26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了。 25年10月、用地取得終了。 25年6月、移転補償開始。 26年5月、建物等調査算定業務発注。26年9月終了。 27年1月、橋梁実施設計業務終了。 27年2月、賤川田線道路築造工事発注。28年3月終了。 27年3月、賤川田線詳細設計業務終了。 27年3月、橋梁実施設計業務終了。 27年7月、宅地整地工事発注。29年3月終了予定。 27年7月、賤川田線道路築造工事発注。28年10月終了予定。 27年9月、橋梁架替工事発注。30年3月終了予定。 27年12月、道路舗装工事発注。29年3月終了予定。 28年11月、賤川田線道路築造工事終了。 29年3月、道路舗装工事終了。 29年3月、宅地整地工事終了。 30年2月、橋梁架替工事終了。 30年10月、移転補償の終了。													
H26	1,132,972		294,229	838,743																		
H27	594,160		997,484	▲ 403,324																		
H28			174,241	▲ 174,241																		
H29			118,695	▲ 118,695																		
H30			1,875	▲ 1,875																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	2,000,445	0	1,947,807	52,638																		
16	D	-	2	-	2	高台移転等 に伴う道路整備 (薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	333,541										
													H24	93,410		0	93,410					
													H25	90,133		103,908	▲ 13,775					25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施。 26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 27年度に繰越して実施。 27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 29年度に繰越して実施。 29年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。30年3月 終了。
													H26	65,947		34,223	31,724					
													H27	3,152		7,824	▲ 4,672					
													H28			5,848	4,672	1,176				
													H29			103,825	▲ 103,825					
													H30				0					
													R1				0					
													R2				0					
R3				0																		
R4				0																		
累計	252,642	5,848	254,452	4,038																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
17	D-2-3	高台移転等に 伴う道路整備 (豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	762,278	H24～H30	H23				0	25年度に繰越して実施。
										H24	131,611		0	131,611	
										H25	301,794		191,038	110,756	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施。
										H26	111,633		64,317	47,316	26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 27年度に繰越して実施。
										H27	45,726		52,241	▲ 6,515	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 29年3月、土地区画整理事業業務委託増額・工期変更契約。
										H28			282,078	▲ 282,078	29年度に繰越して実施。
										H29			759	▲ 759	30年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。
										H30			0	0	31年3月、土地区画整理事業業務委託の終了。
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	590,764	0	590,433	331	
										18	D-2-4	高台移転等に 伴う道路整備 (小名浜港背 後地)	小名浜地 区	市	市
H24	246,217		107,406	138,811	24年8月、地質調査業務発注。25年3月終了。										
H25	651,542		923,112	▲ 271,570	25年9月、整地工事発注。26年7月終了。										
H26	454,150		645,653	▲ 191,503	26年2月、建物等調査査定業務発注。26年3月終了。										
H27	392,227		3,264	388,963	26年7月、整地工事終了。										
H28			7,747	▲ 7,747	26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了。										
H29		▲ 7,750		▲ 7,750	28年5月、公共施設整備工事(その3)工事発注。29年3月終了。										
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	1,754,443	▲ 7,750	1,687,182	59,511											
19	D-2-5	高台移転等に 伴う道路整備 (小浜)	勿来地区	市	市	直接	完了	373,173	H24～H30						
										H24	146,661		0	146,661	
										H25			0	0	26年度に繰越して実施。
										H26	80,143		78,761	1,382	26年8月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。
										H27	62,404		105,196	▲ 42,792	26年11月、用地取得終了。 支障物件移転補償継続。
										H28			70,301	▲ 70,301	支障物件移転補償継続。 28年8月、公共施設整備工事(2工区)発注。29年10月終了予定。 28年11月、公共施設整備工事(3工区)発注。29年10月終了予定。
										H29			4,862	▲ 4,862	その他、29年度に繰越して実施。
										H30			45	▲ 45	30年1月、公共施設整備工事(2工区)終了。 その他、30年度に繰越して実施。
										R1				0	30年5月、損失補償の終了。
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	289,208	0	259,165	30,043	

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
20	D-2-6	高台移転等に 伴う道路整備 (岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	452,586	H24~H29	H23				0	25年度に繰越して実施。
										H24	112,950		0	112,950	
										H25	108,156		102,722	5,434	25年6月、用地取得開始。26年9月終了。
										H26	38,562		124,386	▲ 85,824	26年12月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。
										H27	91,083		68,464	22,619	27年1月、用地取得終了。 支障物件移転補償継続。
										H28			43,738	▲ 43,738	その他、28年度に繰越して実施。 支障物件移転補償継続。
										H29			2,594	▲ 2,594	28年6月、公共施設整備工事(岩下3工区)発注。29年5月終了予定。 その他、29年度に繰越して実施。
										H30				0	29年5月、公共施設整備工事(岩下3工区)終了。
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	350,751	0	341,904	8,847	
21	D-3-1	主要市道橋耐 震化事業(関 田跨線橋)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	111,443	H24~R1	H23				0	H25に繰越して実施。
										H24	70,137		0	70,137	
										H25			12,426	▲ 12,426	H25に繰越して、25年9月点検調査業務委託協定締結。
										H26			8,573	▲ 8,573	26年2月、点検調査内容減による変更。H26.3終了。
										H27			26,617	▲ 26,617	26年5月、調査設計委託発注。27年2月終了。
										H28			0	0	28年3月、窪田・関田線橋梁耐震補強工事発注。28年8月終了予定。
										H29		7,750		7,750	
										H30		8,480	7,440	1,040	
										R1			28,605	▲ 28,605	JR施工区間について、32年3月終了。
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	70,137	16,230	83,661	2,706	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(久 之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	3,454,822	H23~H27	H23	9,015		0	9,015	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。
														H24	1,387,429		355,637	1,031,792	24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年3月終了。 25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。
														H25	3,244,473	▲ 62,835	2,179,188	1,002,450	25年6月、新築工事発注。27年1月終了。 25年10月、新築工事監理業務発注。27年2月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注(第二地区)。26年3月終了。 25年11月、新築工事設計業務発注(第二地区)。26年3月終了。 26年3月、造成工事発注(第二地区)。27年2月終了。 (H25分契約額:48,195千円、H26分契約額:48,195千円) 26年6月、新築工事監理発注(第二工区)。27年10月終了。 26年7月、造成工事(久之浜第二地区)変更契約。27年2月終了。 26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。 26年12月、新築排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。27年1月終了。 26年12月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。27年1月終了。
														H26			403,644	▲ 403,644	26年4月、テレビ電波障害対策工事変更契約。27年2月終了。 26年6月、新築工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年5月、新築給排水衛生設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年6月、新築電気設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年5月、新築ガス設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年8月、第二次造成工事発注(久之浜第二地区)。27年2月終了。 27年3月、電波障害対策工事(その2)発注。27年3月終了。
														H27			14,656	▲ 14,656	27年6月、新築工事変更契約(第二工区)。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注(第二工区)。27年9月終了。 27年8月、新築給排水衛生設備工事変更契約(第二工区)。27年9月終了。
														H28		▲ 1,617,949		▲ 1,617,949	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	4,640,917	▲ 1,680,784	2,953,125	7,008	
23	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業(四 倉)	四倉地区 上仁井田	市	市	直接	完了	3,709,079	H24~H26	H23			0	24年7月、敷地造成測量業務発注。25年5月終了。	
														H24	927,803		272,881	654,922	25年1月、新築地質調査業務発注。25年3月終了。 25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年9月終了。
														H25	2,696,218	▲ 73,649	2,757,566	▲ 134,997	25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。 25年10月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年12月、四倉3号汚水幹線築造工事発注。26年3月終了。 26年1月、四倉3号汚水幹線築造工事(マンホールポンプ設備)発注。 26年5月終了。 26年9月、テレビ電波障害対策変更契約。26年10月終了。 26年9月、新築電気設備工事(第一、第二工区)変更契約。26年9月終了。 26年5月、第三次造成工事発注。26年7月終了。
														H26			14,577	▲ 14,577	
														H27				0	
														H28		▲ 378,578		▲ 378,578	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	3,624,021	▲ 452,227	3,045,024	126,770	

いわき市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業(平 沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	1,060,031	H24 ~ H25	H23				0	24年6月、敷地造成測量業務発注。24年12月終了。
														H24	557,057		77,903	479,154	24年8月、物件調査業務発注。24年10月終了。
														H25	370,468	▲ 18,460	775,515	▲ 423,507	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。
														H26				0	25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	927,525	▲ 18,460	853,418	55,647	
														25	D	-	4	-	4
H24	982,162		247,343	734,819	24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。														
H25	2,920,026	▲ 52,083	2,089,302	778,641	25年5月、配水管新設設計業務発注。25年9月終了。														
H26			19,201	▲ 19,201	25年5月、杭打工事発注。25年12月終了。														
H27				0	25年6月、本体工事発注。26年9月終了。														
H28				0	25年6月、第二次造成工事発注。26年3月終了。														
H29				0	25年7月、第三次造成工事発注。26年3月終了。														
H30				0	25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。														
R1				0	25年12月、配水管新設工事発注。26年3月終了。														
R2				0	26年1月、造成修工設計業務発注。26年3月終了。														
R3				0	26年9月、給排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。26年9月完了。														
R4				0	26年9月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。26年9月完了。														
累計	3,911,310	▲ 1,548,875	2,355,846	6,589	26年4月、第四次造成工事発注。26年8月終了。														

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	D	4	5			災害公営住宅 整備事業(平 豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	5,440,404	H24 ~ H26	H23	18,714		0	18,714	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。
														H24	2,112,358		343,659	1,768,699	24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。 25年5月、新築杭打工事(第一工区・第二工区)発注。26年2月終了。
														H25	2,629,279	▲ 184,019	3,833,690	▲ 1,388,430	25年6月、新築工事発注。26年10月終了。 25年7月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。 25年7月、第二次造成工事発注。26年9月終了。 25年12月、第三次造成工事発注。26年9月終了。 26年1月、敷地造成修正設計業務発注。26年3月終了。
														H26			▲ 25,318	25,318	26年5月、新築工事監理委託(その2)発注。26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給排水衛生設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。 26年10月終了。 26年9月、電気設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。26年9月 終了。 26年4月、第四次造成工事発注。26年9月終了。
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	4,760,351	▲ 184,019	4,152,031	424,301	
27	D	14	1			造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(西郷町 忠多)	常磐地区 (泉)西郷 町	市	市	直接	完了	403,884	H24 ~ H25	H23	21,750		0	21,750	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。
														H24	75,000		294,894	▲ 219,894	24年4月、設計業務発注。25年1月終了。
														H25	206,163		8,019	198,144	25年11月、工期内に資材や工事材料の価格の著しい変更により、契 約を増額変更。
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	302,913	0	302,913	0	
28	D	14	2			造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(泉もえ ぎ台)	常磐地区 (泉)もえ ぎ台	市	市	直接	完了	620,987	H24 ~ H25	H23	24,750		0	24,750	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。
														H24	150,000		443,270	▲ 293,270	24年4月、設計業務発注。25年1月終了。
														H25	590,838		15,651	575,187	26年1月、各工種の数量変更及び工期内に資材や工事材料の価格の 著しい変更により、契約を増額変更。 25年4月、工事に係る移転補償開始。26年3月終了。
														H26				0	
														H27				0	
														H28		▲ 299,848		▲ 299,848	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	765,588	▲ 299,848	458,921	6,819	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
29	D	-	15	-	1	豊間地区津波復興拠点整備事業	平地区豊間	市	市	直接	廃止	50,000	H24 ~ H24	H23	3,750		0	3,750	24年11月、整備計画策定業務発注。25年2月終了。
														H24	33,750		3,741	30,009	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	37,500	0	3,741	33,759	
														30	D	-	15	-	
H24	323,325		123,295	200,030															
H25	1,138,350		854,109	284,241															
H26	2,425,668		2,426,634	▲ 966															
H27	485,097		664,682	▲ 179,585															
H28			111,346	▲ 111,346															
H29		▲ 124,283		▲ 124,283															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	4,376,190	▲ 124,283	4,180,066	71,841															
31	D	-	17	-	1	久之浜都市再生事業計画案作成事業	久之浜地区久之浜	市	市	直接	完了	142,343	H23 ~ H24						H23
														H24			85,589	▲ 85,589	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	106,757	0	106,655	102	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
32	D	-	17	-	2	久之浜緊急防 災空地整備事 業	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	完了	136,825	H24 ~ H24	H23				0	24年12月、用地取得開始。25年2月終了。
														H24	1,007,649		102,615	905,034	
														H25				0	
														H26				0	
														H27		▲103,812		▲103,812	
														H28		▲801,221		▲801,221	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,007,649	▲905,033	102,615	1	
														33	D	-	17	-	
H24			67,743	▲67,743															
H25				0															
H26				0															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	92,591	0	92,454	137															
34	D	-	17	-	4	薄磯緊急防 災空地整備事 業	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	305,233	H24 ~ H24						H23
														H24	373,440		31,642	341,798	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28		▲144,514		▲144,514	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	373,440	▲144,514	31,642	197,284	
														35	D	-	17	-	5
H24			95,956	▲95,956															
H25				0															
H26				0															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	156,737	0	153,364	3,373															

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
36	D	-	17	-	6	豊間緊急防災 空地整備事業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	495,183	H24 ~ H24	H23				0	24年12月、用地取得開始。25年1月終了。
														H24	371,387		61,107	310,280	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	371,387	0	61,107	310,280	
														37	D	-	17	-	
H24	137,175		15,140	122,035															
H25	51,450		87,223	▲ 35,773															
H26	153,225		50,641	102,584															
H27	33,975		14,633	19,342															
H28			0	0															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	382,125	0	167,637	214,488															
38	D	-	17	-	8	小浜都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	23,360	H23 ~ H24						H23
														H24			6,793	▲ 6,793	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	17,520	0	17,345	175	
														39	D	-	17	-	9
H24	75,000		0	75,000															
H25			15,438	▲ 15,438															
H26				0															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	75,000	0	15,438	59,562															

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
40	D	-	17	-	10	岩間都市再生 事業計画案作成事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	196,571	H23 ~ H24	H23	147,428		24,727	122,701	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。25年3月終了。
														H24			69,535	▲ 69,535	
														H25			0	0	
														H26			0	0	
														H27			0	0	
														H28			0	0	
														H29			0	0	
														H30			0	0	
														R1			0	0	
														R2			0	0	
														R3			0	0	
														R4			0	0	
														累計	147,428	0	94,262	53,166	
														41	D	-	17	-	
H24	295,124		53,771	241,353															
H25			0	0															
H26			0	0															
H27			0	0															
H28			0	0															
H29			0	0															
H30			0	0															
R1			0	0															
R2			0	0															
R3			0	0															
R4			0	0															
累計	295,124	0	53,771	241,353															
42	D	-	20	-	1	久之浜地区防 災拠点施設 (津波避難ピ ル)整備事業	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	完了	908,742	H24 ~ H27						H23
														H24	69,048		41,173	27,875	
														H25	46,763		56,675	▲ 9,912	
														H26	538,413		530,164	8,249	
														H27	27,330		26,467	863	
														H28			0	0	
														H29			0	0	
														H30			0	0	
														R1			0	0	
														R2			0	0	
														R3			0	0	
														R4			0	0	
														累計	681,554	0	654,479	27,075	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
43	D	-	22	-	1	豊間地区津波 防災公園整備 事業(施設整 備)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	1,802,445	H24 ~ H30	H23	26,250		0	26,250	24年6月、測量業務発注。25年1月終了。
														H24	48,750	61,583	▲ 12,833	24年7月、基本計画・基本設計業務発注。25年1月終了。	
														H25	213,750	438,748	▲ 224,998	25年12月、公園整備事業業務発注。27年3月終了。	
														H26	661,603	436,603	225,000	(H26分:213,749千円、H27分:224,999千円)	
														H27	236,219	0	236,219	26年9月及び27年3月公園整備事業業務変更契約。28年3月終了。	
														H28		165,261	414,896	▲ 249,635	28年3月、公園整備事業業務変更契約(期間延長)。 (27年度交付額分、28年度変更契約予定)
														H29			0	28年6月公園整備事業業務変更契約 (27年度交付額分+過年度残分:249,635千円)	
														H30			▲ 104,120	104,120	29年2月事業間流用
														R1			0	29年3月公園整備事業業務変更契約(事業間流用分の増額及び期間延長)	
														R2			0	30年3月公園整備事業業務変更契約(期間延長)	
														R3			0	31年3月公園整備事業業務変更契約(減額)。平成31年3月終了。	
														R4			0		
														累計	1,186,572	165,261	1,247,710	104,123	
														44	D	-	23	-	1
H24	193,172	25,335	167,837	24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。															
H25	92,940	137,503	▲ 44,563	25年11月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。															
H26		21,992	▲ 21,992	26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了。															
H27		11,847	▲ 11,847	26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。															
H28		223	▲ 223	26年11月、住宅団地整備工事終了。															
H29		0	0	26年12月、宅地引渡し開始。27年3月終了。															
H30			▲ 19,353	19,353	移転補助継続中。														
R1			0	移転補助継続中。															
R2			0	移転補助継続中。															
R3			0	移転補助継続中。															
R4			0	移転補助の終了。宅地造成費分戻入															
累計	301,412	0	182,445	118,967															
45	D	-	23	-	2	金ヶ沢防災集団 移転促進事業	久之浜地区 金ヶ沢	市	市	直接	完了	379,790	H23 ~ H30						
														H24	237,003	22,928	214,075	24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。	
														H25	77,694	152,352	▲ 74,658	25年5月、住宅団地盛土運搬工事発注。25年8月終了。	
														H26		66,074	▲ 66,074	25年10月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。	
														H27		7,741	▲ 7,741	26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了。	
														H28		5,573	▲ 5,573	26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。	
														H29		0	0	26年12月、住宅団地整備工事終了。	
														H30			▲ 45,496	45,496	27年1月、宅地引渡し開始。27年8月終了。
														R1			0	移転補助継続中。	
														R2			0	移転補助継続中。	
														R3			0	移転補助継続中。	
														R4			0	移転補助の終了。宅地造成費分戻入	
														累計	329,797	0	215,920	113,877	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
46	D	-	23	-	3	錦町須賀防災 集団移転促進 事業	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	1,001,328	H23 ~ H30	H23	37,500		7,953	29,547	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。 24年10月、測量調査業務発注。25年3月終了。 25年9月、飲用水給水施設整備工事発注。26年3月終了。 移転補助継続中。28年3月終了。 移転補助継続中 移転補助継続中 移転補助継続中 移転補助継続中 移転補助の終了。宅地造成費分戻入		
														H24	605,867		289,429	316,438			
														H25	226,544		368,433	▲ 141,889			
														H26			84,670	▲ 84,670			
														H27			324	▲ 324			
														H28			4,663	▲ 4,663			
														H29			0	0			
														H30			▲ 190,249	190,249			
														R1				0			
														R2				0			
														R3				0			
														R4				0			
														累計			869,911	0		565,223	304,688
														47	D	-	1	-		5	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)
H24	29,508		0	29,508																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計			29,508	0	0	29,508															
48	D	-	1	-	6	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 久之浜 久之浜港 線	県	県	直接	完了	1,601,750	H24 ~ H29						H23		
														H24	25,508		0	25,508			
														H25	175,916		27,930	147,986			
														H26	190,576		267,899	▲ 77,323			
														H27	982,400		422,434	559,966			
														H28	0		521,606	▲ 521,606			
														H29			7,171	▲ 7,171			
														H30		▲ 86,800		▲ 86,800			
														R1		▲ 6,200		▲ 6,200			
														R2				0			
														R3				0			
														R4				0			
														累計			1,374,400	▲ 93,000	1,247,040	34,360	
														49	D	-	1	-	7	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小浜町 泉岩間植 田線
H24	21,131		5,302	15,829																	
H25	240,000		26,927	213,073																	
H26	147,434		238,633	▲ 91,199																	
H27	147,434		274,349	▲ 126,915																	
H28	0		1,860	▲ 1,860																	
H29			0	0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計			555,999	0	547,071	8,928															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
50	◆	D	-	22	-	2	-	1	防災緑地基本 計画策定事業	いわき市	県	県	直接	完了	200,000	H23 ~ H25	H23	160,000		160,000	25月3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施	
																	H24		116,048	▲ 116,048		
																	H25		18,592	▲ 18,592	25年11月、防災緑地マネジメント検討業務実施	
																	H26		11,502	▲ 11,502	26年9月完了	
																	H27		0	0		
																	H28		0	0		
																	H29		0	0		
																	H30		0	0		
																	R1		0	0		
																	R2		0	0		
																	R3		0	0		
																	R4		0	0		
																	累計	160,000	0	146,142	13,858	
																	65	D	-	12	-	1
H24	30,732	2,485	28,247																			
H25		26,667	▲ 26,667	25年5月、実施設計業務終了。 25年11月、耐震化工事発注。26年3月終了。																		
H26		0	0																			
H27		0	0																			
H28		0	0																			
H29		0	0																			
H30		0	0																			
R1		0	0																			
R2		0	0																			
R3		0	0																			
R4		0	0																			
累計	30,732	0	29,152	1,580																		
66	D	-	12	-	2		四倉公民館耐 震化事業	四倉地区	市	市	直接	完了	29,598	H24 ~ H27	H23							
															H24	2,874	2,870	4				
															H25	2,841	1,050	1,791	25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。			
															H26	14,016	12,816	1,200	27年3月、耐震補強工事発注。27年8月終了。			
															H27		365	▲ 365	27年10月、耐震補強工事完了。			
															H28		0	0				
															H29		0	0				
															H30		0	0				
															R1		0	0				
															R2		0	0				
															R3		0	0				
															R4		0	0				
															累計	19,731	0	17,101	2,630			

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	主体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
67	D	-	21	-	1	四倉地区公共 下水道事業	四倉地区	市	市	直接	完了	400,586	H24～H27	H23				0	24年9月、マンホールポンプ設備工事発注。25年8月終了。
														H24	84,075		75,832	8,243	24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。26年3月終了。
														H25	122,250		117,105	5,145	25年9月、管渠築造工事(第4工区)発注。27年2月終了。
														H26	94,114		107,502	▲ 13,388	25年12月、管渠築造工事(第5工区)発注。27年3月終了。
														H27			0	0	26年9月、管渠築造工事(第4工区)変更契約。27年2月終了。
														H28			0	0	26年10月、管渠築造工事(第5工区)変更契約。27年3月終了。
														H29			0	0	26年5月、管渠築造関連工事発注。26年7月終了。
														H30			0	0	26年9月、管渠築造工事(第6工区)発注。28年3月終了。
														R1			0	0	26年10月、管渠築造工事(第7工区)発注。28年3月終了。
														R2			0	0	26年1月、管渠築造工事(第8工区)発注。27年2月終了。
														R3			0	0	27年3月、管渠築造工事(第9工区)発注。27年3月終了。
														R4			0	0	28年3月、管渠築造工事(第6工区)変更契約。28年3月終了。
														累計	300,439	0	300,439	0	28年2月、管渠築造工事(第7工区)変更契約。28年2月終了。
														68	◆D	-	17	-	7
H24	8,268		5,583	2,685	25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。														
H25	5,119		4,620	499	26年6月、ケーブル移設、イントラ配線変更業務発注。26年7月終了。														
H26	161,898		104,800	57,098	26年8月、電話設備等移設業務発注。26年8月終了。														
H27			701	▲ 701	26年8月、臨時駐車場整備工事発注。26年9月終了。														
H28			0	0	26年8月、耐震補強工事発注。27年10月完了。														
H29			0	0	27年4月、イントラ配線変更、光ケーブル、電話設備移設業務発注。														
H30			0	0	27年5月終了。														
R1			0	0	27年9月、耐震補強工事完了。														
R2			0	0															
R3			0	0															
R4			0	0															
累計	175,285	0	115,704	59,581															
69	◆D	-	17	-	11	植田公民館耐 震化事業	勿来地区	市	市	直接	完了	88,997	H24～H27						
														H24	6,735		5,544	1,191	25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。
														H25	4,860		3,528	1,332	26年6月、イントラ配線変更業務発注。26年7月終了。
														H26	59,601		38,571	21,030	26年8月、電話設備等移設業務発注。26年8月終了。
														H27			309	▲ 309	26年8月、耐震補強工事発注。27年10月完了。
														H28			0	0	27年8月、イントラ配線変更、電話設備移設業務発注。27年8月終了。
														H29			0	0	27年9月、耐震補強工事完了。
														H30			0	0	
														R1			0	0	
														R2			0	0	
														R3			0	0	
														R4			0	0	
														累計	71,196	0	47,952	23,244	

いわき市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	主 体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
70	◆	D	-	17	-	11	-	2	金山・岩間・小浜地区第2次避難所耐震化事業	勿来地区	市	市	直接	完了	23,000	H24~H25	H23			0	24年9月、補強工事設計業務発注。25年3月終了。 25年11月、補強工事発注。26年2月竣工。		
																	H24	4,800		1,890		2,910	
																	H25	13,600		5,964		7,636	
																	H26					0	
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	R1					0	
																	R2					0	
																	R3					0	
																	R4					0	
																	累計	18,400		0		7,854	10,546
																	71	◆	D	-		21	-
H24	26,720		24,804	1,916																			
H25	50,400		40,808	9,592																			
H26	116,764		128,271	▲ 11,507																			
H27			0	0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
累計	193,884		0	193,883	1																		
72	D	-	1	-	8	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	岩間町岩間植田線	県	県	直接	完了	610,000	H24~H28					H23		
																	H24	12,000		5,665	6,335		
																	H25	160,000		26,192	133,808		
																	H26	160,000		161,039	▲ 1,039		
																	H27	156,000		207,700	▲ 51,700		
																	H28	0		76,493	▲ 76,493		
																	H29			0	0		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	R4				0		
																	累計	488,000		0	477,089	10,911	
																	73	D	-	1	-	9	-
H24	776,000		23,001	752,999																			
H25	320,000		192,580	127,420																			
H26	312,000		851,706	▲ 539,706																			
H27	168,000		101,833	66,167																			
H28			312,242	▲ 312,242																			
H29			94,638	▲ 94,638																			
H30			0	0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
累計	1,576,000		0	1,576,000	0																		

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
74	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業(平 作町)	平地区作 町	市	市	直接	完了	1,324,405	H24 ~ H26	H23				0	24年10月、用地取得に係る調査測量業務発注。24年11月終了。
														H24	528,525		165,809	362,716	24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。
														H25	299,708		862,029	▲ 562,321	25年4月、新築工事監理業務発注。26年8月終了。
														H26	330,619		13,129	317,490	25年8月、新築工事発注。26年8月終了。 (H25分契約額:603,000千円、H26分契約額:259,029千円)
														H27				0	26年6月、新築工事変更契約。26年8月終了。
														H28				0	26年7月、新築ガス管支障移転工事発注。26年7月終了。
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,158,852	0	1,040,967	117,885	
														75	D	-	4	-	7
H24	1,033,678		29,869	1,003,809	24年12月、水路復元工事発注。25年1月終了。														
H25	2,328,592		4,059,106	▲ 1,730,514	25年4月、新築工事設計業務発注。26年1月終了。														
H26	1,584,100		299,294	1,284,806	25年5月、新築工事地質調査業務発注。25年8月終了。														
H27	638,388	▲ 253,898	148,984	235,506	25年9月、第一次造成工事発注。26年3月終了。														
H28		▲ 767,901		▲ 767,901	26年2月、新築工事監理業務発注。27年10月終了。														
H29				0	26年2月、新築杭打工事発注。26年7月終了。														
H30				0	26年3月、新築工事発注。27年9月終了。														
R1				0	(H25分契約額:1,841,805千円 H26分契約額:761,947千円 H27分 契約額:1,103,029千円)														
R2				0	26年3月、新築工事発注。27年9月終了。														
R3				0	26年3月、新築工事発注。27年9月終了。														
R4				0	26年3月、新築工事発注。27年9月終了。														
累計	5,584,758	▲ 1,021,799	4,537,253	25,706															

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
76	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業(佐 糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	1,857,860	H23				0	24年9月、不動産鑑定業務発注。24年11月終了。
													H24	427,303		1,045	426,258	25年9月、不動産鑑定業務発注。25年10月終了。
													H25	414,806		247,692	167,114	25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。
													H26	416,146		1,198,712	▲ 782,566	25年11月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年2月、造成工事発注。26年5月終了。 26年6月、新築工事監理委託発注。27年9月終了。 26年5月、造成工事変更契約。26年5月終了。
													H27	367,370		18,719	348,651	26年6月、新築工事発注。27年8月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年7月、新築力入設備工事発注。27年8月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年8月終了。
													H28				0	26年6月、新築電気設備工事発注。27年8月終了。
													H29				0	27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。
													H30				0	27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年8月終了。
													R1				0	27年7月、テレビ電波障害対策工事発注。27年8月終了。
													R2				0	
													R3				0	
													R4				0	
													累計	1,625,025	0	1,466,168	159,457	
77	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	2,096,805	H23				0	24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。
													H24	1,255,020		384,213	870,807	24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。
													H25	227,113		1,142,527	▲ 915,414	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。
													H26	352,569		0	352,569	25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。
													H27				0	
													H28				0	
													H29				0	
													H30				0	
													R1				0	
													R2				0	
													R3				0	
													R4				0	
													累計	1,834,702	0	1,526,740	307,962	
78	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(勿 来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	1,909,197	H23				0	24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。
													H24	1,321,695		245,622	1,076,073	24年12月、新築工事設計業務発注。25年5月終了。
													H25	259,558		1,245,083	▲ 985,525	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年12月終了。
													H26	401,236		26,048	375,188	(H25分契約額:823,896千円、H26分契約額:361,603千円) 26年12月、新築工事変更契約。26年12月終了。
													H27	0			0	26年9月、新築電気設備工事変更契約。26年12月終了。
													H28				0	26年10月、給排水衛生設備工事変更契約。26年12月終了。
													H29		▲ 311,942		▲ 311,942	26年10月、給湯器設置工事変更契約。26年12月終了。
													H30				0	
													R1				0	
													R2				0	
													R3				0	
													R4				0	
													累計	1,982,489	▲ 311,942	1,516,753	153,794	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
													H24	H25							
79	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(常磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	637,127	H23							0	24年9月、建築工事設計業務発注。24年12月終了。 24年10月、建築杭打工事発注。25年2月終了。 26年2月完成。
													H24	291,706		460,292	▲ 168,586				
													H25	265,779		16,655	249,124				
													H26				0				
													H27				0				
													H28				0				
													H29				0				
													H30				0				
													R1				0				
													R2				0				
													R3				0				
													R4				0				
													累計	557,485		0	476,947	80,538			
													80	D	-	20	-	2	都市防災総合 推進事業(防 災まちづくり計 画策定支援)	市全域	
H24	59,062		58,275	787																	
H25	11,655		11,585	70																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	70,717		0	69,860	857																
81	D	-	23	-	4	走出防災集団 移転促進事業 (事業計画策 定分)	小名浜地区 走出	市	市	直接	完了	6,500									H23
													H24	4,875		3,544	1,331				
													H25				0				
													H26				0				
													H27				0				
													H28				0				
													H29				0				
													H30				0				
													R1				0				
													R2				0				
													R3				0				
													R4				0				
													累計	4,875		0	3,544	1,331			
													82	D	-	23	-	5	走出防災集団 移転促進事業 (本体分)	小名浜地区 走出	市
H24	27,037		0	27,037																	
H25	184,940		37,378	147,562																	
H26			49,435	▲ 49,435																	
H27			9,388	▲ 9,388																	
H28			0	0																	
H29			0	0																	
H30			▲ 11,093	11,093																	
R1			0	0																	
R2			0	0																	
R3			0	0																	
R4			0	0																	
累計	211,977		0	85,108	126,869																

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	4	-	6															-	1
83	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 整備事業(既 存建物解体)	平地区作 町	市	市	直接	完了	76,396	H24 ~ H24	H23			0	24年9月、解体工事発注。25年3月終了。	
																	H24	61,116		57,365		3,751
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	R1					0
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	累計	61,116	0	57,365		3,751
85	D	-	1	-	10	-	1	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	1,117,200	H24 ~ H28	H23			0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 25年11月、URへ道路整備業務発注、26年3月、橋梁実施 27年3月、URへ橋梁工事発注。 28年3月、道路改良工事実施。		
																H24	12,000		0		12,000	
																H25	32,000		31,960		40	
																H26	390,400		272,304		118,096	
																H27	647,065		589,496		57,569	
																H28	▲187,705				▲187,705	
																H29					0	
																H30					0	
																R1					0	
																R2					0	
																R3					0	
																R4					0	
																累計	893,760	0	893,760		0	
86	D	-	1	-	11	-	1	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平薄磯 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	392,000	H24 ~ H28	H23			0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 25年11月、URへ道路整備業務発注 27年3月、UR業務継続 28年3月、道路改良工事実施。 29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。		
																H24	4,000		0		4,000	
																H25	8,000		6,720		1,280	
																H26	207,200		89,856		117,344	
																H27	94,400		192,975		▲98,575	
																H28	0		16,871		▲16,871	
																H29					0	
																H30					0	
																R1					0	
																R2					0	
																R3					0	
																R4					0	
																累計	313,600	0	306,422		7,178	
87	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (市分)	市				13,079,219	H24 ~ R3	H23			0			
																H24	3,049,867		56,408		2,993,459	
																H25	763,815		914,585		▲150,770	
																H26	486,793		1,575,141		▲1,088,348	
																H27	8,129,061		377,961		7,751,100	
																H28	0		562,901		▲562,901	
																H29	0		671,381		▲671,381	
																H30			691,639		▲1,559,190	
																R1		▲867,551	488,591		▲1,587,204	
																R2		▲1,098,613	654,051		▲654,051	
																R3			139,740		▲139,740	
																R4					0	
																累計	12,429,536	▲1,966,164	6,132,398		4,330,974	

いわき市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
88	D	-	22	-	2	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※施設費	久之浜地区	県	県	直接	完了	1,760,000	H24 ~ R2	H23				0	25年3月、詳細設計実施。	
														H24	112,500		10,875	101,625		
														H25	360,000		75,638	284,362		25年11月 構造物取り壊し
														H26	195,000		161,744	33,256		27年3月 造成盛土工事、植栽工事施工
														H27	652,500		176,633	475,867		28年2月 園路工施工
														H28			179,673	▲ 179,673		28年9月 植栽工施工
														H29			146,155	▲ 146,155		30年3月 園路工、植栽工施工
														H30			111,585	▲ 111,585		31年3月 園路工、植栽工施工
														R1			43,394	▲ 43,394		1年7月 園路工、植栽工施工完了、台帳整備R2繰越
														R2			2,055	▲ 2,055		
														R3			0	0		
														R4			0	0		
														累計	1,320,000	0	907,752	412,248		
														89	D	-	22	-		3
H24	900,000		396,406	503,594																
H25	880,000		886,000	▲ 6,000	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。															
H26	853,333		365,443	487,890	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払															
H27			438,673	▲ 438,673	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払															
H28			210,989	▲ 210,989	29年3月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払															
H29			40,980	▲ 40,980	30年3月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払															
H30			1,473	▲ 1,473	30年12月 公共施設管理者負担金H29年度完了。															
R1			0	0																
R2			0	0																
R3			0	0																
R4			0	0																
累計	2,633,333	0	2,339,964	293,369																
90	D	-	22	-	4	都市公園事業 (四倉地区 防災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	完了	1,370,000	H24 ~ R1						H23	
														H24	112,500		11,393	101,107		
														H25	311,250		36,569	274,681	26年3月 盛土工発注。	
														H26			38,380	▲ 38,380	27年3月 盛土工造成工事施工	
														H27	603,750		63,876	539,874	28年3月 園路工施工	
														H28			167,871	▲ 167,871	28年10月 園路工施工	
														H29			150,694	▲ 150,694	30年3月 園路工施工	
														H30			192,301	▲ 192,301	31年3月 園路工、植栽工施工	
														R1			4,992	▲ 4,992	1年7月完了	
														R2			0	0		
														R3			0	0		
														R4			0	0		
														累計	1,027,500	0	666,076	361,424		
														91	D	-	22	-	5	都市公園事業 (四倉地区 防災緑地) ※用地費
H24	633,333		0	633,333																
H25	390,000		0	390,000	用地交渉継続															
H26	390,000	▲ 359,000	81,040	▲ 50,040	27年3月 補償工事(防潮堤)施工															
H27			35,237	▲ 35,237	28年3月 補償工事(防潮堤)施工															
H28			289,596	▲ 289,596	29年1月 補償工事(防潮堤)施工															
H29			2,376	▲ 2,376	30年1月 工作物移転補償															
H30			0	0																
R1			0	0																
R2			0	0																
R3			0	0																
R4			0	0																
累計	1,413,333	▲ 359,000	408,249	646,084																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
92	D	-	22	-	6	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	240,000	H24 ~ H30	H23				0	25年3月、詳細設計実施。
														H24	30,000		9,873	20,127	
														H25	15,000		12,620	2,380	25年5月 物件調査実施
														H26	37,500		15,188	22,312	27年3月 家屋基礎撤去工事施工
														H27	172,500		31,067	141,433	27年10月 盛土園路工施工
														H28			23,895	▲ 23,895	29年1月 植栽工施工
														H29		▲ 75,000	62,526	▲ 137,526	30年3月 園路工、植栽工施工
														H30			1,861	▲ 1,861	30年8月 施設台帳整備実施
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	255,000	▲ 75,000	157,030	22,970	
														93	D	-	22	-	7
H24	173,333		0	173,333															
H25	186,666		118,762	67,904	用地交渉継続														
H26	100,000		110,545	▲ 10,545	27年3月 用地交渉完了														
H27			14,024	▲ 14,024	26年度に契約済みであるが、補償物件の移転が遅延														
H28			12,371	▲ 12,371	29年3月補償物件移転														
H29			0	0															
H30			0	0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	459,999	0	255,702	204,297															
94	D	-	22	-	8	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	完了	640,000	H24 ~ H30						
														H24	52,500		15,378	37,122	
														H25	75,000		39,521	35,479	25年4月 地質調査 25年11月発注者支援
														H26	82,500		88,614	▲ 6,114	27年3月 造成盛土工事施工
														H27	420,000		20,645	399,355	28年2月 園路植栽工施工
														H28			50,194	▲ 50,194	29年1月 植栽工施工
														H29		▲ 150,000	107,254	▲ 257,254	30年3月 園路工、植栽工施工
														H30			117,340	▲ 117,340	30年8月 園路工施工、施設台帳整備実施
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	630,000	▲ 150,000	438,946	41,054	
														95	D	-	22	-	9
H24	286,666			286,666															
H25	266,666		370,767	▲ 104,101	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。														
H26	260,000		301,641	▲ 41,641	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払														
H27			22,147	▲ 22,147	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。														
H28				0															
H29			0	0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	813,332	0	694,555	118,777															

いわき市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
96	D	-	22	-	10	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	完了	1,610,000	H24 ~ H30	H23				0	25月3月、詳細設計実施
														H24	127,500		15,900	111,600	
														H25	172,500		55,820	116,680	25年11月 発注者支援
														H26	142,500		128,535	13,965	27年3月 造成盛土工事施工
														H27	540,000		16,951	523,049	28年2月 園路植栽工施工
														H28			153,613	▲ 153,613	29年1月 植栽工施工
														H29		225,000	251,492	▲ 26,492	30年3月 園路工、植栽工施工
														H30			495,421	▲ 495,421	31年3月 園路工、植栽工施工、施設台帳整備実施
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	982,500	225,000	1,117,732	89,768	
														97	D	-	22	-	11
H24	820,000			820,000															
H25	846,666		999,356	▲ 152,690	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。														
H26	873,333		388,010	485,323	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払														
H27			594,573	▲ 594,573	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。														
H28				0															
H29			0	0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	2,539,999	0	1,981,939	558,060															
98	D	-	22	-	12	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	完了	750,000	H24 ~ R1						
														H24	45,000		6,593	38,407	
														H25	67,500		43,194	24,306	25年12月 盛土工発注
														H26	75,000		39,070	35,930	27年3月 盛土造成工事実施
														H27	375,000		57,296	317,704	27年7月 盛土工施工
														H28			70,882	▲ 70,882	29年3月 園路工施工
														H29			59,639	▲ 59,639	30年3月 園路工施工
														H30			97,005	▲ 97,005	31年3月 園路工、植栽工施工
														R1			2,128	▲ 2,128	1年7月完了
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	562,500	0	375,807	186,693	
														99	D	-	22	-	13
H24	26,666			26,666															
H25	73,333		22,587	50,746	用地交渉実施														
H26	66,666	359,000	97,991	327,675	用地交渉実施														
H27			96,463	▲ 96,463	27年11月 用地買収実施														
H28			117,487	▲ 117,487	29年1月 物件補償実施														
H29			22,675	▲ 22,675	29年11月 物件移転補償														
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	166,665	359,000	357,203	168,462															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	◆	D	-	4	-	1														
106	◆	D	-	4	-	1	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	完了	84,000	H23				0	26年度に繰越して実施。 26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。
															H24				0	
															H25	67,200		0	67,200	
															H26			17,039	▲ 17,039	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	67,200	0	17,039	50,161	
															107	◆	D	-	4	
H24				0																
H25	72,000		24,238	47,762																
H26			▲ 5,988	5,988																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	72,000	0	18,250	53,750																
108	◆	D	-	4	-	3	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	24,000						H23
															H24				0	
															H25	19,200		7,480	11,720	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	19,200	0	7,480	11,720	
															109	◆	D	-	4	-
H24				0																
H25	48,000		18,911	29,089																
H26			▲ 4,155	4,155																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	48,000	0	14,756	33,244																

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																	
110	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (平豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	114,000	H25 ~ H26	H23			0	26年3月契約、26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約、26年10月終了。 26年12月、照明設備設置工事発注、27年3月終了。	
																	H24			0		
																	H25	91,200		40,716		50,484
																	H26			▲ 13,609		13,609
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	R1					0
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	累計	91,200	0	27,107		64,093
																	111	◆	D	-		4
H24			0																			
H25	7,680		5,893	1,787																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	7,680	0	5,893	1,787																		
112		D	-	4	-	12			災害公営住宅 整備事業(勿 来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	1,905,428	H24 ~ H27					H23	
																	H24	219,542		1,125	218,417	
																	H25	857,951		884,150	▲ 26,199	
																	H26	459,877		583,742	▲ 123,865	
																	H27	129,876	▲ 12,064	15,627	102,185	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	1,667,246	▲ 12,064	1,484,644	170,538	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
113	D	-	13	-	1	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	末続地区 金ヶ沢地 区 走出地区	市	市	直接	完了	49,462	H25 ~ H26	H23				0	25年5月補助申請(1件)、H26.3月完了。 25年10月補助申請(2件)、H26.8月完了。 25年10月補助申請(2件)の増額変更申請、27年2月完了
														H24				0	
														H25	37,170		7,000	30,170	
														H26	15,930		195	15,735	
														H27				0	
														H28		▲ 16,003		▲ 16,003	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	53,100	▲ 16,003	7,195	29,902	
														114	D	-	15	-	
H24	9,600		9,492	108															
H25				0															
H26				0															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	9,600	0	9,492	108															
115	D	-	17	-	12	久之浜被災市 街地復興土 地区画整理事業	久之浜地 区	市	市	直接	完了	3,046,866	H24 ~ H30						H23
														H24	193,938		34,835	159,103	
														H25	500,032		431,850	68,182	
														H26	685,641		199,201	486,440	
														H27	905,536		842,626	62,910	
														H28			130,035	▲ 130,035	
														H29			131,907	▲ 131,907	
														H30			2,727	▲ 2,727	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	2,285,147	0	1,773,181	511,966	
														116	D	-	17	-	12
H24				0															
H25	49,328		48,834	494															
H26			▲ 6,745	6,745															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	49,328	0	42,089	7,239															

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
117	◆ D - 17 - 12 - 2	久之浜都市下 水路(久之浜 ポンプ場)整備 事業	久之浜地 区	市	市	直接	完了	1,322,110	H24 ~ H29	H23				0	25年3月、実施設計業務発注。25年12月終了。
										H24	87,360		41,496	45,864	26年に繰越して実施。
										H25	92,800		0	92,800	26年11月、建設工事(放流渠)発注。27年10月終了。
										H26			56,566	▲ 56,566	27年2月、建設工事(放流渠ゲート設備)発注。27年7月終了。
										H27	877,528		255,493	622,035	27年5月、建設工事(土木)発注。28年1月変更契約、28年9月終了予 定。
										H28	0		304,493	▲ 304,493	27年11月、建設工事(流入渠ゲート設備)発注。28年3月変更契約、 28年11月終了予定。
										H29			19,498	▲ 19,498	27年10月、建設工事(放流渠)変更契約、27年10月終了。
										H30			0	0	28年6月、建設工事(土木)変更契約、28年11月終了
										R1			0	0	28年9月、建設工事(建築)発注。29年3月変更契約、29年6月終了予 定。
										R2			0	0	28年8月、建設工事(雨水ポンプ設備)発注。30年3月終了予定。
										R3			0	0	28年7月、建設工事(電気設備)発注。28年12月変更契約、30年3月 終了予定。
										R4			0	0	28年12月、建設工事(建築機械設備)発注。29年2月変更契約、29年 3月変更契約、29年8月終了予定。
										累計	1,057,688	0	677,546	380,142	28年12月、建設工事(建設電気設備)発注。29年3月変更契約、29年 8月終了予定。
										118	D - 17 - 13	薄磯被災市街 地復興土地区 画整理事業	平地区薄 磯	市	市
H24	86,366		31,950	54,416	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。										
H25	881,970		2,315,854	▲ 1,433,884	その他 26年度に繰越して実施。										
H26	2,790,453		1,140,168	1,650,285	25年9月、発掘調査業務発注。27年3月終了										
H27	1,649,304		1,545,969	103,335	26年7月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。										
H28		945,735	1,116,360	▲ 170,625	26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。										
H29			177,711	▲ 177,711	27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。										
H30			0	0	その他、27年度に繰越して実施。										
R1			0	0	27年3月、発掘調査業務終了。										
R2			0	0	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。										
R3			0	0	28年6月、8月土地区画整理事業業務委託増額変更契約										
R4			0	0	その他、29年度に繰越して実施。										
累計	5,408,093	945,735	6,328,012	25,816	29年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。										

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
119	D-17-14	豊間被災市街地復興土地区画整理事業	平地区豊間	市	市	直接	完了	12,737,111	H24~H30	H23				0	25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了。
										H24	106,730		42,000	64,730	
										H25	1,453,591		3,218,236	▲ 1,764,645	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施。
										H26	4,412,669		1,423,414	2,989,255	26年7月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 その他、27年度に繰越して実施。
										H27	1,712,712		1,384,212	328,500	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 28年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。
										H28		1,867,128	3,049,070	▲ 1,181,942	29年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 その他、29年度に繰越して実施。
										H29			326,362	▲ 326,362	30年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 30年度に繰越して実施。
										H30			▲ 1,590,215	1,590,215	31年3月、土地区画整理事業業務委託の終了。
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	7,685,702	1,867,128	7,853,079	1,699,751	
120	D-17-15	小浜被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区小浜	市	市	直接	完了	852,077	H25~H30	H23				0	
										H24				0	
										H25	201,031		0	201,031	26年度に繰越して実施。
										H26	382,014		204,345	177,669	26年11月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。 27年3月、橋梁新設工事発注。27年12月終了。 その他、27年度に繰越して実施。
										H27	56,012		292,308	▲ 236,296	支障物件移転補償継続。 27年8月、公共施設整備工事発注。 27年9月、橋梁新設工事発注。 27年11月、道路築造工事発注。 その他、28年度に繰越して実施。
										H28			50,230	▲ 50,230	支障物件移転補償継続。 28年6月、公共施設整備工事終了。 28年8月、公共施設整備工事(2工区)発注。29年10月終了予定。 28年11月、公共施設整備工事(3工区)発注。29年10月終了予定。 29年1月、橋梁新設工事(渚1号橋)終了。 29年3月、道路築造工事終了。
										H29			44,311	▲ 44,311	その他、29年度に繰越して実施。 29年6月、橋梁新設工事(渚2号橋)終了。 30年1月、公園整備工事発注。30年6月終了予定。
										H30			5,205	▲ 5,205	その他、30年度に繰越して実施。 30年5月、損失補償の終了。 31年3月、減価補償の終了。
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	639,057	0	596,399	42,658	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
121	D	-	17	-	16	岩間被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	543,192	H23				0					25年12月、用地取得開始。26年9月終了。 26年6月、公共施設整備工事発注。27年3月終了。 その他、27年度に繰越して実施。 支障物件移転補償継続。 27年11月、宅地造成工事発注。 28年3月、公共施設整備工事発注。 その他、28年度に繰越して実施。 支障物件移転補償継続。 28年6月、公共施設整備工事(岩下3工区)発注。29年5月終了予定。 28年7月、宅地造成工事終了。 28年12月、公共施設整備工事(岩下1工区)終了。 その他、29年度に繰越して実施。 支障物件移転補償継続。 29年5月、公共施設整備工事(岩下3工区)終了。 29年12月、公園整備工事発注。30年6月終了予定。 その他、30年度に繰越して実施。 30年6月、公園整備工事終了。
													H24				0					
													H25	141,765		49,211	92,554					
													H26	207,713		87,655	120,058					
													H27	57,915		163,238	▲ 105,323					
													H28			18,822	▲ 18,822					
													H29			37,787	▲ 37,787					
													H30			31,256	▲ 31,256					
													R1				0					
													R2				0					
													R3				0					
													R4				0					
																	累計	407,393	0	387,969	19,424	
122	D	-	17	-	16	埋蔵文化財本発掘調査事業(岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	29,800	H23				0				25年7月、発掘調査業務発注。26年9月終了。 26年9月、発掘調査業務終了。	
													H24				0					
													H25	23,840		18,810	5,030					
													H26			0	0					
													H27				0					
													H28				0					
													H29				0					
													H30				0					
													R1				0					
													R2				0					
													R3				0					
													R4				0					
																	累計	23,840	0	18,810		5,030
123	D	-	20	-	1	久之浜公民館等解体・移転事業	久之浜地区	市	市	直接	完了	90,688	H23				0				24年12月、建材アスベスト分析業務発注。25年1月終了。 25年2月、移転先改修工事発注。25年5月完了。 25年7月、解体工事発注。25年9月終了。 26年4月、仮設事務所賃借。26年3月終了。 28年3月、仮設事務所復旧工事等終了及び移転関係手続き等終了。	
													H24	10,152		8,710	1,442					
													H25	46,785		30,594	16,191					
													H26	3,420		3,062	358					
													H27	12,191		10,009	2,182					
													H28				0					
													H29				0					
													H30				0					
													R1				0					
													R2				0					
													R3				0					
													R4				0					
																	累計	72,548	0	52,375		20,173

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
124	D - 21 - 2	小名浜地区公 共下水道事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	790,831	H24 ~ H28	H23				0	25年3月、管渠実施設計業務発注。26年2月終了。
										H24	13,800		13,230	570	
										H25	95,400		93,865	1,535	25年11月、下水道施設撤去工事発注。26年2月終了。 25年12月、分流管渠実施設計業務発注。26年9月終了。 26年2月、分流管渠築造工事発注。27年2月終了。 26年2月、合流管渠築造関連工事発注。26年3月終了。 26年9月、合流管渠築造管理委託発注。26年10月終了。 27年2月、合流管渠築造工事変更契約。27年2月終了。
										H26	238,200		211,176	27,024	26年8月、雨水準幹線築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、雨水準幹線築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、管渠築造工事発注。28年3月終了。
										H27	163,200	82,523	243,405	2,318	26年9月、雨水準幹線築造工事(2工区)発注。28年3月終了。 27年8月、雨水準幹線築造工事(2工区)変更契約。27年8月終了。 27年6月、管渠築造工事(2工区)発注。28年3月終了。 27年7月、準幹線築造工事(2工区)発注。28年2月終了。 27年8月、準幹線築造工事(3工区)発注。28年3月終了。 28年2月、準幹線築造工事(4工区)発注。28年9月終了予定。 28年5月、管渠築造工事(3工区)発注。28年10月終了。 28年7月、雨水準幹線築造工事(4工区)水道管移設補償契約。29年1月終了。 28年7月、雨水準幹線築造工事(4工区)ガス管移設補償契約。28年8月終了。 28年8月、雨水準幹線築造工事(4工区)電話線防護補償契約。29年3月終了。 28年9月、29年1月、雨水準幹線築造工事(4工区)変更契約。29年2月終了。
										H28			24,305	▲ 24,305	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	510,600	82,523	585,981	7,142	
125	D - 22 - 16	豊間地区津波 防災公園整備 事業(用地取 得)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	123,700	H25 ~ H26	H23				0	25年に繰越して実施。
										H24	62,066		0	62,066	用地・移転補償開始。
										H25	20,400		40,116	▲ 19,716	個人45名・筆数97筆、組合1団体(補償のみ)のうち 個人42名・93筆、組合1団体(補償のみ)契約完了
										H26			742	▲ 742	個人3名・4筆契約完了
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	82,466	0	40,858	41,608	

いわき市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
126	◆	D	-	23	-	1	-	1	住宅団地関連 道路整備事業	末続地区	市	市	直接	完了	10,000	H26 ~ H26	H23			0	26年施行実施及び終了。 26年7月、住宅団地整備工事発注。26年11月終了。	
																	H24			0		
																	H25	8,000		8,000		
																	H26		5,492	▲ 5,492		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	8,000	0	5,492		2,508
130	D	-	22	-	14	-	-	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	完了	1,040,000	H24 ~ R1	H23			0	25年3月、詳細設計実施 未執行 27年1月 盛土造成工事発注 28年2月 園路施工 29年1月 植栽工施工 30年3月 園路工施工 31年3月 園路工、植栽工施工 1年9月完了	
																	H24	30,000		7,275		22,725
																	H25	105,000		32,515		72,485
																	H26	75,000		66,293		8,707
																	H27	570,000		33,415		536,585
																	H28			293,937		▲ 293,937
																	H29			126,195		▲ 126,195
																	H30			183,651		▲ 183,651
																	R1			15,796		▲ 15,796
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	累計	780,000	0	759,077		20,923
131	D	-	22	-	15	-	-	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	完了	730,000	H24 ~ H30	H23			0	未執行 用地交渉実施 用地交渉実施 28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払 28年12月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払 29年12月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払 30年12月 公共施設管理者負担金H29年度支払完了	
																	H24	173,333		173,333		
																	H25	173,333		98,863		74,470
																	H26			93,806		▲ 93,806
																	H27	140,000		81,392		58,608
																	H28			77,539		▲ 77,539
																	H29			153,198		▲ 153,198
																	H30			2,396		▲ 2,396
																	R1					0
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	累計	486,666	0	482,801		3,865
132	D	-	4	-	13	-	-	-	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	完了	1,032,659	H24 ~ H26	H23			0	25年2月、設計委託発注。 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。 27年3月、完成	
																	H24	70,000		18,750		51,250
																	H25	875,000		875,000		0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28		▲ 41,423			▲ 41,423
																	H29					0
																	H30					0
																	R1					0
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	累計	945,000	▲ 41,423	893,750		9,827

いわき市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
133	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地区	県	県	直接	完了	4,481,101	H24 ~ H26	H23				0	25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。 25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。 27年3月、完成
														H24	758,919		435,785	323,134	
														H25	3,500,000		3,484,723	15,277	
														H26				0	
														H27				0	
														H28		▲ 323,133		▲ 323,133	
														H29				0	
														H30		▲ 14,821		▲ 14,821	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	4,258,919	▲ 337,954	3,920,508	457	
														136	D	-	1	-	
H24			0	0															
H25	74,958		28,571	46,387															
H26			658	▲ 658															
H27			23,536	▲ 23,536															
H28		▲ 5,848		▲ 5,848															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	74,958	▲ 5,848	52,765	16,345															

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
137	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(常 磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	3,007,287	H25 ~ H27	H23					0	25年5月、不動産鑑定業務発注。25年7月終了。 25年6月、物件補償調査業務発注。25年8月終了。 25年7月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年8月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務委託。26年3月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年3月、第一次造成工事発注。26年10月終了。 26年6月、測量調査設計委託変更契約。26年8月終了。 26年6月、新築工事監理委託発注。28年1月終了。 26年9月、建設資材等価格特別調査委託発注。26年10月終了。 26年10月、第一次造成工事変更契約。27年6月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。27年12月終了。 26年6月、電気設備工事(第一、第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、新築方ス設備工事発注。27年12月終了。 26年6月、新築給排水衛生設備工事(第一、第二工区)発注。27年12月終了。 26年8月、第二次造成工事発注。27年3月終了。 26年12月、第三次造成工事発注。27年9月終了。 26年2月、第四次造成工事発注。26年3月終了。 27年5月、第三次造成工事変更契約。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年12月終了。 27年9月、新築工事変更契約。27年12月終了。 27年11月、新築電気設備工事変更契約(第1工区)。27年12月終了。 28年3月、第五次造成工事発注。28年3月終了。 28年3月、第四次造成工事変更契約。28年3月終了。	
														H24							0
														H25	1,525,566		364,503		1,161,063		
														H26	781,688		2,022,130		▲ 1,240,442		
														H27	324,121	▲ 175,063	47,737		101,321		
														H28					0		
														H29					0		
														H30					0		
														R1					0		
														R2					0		
														R3					0		
														R4					0		
														累計	2,631,375	▲ 175,063	2,434,370		21,942		
138	◆ D	-	4	-	1	災害公営住宅 家賃算定シス テム構築等事 業	市内全域	市	市	直接	完了	1,145	H25 ~ H25	H23					0	25年4月~9月、入居選考基準検討委員会開催。(4回) 25年7月、システム開発業務発注。25年9月、完了。	
														H24					0		
														H25	916		856		60		
														H26					0		
														H27					0		
														H28					0		
														H29					0		
														H30					0		
														R1					0		
														R2					0		
														R3					0		
														R4					0		
														累計	916	0	856		60		
139	◆ D	-	4	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(四倉地 区)	四倉地区	市	市	直接	完了	10,563	H25 ~ H25	H23					0	25年11月、協定締結	
														H24					0		
														H25	8,450		4,032		4,418		
														H26					0		
														H27					0		
														H28					0		
														H29					0		
														H30					0		
														R1					0		
														R2					0		
														R3					0		
														R4					0		
														累計	8,450	0	4,032		4,418		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
140	◆	D	-	4	-	3	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平沼ノ 内地区)	平沼ノ内	市	市	直接	完了	2,415	H25	~	H25	H23	0	25年11月、協定締結
																			H24	0	
																			H25	1,932	
																			H26	0	
																			H27	0	
																			H28	0	
																			H29	0	
																			H30	0	
																			R1	0	
																			R2	0	
																			R3	0	
																			R4	0	
																			累計	1,932	
																				0	
	672																				
	1,260																				
141	◆	D	-	4	-	4	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平薄磯 地区)	平薄磯	市	市	直接	完了	6,639	H25	~	H25	H23	0	25年10月、協定締結
																			H24	0	
																			H25	5,628	
																			H26	▲316	
																			H27	0	
																			H28	0	
																			H29	0	
																			H30	0	
																			R1	0	
																			R2	0	
																			R3	0	
																			R4	0	
																			累計	5,628	
																				▲316	
	2,646																				
	2,982																				
142	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平豊間 地区)	平豊間	市	市	直接	完了	13,587	H25	~	H25	H23	0	25年10月、協定締結
																			H24	0	
																			H25	10,869	
																			H26	0	
																			H27	0	
																			H28	0	
																			H29	0	
																			H30	0	
																			R1	0	
																			R2	0	
																			R3	0	
																			R4	0	
																			累計	10,869	
																				0	
	5,250																				
	5,619																				
143	◆	D	-	14	-	1	-	1	西郷町忠多地 区造成宅地関 連調査事業	常磐	市	市	直接	完了	12,150	H25	~	H26	H23	0	25年4月、測量調査業務(動態観測)発注。26年3月終了。 26年3月、測量調査業務(造成宅地関連建物等)発注。26年3月終了。 26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。
																			H24	0	
																			H25	5,600	
																			H26	4,120	
																			H27	0	
																			H28	0	
																			H29	0	
																			H30	0	
																			R1	0	
																			R2	0	
																			R3	0	
																			R4	0	
																			累計	9,720	
																				0	
	3,461																				
	659																				

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
144	◆	D	-	14	2	1	泉もえぎ台地区造成宅地関連調査事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	15,832	H25 ~ H26	H23				0	25年4月、測量調査業務(動態観測)発注。26年3月終了。 26年3月、測量調査業務(造成宅地関連建物等)発注。26年3月終了。 26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。
															H24				0	
															H25	8,000		5,023	2,977	
															H26	4,665		3,727	938	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	12,665	0	8,750	3,915	
															145	◆	D	-	20	
H24				0																
H25	19,800		14,223	5,577																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	19,800	0	14,223	5,577																
146	◆	D	-	20	2	2	災害時要援護者支援マップ作成事業	市内全域	市	市	直接	完了	3,034	H25 ~ H27						H23
															H24				0	
															H25	1,793		1,793	0	
															H26	316	316	316	316	
															H27			316	▲ 316	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	2,109	316	2,425	0	
															147		D	-	1	-
H24			0																	
H25	464,000		199,692	264,308																
H26	431,200		655,176	▲ 223,976																
H27	104,000		132,525	▲ 28,525																
H28	0		0	0																
H29			0	0																
H30			0	0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	999,200	0	987,393	11,807																

いわき市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
150	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	いわき市	県	県	直接	完了	258,280	H24 ~ R2	H23				0	
																H24			0	0	
																H25	329,271		2,154	327,117	25年8月 海岸避難誘導階段設計委託
																H26			21,796	▲ 21,796	26年12月 まちづくり計画策定業務
																H27			137,438	▲ 137,438	27年9月 海岸避難誘導階段整備 外
																H28			5,789	▲ 5,789	28年4月 住宅復興マッチングサポート
																H29			5,789	▲ 5,789	29年4月 住宅復興マッチングサポート
																H30			4,968	▲ 4,968	30年4月 住宅復興マッチングサポート
																R1		▲ 122,647	0	▲ 122,647	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	329,271	▲ 122,647	177,934	28,690	
																153	D	-	4	-	16
H24				0																	
H25	863,541		188,206	675,335	25年8月、不動産鑑定業務発注。25年9月終了。 25年9月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年3月終了。 25年9月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 28年1月、造成工事発注。28年9月終了。																
H26	448,696		1,155,706	▲ 707,010	26年5月、新築工事監理委託発注。27年11月終了。 26年7月、造成工事変更契約。26年8月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、電気設備工事発注。27年10月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年10月終了。 28年6月、ガス設備工事発注。27年10月終了。																
H27	192,842		22,143	170,699	27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年10月終了。 27年7月、第二次造成工事発注。27年9月終了。 27年9月、新築電気設備工事変更契約。27年10月終了。																
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	1,505,079	0	1,366,055	139,024																	
154	◆	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅管理・入居システム整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	6,536	H25 ~ H25						
																H24				0	
																H25	5,228		5,227	1	25年9月、整備業務委託、25年12月完了。
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
R4				0																	
累計	5,228	0	5,227	1																	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
155	◆	D	-	4	-	12	-	1	災害公営住宅 給配水管整備 事業(勿来四 沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	3,150	H23				0	H26に繰越して実施。 26年10月、水道整備負担金	
																H24				0		
																H25	2,520		0	2,520		
																H26			259	▲ 259		
																H27				0		
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																累計	2,520		0	259		2,261
																156	◆	D	-	17		-
H24				0																		
H25	33,372		30,754	2,618																		
H26			▲ 9,100	9,100																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	33,372		0	21,654	11,718																	
157		D	-	20	-	3	-		被災地におけ る復興まちづく り総合支援事 業(田之網地 区)	田之網	市	市	直接	完了	131,020						H23	
																H24				0		
																H25	31,753		6,723	25,030		
																H26	66,511		17,341	49,170		
																H27			12,085	▲ 12,085		
																H28			53,894	▲ 53,894		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																累計	98,264		0	90,043	8,221	

いわき市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
158	D-20-4-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(四倉地区)	四倉	市	市	直接	完了	97,410	H25 ~ H28	H23				0	26年度に繰越して実施。 26年6月、避難路(駅前・海岸線)測量設計委託発注。27年3月終了。 26年6月、避難路(前原・横川線)測量設計委託発注。26年11月終了。 26年6月、避難路(上仁井田・戸田線)測量設計委託発注。26年11月終了。 27年8月、前原・横川線避難路整備工事発注。28年1月終了。 27年8月、上仁井田・戸田線避難路整備工事発注。28年3月終了。 27年12月、前原・横川線避難路整備工事(その3)発注。28年3月終了。
										H24				0	
										H25	23,235		0	23,235	
										H26	41,961		7,533	34,428	
										H27		7,861	43,823	▲ 35,962	
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	65,196	7,861	51,356	21,701	
159	D-20-5-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(永崎地区)	永崎地区	市	市	直接	完了	72,515	H25 ~ H28	H23				0	25年12月、避難路(永崎)測量設計発注。26年4月終了。 25年12月、宮田・川畑線避難路整備測量設計。26年5月終了。 25年12月、永崎小避難路測量設計。26年5月終了。 25年12月、川畑6号線避難路測量設計。26年3月終了。 28年3月、不動産鑑定評価。26年3月終了。 26年9月、避難路(永崎)詳細設計委託(その2)発注。26年11月終了。 27年3月、避難路(江名中学校北・西)整備工事発注。27年9月終了。 27年1月、用地取得開始 27年4月、避難路(江名中学校北・西)整備工事繰越。27年11月終了。 27年7月、永崎小学校避難路整備工事発注。28年2月終了。 27年9月、宮田・川畑線避難路整備工事発注。28年2月終了。 29年3月、宮田・川畑線避難路整備工事終了。
										H24				0	
										H25	16,884		7,417	9,467	
										H26	34,203		17,611	16,592	
										H27		3,299	11,854	▲ 8,555	
										H28			14,350	▲ 14,350	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	51,087	3,299	51,232	3,154	
160	D-20-6-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(下神白地区)	小名浜 下神白	市	市	直接	完了	14,451	H25 ~ H27	H23				0	26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。 27年3月、避難路(小名浜高校)整備工事発注。27年10月終了。 27年4月、避難路(小名浜高校)整備工事繰越。27年10月終了。
										H24				0	
										H25	1,545		931	614	
										H26	9,292		6,091	3,201	
										H27			1,268	▲ 1,268	
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	10,837	0	8,290	2,547	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	主体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
161	D-20-7-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(関田地区)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	45,405	H25～H29	H23				0	25年11月、窪田・関田避難路測量設計業務発注。26年7月終了。 26年3月、飯ノ辺前・南町線外1線避難路測量設計業務発注。26年3月終了。 26年12月、勿来町九面九浦町地内避難路整備工事発注。27年3月終了。 H28年度に実施。 28年度、飯ノ辺前・南町線用地取得開始。 29年1月、窪田・関田線避難路整備工事発注。29年3月終了予定。 30年3月、窪田・関田線避難路整備工事終了。
										H24				0	
										H25	10,699		5,143	5,556	
										H26	14,588		924	13,664	
										H27		1,173	0	1,173	
										H28		7,593	6,764	829	
										H29			19,079	▲ 19,079	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	25,287	8,766	31,910	2,143	
										162	◆D-20-2-3	耐震性貯水槽整備事業	いわき市	市	
H24				0											
H25	19,200		17,180	2,020											
H26	340,480		328,098	12,382											
H27			0	0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	359,680	0	345,278	14,402											
163	◆D-20-2-4	応急給水施設整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	18,500	H25～H26						H23
										H24				0	
										H25	7,600		7,560	40	
										H26	7,200		1,555	5,645	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	14,800	0	9,115	5,685	
										164	◆D-20-2-5	津波緊急一時避難機能向上事業	いわき市	市	市
H24				0											
H25	1,177		1,008	169											
H26	33,696		32,422	1,274											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	34,873	0	33,430	1,443											

いわき市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	20	-	2															-	6
165	◆	D	-	20	-	2	-	6	防災備蓄倉庫 整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	126,280	H25 ~ H26	H23			0	25年9月、倉庫設置業務発注(39施設中35施設)。26年2月完了。 26年11月、倉庫設置業務発注(39施設中4施設)。27年3月完了。	
																	H24			0		
																	H25	101,024	79,066	21,958		
																	H26		14,411	▲ 14,411		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	101,024	0	93,477		7,547
																	170	◆	D	-		4
H24			0																			
H25	7,920	0	7,920																			
H26	7,920	6,429	1,491																			
H27			0																			
H28			0																			
H29			0																			
H30			0																			
R1			0																			
R2			0																			
R3			0																			
R4			0																			
累計	15,840	0	6,429	9,411																		
171	◆	D	-	4	-	9	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	36,600	H25 ~ H25					H23	
																	H24			0		
																	H25	29,280	20,171	9,109		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	29,280	0	20,171	9,109	
																	172	◆	D	-	4	-
H24			0																			
H25	17,280	0	17,280																			
H26	17,280	12,790	4,490																			
H27			0																			
H28			0																			
H29			0																			
H30			0																			
R1			0																			
R2			0																			
R3			0																			
R4			0																			
累計	34,560	0	12,790	21,770																		

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	主 体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
173	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	市内全域	市	市	直接	完了	5,912,368	H23 ~ R2	H23				0		
															H24				0		
															H25	861		1,039	▲ 178	災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始	
															H26	405,838		313,016	92,822	災害公営住宅1団地(四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿来四 沢、勿来関田団地)入居開始	
															H27	515,879		761,346	▲ 245,467	災害公営住宅7団地(久之浜、北百王、内郷、湯本、小名浜、佐藤第 一、佐藤第二団地)入居開始	
															H28	760,342	1,626,191	1,067,955	1,318,578	上記計16団地にて入居中	
															H29		1,078,436	1,038,530	39,906	上記計16団地にて入居中	
															H30		458,703	978,192	▲ 519,489	上記計16団地にて入居中	
															R1		327,068	692,446	▲ 365,378	上記計16団地にて入居中	
															R2			285,496	▲ 285,496	上記計16団地にて入居中	
															R3				0		
															R4				0		
															累計	1,682,920	3,490,398	5,138,020	35,298		
															174	D	-	6	-	1	-
H24				0																	
H25	188		113	75	災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始																
H26	79,227		33,287	45,940	災害公営住宅1団地(四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿来四 沢、勿来関田団地)入居開始																
H27	98,296		90,810	7,486																	
H28	73,302	134,587	129,540	78,349	上記計16団地にて入居中																
H29		124,283	115,802	8,481	上記計16団地にて入居中																
H30		70,540	107,322	▲ 36,782	上記計16団地にて入居中																
R1		81,873	93,641	▲ 11,768	上記計16団地にて入居中																
R2			84,325	▲ 84,325	上記計16団地にて入居中																
R3				0																	
R4				0																	
累計	251,013	411,283	654,840	7,456																	
175	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	平堂根町 地区	市	市	直接	完了	2,384,143	H25 ~ H26							
															H24				0		(H25分:150,000千円 H26分:739,980千円)
															H25	150,000		150,000	0	25年12月、事業計画作成業務発注。 25年12月、測量業務発注。26年3月、測量業務終了。 25年12月、建物調査・算定業務発注。26年3月、建物調査・算定業務 終了。	
															H26	739,980		739,980	0	25年12月、建築設計業務発注。 25年1月、地盤調査業務発注。26年3月、地盤調査業務終了。	
															H27	540,505		540,505	0	26年2月、補助金申請及び承認。	
															H28			0	0	27年3月、補助金変更申請及び承認(H27年度分追加)	
															H29					28年3月、補助金変更申請及び承認(H27年度からH28年度へ事故繰 越し)	
															H30					事業完了	
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	1,430,485	0	1,430,485	0		

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	主体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
													H25	H27							
176	D	-	20	-	8	被災地における復興まちづくり総合支援事業(久之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	6,009	H23							0	H26に繰越して実施。 26年6月、避難路(沢目・西町尻線)測量設計委託発注。27年3月終了。 H27に繰越して実施。 27年11月、沢目・西町尻線避難路整備工事発注。28年3月終了。
													H24							0	
													H25	2,703		0	2,703				
													H26	1,416		1,296	120				
													H27		387	2,791	▲ 2,404				
													H28				0				
													H29				0				
													H30				0				
													R1				0				
													R2				0				
													R3				0				
													R4				0				
													累計	4,119		387	4,087	419			
													177	D	-	20	-	9	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小名浜)	小名浜地区 小名浜	
H24							0														
H25	5,781		1,984	3,797																	
H26	4,215		7,452	▲ 3,237																	
H27			517	▲ 517																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	9,996		0	9,953	43																
178	D	-	20	-	10	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小浜)	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	161,844									H23
													H24							0	
													H25	6,627		0	6,627				
													H26	106,344		15,574	90,770				
													H27			96,700	▲ 96,700				
													H28		8,410	7,387	1,023				
													H29			1,710	▲ 1,710				
													H30				0				
													R1				0				
													R2				0				
													R3				0				
													R4				0				
													累計	112,971		8,410	121,371	10			
													179	D	-	20	-	11	被災地における復興まちづくり総合支援事業(岩間)	勿来地区 岩間	市
H24							0														
H25	719		614	105																	
H26	4,644		0	4,644																	
H27		2,029	4,990	▲ 2,961																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	5,363		2,029	5,604	1,788																

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
180	D	-	20	-	12	被災地における復興まちづくり総合支援事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	13,571	H25 ~ H27	H23				0	26年2月、詳細設計業務発注。26年6月終了。 H27に繰越して実施。 27年11月、関田・大島線外1線避難路整備工事発注。28年3月終了。
														H24				0	
														H25	4,917		2,349	2,568	
														H26	4,117		0	4,117	
														H27		1,144	6,342	▲ 5,198	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
R4				0															
													累計	9,034	1,144	8,691	1,487		
181	D	-	4	-	17	災害公営住宅整備事業(内郷)	内郷	市	市	直接	完了	2,274,154	H26 ~ H27	H23				0	26年5月、改修工事調査設計委託発注。27年2月終了。 27年1月、改修工事監理委託発注。28年3月終了。 27年3月、改修工事発注。28年3月終了。 27年3月、昇降機設備改修工事発注。28年3月終了。 27年1月、電気設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月終了。 27年3月、給排水衛生設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月終了。 27年2月、給湯器改修工事発注。28年3月終了。 27年11月、電気設備改修工事変更契約(第1工区)。28年3月終了。 27年12月、改修工事変更契約。28年3月終了。 27年12月、給排水衛生設備改修工事変更契約(第1工区)。28年3月終了。 27年12月、給排水衛生設備改修工事変更契約(第2工区)。28年3月終了。 28年2月、電気設備改修工事変更契約(第2工区)。28年3月終了。
														H24				0	
														H25				0	
														H26	1,173,378		1,540,134	▲ 366,756	
														H27	816,505		333,982	482,523	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
R4				0															
													累計	1,989,883	0	1,874,116	115,767		
182	D	-	4	-	8	災害公営住宅駐車場整備事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	28,500	H26 ~ H27	H23				0	26年6月、新築工事発注。27年8月終了。 27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。
														H24				0	
														H25				0	
														H26	11,400		10,819	581	
														H27	11,400		71	11,329	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
R4				0															
													累計	22,800	0	10,890	11,910		

いわき市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
187	◆ D - 17 - 12 - 3	消防水利整備 事業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	完了	134,462	H26 ~ H29	H23				0	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 26年11月、解体撤去測量調査設計委託発注。27年1月終了。 27年6月、測量調査設計委託発注。27年9月終了。 27年11月、新設工事発注。28年3月終了。 29年3月、消火栓設置、撤去完了。 29年4月、建設資材等価格特別調査委託発注。29年6月終了。 29年10月、新設工事発注。30年3月終了。 30年2月、消火栓設置完了。 30年3月事業完了。
										H24				0	
										H25				0	
										H26	45,926		3,994	41,932	
										H27	61,643		23,647	37,996	
										H28			3,965	▲ 3,965	
										H29			10,051	▲ 10,051	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	107,569		0	41,657	
188	◆ D - 17 - 13 - 2	消防水利整備 事業(薄磯)	平薄磯地 区	市	市	直接	完了	95,340	H26 ~ H29	H23				0	26年10月整備事業(撤去)委託発注。27年3月終了。 26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。 28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。 28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。 29年12月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。
										H24				0	
										H25				0	
										H26	23,806		9,426	14,380	
										H27	52,665		▲ 5,997	58,662	
										H28			13,744	▲ 13,744	
										H29			19,282	▲ 19,282	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	76,271		0	36,455	
189	◆ D - 17 - 14 - 1	消防水利整備 事業(豊間)	平豊間地 区	市	市	直接	完了	156,178	H26 ~ H29	H23				0	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。 26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。 28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了予定。 28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。 30年3月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。
										H24				0	
										H25				0	
										H26	51,395		14,424	36,971	
										H27	73,547		▲ 6,274	79,821	
										H28			13,331	▲ 13,331	
										H29			30,826	▲ 30,826	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	124,942		0	52,307	
190	◆ D - 17 - 15 - 1	消防水利整備 事業(小浜)	小浜地区	市	市	直接	完了	40,444	H27 ~ H29	H23				0	H27に繰越して実施。 27年10月、測量調査設計委託発注。28年2月終了。 28年7月、新設工事発注。29年3月終了。 30年3月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。
										H24				0	
										H25				0	
										H26	5,657		0	5,657	
										H27	26,697		930	25,767	
										H28			17,647	▲ 17,647	
										H29			544	▲ 544	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	32,354		0	19,121	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
191	◆	D	-	17	-	16	2	消防水利整備 事業(岩間)	岩間地区	市	市	直接	完了	78,766	H23				0	26年10月測量調査設計委託発注。27年2月終了。 27年2月、解体撤去工事発注。27年3月終了。 27年5月、新設工事発注。27年11月終了。 27年10月、測量調査設計委託発注。28年2月終了。 28年7月、新設工事発注。29年2月終了。29年2月、事業完了。	
															H24				0		
															H25				0		
															H26	16,188		5,384	10,804		
															H27	46,824		8,424	38,400		
															H28			20,346	▲ 20,346		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	63,012		0	34,154		28,858
															192	◆	D	-	20		-
H24				0																	
H25				0																	
H26	171,464		165,218	6,246																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	171,464		0	165,218	6,246																
193	◆	D	-	20	-	2	8	移動系防災行政 無線整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	459,729						H23	
															H24				0		
															H25				0		
															H26	384,484		325,947	58,537		
															H27			2,271	▲ 2,271		
															H28				0		
															H29		▲ 16,701		▲ 16,701		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	384,484	▲ 16,701	328,218	39,565		
															194	◆	D	-	20	-	2
H24				0																	
H25				0																	
H26	21,740		21,600	140																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	21,740		0	21,600	140																

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
													H26	H27									
195	D	-	20	-	13	被災地における復興まちづくり総合支援事業(江名)	小名浜地区 江名	市	市	直接	廃止	15,532	H26	H28	H23				0	H27に繰越して実施。 H28年度に実施。 電柱移設先民地の権利者の理解が得られず事業実施を断念。			
													H24			0							
													H25			0							
													H26	11,649		0	11,649						
													H27			0							
													H28			0							
													H29			0							
													H30			0							
													R1			0							
													R2			0							
													R3			0							
													R4			0							
													累計	11,649	0	0	11,649						
													196	D	-	20	-	14	被災地における復興まちづくり総合支援事業(佐糠)		佐糠地区	市	市
H24			0																				
H25			0																				
H26	24,729		2,916	21,813																			
H27		5,396	23,221	▲ 17,825																			
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
R4			0																				
累計	24,729	5,396	26,137	3,988																			
197	◆	D	-	23	-	1	-	2	消防水利整備事業(末統)	末統地区	市	市								直接			
													H24			0							
													H25			0							
													H26	6,086		1,616	4,470						
													H27	10,011		7,204	2,807						
													H28			774	▲ 774						
													H29			0							
													H30			0							
													R1			0							
													R2			0							
													R3			0							
													R4			0							
													累計	16,097	0	9,594	6,503						
													198	◆	D	-	4	-	7		-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(小名浜)
H24			0																				
H25			0																				
H26	27,300		0	27,300																			
H27	27,300		41,230	▲ 13,930																			
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
R4			0																				
累計	54,600	0	41,230	13,370																			

いわき市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	4	-	17															-	1
200	◆	D	-	4	-	17	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (内郷)	内郷地区	市	市	直接	完了	60,692	H26 ~ H27	H23				0	27年1月、電気設備工事発注(第一区)。28年3月終了。 27年3月、改修工事発注。28年3月終了。 27年11月、電気設備改修工事変更契約。28年3月終了。 27年12月、改修工事変更契約。28年3月終了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	24,276		37,226	▲ 12,950	
																	H27	24,276		▲ 867	25,143	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	48,552	0	36,359	12,193	
201	◆	D	-	4	-	17	-	2	災害公営住宅 移転促進事業 (内郷)	内郷地区	市	市	直接	完了	9,856	H26 ~ H27	H23				0	27年1月、引越業務委託発注。27年3月終了。 27年度に繰越して実施。 27年8月、引越業務委託発注(その2)。27年9月終了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	7,884		4,933	2,951	
																	H27			1,465	▲ 1,465	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	7,884	0	6,398	1,486	
202	◆	D	-	15	-	2	-	2	小名浜港背後 地津波復興拠点 回遊性促進施設 整備事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	266,707	H27 ~ H28	H23				0	27年6月、津波避難立体歩行者通路建築・整備工事発注。29年3月終了予定。 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	213,365		207,081	6,284	
																	H28			0	0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	213,365	0	207,081	6,284	
203	◆	D	-	22	-	1	-	1	豊間地区津波 防災公園案内 板整備事業	豊間地区	市	市	直接	完了	15,513	H27 ~ H30	H23				0	27年度交付額分:28年度変更契約予定 28年6月契約(D-22-1公園整備事業業務変更契約と合算) 30年3月公園整備事業業務変更契約(期間延長) 31年3月公園整備事業業務変更契約(減額)。平成31年3月終了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	12,410		0	12,410	
																	H28			12,410	▲ 12,410	
																	H29			0	0	
																	H30			▲ 2,834	2,834	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	12,410	0	9,576	2,834	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
204	◆	D	-	14	-	2	-	2	造成宅地滑動 崩落対策施設 用地取得事業	常磐地区 (泉)もえ ぎ台	市	市	直接	完了	4,425	H27 ~ H27	H23				0	27年12月、土地売買に係る契約締結。28年1月に登記完了。	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27	3,540		2,803	737		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	R4				0		
																	累計	3,540	0	2,803	737		
205	D	-	1	-	9	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	完了	484,293	H24 ~ H30	H23				0	30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施 30年11月完了		
																H24				0			
																H25				0			
																H26				0			
																H27	265,021			265,021			
																H28				0			
																H29		108,500	302,553	▲ 194,053			
																H30			70,956	▲ 70,956			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
																累計	265,021	108,500	373,509	12			
206	D	-	1	-	10	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	242,200	H24 ~ H28	H23				0	29年3月、道路改良工実施。 30年3月完了		
																H24				0			
																H25				0			
																H26				0			
																H27				0			
																H28	187,705		775	186,930			
																H29			168,268	▲ 168,268			
																H30				0			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
																累計	187,705	0	169,043	18,662			
208	D	-	5	-	2	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	市内全域	市	市	直接	完了	1,190,623	H30 ~ R2	H23				0	上記計16団地にて入居中 上記計16団地にて入居中 上記計16団地にて入居中		
																H24				0			
																H25				0			
																H26				0			
																H27				0			
																H28				0			
																H29		1,407	1,407				
																H30	301,105		1,218	299,887			
																R1	689,672		295,450	394,222			
																R2			665,742	▲ 665,742			
																R3				0			
																R4				0			
																累計	0	992,184	962,410	29,774			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
209	◆	D	-	20	-	2	-	10	津波避難時の 自動車避難対 策推進事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	56,781	H30	~	R2	H23	0	0	0	0	
																			H24	0	0	0		
																			H25	0	0	0		
																			H26	0	0	0		
																			H27	0	0	0		
																			H28	0	0	0		
																			H29	16,701	16,701	16,701		
																			H30	28,723	16,416	12,307		
																			R1	0	0	0		
																			R2	0	16,792	▲ 16,792	R3年3月完了	
																			R3	0	0	0		
																			R4	0	0	0		
																			累計	0	45,424	33,208	12,216	
210	◆	D	-	4	-	14	-	1	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事 業)(小名浜)	小名浜地 区	県	県	直接	完了	16,939	H24	~	H26	H23	0	0	0		
																			H24	0	0	0		
																			H25	0	13,551	▲ 13,551		
																			H26	0	0	0		
																			H27	0	0	0		
																			H28	0	0	0		
																			H29	0	0	0		
																			H30	13,551	13,551	13,551	No130から、効果促進No233に移行	
																			R1	0	0	0		
																			R2	0	0	0		
																			R3	0	0	0		
																			R4	0	0	0		
																			累計	0	13,551	13,551	0	
211	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業) (久之浜)	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	完了		H23	~	H27	H23	0	0	0		
																			H24	0	391	▲ 391		
																			H25	62,835	40,580	22,255		
																			H26	0	21,569	▲ 21,569		
																			H27	0	295	▲ 295		
																			H28	0	0	0		
																			H29	0	0	0		
																			H30	0	0	0		
																			R1	0	0	0		
																			R2	0	0	0		
																			R3	0	0	0		
																			R4	0	0	0		
																			累計	0	62,835	62,835	0	
212	◆	D	-	4	-	2	-	3	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業) (四倉)	四倉地区 上仁井田	市	市	直接	完了		H24	~	H26	H23	0	0	0		
																			H24	0	18,783	▲ 18,783		
																			H25	73,649	38,724	34,925		
																			H26	0	16,142	▲ 16,142		
																			H27	0	0	0		
																			H28	0	0	0		
																			H29	0	0	0		
																			H30	0	0	0		
																			R1	0	0	0		
																			R2	0	0	0		
																			R3	0	0	0		
																			R4	0	0	0		
																			累計	0	73,649	73,649	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6								1	2								
213	◆	D	-	4	-	3	-	3	災害公営住宅 整備事業(効果 促進事業) (平沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了		H24	~	H25	H23			0	
																			H24		5,126	▲ 5,126	
																			H25	18,460	13,334	5,126	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	0	18,460	18,460	0
																			214	◆	D	-	4
H24		13,906	▲ 13,906																				
H25	52,083	30,405	21,678																				
H26		7,772	▲ 7,772																				
H27			0																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
R4			0																				
累計	0	52,083	52,083	0																			
215	◆	D	-	4	-	5	-	4	災害公営住宅 整備事業(効果 促進事業) (平豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了		H23	~	H26					
																			H24		20,264	▲ 20,264	
																			H25	184,019	70,699	113,320	
																			H26		93,056	▲ 93,056	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	0	184,019	184,019	0
																			216	◆	D	-	4
H24		2,674	▲ 2,674																				
H25		100,800	▲ 100,800																				
H26		76,447	▲ 76,447																				
H27	253,898	73,977	179,921																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
R4			0																				
累計	0	253,898	253,898	0																			

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	◆	D	-	4	-	12								-	3							H24
217	◆	D	-	4	-	12	-	3	災害公営住宅 整備事業(効果 促進事業) (勿来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了		H24 ~ H27	H23				0	
																	H24			12	▲ 12	
																	H25			6,178	▲ 6,178	
																	H26			5,796	▲ 5,796	
																	H27		12,064	78	11,986	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	0	12,064	12,064	0	
																	218	◆	D	-	4	-
H24				0																		
H25			17,203	▲ 17,203																		
H26			82,563	▲ 82,563																		
H27		175,063	75,297	99,766																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	0	175,063	175,063	0																		

いわき市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										H23	722,641	0	158,063	564,578		
										H24	19,934,452	0	5,233,843	14,700,609		
										H25	28,698,539	0	32,664,457	▲ 3,965,918		
										H26	24,618,407	0	20,196,293	4,422,114		
										H27	20,336,103	0	10,605,417	9,730,686		
										H28	833,644	0	7,860,059	▲ 7,026,415		
										H29	0	0	2,875,516	▲ 2,875,516		
										H30	0	0	▲ 120,025	120,025		
										R1	0	0	1,598,733	▲ 1,598,733		
										R2	0	0	1,706,406	▲ 1,706,406		
										R3	0	0	140,544	▲ 140,544		
										R4	0	0	0	0		
								118,008,548	市町村交付分	計	95,143,786	0	82,919,306	12,224,480		
										H23	160,000	0	0	160,000		
										H24	5,232,397	0	1,078,244	4,154,153		
										H25	10,027,101	0	7,673,840	2,353,261		
										H26	4,989,642	0	4,546,211	443,431		
										H27	6,038,070	0	3,741,142	2,296,928		
										H28	0	▲ 364,556	2,583,683	▲ 2,948,239		
										H29	0	108,500	1,701,603	▲ 1,593,103		
										H30	0	▲ 88,070	1,278,957	▲ 1,367,027		
										R1	0	▲ 128,847	66,310	▲ 195,157		
										R2	0	0	2,055	▲ 2,055		
										R3	0	0	0	0		
										R4	0	0	0	0		
								34,567,307	都道府県交付分	計	26,447,210	▲ 472,973	22,672,045	3,302,192		
										H23	882,641	0	158,063	724,578		
										H24	25,166,849	0	6,312,087	18,854,762		
										H25	38,725,640	0	40,338,297	▲ 1,612,657		
										H26	29,608,049	0	24,742,504	4,865,545		
										H27	26,374,173	0	14,346,559	12,027,614		
										H28	833,644	▲ 364,556	10,443,742	▲ 9,974,654		
										H29	0	108,500	4,577,119	▲ 4,468,619		
										H30	0	▲ 88,070	1,158,932	▲ 1,247,002		
										R1	0	▲ 128,847	1,665,043	▲ 1,793,890		
										R2	0	0	1,708,461	▲ 1,708,461		
										R3	0	0	140,544	▲ 140,544		
										R4	0	0	0	0		
								152,575,855	合計		121,590,996	▲ 472,973	105,591,351	15,526,672		

(様式2E)

いわき市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
127	E	-	1	-	1	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	市全域	市	市	直接	完了	404,825	H24	～	R2	H23				0	24年12月、事業開始。24年補助実績12件(新築・建替)。	
																H24	42,252		3,580	38,672		
																H25	132,391		58,062	74,329		25年度 補助実績195件(新築・建替)。
																H26	0		45,005	▲ 45,005		26年度 補助実績156件(新築・建替)。
																H27	26,980		28,574	▲ 1,594		27年度 補助実績95件(新設・建替)。
																H28	0		23,763	▲ 23,763		28年度 補助実績81件(新設・建替)。
																H29	45,634		33,730	11,904		29年度 補助実績116件(新設・建替)。
																H30	16,648		29,453	▲ 12,805		30年度 補助実績98件(新設・建替)。
																R1	22,270		22,677	▲ 407		31年度 補助実績77件(新設・建替)。
																R2	17,441		7,659	9,782		R2年度 補助実績26件(新設・建替)。
																R3						0
																R4						0
																累計	303,616		0	252,503		51,113

(様式2E)

いわき市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	42,252	0	3,580	38,672	
										H25	132,391	0	58,062	74,329	
										H26	0	0	45,005	▲ 45,005	
										H27	26,980	0	28,574	▲ 1,594	
										H28	0	0	23,763	▲ 23,763	
										H29	45,634	0	33,730	11,904	
										H30	16,648	0	29,453	▲ 12,805	
										R1	22,270	0	22,677	▲ 407	
										R2	17,441	0	7,659	9,782	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								404,825	市町村交付分 計		303,616	0	252,503	51,113	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	42,252	0	3,580	38,672	
										H25	132,391	0	58,062	74,329	
										H26	0	0	45,005	▲ 45,005	
										H27	26,980	0	28,574	▲ 1,594	
										H28	0	0	23,763	▲ 23,763	
										H29	45,634	0	33,730	11,904	
										H30	16,648	0	29,453	▲ 12,805	
										R1	22,270	0	22,677	▲ 407	
										R2	17,441	0	7,659	9,782	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								404,825	合計		303,616	0	252,503	51,113	