

う し な つ い が わ 右支夏井川河川改修進捗状況

令和7年9月末現在 **上流工区事業進捗率 65%**

現況河川幅8.0m 計画河川幅36.5m

現在、黒森川において護岸工事、右支夏井川の荒町橋付近において河道掘削及び樋管工事を実施しています。

黒森川 工事進捗状況



右支夏井川 工事進捗状況



田村郡小野町大字小野新町 地内

右支夏井川は、小野町の中心市街地を貫流し夏井川に合流する河川です。市街地の浸水被害を解消し、人々の安全で安心な生活を守ることを目的に、まちづくりと一体となった河川整備を進めています。

事業の必要性和効果


右支夏井川は、中心市街地である小野新町地内において河川の断面積が狭小であるため、昭和61年8月の台風や令和元年の東日本台風で浸水被害が発生しています。本事業により河川の断面積を広げ浸水被害を軽減し、また、まちづくりと一体となった整備により、市街地の活性化に寄与します。

事業概要

広域河川改修全体計画 L=5,365m
 重点整備区間
 ○下流工区(小治郎橋～平館橋) L=1,000m
 　・H8年度 事業着手
 　・H26年度 完成
 ○上流工区(稻荷橋～役場裏) L=1,000m
 築堤護岸工 L=1,000m
 橋梁工 N=4橋 町道工 N=1式
 　・H26年度 事業着手

令和7年度の事業内容

- 右支夏井川
 - ・調査、設計、用地補償
(五條橋～車川合流点)
 - ・河道掘削、盛土工、護岸工、樋管工
(車川合流点～黒森川合流点)
 - ・盛土工、付替道路工
- 黒森川
 - ・護岸工、樋管工、付替道路工



【出水状況：小野橋下流】



【出水状況：車川合流部】

