

(様式1)

福島県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

福島県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	510,164	36,638
24	12,248,919	4,757,666	
25	29,860,010	17,254,871	
26	18,743,496		
27	0		
合計		61,362,589	22,049,175

<参考>	福島県東日本大震災復興交付金基金残高	32,226,827	福島県東日本大震災復興交付金基金の利息額	31,548
------	--------------------	------------	----------------------	--------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

**福島県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告**

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
いわき市	128	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	継続	9,840	25	~	25	23			25年1月、埋蔵文化財分布調査を開始。	
																		24		3,093		
																		25	7,380	803	-	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
																		26				
																		27				
累計	7,380	3,896	0																			
いわき市	148	A	-	4	-	8	-	埋蔵文化財発掘調査事業	錦・関田地区	県	県	直接	継続	16,752	25	~	25	23			25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始	
																		24				
																		25	12,564	2,279	-	
																		26				
																		27				
累計	12,564	2,279	0																			
いわき市	166	A	-	4	-	9	-	埋蔵文化財発掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	継続	41,664	25	~	25	23			26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始	
																		24				
																		25	31,248	2,659	-	
																		26				
																		27				
累計	31,248	2,659	0																			
相馬市	79	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業	相馬亘理線 他	県	県	直接	継続	50,976	25	~	25	23			25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始	
																		24				
																		25	38,232	3,538	-	
																		26				
																		27				
累計	38,232	3,538	0																			
南相馬市	46	A	-	4	-	5	-	埋蔵文化財発掘調査事業 (原町海老相馬線道路改良他)	原町海老相馬線 他	県	県	直接	継続	90,168	25	~	25	23			25年5月から埋蔵文化財試掘調査を開始	
																		24				
																		25	67,626	12,503	-	
																		26				
																		27				
累計	67,626	12,503	0																			
南相馬市	54	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発掘調査事業	右田・海老地区 他	県	県	直接	継続	164,256	25	~	25	23			25年6月から埋蔵文化財試掘調査を開始	
																		24				
																		25	123,192	47,967	-	
																		26				
																		27				
累計	123,192	47,967	0																			
広野町	22	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業	広野町	県	県	直接	継続	3,024	25	~	25	23			25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始	
																		24				
																		25	2,268	1,106	-	
																		26				
																		27				
累計	2,268	1,106	0																			
新地町	55	A	-	4	-	6	-	埋蔵文化財発掘調査事業	新地町	県	県	直接	継続	12,072	25	~	25	23			25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始	
																		24				
																		25	9,054	2,440	-	
																		26				
																		27				
累計	9,054	2,440	0																			

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。									都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
											24	0	3,093	0	
											25	291,564	73,295	0	
											26	0	0	0	
											27	0	0	0	
											合計	291,564	76,388	0	

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
郡山市	1	C	-	8	-	1	-	林業研究センター施設管理事業	福島県林業研究センター	県	県	直接	完了	87,814	23 ~ 24	23	65,860			<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理道路等修繕:24年8月契約。24年12月完了。</li> <li>・分取用高速液体クロマトグラフィー:24年8月契約。24年10月完了。</li> <li>・ボイラー室撤去:24年9月、10月契約。24年12月完了。</li> <li>・倉庫撤去:24年12月契約。25年1月完了。</li> <li>・ガラス器具類等試験用具。取り下げ。</li> <li>・クロマトグラフ装置:24年8月契約。24年10月完了。</li> <li>・フィンガージョインター:24年10月契約。24年12月完了。</li> <li>・グレーディングマシン:24年11月契約。25年3月完了。</li> <li>・加湿器:24年9月契約。24年10月完了。</li> <li>・研修本館視聴覚工事:24年8月契約。24年10月完了。</li> <li>・人工乾燥装置:25年1月契約。25年2月完了。</li> <li>・人工乾燥装置委託:24年7月契約。24年9月完了。</li> </ul>	
																24		33,313	32,547		
																25					
																26					
																27					
																累計	65,860	33,313	32,547		
いわき市	9	C	-	4	-	1	-	園芸産地復興プロジェクト支援事業	夏井地区いちご栽培ハウス	県	市	間接	完了	58,784	24 ~ 24	23				平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工	
																24	44,088	44,084	4		
																25					
																26					
																27					
																累計	44,088	44,084	4		
いわき市	10	C	-	8	-	1	-	水産種苗研究施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	43,041	23 ~ 24	23	32,280	0		平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年3月完成 平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入	
																24		32,060	220		
																25					
																26					
																27					
																累計	32,280	32,060	220		
いわき市	60	◆	C	-	1	-	4	-	道の駅よつくら港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	完了	71,400	24 ~ 24	23				いわき市に対する間接補助 24年11月、いわき市に対して交付決定(H25へ繰越) H26年3月完了
																	24	57,120	57,120		
																	25		-2,481	2,481	
																	26				
																	27				
																	累計	57,120	54,639	2,481	
いわき市	61	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	四倉漁港	県	県	直接	継続	447,000	24 ~ 25	23				未執行 H25年5月、舗装工発注 H25年7月、緑地設計発注。	
																24	267,750	0			
																25	67,500	45,027	-		
																26					
																27					
																累計	335,250	45,027	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
いわき市	62	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	小浜漁港	県	県	直接	継続	80,000	24	~	25	23			24年11月、測量設計発注。			
																		24	7,500	1,217				
																		25	52,500	1,097	-	25年8月トイレ建築設計発注		
																		26						
																		27						
累計	60,000	2,314	0																					
いわき市	63	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	継続	92,000	24	~	24	23			24年8月、測量設計発注。			
																		24	69,000	11,844				
																		25		2,138	-	25年3月、工事発注(H25へ繰越) 25年7月工事発注(H26へ事故繰越)		
																		26						
																		27						
累計	69,000	13,982	0																					
いわき市	64	C	-	8	-	2	-	調査船いわき 丸代船建造事 業	小名浜地 区	県	県	直接	継続	1,269,857	24	~	26	23			平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約			
																		24	4,803	4,803				
																		25	473,795	473,794	-	平成25年3月設計業務完了		
																		26	473,793			平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約		
																		27						
累計	952,391	478,597	0																					
いわき市	84	◆	C	-	1	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24年12月四倉地区防災対策検討業務				
																					23			
																					24	16,000	15,999	1
																					25			
																					26			
27																								
累計	16,000	15,999	1																					
いわき市	129	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	下仁井田 地区	県	県	直接	継続	878,996	25	~	27	23			地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手 続きに着手した。事業着手は5月頃を予定している。			
																		24						
																		25	201,052	150,657	-	25年11月、区画整理工契約。		
																		26	262,700					
																		27						
累計	463,752	150,657	0																					
いわき市	149	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	錦・関田 地区	県	県	直接	継続	1,357,876	25	~	27	23			地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手 続きに着手した。事業着手は5月頃を予定している。			
																		24						
																		25	264,450	216,938	-	26年1月、区画整理工契約。		
																		26	294,763					
																		27						
累計	559,213	216,938	0																					
いわき市	167	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	夏井地区	県	県	直接	継続	3,017,450	25	~	27	23						
																		24						
																		25	628,792	112,256	-	平成25年11月、実施設計・境界測量契約。		
																		26	915,195					
																		27						
累計	1,543,987	112,256	0																					
いわき市	168	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	夏井川地 区	県	県	直接	継続	20,000	25	~	25	23						
																		24						
																		25	20,000	19,872	-	事業計画書作成H26.5未完了の見込み。		
																		26						
																		27						
累計	20,000	19,872	0																					

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
相馬市	1	C	-	1	-	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	20,000	23 ~ 24	23	20,000	0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。	
															24					
															25					
															26					
															27					
累計	20,000	0	20,000																	
相馬市	2	C	-	4	-	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用施設 等整備導入事 業)	岩子・新 田・柏崎・ 磯部・古 磯部・蒲 庭・孫目 地区等	県	市	間接	完了	1,093,238	24 ~ 24	23				平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、平成25年2月14日(育苗ハウス、付常設備)着工	
															24	819,928	651,814	168,114		
															25					
															26					
															27					
累計	819,928	651,814	168,114																	
相馬市	4	C	-	8	-	-	農林水産関係 試験研究機関 緊急整備事業 (水産試験場 相馬支場復旧 事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	23 ~ 24	23	47,424	0		平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年6月完成予定 平成25年4月納入、平成25年6月完成	
															24		47,380			
															25			44		
															26					
															27					
累計	47,424	47,380	44																	
相馬市	33	C	-	4	-	2	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設等整備導 入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	105,201	24 ~ 24	23				平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着工	
															24	78,900	69,961	8,939		
															25					
															26					
															27					
累計	78,900	69,961	8,939																	
相馬市	59	C	-	1	-	2	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	完了	35,232	24 ~ 24	23				H24年12月に事業計画書作成業務を発注し、H25年12月に完了予定している。 H26.3月完了	
															24	35,232	35,232	0		
															25					
															26					
															27					
累計	35,232	35,232	0																	
相馬市	66	C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	松川浦漁 港	県	県	直接	継続	891,000	25 ~ 27	23				25年7月測量設計発注	
															24					
															25	49,500	43,045	0		
															26					
															27					
累計	49,500	43,045	0																	
相馬市	67	◆C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	尾浜地区	県	県	直接	継続	302,000	25 ~ 27	23				25年7月測量設計発注	
															24					
															25	16,000	13,331	0		
															26					
															27					
累計	16,000	13,331	0																	
相馬市	80	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢地区	県	県	直接	継続	2,669,606	25 ~ 27	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手した。事業着手は7月頃を予定している。 25年11月、実施設計・境界測量契約。	
															24					
															25	100,065	83,722	0		
															26	877,312				
															27					
累計	977,377	83,722	0																	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
相馬市	81	C	-	8	-	2	-	水産種苗研究・生産施設復旧事業	光陽地区	県	県	直接	継続	7,392,676	25	~	27	23				基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了(H25.11.29)	
																		24					
																		25	84,507	10,104	-		
																		26					
																		27					
累計	84,507	10,104	0																				
相馬市	84	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業	和田地区	県	市	間接	完了	104,502	25	~	25	23				平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始	
																		24					
																		25	78,376	69,889	8,487		
																		26					
																		27					
累計	78,376	69,889	8,487																				
南相馬市	15	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	右田地区 他	県	県	直接	完了	128,075	23	~	24	23	104,600	36,638	-	H24年1月に事業計画書作成業務を発注し、H25年12月に完了を予定している。 H26.1月完了	
																		24	23,475	80,755	-		
																		25			108		
																		26					
																		27					
累計	128,075	117,393	108																				
南相馬市	16	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	継続	2,599,340	24	~	26	23				平成25年2月18日着工 平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工 平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11月30日使用開始	
																		24	286,755	31,298	-		
																		25	210,000	78,582	-		
																		26					
																		27					
累計	496,755	109,880	0																				
南相馬市	17	◆	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	継続	97,873	24	~	26	23				平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了 平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催
																			24	18,488	15,475	-	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	18,488	15,475	0																				
南相馬市	19	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	700,000	24	~	26	23				平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工 24年度にて終了	
																		24	86,250	86,231	-		
																		25			19		
																		26					
																		27					
累計	86,250	86,231	19																				
南相馬市	34	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	八沢地区 他	県	県	直接	完了	64,893	24	~	24	23				H24年12月に事業計画書作成業務を発注し、H25年12月に完了予定している。 H25.12月完了	
																		24	64,893	64,893	-		
																		25			0		
																		26					
																		27					
累計	64,893	64,893	0																				
南相馬市	41	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	真野川漁港	県	県	直接	継続	320,000	25	~	27	23				25年7月測量設計発注	
																		24					
																		25	15,000	9,054	-		
																		26					
																		27					
累計	15,000	9,054	0																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南相馬市	42	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	金沢・北 泉地区	県	県	直接	継続	1,187,566	24 ~ 27	23				地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、H25 年3月に事業着手(実施設計に着手)した。 - 25年10月、区画整理工契約。
																24	26,250	25,414		
																25	238,462	232,095		
																26	254,266			
																27				
累計	518,978	257,509	0																	
南相馬市	47	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢地区	県	県	直接	継続	3,817,547	25 ~ 27	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続 きに着手した。事業着手は7月頃を予定している。 - 25年11月、実施設計・境界測量契約。
																24				
																25	175,335	146,697		
																26	1,368,742			
																27				
累計	1,544,077	146,697	0																	
南相馬市	48	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町東地 区	県	県	直接	継続	7,720,674	25 ~ 27	23				地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手 続きに着手した。事業着手は7月頃を予定している。 - H25年6月、実施設計・境界測量契約。
																24				
																25	176,475	156,386		
																26	2,556,802			
																27				
累計	2,733,277	156,386	0																	
南相馬市	49	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画作成)	飯崎地区	県	県	直接	完了	10,000	25 ~ 25	23				H24は特に無し。事業着手は7月頃を予定している。 H26.3月完了
																24				
																25	10,000	9,999	1	
																26				
																27				
累計	10,000	9,999	1																	
南相馬市	50	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸施設整 備事業)	鹿島区	県	市	間接	継続	1,200,000	25 ~ 25	23				平成26年度繰越
																24				
																25	900,000			
																26				
																27				
累計	900,000	0	0																	
南相馬市	55	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	右田・海 老地区	県	県	直接	継続	5,263,795	25 ~ 27	23				25年10月、実施設計契約。25年11月、境界測量契約。
																24				
																25	127,642	82,395		
																26	753,900			
																27				
累計	881,542	82,395	0																	
南相馬市	56	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	真野地区	県	県	直接	継続	3,131,102	25 ~ 27	23				25年10月、実施設計・境界測量契約。
																24				
																25	82,027	61,155		
																26	676,950			
																27				
累計	758,977	61,155	0																	
南相馬市	59	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町南部 地区	県	県	直接	継続	2,167,028	25 ~ 27	23				H25促進費支出、H26年度実施設計及び本体工事着手予定
																24				
																25	236,533	92,378		
																26	208,725			
																27				
累計	445,258	92,378	0																	



市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
		◆	C	-	1	-	6	-													
南相馬市	60	◆	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	原町第1	県	県	直接	継続	248,552	25 ~ 26	23				26年1月、埋蔵文化財発掘調査契約。
																	24				
																	25	2,353	2,353	-	
																	26	196,488			
																	27				
累計	198,841	2,353	0																		
川俣町	1		C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	川俣町全域	県	町	間接	完了	59,613	24 ~ 24	23				平成25年1月28日着工
																	24	44,709	43,848	-	
																	25		630	231	
																	26				
																	27				
累計	44,709	44,478	231																		
埴町	1		C	-	9	-	1	-	埴町木質バイオマス発電事業	埴ウッドパワー発電所	県	民間事業者	間接	廃止	6,072,000	25 ~ 25	23				地域住民の同意が得られず、事業廃止
																	24				
																	25	3,036,000	0	3,036,000	
																	26				
																	27				
累計	3,036,000	0	3,036,000																		
川内村	2		C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	水耕栽培施設	県	村	間接	完了	269,994	24 ~ 24	23				平成24年8月15日着工、平成25年3月28日竣工
																	24	202,495	201,118	1,377	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	202,495	201,118	1,377																		
新地町	46		C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農業経営高度化支援事業)	作田前地区	県	県	直接	継続	19,498	24 ~ 27	23				工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越しし、H25分と合わせて執行する。 経営体育成促進事業
																	24	825			
																	25	3,282	3,114	-	
																	26	3,660			
																	27				
累計	7,767	3,114	0																		
新地町	47		C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	釣師浜漁港	県	県	直接	継続	220,000	25 ~ 27	23				25年7月測量設計発注
																	24				
																	25	15,000	4,187	-	
																	26				
																	27				
累計	15,000	4,187	0																		
新地町	64		C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	福田地区 新地地区 駒ヶ嶺地区	県	町	間接	継続	194,480	25 ~ 26	23				平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始
																	24				
																	25	92,610	14,253	-	
																	26	53,250			
																	27				
累計	145,860	14,253	0																		
飯舘村	1		C	-	4	-	1	-	いいたて までの農業復興計画基幹事業	福島市	県	飯舘村	間接	完了	210,194	24 ~ 24	23				平成24年8月14日・10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工
																	24	157,535	152,148	5,387	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	157,535	152,148	5,387																		
飯舘村	3		C	-	4	-	2	-	いいたて までの農業復興計画基幹事業	喜多方市	県	飯舘村	間接	完了	12,786	24 ~ 24	23				平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年4月1日使用開始
																	24	9,589	8,725	864	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	9,589	8,725	864																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
飯館村	4	C	-	4	-	3	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	二本松市	県	飯館村	間接	完了	6,510	24	～	24	23			貸与する予定の者の急病により事業中止	
																		24	4,882	0	-	
																		25		4,646	236	貸与予定者の回復により事業再開。平成26年1月16日着工、平成26年3月25日竣工
																		26				
																		27				
																		累計	4,882	4,646	236	
飯館村	5	C	-	4	-	4	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	田村市	県	飯館村	間接	完了	19,678	24	～	24	23			平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工	
																		24	14,758	12,544	2,214	
																		25				平成25年4月1日使用開始
																		26				
																		27				
																		累計	14,758	12,544	2,214	
飯館村	6	C	-	4	-	5	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	南相馬市	県	飯館村	間接	完了	8,080	24	～	24	23			平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工	
																		24	6,060	6,016	44	
																		25				平成25年4月1日使用開始
																		26				
																		27				
																		累計	6,060	6,016	44	
飯館村	7	C	-	4	-	6	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	中島村	県	飯館村	間接	完了	6,998	24	～	24	23			平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工	
																		24	5,248	4,988	260	
																		25				平成25年4月1日使用開始
																		26				
																		27				
																		累計	5,248	4,988	260	
飯館村	8	C	-	4	-	7	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	栃木県那 須塩原市	県	飯館村	間接	完了	50,873	24	～	24	23			平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工	
																		24	38,154	36,162	1,992	
																		25				平成25年4月1日使用開始
																		26				
																		27				
																		累計	38,154	36,162	1,992	
飯館村	9	C	-	4	-	8	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	相馬市	県	飯館村	間接	継続	29,644	24	～	26	23			平成25年1月8日着工、平成25年3月25日竣工	
																		24	7,623	7,245	-	
																		25				平成25年4月1日使用開始
																		26	14,610			
																		27				
																		累計	22,233	7,245	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
飯舘村	16	C	-	4	-	9	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	北塩原村	県	飯舘村	間接	継続	50,281	26	~	26	23					
																		24					
																		25					
																		26	37,710				
																		27					
																		累計	37,710	0	0		
飯舘村	18	C	-	4	-	10	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	山形県 最上郡 舟形町	県	飯舘村	間接	継続	7,185	26	~	26	23					
																		24					
																		25					
																		26	5,388				
																		27					
																		累計	5,388	0	0		
飯舘村	19	C	-	4	-	11	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	北海道 夕張郡 栗山町	県	飯舘村	間接	継続	39,752	26	~	26	23					
																		24					
																		25					
																		26	29,814				
																		27					
																		累計	29,814	0	0		
飯舘村	20	C	-	4	-	12	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	千葉県 山武市	県	飯舘村	間接	継続	79,974	26	~	26	23					
																		24					
																		25					
																		26	59,980				
																		27					
																		累計	59,980	0	0		
(注)															都道府 県交付分	各年度 別合計	23	270,164	36,638	20,000			
24	2,398,310	1,781,687	221,963																				
25	7,357,256	2,137,313	3,047,607																				
26	9,044,048	0	0																				
27	0	0	0																				
合計																	19,069,778	3,955,638	3,289,570				

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
会津若松市	2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業	古川町	県	県	直接	継続	562,122	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	141,856	14,565	-
																		25	350,000	350,289	-
																		26			
																		27			
累計	491,856	364,854	0	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。																	
会津若松市	3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業	門田町	県	県	直接	継続	1,719,836	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	279,856	156,293	-
																		25	1,225,000	1,037,162	-
																		26			
																		27			
累計	1,504,856	1,193,455	0	25年8月設計完了。26年2月、本体工事発注。																	
郡山市	5	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業	安積町	県	県	直接	継続	648,000	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。
																		24	42,000	10,783	-
																		25	525,000	515,894	-
																		26			
																		27			
累計	567,000	526,677	0	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。																	
郡山市	6	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業	富田町	県	県	直接	継続	1,134,871	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	293,012	251,440	-
																		25	700,000	683,717	-
																		26			
																		27			
累計	993,012	935,157	0	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。																	
郡山市	7	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業	日和田町	県	県	直接	継続	543,000	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	125,125	104,590	-
																		25	350,000	329,222	-
																		26			
																		27			
累計	475,125	433,812	0	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。																	
郡山市	8	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業	富久山町	県	県	直接	継続	562,676	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	142,341	121,542	-
																		25	350,000	333,092	-
																		26			
																		27			
累計	492,341	454,634	0	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。																	
郡山市	9	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅整備事業	喜久田町	県	県	直接	継続	1,388,940	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	340,322	288,344	-
																		25	875,000	835,920	-
																		26			
																		27			
累計	1,215,322	1,124,264	0	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。																	

(様式2D)

## 福島県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
		10	11	12	13	14	15	16																
郡山市	10	◆	D	-	4	-	1	-	1	県営住宅管理システムプログラム機能追加事業	県内	県	県	直接	完了	2,700	25	~	25	23				25年4月、発注。26年3月、完了
																				24				
																				25	2,160	2,128	32	
																				26				
																				27				
累計	2,160	2,128	32																					
いわき市	47		D	-	1	-	5	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町末続片倉末続停車場線	県	県	直接	継続	36,885	23	~	26	23				廃止の方向。
																				24	29,508	0		
																				25				
																				26				
																				27				
累計	29,508	0	0																					
いわき市	48		D	-	1	-	6	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町久之浜久之浜港線	県	県	直接	継続	1,143,000	24	~	27	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計中。
																				24	25,508	0		
																				25	175,916	21,361	-	
																				26	190,576			
																				27				
累計	392,000	21,361	0																					
いわき市	49		D	-	1	-	7	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	小浜町泉岩間植田線	県	県	直接	継続	695,000	24	~	26	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計中。
																				24	21,131	5,302		
																				25	240,000	26,228	-	
																				26	147,434			
																				27				
累計	408,565	31,530	0																					
いわき市	50	◆	D	-	22	-	2	-	1	防災緑地基本計画策定事業	いわき市	県	県	直接	継続	200,000	23	~	23	23	160,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中 25年11月 防災緑地マネジメント検討業務実施中
																				24		116,048		
																				25		28,392	-	
																				26				
																				27				
累計	160,000	144,440	0																					
いわき市	72		D	-	1	-	8	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	岩間町泉岩間植田線	県	県	直接	継続	610,000	24	~	27	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去中。
																				24	12,000	5,664		
																				25	160,000	23,196	-	
																				26	160,000			
																				27				
累計	332,000	28,860	0																					
いわき市	73		D	-	1	-	9	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	小名浜本町平磐城線	県	県	直接	継続	1,970,000	24	~	27	23				25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施中。 26年3月 用地交渉継続中、電線共同溝設計完了。
																				24	776,000	23,001		
																				25	320,000	192,580	-	
																				26	312,000			
																				27				
累計	1,408,000	215,581	0																					

(様式2D)

## 福島県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
いわき市	85	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	1,117,200	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																		24	12,000	0		
																		25	32,000	31,337	-	25年11月、URへ道路整備業務発注、26年3月、橋梁実施設計中。
																		26	390,400			
																		27				
累計	434,400	31,337	0																			
いわき市	86	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平薄磯 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	392,000	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																		24	4,000	0		
																		25	8,000	6,720	-	25年11月、URへ道路整備業務発注
																		26	207,200			
																		27				
累計	219,200	6,720	0																			
いわき市	88	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※施設費	久之浜地 区	県	県	直接	継続	1,550,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。	
																		24	112,500	27,212		
																		25	360,000	108,831	-	25年11月 構造物取り壊し
																		26	195,000			
																		27				
累計	667,500	136,043	0																			
いわき市	89	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※用地費	久之浜地 区	県	県	直接	継続	3,950,000	24	~	27	23			25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。	
																		24	900,000	396,406		
																		25	880,000	973,784	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																		26	853,333			
																		27				
累計	2,633,333	1,370,190	0																			
いわき市	90	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,380,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。	
																		24	112,500	28,480		
																		25	311,250	56,261	-	26年3月 盛土工発注。
																		26				
																		27				
累計	423,750	84,741	0																			
いわき市	91	D	-	22	-	5	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※用地費	四倉地区	県	県	直接	継続	2,120,000	24	~	27	23			未執行	
																		24	633,333	0		
																		25	390,000	0	-	用地交渉継続中
																		26	390,000			
																		27				
累計	1,413,333	0	0																			
いわき市	92	D	-	22	-	6	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費	沼ノ内地 区	県	県	直接	継続	210,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。	
																		24	30,000	15,129		
																		25	15,000	5,985	-	25年5月 物件調査実施中
																		26	37,500			
																		27				
累計	82,500	21,114	0																			

(様式2D)

## 福島県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	93	D	-	22	-	7	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	690,000	24	~	27	23			25年3月、用地交渉実施中。
																		24	173,333	0	
																		25	186,666	118,821	-
																		26	100,000		
																		27			
累計	459,999	118,821	0	用地交渉継続中																	
いわき市	94	D	-	22	-	8	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	継続	380,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。
																		24	52,500	23,563	
																		25	75,000	103,242	-
																		26	82,500		
																		27			
累計	210,000	126,805	0	25年4月 地質調査 25年11月発注者支援																	
いわき市	95	D	-	22	-	9	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	継続	1,220,000	24	~	27	23			25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施中
																		24	286,666	218,702	
																		25	266,666	395,677	-
																		26	260,000		
																		27			
累計	813,332	614,379	0	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。																	
いわき市	96	D	-	22	-	10	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	継続	790,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。
																		24	127,500	51,407	
																		25	172,500	81,900	-
																		26	142,500		
																		27			
累計	442,500	133,307	0	25年11月 発注者支援																	
いわき市	97	D	-	22	-	11	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	継続	3,810,000	24	~	27	23			25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施中
																		24	820,000	325,186	
																		25	846,666	1,025,959	-
																		26	873,333		
																		27			
累計	2,539,999	1,351,145	0	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。																	
いわき市	98	D	-	22	-	12	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	継続	350,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。
																		24	45,000	17,804	
																		25	67,500	62,316	-
																		26	75,000		
																		27			
累計	187,500	80,120	0	25年12月 盛土工発注																	
いわき市	99	D	-	22	-	13	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	継続	250,000	24	~	27	23			未執行
																		24	26,666	0	
																		25	73,333	0	-
																		26	66,666		
																		27			
累計	166,665	0	0	用地交渉継続中																	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	130	D	-	22	-	14	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	継続	470,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。
																	24	30,000	18,191	
																	25	105,000	0	-
																	26	75,000		
																	27			
累計	210,000	18,191	0	未執行																
いわき市	131	D	-	22	-	15	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	継続	730,000	24	~	27	23			未執行
																	24	173,333	0	
																	25	173,333	0	-
																	26			
																	27			
累計	346,666	0	0	用地交渉継続中																
いわき市	132	D	-	4	-	13	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	継続	1,080,000	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。
																	24	70,000	12,883	-
																	25	875,000	829,660	-
																	26			
																	27			
累計	945,000	842,543	0	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。																
いわき市	133	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地 区	県	県	直接	継続	4,867,336	24	~	25	23			25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																	24	758,919	297,059	-
																	25	3,500,000	3,601,467	-
																	26			
																	27			
累計	4,258,919	3,898,526	0	25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。																
いわき市	147	D	-	1	-	13	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平沼ノ内 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	998,000	25	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																	24		0	
																	25	464,000	199,893	-
																	26	144,240		
																	27			
累計	608,240	199,893	0	26年3月、橋梁詳細設計中。26年3月、用地取得実施中。																
いわき市	150	★	F	-	4	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県			継続			~		23			
																	24		0	
																	25	329,271	2,154	-
																	26			
																	27			
累計	329,271	2,154	0	25年8月 海岸避難誘導階段設計委託																
相馬市	23	◆	D	-	22	-	津波防災緑地 基本計画策定	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	継続	30,000	23	~	23	23	24,000		25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中。
																	24		18,039	
																	25		5,951	-
																	26			
																	27			
累計	24,000	23,990	0	25年11月 地質調査委託																



(様式2D)

## 福島県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
相馬市	48	D	-	1	-	24	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:相馬亘理線)	原釜地区	県	県	直接	継続	877,000	24	~	27	23			24年12月道路詳細設計・路線測量発注。	
																		24	72,000	10,878		
																		25	384,000	38,180	-	26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。
																		26	128,000			
																		27				
累計	584,000	49,058	0																			
相馬市	49	D	-	1	-	25	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	継続	749,600	24	~	27	23			24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。24年12月用地測量発注。	
																		24	72,000	20,651		
																		25	300,000	271,521	-	25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。
																		26	74,000			
																		27				
累計	446,000	292,172	0																			
相馬市	50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	継続	1,152,500	24	~	27	23			24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路詳細設計発注	
																		24	32,000	22,166		
																		25	312,000	179,581	-	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。
																		26	445,200			
																		27				
累計	789,200	201,747	0																			
相馬市	62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地) ※施設費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	2,250,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。	
																		24	210,000	40,474		
																		25	450,000	158,756	-	26年3月 造成工実施中
																		26	540,000			
																		27				
累計	1,200,000	199,230	0																			
相馬市	63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地) ※用地費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	3,250,000	24	~	27	23			25年3月、用地交渉実施中。	
																		24	680,000	0		
																		25	1,486,666	0	-	用地交渉継続中
																		26				
																		27				
累計	2,166,666	0	0																			
相馬市	83	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県								23				
																		24				
																		25	287,135	49,379	-	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託
																		26				
																		27				
累計	287,135	49,379	0																			
南相馬市	23	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町海老相馬線	県	県	直接	継続	1,752,000	24	~	27	23			24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。	
																		24	620,000	30,670	-	
																		25	292,000	194,240	-	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。
																		26	216,000			
																		27				
累計	1,128,000	224,910	0																			

(様式2D)

**福島県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告**

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
南相馬市	24	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	北泉小高線	県	県	直接	継続	1,650,000	24	~	27	23			24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。			
																		24	620,000	13,683	-			
																		25	260,000	31,694	-			
																		26	200,000					
																		27						
累計	1,080,000	45,377	0	26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。																				
南相馬市	51	◆	D	-	1	-	3	-	1	交通インフラ検討事業	小高区	県	県	直接	継続	50,000	25	~	25	23				
																				24				
																				25	40,000	13,538	-	
																				26				
																				27				
累計	40,000	13,538	0	25年11月地質調査、道路概略設計発注。																				
南相馬市	52	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)		県									23			
																					24			
																					25	301,922	34,080	-
																					26			
																					27			
累計	301,922	34,080	0	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託																				
広野町	3	◆	D	-	22	-	1	-	1	防災緑地基本計画策定事業	浅見川地区	県	県	直接	継続	20,000	23	~	23	23	16,000		25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中	
																				24		12,208		
																				25		0	-	
																				26				
																				27				
累計	16,000	12,208	0	未執行																				
広野町	15	D	-	1	-	10	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	広野小高線(北迫工区)	県	県	直接	継続	1,569,500	24	~	27	23			24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。	
																				24	40,000	12,082		
																				25	391,200	360,156	-	
																				26	588,000			
																				27				
累計	1,019,200	372,238	0	25年11月、道路改良工発注																				
広野町	19	D	-	22	-	1	-	-	-	都市公園事業(浅見川地区防災緑地)※施設費	浅見川地区	県	県	直接	継続	2,400,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。	
																				24	180,000	35,699		
																				25	570,000	1,000,000	-	
																				26	487,500			
																				27				
累計	1,237,500	1,035,699	0	25年11月 盛土工実施中																				
広野町	20	D	-	22	-	2	-	-	-	都市公園事業(浅見川地区防災緑地)※用地費	浅見川地区	県	県	直接	継続	300,000	24	~	27	23			25年3月、用地交渉実施中。	
																				24	40,000	0		
																				25	93,333	105,297	-	
																				26	66,666			
																				27				
累計	199,999	105,297	0	25年9月 用地交渉継続中																				

(様式2D)

**福島県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告**

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
		1	2	3	4	5	6	7															
榎葉町	10	◆	D	-	1	-	2	-	1	交通インフラ 検討事業	前原地区	県	県	直接	継続	15,000	25	～	25	23			廃止の方向。
																				24			
																				25	12,000		
																				26			
																				27			
累計	12,000	0	0																				
富岡町	2	◆	D	-	1	-	1	-	1	交通インフラ 検討事業	仏浜地区	県	県	直接	継続	17,000	25	～	25	23			26年1月道路概略設計発注。
																				24			
																				25	13,600	5,647	
																				26			
																				27			
累計	13,600	5,647	0																				
浪江町	4	◆	D	-	1	-	1	-	1	交通インフラ 検討事業	請戸地区	県	県	直接	継続	10,000	25	～	25	23			25年11月機械ボーリング、道路概略設計発注済。
																				24			
																				25	8,000	1,594	
																				26			
																				27			
累計	8,000	1,594	0																				
新地町	4		D	-	1	-	1	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	新地停車 場釣師線	県	県	直接	継続	1,945,000	24	～	27	23			24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量 発注。 26年3月路線測量、橋梁詳細設計完。
																				24	160,000	25,844	
																				25	136,000	28,326	
																				26	351,200		
																				27			
累計	647,200	54,170	0																				
新地町	5		D	-	1	-	2	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	赤柴中島 線	県	県	直接	継続	50,000	24	～	26	23			新地停車場釣師線延伸により新地停車場へ合併(廃止検討 中)
																				24	40,000	0	
																				25			
																				26			
																				27			
累計	40,000	0	0																				
新地町	6		D	-	1	-	3	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	金山新地 停車場線	県	県	直接	継続	389,000	24	～	27	23			25年2月路線測量、道路詳細設計発注。 26年3月路線測量、用地測量、道路詳細設計完
																				24	80,000	4,609	
																				25	130,400	20,987	
																				26	56,800		
																				27			
累計	267,200	25,596	0																				
新地町	19	◆	D	-	22	-	1	-	1	都市公園事業 (防災緑地)	埴浜地区	県	県	直接	継続	50,000	23	～	23	23			基本計画に関連する設計調査業務を実施中 設計調査業務実施中
																				24		29,401	
																				25		8,519	
																				26			
																				27			
累計	40,000	37,920	0																				

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
		23	24	25	26	27	23								24	25						26
新地町	23	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	相馬亘理 線	県	県	直接	継続	4,793,000	24	~	27	23				24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量発注。
																		24	115,200	115,181	-	
																		25	974,400	86,091		26年3月道路・橋梁詳細設計完、用地測量完、
																		26	1,198,400			
																		27				
累計	2,288,000	201,272	0																			
新地町	52	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※施 設費	埴浜地区	県	県	直接	継続	2,240,000	24	~	27	23				25年3月、詳細設計実施中。
																		24	292,500	51,707	-	
																		25	472,500	182,350	-	26年3月 造成工実施中
																		26	525,000			
																		27				
累計	1,290,000	234,057	0																			
新地町	58	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※用 地費	埴浜地区	県	県	直接	継続	1,260,000	24	~	27	23				
																		24				
																		25	720,000	250,166	-	25年6月 用地交渉継続中
																		26	120,000			
																		27				
累計	840,000	250,166	0																			
新地町	60	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業事 業(県)	県	県	継続				~	23					
																	24					
																	25	171,773	35,022	-	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
																	26					
																	27					
累計	171,773	35,022	0																			
(注)													都道県 交付分	各年度 別合計	23	240,000	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	9,850,609	2,972,886	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	22,211,190	15,044,263	32				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	9,699,448	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													合計	42,001,247	18,017,149	32						
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																						
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																						