

(様式1)

白河市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

白河市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	76,700	72,734	
25	172,170	65,702	
26	525,139		
27	0		
合計		774,009	138,436

<参考>	白河市東日本大震災復興交付金基金残高	558,445	白河市東日本大震災復興交付金基金の利息額	938
------	--------------------	---------	----------------------	-----

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

白河市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	C	-	9	-	1	-	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 久保地区 集会所	市	市	直接	完了	26,000	24 ~ 24	23				24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年8月、完成(工期)		
															24	19,500	18,654	846			
															25						
															26						
															27						
累計	19,500	18,654	846																		
2	C	-	9	-	2	-	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 小丸山地区 集会所	市	市	直接	完了	25,000	24 ~ 24	23				24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年6月、完成(工期)		
															24	18,750	18,175	575			
															25						
															26						
															27						
累計	18,750	18,175	575																		
3	C	-	9	-	3	-	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 双石地区 集会所	市	市	直接	完了	25,000	24 ~ 24	23				24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年6月、完成(工期)		
															24	18,750	18,543	207			
															25						
															26						
															27						
累計	18,750	18,543	207																		
(注)														23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	0	0	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 計			0		0	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計			23		0	0	0
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														市町村交付分 各年度別合計			24		57,000	55,372	1,628
														市町村交付分 計			25		0	0	0
														市町村交付分 計			26		0	0	0
														市町村交付分 計			27		0	0	0
														都道府県交付分 計			0		0	0	
														市町村交付分 計			57,000		55,372	1,628	
														県・市町村交付分 合計			57,000		55,372	1,628	

(様式2D)

白河市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)薄葉向寺線	(白河市)葉ノ木平地区道路	市	市	直接	継続	148,100	24 ~ 26	23				25年2月、測量設計業務発注。
															24	4,650	4,068	-	
															25	52,002	5,422	-	25年9月、測量設計完了。26年6月末用地取得完了見込み。
															26	58,124			
															27				
累計	114,776	9,490	0																
5	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(葉ノ木平)	(白河市)葉ノ木平地区公営住宅	市	市	直接	継続	365,617	24 ~ 26	23				25年2月、敷地測量造成設計委託業務。
															24	9,450	8,372	-	25年1月、基本設計発注。
															25	37,968	30,883	-	26年3月、設計・造成完了
															26	272,495			
															27				
累計	319,913	39,255	0																
6	◆	D	-	4	-	1	震災復興記念公園	(白河市)葉ノ木平地区防災公園	市	市	直接	継続	219,400	24 ~ 26	23				25年2月、測量発注。25年3月、測量完了。
															24	5,600	4,922	-	25年2月、実施設計発注。25年7月、実施設計完了予定。
															25	50,400	0	-	26年7月末用地取得完了見込み。
															26	119,520			
															27				
累計	175,520	4,922	0																
7	◆	D	-	4	-	1	市営住宅解体事業(葉ノ木平)	(白河市)葉ノ木平地区市営住宅解体	市	市	直接	完了	21,000	25 ~ 25	23				
															24				
															25	16,800	15,065	1,735	25年8月、完了。
															26				
															27				
累計	16,800	15,065	1,735																
8	D	-	21	-	1	-	下水道事業	(白河市)葉ノ木平地区下水道	市	市	直接	継続	120,000	25 ~ 26	23				
															24				
															25	15,000	14,332	-	26年3月、測量・設計・地質調査完了。
															26	75,000			
															27				
累計	90,000	14,332	0																

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道県交付分 計		0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	19,700	17,362	0
		25	172,170	65,702	1,735
		26	525,139	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		717,009	83,064	1,735	
県・市町村交付分 合計		717,009	83,064	1,735	