

(様式1)

広野町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

広野町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	33,750	0
24	1,085,887	395,438	
25	1,483,924	1,002,996	
26	431,807		
27	0		
合計		3,035,368	1,398,434

<参考>	広野町復興基金残高	1,511,327	広野町復興基金の利息額	981
------	-----------	-----------	-------------	-----

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	16,000	0
24	260,000	59,989	
25	1,056,801	1,466,559	
26	1,142,166		
27	0		
合計		2,474,967	1,526,548

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

広野町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
17	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財試掘調査事業 (被災個人住宅試掘・記録保存調査)	広野町	町	町	直接	継続	13,050	24 ~ 25	23				
															24	9,787	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	9,787	0	0																
22	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業	広野町	県	県	直接	継続	3,024	25 ~ 25	23				
															24				
															25	2,268	1,106	-	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始
															26				
															27				
累計	2,268	1,106	0																
(注)														23	0	0	0		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	0	0	0		
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	2,268	1,106	0		
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0		
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0		
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道県交付分 各年度別合計					
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														23	0	0	0		
														24	9,787	0	0		
														25	0	0	0		
														26	0	0	0		
														27	0	0	0		
														市町村交付分 各年度別合計					
														都道県交付分 計					
														市町村交付分 計					
														県・市町村交付分 合計					

(様式2D)

広野町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	20	-	1	-	都市防災推進事業(広野町復興まちづくり計画(仮称)策定)	広野町域	町	町	直接	完了	45,000	23 ~ 25	23	22,500	-	-	H24年5月計画作成業務委託発注。
															24	-	22,498	-	
															25	11,250	11,182	70	H25年7月計画作成業務委託発注。
															26				
															27				
累計	33,750	33,680	70																
2	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業	下北迫字苗代替外1地区	町	町	直接	完了	15,000	23 ~ 23	23	11,250	-	-	H24年7月移転候補地検討委託業務発注。
															24	-	4,725	6,525	
															25				
															26				
															27				
累計	11,250	4,725	6,525																
4	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	広野小高線(現道)	町	町	直接	継続	366,000	24 ~ 26	23	-	-	-	H24年6月実施設計発注。
															24	141,825	12,245	-	
															25	107,725	12,105	-	H25年6月設計完了。H25年9月用地買収着手。
															26	17,050			
															27				
累計	266,600	24,350	0																
5	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久保田1号線	町	町	直接	継続	1,092,000	24 ~ 26	23	-	-	-	H24年6月測量設計委託発注。
															24	99,975	44,698	-	
															25	402,225	175,874	-	H25年6月設計完了。H25年7月用地買収着手。同月工事着手。
															26	172,050			
															27				
累計	674,250	220,572	0																
6	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	浜田線	町	町	直接	継続	55,000	24 ~ 25	23	-	-	-	H24年6月測量設計委託発注。
															24	24,025	2,878	-	
															25	18,600	2,136	-	H25年3月設計完了。H26年4月用地買収着手。
															26				
															27				
累計	42,625	5,014	0																
7	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	JR常磐線 広野駅 自由通路	町	町	直接	継続	189,000	24 ~ 27	23	-	-	-	
															24	9,300	0	-	
															25	48,825	21,700	-	H25年11月測量設計発注。
															26				
															27				
累計	58,125	21,700	0																
8	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	下浅見川線	町	町	直接	継続	260,000	24 ~ 27	23	-	-	-	H24年8月測量設計委託発注。
															24	12,400	3,088	-	
															25	76,725	34,979	-	H25年6月工事着手。(一部完了)
															26	71,300			
															27				
累計	160,425	38,067	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮) 1号線	町	町	直接	継続	422,000	24 ~ 26	23				H24年6月測量設計委託発注。
															24	123,000	20,920	-	
															25	88,500	0	-	H25年6月設計完了。H25年9月用地買収着手。
															26	52,500			
															累計	264,000	20,920	0	
10	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮) 2号線	町	町	直接	継続	101,000	24 ~ 25	23				H24年6月測量設計委託発注。
															24	54,000	5,021	-	
															25	21,750	24,683	-	H25年6月設計完了。H25年8月用地買収着手。
															26				
															累計	75,750	29,704	0	
11	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮) 3号線	町	町	直接	継続	47,000	24 ~ 24	23				
															24	35,250	0	-	
															25		0	-	平成25年10月用地買収着手。
															26				
															累計	35,250	0	0	
12	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮) 4号線	町	町	直接	継続	120,000	24 ~ 26	23				H24年6月測量設計委託発注。
															24	22,500	7,344	-	
															25	51,750	-2,169	-	H25年6月設計完了。H25年10月用地買収着手。
															26	7,875			
															累計	82,125	5,175	0	
13	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業等(災 害公営住宅の 整備、災害公営 住宅に係る用地 取得造成等)	下浅見川 字桜田地区	町	町	直接	継続	1,132,205	24 ~ 25	23				H24年6月建築設計業務発注。H24年6月敷地造成工事設計業 務発注。H24年11月造成工事発注。
															24	450,625	258,402	-	
															25	540,054	620,841	-	H26年9月竣工予定。
															26				
															累計	990,679	879,243	0	
14	◆	D	-	1	-	1	都市公園事業	下浅見川 字本町地区	町	町	直接	継続	34,000	24 ~ 25	23				
															24	20,800	0	-	
															25	6,400	8,264	-	H25年9月用地取得。
															26				
															累計	27,200	8,264	0	
16	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	広野町	町	町	直接	継続	3,000	24 ~ 24	23				
															24	2,400	0	-	
															25				
															26				
															累計	2,400	0	0	
18	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	下北迫字 苗代替地区	町	町	直接	完了	140,740	24 ~ 25	23				H24年9月測量設計業務発注。
															24	80,000	13,619	-	
															25	37,283	93,401	10,263	H25年4月工事着手。H26年5月竣工。
															26				
															累計	117,283	107,020	10,263	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	◆	D	-	4	-	1														-	1			
21	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 整備事業(駐 車場整備)	下浅見川 字桜田地 区	町	町	直接	継続	6,000	25	~	25	23					
																			24					
																			25	4,800	0	-	H26年9月竣工予定。	
																			26					
																			27					
																			累計	4,800	0	0		
3	◆	D	-	22	-	1	-	1	防災緑地基本 計画策定事業	浅見川地 区	県	県	直接	継続	20,000	23	~	23	23	16,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中	
																			24		12,208			
																			25		0		未執行	
																			26					
																			27					
																			累計	16,000	12,208	0		
15		D	-	1	-	10	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	広野小高 線(北迫 工区)	県	県	直接	継続	1,569,500	24	~	27	23				24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。	
																			24	40,000	12,082			
																			25	391,200	360,156		-	25年11月、道路改良工発注
																			26	588,000				
																			27					
																			累計	1,019,200	372,238	0		
19		D	-	22	-	1	-		都市公園事業 (浅見川地区 防災緑地) ※施設費	浅見川地 区	県	県	直接	継続	2,400,000	24	~	27	23				25年3月、詳細設計実施中。	
																			24	180,000	35,699			
																			25	570,000	1,000,000		-	25年11月 盛土工実施中
																			26	487,500				
																			27					
																			累計	1,237,500	1,035,699	0		
20		D	-	22	-	2	-		都市公園事業 (浅見川地区 防災緑地) ※用地費	浅見川地 区	県	県	直接	継続	300,000	24	~	27	23				25年3月、用地交渉実施中。	
																			24	40,000	0			
																			25	93,333	105,297		-	25年9月 用地交渉継続中
																			26	66,666				
																			27					
																			累計	199,999	105,297	0		
23	◆	D	-	14	-	1	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(工損調 査事業)	下北迫字 苗代替地 区	町	町	直接	継続	4,000	25	~	25	23					
																			24					
																			25	3,200	0			
																			26					
																			27					
																			累計	3,200	0	0		
24		D	-	4	-	2	-		災害公営住宅 整備事業等 (災害公営住 宅の整備、災 害公営住宅に 係る用地取得 造成等)	下北迫字 上大吹地 区	町	町	直接	継続	726,373	25	~	27	23					
																			24					
																			25	64,837	0			
																			26	102,494				
																			27					
																			累計	167,331	0	0		
25		D	-	20	-	2	-		都市防災推進 事業(防災備 蓄倉庫整備)	中央台一 丁目地区	町	町	直接	継続	11,385	25	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	8,538				
																			27					
																			累計	8,538	0	0		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														
		都道府県 交付分		各年度 別合計		23	16,000	0	0	24	260,000	59,989	0	
						25	1,054,533	1,465,453	0	26	1,142,166	0	0	
						27	0	0	0					
		都道府県交付分 計				2,472,699		1,525,442	0					
		市町村 交付分		各年度 別合計		23	33,750	0	0	24	1,076,100	395,438	6,525	
						25	1,483,924	1,002,996	10,333	26	431,807	0	0	
						27	0	0	0					
		市町村交付分 計				3,025,581		1,398,434	16,858					
		県・市町村交付分 合計				5,498,280		2,923,876	16,858					