


# 天栄村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成28年10月完了)



## 計画数に対する除染の進捗状況(平成29年3月完了)

住宅(戸)	
進捗数	2,052 (100.0%)
発注数	2,052 (100.0%)
計画数	2,052

公共施設等(施設数)	
進捗数	136 (100.0%)
発注数	136 (100.0%)
計画数	136

道路(km)	
進捗数	94.7 (100.0%)
発注数	94.7 (100.0%)
計画数	94.7

森林(生活圏)(ha)	
進捗数	49.5 (100.0%)
発注数	49.5 (100.0%)
計画数	49.5



除染(雨樋)



除染(表土剥ぎ取り)

---

---

## 仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

---

---

搬入済み	9ヶ所
搬入中	5ヶ所
搬入前	0ヶ所



仮置場（下松本）



仮置場（南沢）