

(様式1)

桑折町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

桑折町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	164,750	15,199	
25	700,360	784,371	
26	36,956	42,837	
27	0		
合計		902,066	842,407

<参考>	桑折町東日本大震災 復興交付金基金残高	桑折町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	桑折町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	672,851	0	229,215

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

桑折町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7															
1	D	-	14	-	1	-		造成宅地滑動崩落緊急対策事業	桑折町字新和町地内	町	町	直接	完了	208,000	24	~	25	23				平成24年8月、測量・調査・設計業務契約。平成25年2月、測量・調査・設計業務完了。平成25年3月、本体工事起工。平成25年4月、本体工事契約をし、一部前払い金として支払。(平成26年8月竣工予定。)平成26年3月、L型擁壁工事設計業務契約をし、平成26年3月完了。平成25年6月、施工監理業務契約(H26年度に事故繰越)をし、平成26年8月完了。平成25年4月に締結した本体工事契約について、一部をH26年度に事故繰越し、平成26年8月完了。
																		24	156,000	15,199		
																		25		42,106		
																		26		39,036	59,659	
																		27				
累計	156,000	96,341	59,659																			
2	D	-	4	-	1	-		災害公営住宅整備事業	桑折町字東段地内	町	町	直接	継続	848,304	24	~	26	23				平成25年3月、事業工程変更(着手時期:平成25年3月→4月)。平成25年4月、事業に係る基本計画検討業務契約をし、平成25年8月完了。平成26年1月、建設用地購入契約をし、平成26年3月完了。平成25年3月、災害公営住宅整備に係る基本協定、平成25年12月、譲渡契約を締結。平成27年度へ明許繰越し、平成27年5月末完了予定。
																		24	8,750	0		
																		25	700,360	742,265		
																		26	33,155			
																		27				
累計	742,265	742,265	0																			
3	◆D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅入居者専用駐車場整備事業	桑折町字東段地内	町	町	直接	継続	4,752	26	~	26	23				平成25年3月、災害公営住宅整備に係る基本協定、平成25年12月、譲渡契約を締結。平成27年度へ明許繰越し、平成27年5月末完了予定。
																		24				
																		25				
																		26	3,801	3,801		
																		27				
累計	3,801	3,801	0																			
(注)																23	0	0	0	/		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																24	0	0	0			
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																25	0	0	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																26	0	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																都道府県交付分 各年度別合計	0	0	0			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																市町村交付分 各年度別合計	23	0	0		0	
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																24	164,750	15,199	0			
																25	700,360	784,371	0			
																26	36,956	42,837	59,659			
																27	0	0	0			
																市町村交付分 計	902,066	842,407	59,659			
																県・市町村交付分 合計	902,066	842,407	59,659			