

(様式1)

国見町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年6月末時点

(千円)

国見町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	9,675	4,469	
25	23,925	15,207	
26	0	0	
27	0	0	
合計		33,600	19,676

<参考>	国見町東日本大震災 復興交付金基金残高	国見町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	国見町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		13,958	34

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

国見町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年6月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	国見町文化財包蔵地	町	町	直接	継続	10,244	24	~	27	23			平成25年3月埋蔵文化財発掘調査開始・完了(藤田城跡)	
																	24	1,182	58	—	
																	25	1,182	398	—	平成25年6月埋蔵文化財発掘調査開始・完了(山崎城跡) 平成25年9月埋蔵文化財発掘調査開始・完了(東大窪館跡)
																	26	0	0	—	
																	27	0			
																	累計	2,364	456	0	
(注)														23	0	0	0				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県交付分	各年度別合計	24	0		0	0	
																25	0		0	0	
																26	0		0	0	
																27	0		0	0	
														都道府県交付分 計			0		0	0	
														市町村交付分	各年度別合計	23	0		0	0	
																24	1,182		58	0	
																25	1,182		398	0	
																26	0		0	0	
																27	0		0	0	
市町村交付分 計			2,364	456	0																
県・市町村交付分 合計			2,364	456	0																

(様式2D)

国見町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年6月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
															23	24
2	D - 20 - 1 -	都市防災総合 推進事業(国 見町復興まち づくり総合支 援事業)	国見町	町	町	直接	完了	19,000	25 ~ 25	23					平成24年度は事業を予定しておりません。	
										24						
										25	14,250	14,250	0	平成25年6月国見町復興交付金事業開始～平成26年3月完了		
										26						
										27						
										累計	14,250	14,250	0			
(注)																
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																
		都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0							/		
				24	0	0	0									
		25	0	0	0											
		26	0	0	0											
		27	0	0	0											
		都道府県交付分 計		0	0	0										
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0									
				24	0	0	0									
				25	14,250	14,250	0									
				26	0	0	0									
				27	0	0	0									
		市町村交付分 計		14,250	14,250	0										
		県・市町村交付分 合計			14,250	14,250	0	0								

(様式2E)

国見町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成27年6月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
															23
3	E-1-1-	合併処理浄化槽設置整備事業(個人設置)	浄化槽設置区域	町	町	直接	継続	22,648	24 ~ 27	23					平成24年6月受付申請開始 15件の工事発注。
										24	8,493	4,411	-		
										25	8,493	559	-	平成25年5月受付申請開始 2件の工事発注。	
										26	0	0	-		
										27	0				
										累計	16,986	4,970	0		
(注)											/				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															
都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0										
		24	0	0	0										
		25	0	0	0										
		26	0	0	0										
		27	0	0	0										
都道府県交付分 計		0	0	0											
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0										
		24	8,493	4,411	0										
		25	8,493	559	0										
		26	0	0	0										
		27	0	0	0										
市町村交付分 計		16,986	4,970	0											
県・市町村交付分 合計		16,986	4,970	0											